

**RANGKUMAN KEGIATAN
BIDANG CIPTA KARYA**

NAMA KEGIATAN	: Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor
NAMA PEKERJAAN	: Rehab Ruang Rapat Bappeda
NILAI PEKERJAAN	: Rp. 196.688.015
KONTRAKTOR PELAKSANA	: CV. RAFFA PRANATA
DESKRIPSI PEKERJAAN	: Rehab Ruang Rapat Bappeda terkontrak pada tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 13 Juni 2020. Pekerjaan ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana di kantor Bappeda. Adapun outcome dari pembangunan ini yaitu: - Memberikan kenyamanan bagi peserta rapat - Meningkatkan kinerja staff Bappeda
PROGRESS PEKERJAAN	: 55.65%
DOKUMENTASI PEKERJAAN	:



Sago, April 2020

Pejabat Pembuat Komitmen

**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan**

DAMEL VAN WANDA, ST. MM

NIP. 19840903 201101 1 009