





EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

TRIWULAN I



Formulir E.60
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan1
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

no	Sasaran	Kode Rekening	Usuran Pemerintahan daerah dan program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /kegiatan (output)	Target RPJMD Kab./Kota pada thn 2020 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab. Kota Sempal dengan RKPD Kab/Kota Tahun Lalu (1-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	I	II		III	IV			K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9				13		15=14/8x100%	16					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.01.03.PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			936,572,069,924		156,202,543,422		260,471,143,857		8,015,272,096						8,015,272,096		164,217,811,880			
2.1.1	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas dan Infrastruktur Ekonomi Secara Berkelanjutan	1.01.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan layanan administrasi perkantoran	72	9.905.294.968	36	1.717.372.236	12	2.049.289.776	3	393.048.400						393.048.400		2.110.420.576	54	21.31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1.01.03.01.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan air, listrik dan jasa komunikasi	72	1.770.780.000	12	391.548.000	12	495.050.000	3	123.700.000						123.700.000	15	515.248.000	20,8	29.1	
		1.01.03.01.01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kebutuhan jasa administrasi keuangan	72	2.157.330.000	12	442.642.000	12	669.892.000	3	134.944.000						134.944.000	15	577.586.000	20,8	26.77	
		1.01.03.01.01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebutuhan jasa kebersihan kantor	72	1.287.310.000	12	235.778.000	12	172.417.000	3	25.067.000						25.067.000	15	260.844.000	20,8	20.26	
		1.01.03.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan alat tulis kantor	72	255.443.000	12	30.051.400	12	29.645.400	3	7.371.500						7.371.500	15	37.422.900	20,8	12.67	
		1.01.03.01.01.11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan untuk kantor	72	360.166.000	12	19.804.200	12	19.804.500	3	4.436.700						4.436.700	15	24.240.900	20,8	6.73	
		1.01.03.01.01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen penerangan bangunan kantor	72	42.103.400	12	4.994.000	12	4.866.000	3	1.194.000						1.194.000	15	6.188.000	20,8	14.7	

	1.01.03.01.01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	72	449,963,000	12	154,873,000	0	0	0	0	0	0	12	154,873,000	16,6	34,42			
	1.01.03.01.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan minum rapat dan tamu	72	611,162,000	12	137,787,000	12	126,738,000	3	22,984,500			3	22,984,500	16	160,772,000	20,8	26,31	
	1.01.03.01.01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Pelaksanaan rapat - rapat koordinasi luar daerah	72	1,652,100,000	12	100,807,000	12	416,369,000	3	43,474,300			3	43,474,300	15	144,382,000	20,8	7,8	
	1.01.03.01.01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Pelaksanaan rapat - rapat koordinasi dalam daerah	72	928,931,000	12	136,916,000	12	65,800,000	3	21,024,100			3	21,024,100	15	157,941,000	20,8	17	
	1.01.03.01.01.30.	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	36	150,000,000	12	62,071,500	12	48,709,400	3	8,851,900			3	8,851,900	15	70,923,400	41,6	47,28	
2.1.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas dan Infrastruktur Ekonomi Secara Berkelanjutan	1.01.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	72	1,446,345,312	36	281,844,680	12	400,649,104	3	71,146,224			3	71,146,224	39	352,990,904	54	24,41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.01.03.01.02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung kantor	72	276,282,000	12	99,991,100	12	150,300,000	3	24,820,000			3	24,820,000	15	124,811,000	20,8	45,18	
	1.01.03.01.02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan/ operasional kendaraan dinas	72	862,109,000	12	148,423,000	12	201,149,000	3	38,676,200			3	38,676,200	15	187,100,000	20,8	21,7	
	1.01.03.01.02.28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	72	307,955,000	12	33,430,200	12	49,200,000	3	7,650,000			3	7,650,000	15	41,080,200	20,8	13,34	
2.1.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas dan Infrastruktur Ekonomi Secara Berkelanjutan	1.01.03.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	230,600,000	90	39,422,000	83	42,000,000	90	37,644,000			90	37,644,000	180	77,066,000	180	33,39	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

e-Monev

1.01.03.01.15.29.	Pembangunan Jembatan Beton	Jumlah jembatan beton yang dibangun	35	7.380.000,000	0	0	4	2.063.400,000	0	4.254,300	0	4.254,300	0	4.254,300	0	0,06
1.01.03.01.15.30.	Pembangunan Jembatan Gantung	Jumlah jembatan gantung yang dibangun	5	12.583.300,000	0	0	1	1.672.180,000	0	2.589,050	0	2.589,050	0	2.589,050	0	0,02
1.01.03.01.15.32.	Pengembangan Program Hibah Jalan Daerah	Jumlah ruas jalan yang ditingkatkan	40	56.000.000,000	0	0	11	28.394.300,000	0	472.376,000	0	472,376,000	0	472,376,000	0	0,84
1.01.03.01.15.04.	Perencanaan Pembangunan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan jembatan	20	2.202.030,000	10	584.555,000	0	0	0	0	0	0	10	584.555,000	50	26,55
1.01.03.01.15.07.	Pembangunan Jalan Strategi/Desa Kec. Koto XI Tarusan	Jumlah ruas jalan yang dibangun	20	3.000.000,000	8	1.310.250,000	0	0	0	0	0	0	8	1.310.250,000	40	43,68
1.01.03.01.15.08.	Pembangunan Jalan Strategi/Desa Kec. Bayang	Jumlah ruas jalan yang dibangun	20	27.845.000,000	6	971.446,000	4	575.000,000	0	819,860	0	819,860	6	972.266,000	30	3,49
1.01.03.01.15.09.	Pembangunan Jalan Strategi/Desa Kec. Bayang Utara	Jumlah ruas jalan yang dibangun	20	3.050.000,000	4	714.897,000	4	1.474.690,000	0	625,590	0	625,590	4	715.522,000	20	23,46
1.01.03.01.15.10.	Pembangunan Jalan Strategi/Desa Kec. IV Jural	Jumlah ruas jalan yang dibangun	30	13.750.000,000	9	1.215.170,000	3	550.000,000	0	526,410	0	526,410	9	1.215.700,000	30	8,84
1.01.03.01.15.11.	Pembangunan Jalan Strategi/Desa Kec. Batang Kapas	Jumlah ruas jalan yang dibangun	20	7.800.000,000	5	759.929,000	5	700.000,000	0	526,410	0	526,410	5	760.455,000	25	9,75
1.01.03.01.15.12.	Pembangunan Jalan Strategi/Desa Kec. Sutera	Jumlah ruas jalan yang dibangun	20	8.000.000,000	5	558.304,000	0	0	0	0	0	0	5	558.304,000	25	6,98
1.01.03.01.15.13.	Pembangunan Jalan Strategi/Desa Kec. Lembang	Jumlah ruas jalan yang dibangun	20	13.920.000,000	11	1.201.660,000	3	550.000,000	0	1.121,950	0	1.121,950	11	1.202.780,000	55	8,64
1.01.03.01.15.14.	Pembangunan Jalan Strategi/Desa Kec. Ranah Pesisir	Jumlah ruas jalan yang dibangun	20	8.510.000,000	10	1.014.090,000	2	280.000,000	0	1.174,550	0	1.174,550	10	1.015.280,000	50	11,93

	1.01.03.01.15.15.	Pembangunan Jalan Strategi/Desa Kec. Linggo Sari Baganti	Jumlah ruas jalan yang dibangun	20	7,960,000,000	3	485,553,000	0	0	0	0	0	0	3	485,553,000	15	6.1	
	1.01.03.01.15.16.	Pembangunan Jalan Strategi/Desa Kec. Air Pura	Jumlah ruas jalan yang dibangun	10	2,300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.01.03.01.15.17.	Pembangunan Jalan Strategi/Desa Kec. Pancung Soal	Jumlah ruas jalan yang dibangun	15	5,550,000,000	4	583,620,000	1	100,000,000	0	509,650	0	509,650	4	564,130,000	25,6	10,52	
	1.01.03.01.15.18.	Pembangunan Jalan Strategi/Desa Kec. BAB Tapan	Jumlah ruas jalan yang dibangun	15	2,150,000,000	3	462,121,000	4	560,000,000	0	2,445,000	0	2,445,000	3	464,566,000	20	21.61	
	1.01.03.01.15.19.	Pembangunan Jalan Strategi/Desa Kec. RAH Tapan	Jumlah ruas jalan yang dibangun	10	3,500,000,000	0	0	1	70,000,000	0	1,591,550	0	1,591,550	0	1,591,550	0	0.05	
	1.01.03.01.15.20.	Pembangunan Jalan Strategi/Desa Kec. Lunang	Jumlah ruas jalan yang dibangun	10	3,250,000,000	1	193,958,000	2	300,000,000	0	1,821,200	0	1,821,200	1	195,780,000	10	6.02	
	1.01.03.01.15.21.	Pembangunan Jalan Strategi/Desa Kec. Silaut	Jumlah ruas jalan yang dibangun	15	3,250,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.01.03.01.15.25.	Penunjang DAK Peningkatan Jalan	Terlaksananya Kegiatan DAK Jalan	72	600,000,000	12	94,418,700	12	97,500,000	3	16,268,700	3	16,268,700	15	110,687,000	20,8	13.84	
	1.01.03.01.15.30.	Penguatan Data Base dan Survey Kondisi	Database jalan	4	540,000,000	1	149,938,000	0	0	0	0	0	0	1	149,938,000	25	27.77	
2.1.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas dan Infrastruktur Ekonomi Secara Berkelanjutan	1.01.03.01.15.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Pemasaran Pariwisata	6	265,000,000	3	0	1	25,000,000	0	650,000	0	650,000	3	650,000	50	0.25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.01.03.01.15.13.	Pemeliharaan Pentas dan Tenda Promosi Wisata	Terpeliharanya pentas dan Tenda pariwisata	60	265,000,000	0	0	12	25,000,000	3	650,000	3	650,000	3	650,000	5	0.25	

2.1.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas dan Infrastruktur Ekonomi Secara Berkelanjutan	1.01.03.01.15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penduduk terlayani pengelolaan persampahan	60		48		5		1									1		48		82			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.01.03.01.15.15.				25,661,102,720		4,678,953,456		5,500,871,072		1,092,945,240								1,092,945,240		5,871,928,576		22.40				
	1.01.03.01.15.17.	Operasional Tempat Pembuangan Akhir	Tersedianya Operasioanal TPA	72	3,186,080,000	12	535,722,000	12	497,524,000	3	92,299,000								3	92,299,000	15	628,020,000	20.8	19.71			
	1.01.03.01.15.18.	Operasional Kebersihan dan Perasampahan	Tersedianya Operasional tenaga Kebersihan dan persampahan	72	15,998,100,000	12	2,939,200,000	12	3,664,370,000	3	742,613,000								3	742,613,000	15	3,681,820,000	20.8	23.01			
	1.01.03.01.15.19.	Pemeliharaan Rutin dan Operasional Kendaraan Kebersihan	Terpeliharanya kendaraan kebersihan	12	7,026,880,000	12	1,404,060,000	12	1,238,980,000	3	258,033,000								3	258,033,000	15	1,662,090,000	125	23.65			
	1.01.03.01.15.20.	Pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir	Terpeliharanya Tempat Pembuangan Akhir	36	450,000,000	0	0	12	100,000,000	0	0								0	0	0	0	0	0			
2.1.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas dan Infrastruktur Ekonomi Secara Berkelanjutan	1.01.03.01.16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air	0	2,577,212,416	0	220,062,960	0	821,603,888	0	54,624,700								0	54,624,700		274,687,652		0		10.66	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.01.03.01.16.25.	Operasional IPLT	Tersedianya operasional IPLT	60	1,657,210,000	12	220,063,000	12	347,457,000	3	53,331,000								3	53,331,000	15	273,394,000	25	17.56			
	1.01.03.01.16.28.	Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Jalan Kabupaten	Jumlah dokumen DELH Jalan	2	600,000,000	0	0	1	389,201,000	0	0								0	0	0	0	0	0			
	1.01.03.01.16.30.	Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Bangunan Kantor Pemerintahan	Jumlah dokumen DELH Bangunan Kantor Pemerintah	2	220,000,000	0	0	1	104,846,000	0	1,293,700								0	1,293,700	0	1,293,700	0	0.59			

2.1.1 Meningkatnya Kualitas dan Infrastruktur Ekonomi Secara Berkelanjutan	1.01.03.01.16.	Program Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase drainase baik	60		48		4		1							1		49		82		1.87	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.01.03.01.16.06.	Pemeliharaan Rutin Drainase/Gorong-Gorong Jalan	Terlaksananya pemeliharaan drainase	72	35,948,175,488	12	362,305,000	12	395,181,000	3	114,789,000						3	114,789,000	15	477,094,000	20,8	12,79		
	1.01.03.01.16.03.	Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase/Gorong- Gorong Jalan	Drainase dan gorong-gorong yang dibangun dan ditingkatkan	15	21,887,000,000	0	0	4	838,415,000	0	844,400						0	844,400	0	844,400	0	0		
	1.01.03.01.16.14.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong- Gorong Jalan	Drainase yang direhabilitasi	7	2,500,000,000	0	0	3	995,300,000	0	4,684,800						0	4,684,800	0	4,684,800	0	0,19		
	1.01.03.01.16.10.	Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar	Pembangunan Drainase dan trotoar yang dibangun dan ditingkatkan	26	6,300,000,000	1	189,619,000	0	0	0	0						0	0	1	189,619,000	3,85	2,75		
	1.01.03.01.16.15.	Penyusunan Database Drainase	Data Base Drainase	3	450,000,000	0	1,370,600	0	0	0	0						0	0	0	1,370,600	0	0,3		
	1.01.03.01.16.01.	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar	Dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase dan trotoar	6	480,000,000	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0		
2.1.1 Meningkatnya Kualitas dan Infrastruktur Ekonomi Secara Berkelanjutan	1.01.03.01.18.	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Terlaksananya Kerjasama Informasi dan Media Massa	100	40,000,000	0	0	50	28,100,000	0	0						0	0	0	0	0		0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.01.03.01.18.01.	Penyabariansan Informasi Pembangunan Daerah	Terpenuhinya Informasi Pembangunan	2	40,000,000	0	0	1	28,100,000	0	0						0	0	0	0	0	0		

2.1.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas dan Infrastruktur Ekonomi Secara Berkelanjutan	1.01.03.01.18.	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jalan terpelihara	1730		757		200		30								30		787			45			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.01.03.01.18.06.	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara	72	40,711,009,024	12	2,725,270,000	12	3,816,620,000	3	84,112,000							3	94,112,000	15	2,819,380,000	20,8	12,63				
	1.01.03.01.18.07.	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jembatan yang dipelihara	72	2,761,010,000	12	920,336,000	16	1,166,540,000	0	173,669,000							0	173,669,000	12	1,094,030,000	16,6	39,62				
	1.01.03.01.18.04.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Jembatan yang direhab	10	15,450,000,000	5	1,352,550,000	7	2,465,230,000	0	118,915,000							0	118,915,000	5	1,471,460,000	50	9,52				
2.1.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas dan Infrastruktur Ekonomi Secara Berkelanjutan	1.01.03.01.21.	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	Terwujudnya rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan	100	2,100,000,000	0		50	900,000,000	13	151,380,000							13	151,380,000	13	151,380,000	13	7,21			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.01.03.01.21.01.	Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat	Rehab jalan dalam kondisi darurat	24	1,100,000,000	0	0	12	450,000,000	3	151,380,000							3	151,380,000	3	151,380,000	12,5	13,76				
	1.01.03.01.21.02.	Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat	Rehab jembatan dalam kondisi darurat	24	1,000,000,000	0	0	12	450,000,000	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas dan Infrastruktur Ekonomi Secara Berkelanjutan	1.01.03.01.22.	ProgramPembangunan Sistem Informasi / Database Jalan dan Jembatan	Tersedianya Sistem Informasi Jalan dan Jembatan	100	4,194,769,920	67	55,778,496	17	1,397,576,939	4	0							4	0	71	55,778,496	71	1,33			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.01.03.01.22.01.	Penyusunan sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan (DAK Reguler)	Database Jembatan	2	4,174,770,000	0	55,778,500	1	1,391,590,000	0	0							0	0	0	55,778,500	0	1,34				
	1.01.03.01.22.04.	Penyusunan Analisa Satuan Belanja Kebinamargaan (ASB)	Tersedianya Dokumen ASB	1	20,000,000	0	0	1	5,286,920	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0		

e-Money

2.1.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas dan Infrastruktur Ekonomi Secara Berkelanjutan	1.01.03.01.23.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase kelengkapan sarana prasarana kebinamargaan	71	2,513,466,944	51	182,397,164	5	1,455,663,184	0	21,897,050	0	51	72	8.13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.01.03.01.23.12.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Tersedianya biaya perawatan peralatan	60	60,000,000	12	14,080,000	12	15,000,000	0	0	0	12	14,080,000	20	17.6	
	1.01.03.01.23.09.	Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Jumlah pengadaan alat ukur dan bahan laboratorium	15	320,000,000	5	41,300,500	4	72,415,000	0	0	0	5	41,300,500	33.3	12.91	
	1.01.03.01.23.10.	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Alat-alat berat yang direhabilitasi	5	100,000,000	0	0	2	40,006,000	0	0	0	0	0	0	0	
	1.01.03.01.23.14.	Operasional Laboratorium	Operasional laboratorium	72	513,467,000	12	127,017,000	12	126,042,000	3	21,897,000	3	21,897,000	15	148,914,000	20.8	29
	1.01.03.01.23.04.	Pengadaan alat-alat berat	Jumlah Pengadaan Alat - alat berat	1	1,500,000,000	0	0	1	1,202,100,000	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas dan Infrastruktur Ekonomi Secara Berkelanjutan	1.01.03.01.24.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase taman kota dalam kondisi baik	80	4,030,849,536	60	1,390,817,792	10	1,687,035,712	2	348,804,512	2	348,804,512	62	78	43.16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.01.03.01.24.11.	Operasional Pertamanan	Pemeliharaan taman	48	3,530,850,000	12	1,390,820,000	12	1,342,190,000	3	254,667,000	3	254,667,000	15	1,645,480,000	31.2	46.6
	1.01.03.01.24.06.	Pemeliharaan RTH	Pemeliharaan RTH	24	500,000,000	0	0	12	344,842,000	3	94,137,500	3	94,137,500	3	94,137,500	12.5	18.83
2.1.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas dan Infrastruktur Ekonomi Secara Berkelanjutan	1.01.03.01.26.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru- paru/rumah sakit mata	Persentase penyelesaian relokasi RSUD	100	63,037,386,752	0	0	100	63,037,386,752	0	0	0	0	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

	1.01.03.01.27.28.	Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Afirmasi)	Jumlah sarana sanitasi yang dibangun	28	4.550.000.000	13	2.082.820.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13	2.082.820.000	46,4	45	
	1.01.03.01.27.18.	Penunjang Sanitasi (DAK)	Terlaksananya Kegiatan DAK sanitasi	36	820.000.000	12	84.932.100	12	96.120.900	3	4.312.900	3	4.312.900	15	89.245.000	41,6	10,88			
	1.01.03.01.27.22.	Perencanaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (AMPL)	Perencanaan AMPL	13	1.050.000.000	4	290.256.000	2	600.000.000	0	0	0	0	4	290.256.000	30,7	27,64			
	1.01.03.01.27.16.	Pembangunan Sanitasi IPALD Hibah Australia (sAIG)	Jumlah sarana sanitasi yang dibangun (paket)	20	20.500.000.000	1	7.772.870.000	5	9.590.260.000	0	1.962.700	0	1.962.700	1	7.774.830.000	5	37,93			
2.1.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas dan Infrastruktur Ekonomi Secara Berkelanjutan	1.01.03.01.29.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase pemenuhan infrastruktur wilayah strategis	50	32.200.000.512	40	8.610.836.992	5	5.497.700.352	1	180.661.904	1	180.661.904	41	8.791.498.752	82	27,30		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.01.03.01.29.02.	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	Jumlah Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur	25	14.000.000.000	10	4.861.960.000	12	5.497.700.000	0	180.662.000	0	180.662.000	10	5.042.840.000	40	36,02			
	1.01.03.01.29.32.	Pembangunan Infrastruktur Kawasan Destinasi Wisata	Jumlah Pembangunan / Infrastruktur kawasan destinasi wisata	20	18.200.000.000	3	3.748.860.000	0	0	0	0	0	0	3	3.748.860.000	15	20,6			
2.1.2 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas dan Infrastruktur Sosial	1.01.03.01.30.	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Cakupan air bersih Cakupan sanitasi layak	97 70	15.980.000.256	91 65	5.709.054.912	1 1	3.956.513.704	0 0	17.162.700	0 0	17.162.700	91 65	5.726.217.782	94 92	35,68		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.01.03.01.30.13.	Penunjang Kegiatan Pamsimas	Tersedianya dukungan kegiatan kegiatan Pamsimas	72	1.500.000.000	12	95.421.900	12	58.432.200	3	10.019.400	3	10.019.400	15	105.441.000	20,8	7,03			
	1.01.03.01.30.16.	Pengembangan Program Hibah Air Minum	Jumlah lokasi pengembangan air minum	280	9.500.000.000	23	4.405.700.000	15	3.173.580.000	0	7.143.250	0	7.143.250	23	4.412.840.000	8,21	46,45			

	1.01.03.01.30.09.	Pembangunan Pamsimas Reguler	Jumlah pamsimas yang terbangun	14	4.960.000,000	5	1.207.930,000	3	724.500,000	0	0						0	0	5	1.207.930,000	35,7	24,35	
2.1.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas dan Infrastruktur Ekonomi Secara Berkelanjutan	1.01.03.01.31.	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Kesesuaian rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan dokumen perencanaan tata ruang	80	4.775.000,000	70	395.589.992	5	310.177,248	0	0						0	0	70	395.589.992	88	8,28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.01.03.01.31.01.	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Operasional TKPRD	48	520.000,000	12	369.065,000	0	0	0	0						0	0	12	369.065,000	25	70,97	
	1.01.03.01.31.07.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Jumlah dokumen rencana detail tata ruang (RDTR)	10	4.200.000,000	0	0	2	310.177,000	0	0						0	0	0	0	0	0	
	1.01.03.01.31.11.	Operasional Pengendalian dan Pengawasan Ruang	Operasional pengendalian dan pengawasan ruang	24	55.000,000	12	26.525,000	0	0	0	0						0	0	12	26.525,000	50	48,23	
2.1.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas dan Infrastruktur Ekonomi Secara Berkelanjutan	1.01.03.01.32.	Program Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan tata ruang	100	420.000,000	50	0	25	135.301,856	13	15.073,500						13	15.073,500	63	15.073,500	63	3,59	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	1.01.03.01.32.01.	Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang	Jumlah rekomendasi pemanfaatan	2	100.000,000	0	0	1	59.331,600	0	13.421,500						0	13.421,500	0	13.421,500	0	13,42	
	1.01.03.01.32.06.	Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	100	210.000,000	0	0	50	52.022,400	0	913,000						0	913,000	0	913,000	0	0,43	
	1.01.03.01.32.07.	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	Pelaksanaan Sosialisasi	2	110.000,000	0	0	1	29.947,900	0	739,000						0	739,000	0	739,000	0	0,67	

2.1.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas dan Infrastruktur Ekonomi Secara Berkelanjutan	1.01.03.01.34.	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase bangunan pemerintah yang terbangun	100		46		20		2									2		48		48			15.95	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	1.01.03.01.34.01.	Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Daerah	Jumlah pembangunan gedung pemerintah	15	137,202,690,028	7	18,229,660,240	3	10,639,100,000	0	184,622,000								0	184,622,000	7	14,749,900,000	46,6	15,48					
	1.01.03.01.34.03.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Gedung kantor yang di rehab berat	15	9,150,000,000	4	620,078,000	2	201,500,000	0	834,100								0	834,100	4	620,912,000	26,6	6,79					
	1.01.03.01.34.04.	Rencana Program dan Sinkronisasi RPI2JM-Cipta Karya	Dokumen RPI2JM- CIPTA KARYA	6	222,000,000	0	27,880,000	1	29,927,200	0	2,249,200								0	2,249,200	0	30,229,200	0	13,62					
	1.01.03.01.34.05.	Penyusunan Dokumen HSBGN	Dokumen HSBGN	6	59,908,600	1	8,273,200	1	8,133,150	0	3,364,400								0	3,364,400	1	11,637,600	18,6	19,43					
	1.01.03.01.34.06.	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor	Dokumen Perencanaan	37	3,000,000,000	0	0	6	602,334,000	0	3,176,850								0	3,176,850	0	3,176,850	0	0,11					
	1.01.03.01.34.07.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah	Jumlah sarana dan prasarana ibadah yang dibangun	1	27,000,000,000	0	3,008,000,000	1	24,140,200,000	0	3,466,090,000								0	3,466,090,000	0	6,474,090,000	0	23,98					
	1.01.03.01.34.08.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ibadah	Jumlah sarana dan prasarana ibadah yang direhab	5	2,500,000,000	0	0	2	922,120,000	0	382,500								0	382,500	0	382,500	0	0,02					
2.1.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas dan Infrastruktur Ekonomi Secara Berkelanjutan	1.01.03.01.35.	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase pengaturan jasa konstruksl	100	349,931,504	67	15,735,478	17	65,636,883	4	4,253,500								4	4,253,500	71	19,988,978	5,71				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	1.01.03.01.35.01.	Pengaturan dan Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi	Terlaksananya proses rekomendasi IUJK	72	149,932,000	12	15,735,500	12	14,178,900	3	1,633,200								3	1,633,200	15	17,368,700	20,8	11,58					

	1.01.03.01.35.02.	Pengawasan dan Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Persentase pembinaan pengawasan kompetensi	24	200,000,000	0	0		12	51,458,000	3	2,620,300			3	2,620,300	3	2,820,300	12.5	1.31
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program																			76.18	15.15
Peringkat Kinerja dari Seluruh Program																			T	SR

