

LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KEADAAN S/D BULAN : SEPTEMBER 2023

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	152.322.341.192		111.692.306.434	111.692.306.434	73,33	72,20	80,10	86,51	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.072.815.954		7.582.241.760	7.582.241.760	6,85	71,03	77,98	84,52	
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.000.000		35.915.000	35.915.000	81,63	66,67	75,00	83,33	
	1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.000.000	Edison Dahnil, S.TP	25.960.000	25.960.000	76,35	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	34.000.000		25.960.000	25.960.000	76,35	66,67	75,00	83,33	
	2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	Edison Dahnil, S.TP	9.955.000	9.955.000	99,55	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	10.000.000		9.955.000	9.955.000	99,55	66,67	75,00	83,33	
	2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.539.817.737		6.772.440.172	6.772.440.172	70,99	66,67	75,00	83,33	
	1 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	282.013.545	Edison Dahnil, S.TP	168.238.848	168.238.848	59,66	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Pegawai	96.000.000		59.200.000	59.200.000	61,67	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	186.013.545		109.038.848	109.038.848	58,62	66,67	75,00	83,33	
	2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000	Edison Dahnil, S.TP	9.990.000	9.990.000	99,90	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	10.000.000		9.990.000	9.990.000	99,90	66,67	75,00	83,33	
	3 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.247.804.192	Lidya Gelvina G, S.H.	6.594.211.324	6.594.211.324	71,31	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Pegawai	9.247.804.192		6.594.211.324	6.594.211.324	71,31	66,67	75,00	83,33	
	3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	231.055.353		156.248.800	156.248.800	67,62	59,52	67,86	73,81	
	1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.987.740	Randa Anugerah,ST	26.277.000	26.277.000	52,57	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	49.987.740		26.277.000	26.277.000	52,57	66,67	75,00	83,33	
	2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.930.399	Randa Anugerah,ST	74.445.000	74.445.000	80,11	83,33	100,00	100,00	
	- Belanja Pegawai	600.000		600.000	600.000	100,00	66,67	100,00	100,00	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	- Belanja Modal	92.330.399		73.845.000	73.845.000	79,98	100,00	100,00	100,00	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000	Randa Anugerah,ST	38.017.400	38.017.400	76,03	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	50.000.000		38.017.400	38.017.400	76,03	66,67	75,00	83,33	
4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.657.214	Randa Anugerah,ST	2.916.000	2.916.000	14,12	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	20.657.214		2.916.000	2.916.000	14,12	66,67	75,00	83,33	
5	Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	2.000.000	Randa Anugerah,ST	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Modal	2.000.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000	Randa Anugerah,ST	4.989.600	4.989.600	99,79	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	5.000.000		4.989.600	4.989.600	99,79	66,67	75,00	83,33	
7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.480.000	Randa Anugerah,ST	9.603.800	9.603.800	91,64	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	10.480.000		9.603.800	9.603.800	91,64	66,67	75,00	83,33	
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.105.000	Randa Anugerah, ST	0	0	0,00	100,00	100,00	100,00	
1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	34.105.000		0	0	0,00	100,00	100,00	100,00	
	- Belanja Modal	34.105.000		0	0	0,00	100,00	100,00	100,00	
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	685.635.325		422.503.757	422.503.757	61,62	66,67	75,00	83,33	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	296.487.996	Randa Anugerah,ST	187.099.018	187.099.018	63,11	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	296.487.996		187.099.018	187.099.018	63,11	66,67	75,00	83,33	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.600.000	Randa Anugerah,ST	2.240.000	2.240.000	13,49	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	16.600.000		2.240.000	2.240.000	13,49	66,67	75,00	83,33	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	372.547.329	Randa Anugerah,ST	233.164.739	233.164.739	62,59	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	372.547.329		233.164.739	233.164.739	62,59	66,67	75,00	83,33	
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	538.202.539		195.134.031	195.134.031	36,26	66,67	75,00	83,33	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.000.000	Randa Anugerah,ST	14.104.000	14.104.000	35,26	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	40.000.000		14.104.000	14.104.000	35,26	66,67	75,00	83,33	
	2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	375.250.000	Randa Anugerah,ST	132.128.531	132.128.531	35,21	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	375.250.000		132.128.531	132.128.531	35,21	66,67	75,00	83,33	
	3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.552.539	Randa Anugerah,ST	7.251.500	7.251.500	29,53	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	24.552.539		7.251.500	7.251.500	29,53	66,67	75,00	83,33	
	4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	98.400.000	Randa Anugerah,ST	41.650.000	41.650.000	42,33	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	98.400.000		41.650.000	41.650.000	42,33	66,67	75,00	83,33	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	15.989.000.000		10.725.577.762	10.725.577.762	67,08	70,83	78,58	84,94	
1	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.435.000.000		955.324.950	955.324.950	66,57	72,76	81,67	87,78	
	1 Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	925.000.000	Ekarman Sandra Putra, S.T.	812.964.850	812.964.850	87,89	84,93	95,00	96,67	
	- Belanja Modal	925.000.000		812.964.850	812.964.850	87,89	84,93	95,00	96,67	
	2 Sub Kegiatan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	143.000.000	Anhavon, S.T.	55.360.100	55.360.100	38,71	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Pegawai	6.600.000		4.400.000	4.400.000	66,67	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	136.400.000		50.960.100	50.960.100	37,36	66,67	75,00	83,33	
	3 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sungai	367.000.000	Nadir	87.000.000	87.000.000	23,71	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Pegawai	17.400.000		12.000.000	12.000.000	68,97	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	349.600.000		75.000.000	75.000.000	21,45	66,67	75,00	83,33	
2	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.554.000.000		9.770.252.812	9.770.252.812	67,13	68,90	75,50	82,09	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	400.000.000	Pusrial, S.T.	135.591.750	135.591.750	33,90	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Pegawai	7.200.000		4.800.000	4.800.000	66,67	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	392.800.000		130.791.750	130.791.750	33,30	66,67	75,00	83,33	
	2 Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	4.707.470.000	Artos, S.T.	2.675.046.850	2.675.046.850	56,83	71,13	75,30	79,47	
	- Belanja Barang dan Jasa	233.736.000		28.890.000	28.890.000	12,36	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Modal	4.473.734.000		2.646.156.850	2.646.156.850	59,15	75,60	75,60	75,60	
	3 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	7.086.530.000	Artos, ST	5.595.737.836	5.595.737.836	78,96	71,13	76,68	82,24	
	- Belanja Pegawai	49.800.000		26.600.000	26.600.000	53,41	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	84.000.000		56.000.000	56.000.000	66,67	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Modal	6.952.730.000		5.513.137.836	5.513.137.836	79,29	80,05	80,05	80,05	
	4 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.360.000.000	Haris, S.T.	1.363.876.376	1.363.876.376	57,79	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Pegawai	8.400.000		5.600.000	5.600.000	66,67	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	2.351.600.000		1.358.276.376	1.358.276.376	57,76	66,67	75,00	83,33	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6.075.000.000		2.340.580.702	2.340.580.702	38,53	59,17	68,06	75,41	
	1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	6.075.000.000		2.340.580.702	2.340.580.702	38,53	59,17	68,06	75,41	
	1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	702.000.000	Sriwil Yudhi, S.T.	248.274.564	248.274.564	35,37	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Pegawai	16.800.000		11.200.000	11.200.000	66,67	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	685.200.000		237.074.564	237.074.564	34,60	66,67	75,00	83,33	
	2 Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	460.000.000	Sriwil Yudhi, S.T.	6.535.785	6.535.785	1,42	33,33	37,50	41,67	
	- Belanja Barang dan Jasa	60.000.000		6.535.785	6.535.785	10,89	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Hibah	400.000.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
3	Sub Keg Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4.588.000.000	Sriwil Yudhi, S.T.	1.992.453.687	1.992.453.687	43,43	62,53	77,79	85,38	
	- Belanja Pegawai	64.950.000		12.600.000	12.600.000	19,40	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	249.050.000		107.754.587	107.754.587	43,27	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Hibah	4.274.000.000		1.872.099.100	1.872.099.100	43,80	54,27	83,38	89,47	
4	Sub Keg Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	50.000.000	Sriwil Yudhi, S.T.	4.567.964	4.567.964	9,14	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	50.000.000		4.567.964	4.567.964	9,14	66,67	75,00	83,33	
5	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	275.000.000	Sriwil Yudhi, S.T.	88.748.702	88.748.702	32,27	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	275.000.000		88.748.702	88.748.702	32,27	66,67	75,00	83,33	
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.685.000.000		4.277.598.619	4.277.598.619	75,24	68,11	77,30	85,19	
1	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.685.000.000		4.277.598.619	4.277.598.619	75,24	68,11	77,30	85,19	
1	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	5.065.000.000	Amrial, ST	4.099.247.137	4.099.247.137	80,93	71,00	81,91	88,89	
	- Belanja Pegawai	74.250.000		17.400.000	17.400.000	23,43	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	321.750.000		238.305.137	238.305.137	74,07	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Hibah	4.669.000.000		3.843.542.000	3.843.542.000	82,32	79,66	95,74	100,00	
2	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	440.000.000	Amrial, ST	86.046.483	86.046.483	19,56	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	440.000.000		86.046.483	86.046.483	19,56	66,67	75,00	83,33	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	180.000.000	Amrial, ST	92.304.999	92.304.999	51,28	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	180.000.000		92.304.999	92.304.999	51,28	66,67	75,00	83,33	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	300.000.000		252.771.309	252.771.309	84,26	91,67	93,75	95,83	
1	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000		252.771.309	252.771.309	84,26	91,67	93,75	95,83	
2	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	150.000.000	Amrial, ST	138.309.657	138.309.657	92,21	83,33	87,50	91,67	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	- Belanja Pegawai	300.000		0	0	0,00	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Modal	149.700.000		138.309.657	138.309.657	92,39	100,00	100,00	100,00	
	5 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	150.000.000	Amrial, ST	114.461.652	114.461.652	76,31	100,00	100,00	100,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	150.000.000		114.461.652	114.461.652	76,31	100,00	100,00	100,00	
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2.100.000.000		1.147.043.951	1.147.043.951	54,62	64,93	78,39	85,59	
	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah 1 Kabupaten/Kot, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	2.100.000.000		1.147.043.951	1.147.043.951	54,62	64,93	78,39	85,59	
	1 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG	400.000.000	Nindy Nahwiya, S.T.	252.654.044	252.654.044	63,16	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Pegawai	159.000.000		84.000.000	84.000.000	52,83	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	241.000.000		168.654.044	168.654.044	69,98	66,67	75,00	83,33	
	2 Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	800.000.000	Nindy Nahwiya, S.T.	209.963.189	209.963.189	26,25	61,46	85,16	90,10	
	- Belanja Barang dan Jasa	103.286.158		2.940.000	2.940.000	2,85	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Modal	696.713.842		207.023.189	207.023.189	29,71	56,25	95,31	96,88	
	3 Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	900.000.000	Nindy Nahwiya, S.T.	684.426.718	684.426.718	76,05	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Pegawai	3.450.000		300.000	300.000	8,70	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	896.550.000		684.126.718	684.126.718	76,31	66,67	75,00	83,33	
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	2.100.000.000		819.795.342	819.795.342	39,04	91,23	98,60	107,19	
	1 Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	2.100.000.000		819.795.342	819.795.342	39,04	91,23	98,60	107,19	
	1 Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan	2.000.000.000	Nindy Nahwiya, S.T.	729.996.342	729.996.342	36,50	99,12	109,70	122,72	
	- Belanja Pegawai	13.950.000		0	0	0,00	66,67	75,00	83,33	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	- Belanja Barang dan Jasa	6.040.610		1.231.266	1.231.266	20,38	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Modal	1.980.009.390		728.765.076	728.765.076	36,81	64,90	69,40	78,77	
	2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	100.000.000	Nindy Nahwiya, S.T.	89.799.000	89.799.000	89,80	83,33	87,50	91,67	
	- Belanja Pegawai	20.700.000		10.500.000	10.500.000	50,72	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	79.300.000		79.299.000	79.299.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	108.160.537.000		83.935.404.073	83.935.404.073	77,60	67,64	74,54	82,82	
	1 Kegiatan Penyelenggaraan JalanKabupaten/Kota	108.160.537.000		83.935.404.073	83.935.404.073	77,60	67,64	74,54	82,82	
	1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.310.500.000	Nicko Pratama, ST	1.014.043.321	1.014.043.321	77,38	76,10	83,53	87,84	
	- Belanja Barang dan Jasa	309.000.000		224.668.971	224.668.971	72,71	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Modal	1.001.500.000		789.374.350	789.374.350	78,82	85,54	92,07	92,36	
	2 Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	1.837.500.000	Yogi Qadarminto, ST	1.401.068.000	1.401.068.000	76,25	77,64	78,33	86,11	
	- Belanja Modal	1.837.500.000		1.401.068.000	1.401.068.000	76,25	77,64	78,33	86,11	
	3 Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	8.176.000.000	Irwandi, S.T.	6.791.038.750	6.791.038.750	83,06	72,83	78,93	86,97	
	- Belanja Pegawai	10.800.000		7.200.000	7.200.000	66,67	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Modal	8.165.200.000		6.783.838.750	6.783.838.750	83,08	79,00	82,86	90,60	
	4 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	85.783.183.035	Nicko Pratama, ST	70.507.656.679	70.507.656.679	82,19	69,62	77,16	84,18	
	- Belanja Pegawai	46.800.000		32.800.000	32.800.000	70,09	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	1.629.360.000		950.202.763	950.202.763	58,32	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Modal	84.107.023.035		69.524.653.916	69.524.653.916	82,66	75,54	81,49	85,87	
	5 Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	1.500.000.000	Nicko Pratama, ST	1.028.688.400	1.028.688.400	68,58	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Pegawai	10.200.000		0	0	0,00	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	1.489.800.000		1.028.688.400	1.028.688.400	69,05	66,67	75,00	83,33	
	6 Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	5.529.406.896	Nicko Pratama, ST	1.387.737.276	1.387.737.276	25,10	61,01	70,15	79,60	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	- Belanja Pegawai	20.400.000		0	0	0,00	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	17.140.000		15.726.000	15.726.000	91,75	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Modal	5.491.866.896		1.372.011.276	1.372.011.276	24,98	49,70	60,45	72,12	
	7 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	2.523.947.069	Nicko Pratama, ST	973.014.867	973.014.867	38,55	50,61	58,18	71,21	
	- Belanja Modal	2.523.947.069		973.014.867	973.014.867	38,55	50,61	58,18	71,21	
	8 Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.500.000.000	Nicko Pratama, ST	832.156.780	832.156.780	55,48	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Pegawai	7.200.000		0	0	0,00	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	1.492.800.000		832.156.780	832.156.780	55,74	66,67	75,00	83,33	
9	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	289.988.235		191.195.600	191.195.600	65,93	67,47	75,50	79,67	
	1 Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	56.555.493		11.171.300	11.171.300	19,75	17,06	21,00	25,00	
	1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	56.555.493	Danil Arclo, S.T.	11.171.300	11.171.300	19,75	17,06	21,00	25,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	56.555.493		11.171.300	11.171.300	17,06	17,06	21,00	25,00	
	2 Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten Kota	208.949.405		161.298.000	161.298.000	77,19	63,72	71,50	74,00	
	1 Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	208.949.405	Mulharlaily, S.T.	161.298.000	161.298.000	77,19	63,72	71,50	74,00	
	- Belanja Pegawai	6.600.000		4.400.000	4.400.000	58,33	58,33	68,00	70,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	202.349.405		156.898.000	156.898.000	69,11	69,11	75,00	78,00	
	3 Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	24.483.337		18.726.300	18.726.300	76,49	121,62	134,00	140,00	
	1 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	24.483.337	Danil Arclo, S.T.	18.726.300	18.726.300	76,49	121,62	134,00	140,00	
	- Belanja Pegawai	14.400.000		9.600.000	9.600.000	58,33	58,33	65,00	70,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	10.083.337		9.126.300	9.126.300	63,29	63,29	69,00	70,00	
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	550.000.003		420.097.316	420.097.316	76,38	69,93	78,34	83,89	
	1 Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perencanaan Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	200.000.092		195.920.041	195.920.041	97,96	85,93	88,71	91,67	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	200.000.092	Joko Prihantoro, S.T.	195.920.041	195.920.041	97,96	85,93	88,71	91,67	
	- Belanja Pegawai	7.200.000		4.800.000	4.800.000	58,33	58,33	66,67	75,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	190.318.132		189.270.041	189.270.041	99,45	99,45	99,45	100,00	
	- Belanja Modal	2.481.960		1.850.000	1.850.000	74,54	100,00	100,00	100,00	
2	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	159.983.517		105.078.050	105.078.050	65,68	45,68	65,06	74,59	
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	159.983.517	Poppy Mayasari, S.T.	105.078.050	105.078.050	65,68	45,68	65,06	74,59	
	- Belanja Pegawai	16.800.000		10.800.000	10.800.000	37,20	37,20	64,29	75,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	143.183.517		94.278.050	94.278.050	54,16	54,16	65,84	74,17	
3	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	190.016.394		119.099.225	119.099.225	62,68	78,18	81,26	85,43	
1	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	190.016.394	Joko Prihantoro, S.T.	119.099.225	119.099.225	62,68	78,18	81,26	85,43	
	- Belanja Barang dan Jasa	187.534.434		117.249.225	117.249.225	56,35	56,35	62,52	70,85	
	- Belanja Modal	2.481.960		1.850.000	1.850.000	74,54	100,00	100,00	100,00	
	TOTAL	152.322.341.192		111.692.306.434	111.692.306.434	73,33	72,20	80,10	86,51	

Painan , 29 September 2023

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



DEVITRA SYAMSUNARDINI, S.T., M.M.

NIP. 19720101 199701 1 001


LAPORAN BULANAN MODAL DINAS
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN
APBD KAB. PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023
KEADAAN S/D BULAN : SEPTEMBER 2023

BELANJA HIBAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Nilai Kontrak / Swakelola	Sisa Kontrak / Swakelola (Rp.)	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor / Swakelola	Tata Cara PB/	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET	
														Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16			17	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.343.000.000	4.656.368.000	1.195.503.000									5.715.641.100	5.715.641.100	61,18	53,40	68,71	72,37		
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.674.000.000	0	1.184.152.000									1.872.099.100	1.872.099.100	0,00	27,14	41,69	44,74		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4.674.000.000	0	1.184.152.000									1.872.099.100	1.872.099.100	0,00	27,14	41,69	44,74		
	1 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	400.000.000	0	400.000.000	Sriwil Yudhi, S.T.								0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	400.000.000	0	400.000.000									0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Pembangunan SPAM Perdesaan Kegiatan PAMSIMAS - Tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan	400.000.000	0	400.000.000			DAU		1 paket	Tersebar		Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Menunggu SK dari Pusat	
	2 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4.274.000.000	3.489.848.000	784.152.000	Sriwil Yudhi, S.T.								1.872.099.100	1.872.099.100	43,80	54,27	83,38	89,47		
	a. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.274.000.000	3.489.848.000	784.152.000									1.872.099.100	1.872.099.100	43,80	54,27	83,38	89,47		
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 1/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Barung-Barung Belantai	550.000.000	467.485.000	82.515.000		04/T-DAU/CK/PUTR-PS/VIII/2023	DAU	Tgl. 24 Agustus 2023 s/d 22 Oktober 2023	1 paket	Koto XI Tarusan	CV. BANGUN SARANA MANDIRI	Tender	140.245.500	140.245.500	30,00	5,79	65,48	100,00	Proses Konstruksi	
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 2/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Bukit Kaciak	400.000.000	199.835.000	200.165.000		62/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VIII/2023	DAU	Tgl. 18 Agustus 2023 s/d 1 Oktober 2023	1 paket	Linggo Sari Baganti	PT. LANDASAN PERKASA CITA SINERGI	PL	99.917.500	99.917.500	50,00	71,46	100,00	100,00	Proses Konstruksi	
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 3/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Luar Parit	350.000.000	317.049.000	32.951.000		05/T-DAU/CK/PUTR-PS/VIII/2023	DAU	Tgl. 24 Agustus 2023 s/d 22 Oktober 2023	1 paket	Linggo Sari Baganti	PT. ASRATEK MITRA MANDIRI	Tender	95.114.700	95.114.700	30,00	60,18	100,00	100,00	Proses Konstruksi	
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 4/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Sambungo	200.000.000	0	200.000.000			DAU			Silaut		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Tidak Lulus Baseline	
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 5/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Simpang Gunung	200.000.000	0	200.000.000			DAU			Ranah Ampek Hulu Tapan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Tidak Lulus Baseline	
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 6/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Lebak Balam dan TSM Nagari Talang Binjai	200.000.000	199.953.000	47.000		54/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VIII/2023	DAU	Tgl. 2 Agustus 2023 s/d 30 September 2023	1 paket	Silaut	CV. AGUNG KARYA	PL	199.953.000	199.953.000	100,00	85,68	100,00	100,00	Proses Konstruksi	
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 7/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Tanjung Medan	200.000.000	199.798.000	202.000		52/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VIII/2023	DAU	Tgl. 2 Agustus 2023 s/d 30 September 2023	1 paket	Linggo Sari Baganti	CV. ARAFA JAYA ABADI	PL	199.798.000	199.798.000	100,00	92,47	100,00	100,00	Proses Konstruksi	
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 8/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Danau	200.000.000	199.798.000	202.000		56/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VIII/2023	DAU	Tgl. 2 Agustus 2023 s/d 30 September 2023	1 paket	Linggo Sari Baganti	CV. ARAFA JAYA ABADI	PL	199.798.000	199.798.000	100,00	91,04	100,00	100,00	Proses Konstruksi	
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 9/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Parak Gadang	200.000.000	199.772.000	228.000		53/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VIII/2023	DAU	Tgl. 2 Agustus 2023 s/d 30 September 2023	1 paket	IV Jurai	CV. RENIZA	PL	99.886.000	99.886.000	50,00	83,97	100,00	100,00	Proses Konstruksi	
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 10/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Koto Langang	200.000.000	199.732.000	268.000		55/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VIII/2023	DAU	Tgl. 2 Agustus 2023 s/d 30 September 2023	1 paket	Linggo Sari Baganti	PT. ASRATEK MITRA MANDIRI	PL	99.866.000	99.866.000	50,00	5,75	100,00	100,00	Proses Konstruksi	
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 11/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Bukik Parik	100.000.000	99.942.000	58.000		57/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VIII/2023	DAU	Tgl. 2 Agustus 2023 s/d 30 September 2023	1 paket	IV Jurai	CV. RENIZA	PL	99.942.000	99.942.000	100,00	60,18	100,00	100,00	Proses Konstruksi	
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 12/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Talang Sari IV	100.000.000	99.831.000	169.000		51/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VIII/2023	DAU	Tgl. 2 Agustus 2023 s/d 30 September 2023	1 paket	Lunang	CV. ALBY KONSTRUKSI	PL	49.915.500	49.915.500	50,00	85,79	100,00	100,00	Proses Konstruksi	
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 13/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Buah Tarok	100.000.000	99.848.000	152.000		58/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VIII/2023	DAU	Tgl. 2 Agustus 2023 s/d 30 September 2023	1 paket	Bayang	CV. BANGUN SARANA MANDIRI	PL	99.848.000	99.848.000	100,00	100,00	100,00	100,00	Serah Terima	
	- Penambahan Sumur Dalam Terlindungi dan Jaringan Distribusi Kecamatan Lunang	259.000.000	242.999.000	16.001.000		03/T-DAU/CK/PUTR-PS/VII/2023	DAU	Tgl. 17 Juli 2023 s/d 14 Oktober 2023		Lunang	CV. ALKOMBER KARYA	Swakelola	72.899.700	72.899.700	30,00	11,73	100,00	100,00	Proses Konstruksi	
	- Perbaikan SPAM dan Jaringan Pipa Distribusi Kec. Bayang	133.000.000	132.782.000	218.000		45/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VII/2023	DAU	Tgl. 17 Juli 2023 s/d 14 Oktober 2023		Bayang	CV. ROBBY PUTRA UTAMA	Swakelola	66.391.000	66.391.000	50,00	9,47	100,00	100,00	Proses Konstruksi	
	- Perbaikan SPAM dan Jaringan Pipa Distribusi Kec. Ranah Pesisir	133.000.000	132.430.000	570.000		42/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VII/2023	DAU	Tgl. 10 Juli 2023 s/d 7 Oktober 2023		Ranah Pesisir	CV. KAMBER SEIATI	Swakelola	66.215.000	66.215.000	50,00	86,87	95,78	100,00	Proses Konstruksi	
	- Perbaikan SPAM dan Jaringan Pipa Distribusi Kec. Silaut	182.000.000	181.804.000	196.000		43/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VII/2023	DAU	Tgl. 10 Juli 2023 s/d 7 Oktober 2023		Silaut	PT. LANDASAN PERKASA CITA SINERGI	Swakelola	90.902.000	90.902.000	50,00	91,86	91,86	100,00	Proses Konstruksi	
	- Perbaikan SPAM dan Jaringan Pipa Distribusi Kec. Sutura	182.000.000	181.851.000	149.000		44/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VII/2023	DAU	Tgl. 17 Juli 2023 s/d 14 Oktober 2023		Sutura	PT. LANDASAN PERKASA CITA SINERGI	Swakelola	90.925.500	90.925.500	50,00	41,05	41,05	100,00	Proses Konstruksi	
	- Uprating IPA Sungai Nipah Nagari Painan Selatan Kec. IV Jurai	385.000.000	334.939.000	50.061.000		02/T-DAU/CK/PUTR-PS/VII/2023	DAU	Tgl. 17 Juli 2023 s/d 14 Oktober 2023		IV Jurai	CV. KAMBER SEIATI	Swakelola	100.481.700	100.481.700	30,00	47,84	90,12	100,00	Proses Konstruksi	
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.669.000.000	4.656.368.000	11.351.000									3.843.542.000	3.843.542.000	82,54	79,66	95,74	100,00		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.669.000.000	4.656.368.000	11.351.000									3.843.542.000	3.843.542.000	82,54	79,66	95,74	100,00		
	1 Pembangunan/Perbaikan Sub Sistem Pengolahan Setempat	4.669.000.000	4.656.368.000	11.351.000	Amrial, S.T.								3.843.542.000	3.843.542.000	82,54	79,66	95,74	100,00		
	a. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.669.000.000	4.656.368.000	11.351.000									3.843.542.000	3.843.542.000	82,54	79,66	95,74	100,00		
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Bungo Pasang dan Sago Salido Kec. IV Jurai	140.000.000	139.534.000	466.000		40/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VII/2023, 10 Juli 2023	DAU	10-07-2023 s/d 06-11-2023	23 Unit	IV Jurai	CV. Ara Abadi	PL	139.534.000	139.534.000	100,00	75,00	100,00	100,00		
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Basa Ampek Balai Tapan dan Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	140.000.000	139.573.000	427.000		30/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VII/2023, 10 Juli 2023	DAU	10-07-2023 s/d 06-11-2023	23 Unit	IV Jurai	CV. Athabran	PL	139.573.000	139.573.000	100,00	90,00	100,00	100,00		
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Koto Berapak Kec. Bayang	0	0	0			DAU			Bayang		PL	0	0	0,00					Batal
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Lunang I Kec. Lunang	0	0	0			DAU			Lunang		PL	0	0	0,00					Batal
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Tanah Bakali Kec. Air Pura	147.000.000	146.531.000	469.000		39/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VII/2023, 10 Juli 2023	DAU	10-07-2023 s/d 06-11-2023	24 Unit	Airpura	CV. Satya Wiyasa	PL	73.265.500	73.265.500	50,00	9,50	100,00	100,00		
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Barung - Barung Belantai Kec. Koto XI Tarusan	105.000.000	104.664.000	336.000		36/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VII/2023, 10 Juli 2023	DAU	10-07-2023 s/d 06-11-2023	17 Unit	Koto XI Tarusan	CV. Teguh Anugrah Pratama	PL	52.332.000	52.332.000	50,00	50,00	100,00	100,00		
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Batu Hampar, Siguntur Tuo dan Taratak Sungai Lundang Kec. Koto XI Tarusan	168.000.000	167.243.000	757.000		29/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VI/2023, 26 Juni 2023	DAU	26-06-2023 s/d 23-10-2023	28 Unit	Koto XI Tarusan	CV. Batang Kontraktion	PL	83.621.500	83.621.500	50,00	40,00	80,00	100,00		
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kamp. Baru Korong nan Ampek Kec. Koto XI Tarusan	91.000.000	90.750.000	250.000		16/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	DAU	17-04-2023 s/d 14-08-2023	15 Unit	Koto XI Tarusan	CV. Batang Kontraktion	PL	90.750.000	90.750.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Basa Ampek Balai Tapan	140.000.000	139.584.000	416.000		24/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VI/2023, 26 Juni 2023	DAU	26-06-2023 s/d 23-10-2023	23 Unit	Basa Ampek Balai Tapan	CV. Athabran	PL	139.584.000	139.584.000	100,00	90,00	100,00	100,00		
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Batang Kapas	49.000.000	48.809.000	191.000		28/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VI/2023, 26 Juni 2023	DAU	26-06-2023 s/d 23-10-2023	8 Unit	Batang Kapas	CV. Karya Barmula Group	PL	24.404.500	24.404.500	50,00	40,00	100,00	100,00		
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Bayang	91.000.000	90.673.000	327.000		41/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VII/2023, 10 Juli 2023	DAU	10-07-2023 s/d 06-11-2023	15 Unit	Bayang	CV. Zamzam Famili	PL	45.336.500	45.336.500	50,00	60,00	100,00	100,00		
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. IV Jurai dan Batang Kapas	140.000.000	139.600.000	400.000		38/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VII/2023, 10 Juli 2023	DAU	10-07-2023 s/d 06-11-2023	23 Unit	IV Jurai, Batang Kapas	CV. Cakra Mandiri	PL	69.800.000	69.800.000	50,00	90,00	100,00	100,00		
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. IV Nagari Bayang Utara	168.000.000	167.812.000	188.000		02/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	DAU	13-04-2023 s/d 10-08-2023	28 Unit	IV Nagari Bayang Utara	CV. Darsa Darya Cipta	PL	167.812.000	167.812.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Koto XI Tarusan	182.000.000	181.790.000	210.000		04/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	DAU	13-0												

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Nilai Kontrak / Swakelola	Sisa Kontrak / Swakelola (Rp.)	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor / Swakelola	Tata Cara PB/	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
														Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Taluak, dan Taluak Tigo Sakato Kec. Batang Kapas	182.000.000	181.577.000	423.000		11/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	DAU	17-04-2023 s/d 14-08-2023	30 Unit	Batang Kapas	CV. Jaya Convience	PL	181.577.000	181.577.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Taratak Sei Lundang Kec. Koto XI Tarusan	0	0	0			DAU			Koto XI Tarusan		PL	0	0					Batal
J U M L A H		9.343.000.000	4.656.368.000	1.195.503.000									5.715.641.100	5.715.641.100	61,18	53,40	68,71	72,37	

Painan, 29 September 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



Devitra Syamsunadini, S.T., M.M.
NIP. 19720101 199701 1 001

LAPORAN BULANAN MODAL DINAS
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN
APBD KAB. PESIRIS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023
KEADAAN S/D BULAN : SEPTEMBER 2023

BELANJA MODAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Nilai Kontrak / Swakelola	Sisa Kontrak / Swakelola (Rp.)	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)			KET
														Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD		
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	118.449.123.551	109.952.713.861	6.298.651.973									55.983.206.455	55.983.206.455	47,26	69,44	77,55	81,04		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	128.435.399	0	128.435.399									73.845.000	73.845.000	57,50	100,00	100,00	100,00		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	94.330.399	0	94.330.399									73.845.000	73.845.000	78,28	100,00	100,00	100,00		
	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.330.399	0	92.330.399	Randa Anugerah,ST								73.845.000	73.845.000	79,98	100,00	100,00	100,00		
	a. Belanja Modal	92.330.399	0	92.330.399									73.845.000	73.845.000	79,98	100,00	100,00	100,00		
	- Belanja Modal Alat Pendingin	24.695.280	0	24.695.280			DAU		4 unit	IV Jurai	CV. ACLINDO PRATAMA	e-purchasing	22.540.000	22.540.000	91,27	100,00	100,00	100,00	4 unit AC (1 PK)	
	- Belanja Modal Peralatan Studio Audio	26.000.000	0	26.000.000			DAU		1 unit	IV Jurai	PT. SEMANGAT BERKAT JAYA	e-purchasing	10.000.000	10.000.000	38,46	100,00	100,00	100,00	1 unit Speaker aktif merk AUBERN BE-15CX	
	- Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	36.220.872	0	36.220.872			DAU		1 unit	IV Jurai	PT. SEMANGAT BERKAT JAYA	e-purchasing	36.075.000	36.075.000	99,60	100,00	100,00	100,00	1 unit NUC mini PC i3, 1 unit UPS, 1 unit keyboard, 1 set kabel HDMI, 1 set kabel USB male to female, 1 unit bris	
	- Belanja Modal Peralatan Personal Computer	5.414.247	0	5.414.247			DAU		1 unit	IV Jurai	PT. SEMANGAT BERKAT JAYA	e-purchasing	5.230.000	5.230.000	96,60	100,00	100,00	100,00	1 unit printer epson L-3210, 1 unit scanner EPSON ES-50	
	2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	0	2.000.000	Randa Anugerah,ST								0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a. Belanja Modal	2.000.000	0	2.000.000									0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Belanja Modal Buku Umum	2.000.000	0	2.000.000			DAU		1 unit	IV Jurai	Swakelola		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Proses	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.105.000	0	34.105.000									0	0	0,00	100,00	100,00	100,00		
	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.105.000	0	34.105.000	Randa Anugerah, ST								0	0	0,00	100,00	100,00	100,00		
	a. Pengadaan Mebel	34.105.000	0	34.105.000									0	0	0,00	100,00	100,00	100,00		
	- Belanja Modal Mebel	34.105.000	0	34.105.000			DAU		1 unit	IV Jurai		e-purchasing	0	0	0,00	100,00	100,00	100,00	barang sudah datang, menunggu pembayaran	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	12.351.464.000	10.593.840.582	1.374.173.418									8.688.780.686	8.688.780.686	70,35	81,38	92,60	97,97		
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 Daerah Kabupaten Kota	925.000.000	843.479.700	81.520.300									529.486.000	529.486.000	62,77	84,93	95,00	96,67		
	1 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	925.000.000	843.479.700	81.520.300	Ekarman Sandra Putra, S.T.								529.486.000	529.486.000	62,77	84,93	95,00	96,67		
	a. Belanja Modal	925.000.000	843.479.700	81.520.300									529.486.000	529.486.000	62,77	84,93	95,00	96,67		
	- Pengaman Tebing Sungai Batang Lumpo Kenegarian Gurun Panjang Utara Kampuang Taluak Bakuwang	187.000.000	186.150.000	850.000		01/01.10/APBD/SP/PUTR-PS/V/2023 04 April 2023	APBD	04 Mei s.d 01 Agustus 2023		Bayang	CV. PUTRA WINARNI	PL	176.842.500	176.842.500	95,00	100,00	100,00	100,00		
	- Pengaman Tebing Sungai Batang Surantih Nagari Kota Nan Tigo Selatan Surantih	116.875.000	115.900.000	975.000		03/01.10/APBD/SP/PUTR-PS/V/2023 04 Mei 2023	APBD	04 Mei s.d 01 Agustus 2023		Sutera	CV. MUTIARA KITA PERKASA	PL	57.950.000	57.950.000	50,00	100,00	100,00	100,00		
	- Perkuatan Tebing Sungai Batang Surantih Masjid Nurul Ullum Nan tigo Sutera	374.000.000	294.734.700	79.265.300		04/01.10/APBD/SP/PUTR-PS/V/2023 04 Mei 2023	APBD	12 Juni s.d 09 Oktober 2023		Sutera	CV. PUTRA BERLAND	Tender	147.367.350	147.367.350	50,00	68,00	100,00	100,00		
	- Perkuatan Tebing Sungai Kota Gunung IV Kota Mudiek	187.000.000	186.570.000	430.000		02/01.10/APBD/SP/PUTR-PS/V/2023 04 April 2023	APBD	04 Mei s.d 01 Agustus 2023		Batang Kapas	CV. KOIKO JAYA PERKASA	PL	93.285.000	93.285.000	50,00	90,00	100,00	100,00		
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	60.125.000	60.125.000	0									54.041.150	54.041.150	89,88	66,67	75,00	83,33		
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.426.464.000	9.750.360.882	1.292.653.118									8.159.294.686	8.159.294.686	71,41	77,82	90,20	99,27		
	1 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	4.473.734.000	3.695.785.000	777.949.000	Artos, S.T.								2.646.156.850	2.646.156.850	71,60	75,60	90,40	100,00		
	# Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	4.473.734.000	3.695.785.000	777.949.000									2.646.156.850	2.646.156.850	71,60	75,60	90,40	100,00		
	- Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Aia Tambang	668.000.000	567.000.000	101.000.000		800/01/SPK-DAK/PUTR-PS/IV-2023	DAK	14 April s.d 22 September 2023		IV Jurai	CV. BAJA MAS	Tender	510.272.250	510.272.250	90,00	67,00	92,00	100,00	Addendum Waktu Pelaksanaan	
	- Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Jangkri Ayam	568.000.000	488.884.000	79.116.000		800/02/SPK-DAK/PUTR-PS/IV-2023	DAK	14 April s.d 22 September 2023		Ranah Ampek Hulu Tapan	CV. LINJUANG SAKTI	Tender	342.218.800	342.218.800	70,00	96,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi 335 Meter, Perbaikan Sayap Intake 9 Meter	
	- Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Kapala Banda	678.000.000	610.194.000	67.806.000		800/03/SPK-DAK/PUTR-PS/IV-2023	DAK	14 April s.d 10 September 2023		Linggo Sari Baganti	CV. MAHENDRI PRATAMA	Tender	427.135.800	427.135.800	70,00	70,00	80,00	100,00	Addendum Waktu Pelaksanaan	
	- Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Kurao	486.000.000	388.694.000	97.306.000		800/04/SPK-DAK/PUTR-PS/IV-2023	DAK	14 April s.d 22 September 2023		Ranah Pesisir	CV. ALYRA	Tender	116.608.200	116.608.200	30,00	90,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi saluran pasangan 188 Meter, pengaman talang 11 Meter , saluran tanah 550 meter	
	- Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Sungai Gemuruh	2.007.800.000	1.575.079.000	432.721.000		800/05/SPK-DAK/PUTR-PS/IV-2023	DAK	14 April s.d 22 September 2023		Pancung Soal	CV. TREMOR	Tender	1.189.071.400	1.189.071.400	75,49	55,00	80,00	100,00	Addendum Waktu Pelaksanaan	
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	65.934.000	65.934.000	0									60.850.400	60.850.400	92,29	0,00	0,00	0,00		
	2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	6.952.730.000	6.054.575.882	514.704.118	Artos, ST								5.513.137.836	5.513.137.836	79,29	80,05	90,00	98,55		
	# Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	6.952.730.000	6.054.575.882	514.704.118									5.513.137.836	5.513.137.836	79,29	80,05	90,00	98,55		
	- Rehabilitasi Di. Lubuak Kilangan	93.500.000	93.010.000	490.000		800/21/RJIP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	23 Mei s.d 26 Agustus 2023		Bayang	CV. GIRA KARYA	PL	93.010.000	93.010.000	100,00	100,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi 60,4 Meter	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aia Mangun	93.500.000	93.240.000	260.000		800/14/RJIP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	23 Mei s.d 26 Agustus 2023		Kota XI Tarusan	CV BUTRA BERLAND	PL	46.620.000	46.620.000	50,00	70,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi 20,95 Meter, Perbaikan Bendung	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Batu Patah	0	0	0									0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Digantikan dengan Air Landai RKA Pergeseran	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Aia Manca	93.500.000	93.220.000	280.000		800/38/RJIP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	25 Mei s.d 26 Agustus 2023		Linggo Sari Baganti	CV BFFAN JAYA	PL	93.220.000	93.220.000	100,00	100,00	100,00	100,00	Perbaikan 1 Unit Bendung	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Aia Tambang Ameh	187.000.000	0	187.000.000						IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Proses DED/Permasalahan IUP Galian C	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Banda Apa	93.500.000	0	93.500.000		800/40/RJIP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	31 Mei s.d 28 Agustus 2023		Bayang Utara	CV. BANGUN SARANA CIPTA	PL	0	0	0,00	0,00	0,00	60,00	Dalam Proses Pengerjaan di Lapangan	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Banda Gadang Limau - Limau	93.500.000	93.220.000	280.000		800/40/RJIP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	31 Mei s.d 28 Agustus 2023		Bayang Utara	CV. AGUNG KARYA	PL	93.220.000	93.220.000	100,00	100,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi 76 Meter	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Banda Gadang Pancung Taba	187.000.000	186.670.000	330.000		800/46/RJIP/APBD/SPK/PUTR-PS/VIH-2023	DAU			Bayang Utara	CV. REVLINDA	PL	93.335.000	93.335.000	50,00	20,00	30,00	100,00	Dalam Proses Pengerjaan di Lapangan	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Banda Sago	0	0	0									0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Banda Tangah Puluik - puluik	93.500.000	92.680.000	820.000		800/36/RJIP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	24 Mei s.d 26 Agustus 2023		Bayang Utara	CV Teguh Anugrah Pratama	PL	92.680.000	92.680.000	100,00	100,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi 67 Meter	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Batang Jalamu	140.250.000	139.820.000	430.000		800/23/RJIP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	23 Mei s.d 26 Agustus 2023		Batang Kapas	CV. ARAFA JAYA ABADI	PL	139.820.000	139.820.000	100,00	100,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi 122 Meter	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Batu Hampa	93.500.000	93.030.000	470.000		800/17/RJIP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	23 Mei s.d 26 Agustus 2023		Kota XI Tarusan	CV. AFFAN JAYA	PL	46.515.000	46.515.000	50,00	95,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi 146,4 Meter	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Batu Panjang	140.250.000	140.010.000	240.000		800/33/RJIP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	23 Mei s.d 26 Agustus 2023		Pancung Soal	CV KOIKO JAYA PERKASA	PL	140.010.000	140.010.000	100,00	100,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi 112,5 Meter	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Bukik Kaciak	187.000.000	186.710.000	290.000		800/26/RJIP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	23 Mei s.d 24 Agustus 2023		Sutera	CV BUTRA CITRA MANDIRI	PL	186.710.000	186.710.000	100,00	90,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi Pasangan Beronjong 21,4 Meter	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Kapala Banda Pelangai	187.000.000	185.900.000	1.100.000		800/27/RJIP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	23 Mei s.d 26 Agustus 2023		Ranah Pesisir	CV ZEIN KARYA	PL	185.900.000	185.900.000	100,00	100,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi 60 Meter dan Batu Cooble Stone 19 Meter	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Kayu Jao	140.250.000	140.010.000	240.000		800/29/RJIP/APBD/SPK/PUT														

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Nilai Kontrak / Swakelola	Sisa Kontrak / Swakelola (Rp.)	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
														Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Sungai Baliang	93.500.000	93.223.382	276.618		800/49 /RIIP/APBD/SPK/ PUTR-PS/VIII-2023	DAU	13 Agustus s.d 16 November 2023		Bayang Utara	CV. BANGUN SARANA CIPTA	PL	46.611.691	46.611.691	50,00	0,00	70,00	100,00	Dalam Proses Pengerjaan di Lapangan
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Sungai Barameh Ampuan	187.000.000	186.540.000	460.000		800/37/RIIP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	23 Mei s.d 26 Agustus 2023		IV Jurai	CV HAFIZAH BERSAUDARA	PL	186.540.000	186.540.000	100,00	100,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi (Batu Coogle Stone 36 Meter)
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Sungai Sirah Kumbang	187.000.000	186.280.000	720.000		800/34/RIIP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	23 Mei s.d 23 Agustus 2023		Lunang	CV LIAN JAYA	PL	93.140.000	93.140.000	50,00	60,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi 107,6 Meter
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Titian Patai	93.500.000	93.010.000	490.000		800/30 /RIIP/APBD/SPK/ PUTR- PS/V-2023	DAU	23 Mei s.d 23 Agustus 2023		Linggo Sari Baganti	CV. ALYRA	PL	93.010.000	93.010.000	100,00	100,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi (1 Unit Bangunan Pelimpah, Gorong- gorong)
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lubuak Agung, Mangkiriang	187.000.000	186.530.000	470.000		800/35/RIIP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	24 Mei s.d 27 Agustus 2023		Lengayang	CV CHA-CHA & NABIL	PL	186.530.000	186.530.000	100,00	95,00	100,00	100,00	Denda Keterlambatan Pekerjaan
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lubuak Ganggo	140.250.000	139.550.000	700.000		800/15/RIIP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	23 Mei s.d 26 Agustus 2023		Kota XI Tarusan	CV BENIZA	PL	139.550.000	139.550.000	100,00	100,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi 132 Meter
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Nagari Kapujan Koto Berapak	140.250.000	139.720.000	530.000		800/19/RIIP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	23 Mei s.d 26 Agustus 2023		Bayang	CV. GIRA KARYA	PL	139.720.000	139.720.000	100,00	100,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi 121 Meter
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Padang XI Punggasan	93.500.000	93.120.000	380.000		800/32/RIIP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	23 Mei s.d 24 Agustus 2023		Linggo Sari Baganti	CV CAHYA SELATAN	PL	46.560.000	46.560.000	50,00	20,00	60,00	100,00	Addendum Volume dan Waktu
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rantau Simalenang	140.250.000	139.740.000	510.000		800/31/RIIP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	23 Mei s.d 26 Agustus 2023		Linggo Sari Baganti	CV. CAHYA UTAMA	PL	139.740.000	139.740.000	100,00	100,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi (1 Unit Bangunan Bagi ,Saluran Pasangan 57 Meter)
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah Ranah	140.250.000	139.950.000	300.000		800/14/RIIP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	23 Mei s.d 26 Agustus 2023		Kota XI Tarusan	CV BUTRA BERLAND	PL	139.950.000	139.950.000	100,00	100,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi 134 Meter
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Salok Kapala Banda	46.750.000	46.510.000	240.000		800/24 /RIIP/APBD/SPK/ PUTR- PS/V-2023	DAU	23 Mei s.d 20 Agustus 2023		Batang Kapas	CV. KOIKO JAYA PERKASA	PL	46.510.000	46.510.000	100,00	100,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi 40 Meter
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ujung Tanah	140.250.000	140.010.000	240.000		800/18/RIIP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	23 Mei s.d 26 Agustus 2023		Bayang	CV FARIZ BUTA KONTRUKSI	PL	140.010.000	140.010.000	100,00	100,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi 107 Meter
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aia Landai	93.500.000	93.210.000	290.000		800/44 /RIIP/APBD/SPK/ PUTR- PS/VII-2023	DAU	5 Juli s.d 2 Oktober 2023		Kota XI Tarusan	CV. PUTRA BERLAND	PL	93.210.000	93.210.000	100,00	70,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi 84,95 Meter
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Banda Panjang	93.500.000	93.205.500	294.500		800/45 /RIIP/APBD/SPK/ PUTR- PS/VII-2023	DAU	24 Juli s.d 24 Oktober 2023		Sutera	CV. PUTRA CITRA MANDIRI	PL	46.602.750	46.602.750	50,00	20,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi 37,5 Meter
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Banda Sago	1.286.530.000	1.067.307.000	219.223.000		800/06/SPK-DAK/PUTR-PS/IV-2023	DAK	14 April s.d 22 September 2023		Bayang	CV. NETES	Tender	960.576.525	960.576.525	90,00	80,27	95,00	100,00	Addendum Waktu Pelaksanaan
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	383.450.000	0	0			DAU						241.301.870	241.301.870	62,93	66,67	75,00	83,33	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	149.700.000	137.412.000	308.173									138.309.657	138.309.657	92,39	83,33	87,50	91,67	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	149.700.000	137.412.000	308.173									138.309.657	138.309.657	92,39	83,33	87,50	91,67	
1	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	149.700.000	137.412.000	308.173	Amrial, ST								138.309.657	138.309.657	92,39	83,33	87,50	91,67	
a.	Belanja Modal	149.700.000	137.412.000	308.173									138.309.657	138.309.657	92,39	83,33	87,50	91,67	
	- Pembangunan Saluran Drainase SMP 2 Sutera	137.720.173	137.412.000	308.173		50/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VII/2023, 27 Juli 2023	DAU	27 Juli 2023 s/d 27 Juli 2023	111 M'	Sutera	CV. ARA ABADI	PL	137.412.000	137.412.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	11.979.827	0	0			DAU						897.657	897.657	7,49	66,67	75,00	83,33	
4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	696.713.842	381.123.000	315.404.362									207.023.189	207.023.189	29,71	56,25	95,31	96,88	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	696.713.842	381.123.000	315.404.362									207.023.189	207.023.189	29,71	56,25	95,31	96,88	
1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	696.713.842	381.123.000	315.404.362	Nindy Nahwiya, S.T.								207.023.189	207.023.189	29,71	56,25	95,31	96,88	
a.	Belanja Modal	696.713.842	381.123.000	315.404.362									207.023.189	207.023.189	29,71	70,83	96,88	97,92	
	# Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	186.480	0	0									186.480	186.480	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- FLASDISK	186.480	0	0			DAU						186.480	186.480	100,00	100,00	100,00	100,00	
	# Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	696.527.362	381.123.000	315.404.362									206.836.709	206.836.709	29,70	41,67	93,75	95,83	
	- Pembangunan Gedung PMI Pesisir Selatan	183.350.058	182.380.000	970.058		20/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VI/2023	DAU	19 Juni s.d 16 September 2023		IV Jurai	CV. JEMBATAN AKAR JAYA	PL	182.380.000	182.380.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Pembangunan Gedung UDKP Kantor Camat Airpura	0	0	0			DAU			Airpura			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Kurangnya Ketersediaan dana (Pending)
	- Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup RSUD M. Zein Baru	380.691.008	99.492.000	281.199.008		64/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IX/2023	DAU	01 September 2023 s.d 30 Oktober 2023		IV Jurai	PT. ASTHAL KONSULTAN		0	0	0,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan Turap dan Reviu Penataan Lanskap Relokasi RSUD M. Zein Painan	100.000.000	99.251.000	749.000		65/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IX/2023	DAU	01 September 2023 s.d 30 September 2023		IV Jurai	CV. INTIKARYA TIGAMITRA		0	0	0,00	0,00	100,00	100,00	
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	32.486.296	0	32.486.296			DAU						24.456.709	24.456.709	75,28	66,67	75,00	83,33	
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.980.009.390	1.151.508.000	722.877.090									728.951.556	728.951.556	36,82	64,90	69,40	78,77	
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota	1.980.009.390	1.151.508.000	722.877.090									728.951.556	728.951.556	36,82	64,90	69,40	78,77	
1	Penataan Bangunan dan Lingkungan	1.980.009.390	1.151.508.000	722.877.090	Nindy Nahwiya, S.T.								728.951.556	728.951.556	36,82	64,90	69,40	78,77	
a.	Belanja Modal	1.980.009.390	1.151.508.000	722.877.090									728.951.556	728.951.556	36,82	64,90	69,40	78,77	
	# Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	372.960	0	0									186.480.000	186.480.000	50,00	100,00	100,00	100,00	
	- FLASDISK	372.960	0	0			DAU						186.480	186.480	50,00	100,00	100,00	100,00	
	# Belanja Modal Bangunan Terbuka	1.163.994.926	531.380.000	596.314.926									288.865.500	288.865.500	24,82	33,85	39,29	40,48	
	- Landscape Kawasan Wisata Timbulun	0	0	0			DAU			IV Jurai			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pending
	- Landscape Pulau Semangki	186.949.502	0	186.949.502			DAU			IV Jurai			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pending
	- Penataan dan Pembangunan Parkir Objek Wisata Caracak	186.950.069	0	186.950.069			DAU			IV Jurai			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pending
	- Penataan Landscape Kafe Kuliner Caracak	186.950.069	186.385.000	565.069		22/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VI/2023	DAU	19 Juni 2023 s.d 16 September 2023		IV Jurai	CV. TEGUH PUTRA SAGO	PL	93.192.500	93.192.500	50,00	70,25	100,00	100,00	Proses Pekerjaan
	- Penataan Taman Spora	0	0	0			DAU			IV Jurai			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pending
	- Revitalisasi Halaman Kantor Pengadilan Negeri Painan	185.945.784	185.523.000	422.784		01/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	DAU	12 April 2023 s.d 10 Juni 2023		IV Jurai	CV. KOIKO JAYA PERKASA	PL	185.523.000	185.523.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Gagasan Desain Kawasan Pantai Caracak Painan	193.500.000	99.457.000	94.493.000		67/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IX/2023	DAU	01 September 2023 s.d 30 September 2023		IV Jurai	CV. ATHMAR ENGINEERING CONSULTANT	PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pergeseran
	- Pembersihan dan Pematangan Lahan Lokasi RSUD M. Zein Painan Baru	186.949.502	60.015.000	126.934.502		68/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IX/2023	DAU	11 September 2023 s.d 25 Oktober 2023		IV Jurai	CV. WARTA KARYA	PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	36.300.000	0	0			DAU						10.150.000	10.150.000	27,96	66,67	75,00	83,33	
	# Belanja Modal Pagar	815.641.504	620.128.000	126.562.164									439.899.576	439.899.576	53,93	60,87	68,93	95,83	
	- Pembangunan Pagar Objek Wisata Caracak	520.469.200	394.993.000	125.476.200		01/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VI/2023, Tanggal 02 Mei 2023	DAU	19 Mei 2023 s.d 15 September 2023	1 Unit	IV Jurai	CV. RIDA JAYA	Tender	208.025.038	208.025.038	52,67	38,40	62,30	100,00	</


NO	Program/Kegiatan	Pagu Dana Awal	Nilai Kontrak / Swakelola	Sisa Kontrak / Swakelola (Rp.)	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
														Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD	
-	Perencanaan DED Jalan Basung - SMA 1 Sutura, Kec. Sutura	10.000.000	0	10.000.000			DAU					Swakelola	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Batu Tembak - Bukit Kabun Taranak, Kec. IV Jurai	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Bertok - SDN 13 Pancung Soal, Kec. Pancung Soal	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Bukit Baliang - ballang - Painan Timur, Kec. IV Jurai	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	Perencanaan DED Jalan Bukit Bayu Ganting Kubang	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Bunga Pasang II, Kec. IV Jurai	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Damar Lagan Batang	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Depan Masjid baitul sani, Kec. Rahul	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Durian Kabun	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Inderapura - Trans Panombom, Kec. Pancung Soal	10.000.000	0	10.000.000			DAU					Swakelola	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Jo Agam	800.000	0	800.000			DAU					Swakelola	800.000	800.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Jur Banyak - Ampang Pulai, Kec. Ranah Pesisir	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Kambang Harapan	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Kampung Baru, Kec. Lengayang	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Kampung Benteng, Kec. Bayang	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	Perencanaan DED Jalan Kampung Laban - Perumahan Laban, Kec. IV Jurai	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Kampung Padang Tae Tanjung Gadang Nagari Ampiang Parak	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Kampung Pinang	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Kampung Tengah - Lereng Bukit, Kec. Bayang	5.000.000	0	5.000.000			DAU					Swakelola	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Kapala Banda - Induring	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Kapala Koto Langgai, Kec. Sutura	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Kapeh Panji Jaya - Taloak, Kec. Bayang	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Kapuh	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Karang Batu Hampa	800.000	0	800.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	Perencanaan DED Jalan Kayu Gadang - Koto Tinggi, Kec. Sutura	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	Perencanaan DED Jalan Kota Baru - Aie Gadang	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Kota Berapak - Lubuak Gambia, Kec. Bayang	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Koto Siguntur, Kec. Koto XI Tarusan	2.500.000	0	2.500.000			DAU					Swakelola	2.500.000	2.500.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Kp. Berak - Pulau Enje, Kec. Bayang	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Kp. Limpasa Nagari Taloak, Kec. Batang Kapas	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Kp. Tanjung - Sei. Tawar, Kec. Koto XI Tarusan	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Labuhan - Sei Liku, Kec. Ranah Pesisir	10.000.000	0	10.000.000			DAU					Swakelola	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Lagan Gadang Mudrik - Lubuak Cubadak, Kec. Linggo Sari Baganti	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Lagan Gadang Mudrik - Gunung Linggo, LSB	10.000.000	0	10.000.000			DAU					Swakelola	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Lengayang	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Lima Gadang - Batu Biduak Lumbo, Kec. IV Jurai	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Lunang III - Kp. Tanjung Mulyo, Kec. Lunang	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Lunang II - Wanggo, Kec. Lunang	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Lunang I - Kp. Sidarjo, Kec. Lunang	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Lunang Tengah, Kec. Lunang	800.000	0	800.000			DAU					Swakelola	800.000	800.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan MIS Koto Selapan Pelangai, Kec. Ranah Pesisir	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Muara Sakai Translok, Kec. Pancung Soal	10.000.000	0	10.000.000			DAU					Swakelola	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Nagari Dusun Baru Tapan	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Nagari Lunang	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Nagari Lunang Sekitarnya	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Nagari Lunang Utara	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Ngg. Lubuk Banta, Kec. Silaut	2.500.000	0	2.500.000			DAU					Swakelola	2.500.000	2.500.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Niniak Mamak Nagari Taloak, Kec. Batang Kapas	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Padang Mandi Angin	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Padang Panjang Kambang Utara, Lengayang	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Panto-panto - Bunga Pasang III, Kec. IV Jurai	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Pasar Lagan - Lagan Kecil, Kec. LSB	10.000.000	0	10.000.000			DAU					Swakelola	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Pasar Lamo Air Haji - Padang Pasir, Kec. Linggo Sari Baganti	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Pasar Rakyat, Kec. Koto XI Tarusan	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Pasia Pelangai, Kec. Ranah Pesisir	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan pelangai Kociak, kec. Ranah Pesisir	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	Perencanaan DED Jalan Penghub Lunang II - Penghub Lunang II, Kec. Lunang	10.000.000	0	10.000.000			DAU					Swakelola	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Perumahan Padang Sawah Ujung Air	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Ps. Tapan - Ps. 60 Tapan, Kec. BAB Tapan	7.500.000	0	7.500.000			DAU					Swakelola	7.500.000	7.500.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Puluk-puluk - Teratak Baru, Kec. Bayang Utara	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Punaqasan Utara																		

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Nilai Kontrak / Swakelola	Sisa Kontrak / Swakelola (Rp.)	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET	
													Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini		Target s/d YAD
2	Pembangunan Jalan	1.837.500.000	1.619.020.000	132.380.000	Yogi Qadarminto, ST								1.571.965.000	1.571.965.000	100,00	77,64	78,33	86,11	
	a. Belanja Modal	1.837.500.000	1.619.020.000	132.380.000									1.571.965.000	1.571.965.000	100,00	77,64	78,33	86,11	
	- Lanjutan Pembangunan Jalan Asam Kamba - Rawang Indah, Kec. Bayang	184.530.000	184.095.000	435.000		16/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/III/2023 21 Maret 2023	DAU	21 Maret s.d 15 Mei 2023		Bayang	CV. DELAPAN SAUDARA	PL	184.095.000	184.095.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Lanjutan Pembangunan Jalan Bukit Pulai - Sei. Bungin, Kec. Batang Kapas	191.250.000	191.083.000	167.000		71/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 05 April 2023	DAU	05 April s.d 03 Juni 2023		Batang Kapas	CV. ARAFA JAYA ABADI	PL	191.083.000	191.083.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Lanjutan Pembangunan Jalan Sabal Nan Aluih Nagari Kapuh, Kec. Kota Xi Tarusan	184.530.000	184.003.000	527.000		164/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VII/2023 21 Juli - 18 September 2023	DAU	21 Juli - 18 September 2023		Koto Xi Tarusan	CV. Delapan Saudara	PL	92.001.500	92.001.500	50,00	50,00	50,00	100,00	
	- Lanjutan Pembangunan Jalan Sungai Bungin - Labuang Barauk, Kec. Batang Kapas	172.050.000	171.154.000	896.000		48/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 05 April 2023	DAU	05 April s.d 03 Juni 2023		Batang Kapas	CV. HABIB KARYA ABADI	PL	171.154.000	171.154.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan Simp. Kantor Wali Pondok Parian - Pondok Parian, Kec. Lunang	90.450.000	90.329.000	121.000		38/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 04 April 2023	DAU	04 April s.d 02 Juni 2023		Lunang	CV. TAMAN KARYA MANGGALA	PL	90.329.000	90.329.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Pembangunan Jalan Bukit Baling - baliang - Painan Timur	128.370.000	0	128.370.000			DAU			IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Perubahan
	- Pembangunan Jalan Lagan Gadang Mudiak - Lubuak Cubadak (Batu Tagak), Kec. Linggo Sari Baganti	172.050.000	171.884.000	166.000		32/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 04 April 2023	DAU	04 April s.d 02 Juni 2023		Linggo Sari Baganti	CV. ARAFA JAYA ABADI	PL	171.884.000	171.884.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Pembangunan Jalan Pasar Rakyat Carocok Tarusan, Kec. Kota Xi Tarusan	181.650.000	181.584.000	66.000		15/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VII/2023 21 Juli - 18 September 2023	DAU	21 Maret 2023 s.d 15 Mei 2023		Koto Xi Tarusan	CV. DELAPAN SAUDARA	PL	181.584.000	181.584.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Pembangunan Jalan Rimba Daya, Kec. Kota Xi Tarusan	92.370.000	92.122.000	248.000		65/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 11 April 2023	DAU	11 April s.d 10 Juni 2023		Koto Xi Tarusan	CV. FARIZ DUTA KONSTRUKSI	PL	92.122.000	92.122.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Pembangunan Jalan SMP N 7 Sutera - Snta IKM Gambir, Kec. Sutera	182.100.000	181.869.000	231.000		147/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VII/2023 21 Maret 2023	DAU	21 Maret s.d 15 Mei 2023		Sutera	CV. Delapan Saudara	PL	181.869.000	181.869.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Pembangunan Jalan Sungai Bungin - Bukit Cakua, Kec. Batang Kapas	172.050.000	170.897.000	1.153.000		164/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VII/2023 21 Juli-19 Okt 2023	DAU	21 Juli-19 Okt 2023		Batang Kapas	CV. Abel Pratama	PL	170.897.000	170.897.000	100,00	15,00	15,00	50,00	
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	86.100.000	0	0			DAU						44.946.500	44.946.500	52,20	66,67	75,00	83,33	
3	Rekonstruksi Jalan	8.176.000.000	7.185.040.000	593.099.000	Irwandi, S.T.								6.783.838.750	6.783.838.750	82,97	79,00	82,86	90,60	
	a. Belanja Modal	8.176.000.000	7.185.040.000	593.099.000									6.783.838.750	6.783.838.750	82,97	79,00	82,86	90,60	
	# Belanja Modal Jalan Kabupaten												6.783.838.750	6.783.838.750	82,97	79,00	82,86	90,60	
	- Peningkatan Jalan Aur Begalung Talook, Kec. Bayang	141.620.000	140.077.000	1.543.000		80/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 11 April 2023 s.d 08 Agustus 2023	DAU	11 April 2023 s.d 08 Agustus 2023	1 Paket	Bayang	CV. ALBY KONTRAKTOR	PL	140.077.000	140.077.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Baru Nagari Kubu Tapan	94.575.000	94.270.000	305.000		154/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VII/2023 21 Juli 2023 s/d 17 November 2023	DAU	21 Juli 2023 s/d 17 November 2023	1 Paket	BAB Tapan	CV. REVINDA	PL	47.135.000	47.135.000	50,00	76,41	76,41	100,00	
	- Peningkatan Jalan Barung - Barung Belantai, Kec. Kota Xi Tarusan	94.090.000	93.707.000	383.000		62/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 11 April 2023	DAU	11 April 2023 s/d 08 Agustus 2023	1 Paket	Koto Xi Tarusan	CV. PUTRA BERLAND	PL	93.707.000	93.707.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Batu Tembak - Bukit Kubu Taranak, Kec. IV Jurai	165.870.000	165.555.000	315.000		24/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/III/2023 29 Maret 2023 s/d 26 Juli 2023	DAU	29 Maret 2023 s/d 26 Juli 2023	1 Paket	IV Jurai	CV. AKTUAL KONSTRUKSI	PL	165.555.000	165.555.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Berak - SDN 13 Pancung Soal, Kec. Pancung Soal	94.090.000	93.672.000	418.000		127/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023 05 Juni s.d 02 Oktober 2023	DAU	05 Juni s.d 02 Oktober 2023	1 Paket	Pancung Soal	CV. AGUNG KARYA	PL	93.672.000	93.672.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Bunga Pasang II	186.531.000	185.560.000	971.000		23/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/III/2023 29 Maret 2023	DAU	29 Maret 2023 s.d 26 Juli 2023	1 Paket	IV Jurai	CV. BUNGO TAMBANG	PL	185.560.000	185.560.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Depan Masjid Baitul Sanji, Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	94.575.000	94.122.000	453.000		140/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023 22 Juni 2023 s/d 19 Oktober 2023	DAU	22 Juni 2023 s/d 19 Oktober 2023	1 Paket	BAB Tapan	CV. F&R KARYA	PL	47.061.000	47.061.000	50,00	10,00	35,00	100,00	Antrian readymix
	- Peningkatan Jalan Durian Kambing, Kec. IV Jurai	94.575.000	94.368.000	207.000		86/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 27 April s.d 24 Agustus 2023	DAU	27 April s.d 24 Agustus 2023	1 Paket	IV Jurai	CV. MARIA ASTUTI DEWI GUNA	PL	94.368.000	94.368.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Ganting Kubang - Bayu Randah, Kec. Lengayang	94.575.000	94.307.000	268.000		152/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VII/2023 14 Juli 2023 s/d 10 November 2023	DAU	14 Juli 2023 s/d 10 November 2023	1 Paket	Lengayang	CV. ASK	PL	94.307.000	94.307.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Ja Agam, Kec. Kota Xi Tarusan	47.045.000	46.979.000	66.000		162/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VII/2023 24 Juli 2023 s/d 21 November 2023	DAU	24 Juli 2023 s/d 21 November 2023	1 Paket	Koto Xi Tarusan	CV. RENIZA	PL	46.979.000	46.979.000	100,00	60,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Jur Banyak - Ampang Pulai, Kec. Ranah Pesisir	94.575.000	93.603.000	972.000		151/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VII/2023 14 Juli 2023 s/d 10 November 2023	DAU	14 Juli 2023 s/d 10 November 2023	1 Paket	Ranah Pesisir	CV. ALBY KONSTRUKSI	PL	93.603.000	93.603.000	100,00	90,12	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Kambang Harapan, Kec. Lengayang	104.760.000	104.593.000	167.000		91/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 27 April 2023 s/d 24 Agustus 2023	DAU	27 April 2023 s/d 24 Agustus 2023	1 Paket	Lengayang	CV. ARAFA JAYA ABADI	PL	104.593.000	104.593.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Kampung Baru, Kec. Lengayang	189.150.000	188.981.000	169.000		69/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 11 April 2023 s/d 08 Agustus 2023	DAU	11 April 2023 s/d 08 Agustus 2023	1 Paket	Lengayang	CV. KAMSI BERSAUDARA	PL	188.981.000	188.981.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Kampung Benteng Kec. Bayang	0	0	0			DAU			Bayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	Dinolkan
	- Peningkatan Jalan Kampung Benteng Kec. Kota Xi Tarusan	142.105.000	0	0			DAU					PL	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	DED Belum Siap
	- Peningkatan Jalan Kampung Jambak Anakan, Kec. Batang Kapas	94.575.000	94.143.000	432.000		87/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 27 April s.d 24 Agustus 2023	DAU	27 April s.d 24 Agustus 2023	1 Paket	Batang Kapas	CV. MARIA ASTUTI DEWI GUNA	PL	94.143.000	94.143.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Kampung Padang Tae Tanjung Gadang Nagari Ampiang Parak	142.105.000	141.132.000	973.000		145/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VII/2023 04 Juli 2023 s/d 31 Oktober 2023	DAU	04 Juli 2023 s/d 31 Oktober 2023	1 Paket	Batang Kapas	CV. YOHANDRA KONSTRUKSI	PL	141.132.000	141.132.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Kampung Pinang, Kec. Batang Kapas	94.575.000	94.509.000	66.000		66/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 11 April s.d 08 Agustus 2023	DAU	11 April s.d 08 Agustus 2023	1 Paket	Batang Kapas	CV. MULTI KARYA ABADI	PL	94.509.000	94.509.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Kapala Banda - Induriang, Kec. Batang Kapas	94.090.000	93.953.000	137.000		90/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 27 April s.d 24 Agustus 2023	DAU	27 April s.d 24 Agustus 2023	1 Paket	Batang Kapas	CV. MARIA ASTUTI DEWI GUNA	PL	93.953.000	93.953.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Kapala Kota Langgai, Kec. Sutera	70.325.000	0	70.325.000			DAU			Batang Kapas		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	DED Belum Siap (Usulkan pada perubahan)
	- Peningkatan Jalan Kayu Gadang - Kota Tinggi, Kec. Sutera	186.143.000	184.148.000	1.995.000		134/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023 03 April 2023 s/d 31 Juli 2023	DAU	03 April 2023 s/d 31 Juli 2023	1 Paket	Sutera	CV. MUTIARA KITA PERKASA	PL	184.148.000	184.148.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Kota Baru - Aie Gadang, Kec. Bayang	94.575.000	93.790.000	785.000		31/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023 02 April 2023	DAU	02 April 2023	1 Paket	Bayang	CV. LINTAS GUNUNG	PL	93.790.000	93.790.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Kota Berapak - Lubuak Gambia, Kec. Bayang	184.300.000	183.585.000	715.000		116/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023 26 Mei s.d 22 September 2023	DAU	26 Mei s.d 22 September 2023	1 Paket	Bayang	CV. PAINAN KARYA	PL	183.585.000	183.585.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Kota Siguntur, Kec. Kota Xi Tarusan	116.400.000	115.717.000	683.000		63/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 11 April 2023 s/d 08 Agustus 2023	DAU	11 April 2023 s/d 08 Agustus 2023	1 Paket	Koto Xi Tarusan	CV. SAKTI KARYA	PL	115.717.000	115.717.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Kp. Berak - Pulau Ernje, Kec. Bayang	94.090.000	93.690.000	400.000			DAU			Bayang		PL	93.690.000	93.690.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Kp. Laban - Perumahan Laban, Kec. IV Jurai	142.105.000	141.598.000	507.000		30/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 03 April 2023 s.d 31 Juli 2023	DAU	03 April 2023 s.d 31 Juli 2023	1 Paket	IV Jurai	CV. LINTAS GUNUNG	PL	141.598.000	141.598.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Kp. Tanjung - Sei. Tawar, Kec. Kota Xi Tarusan	94.090.000	94.057.000	33.000		135/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023 19 Juni s.d 16 Oktober 2023	DAU	19 Juni s.d 16 Oktober 2023	1 Paket	Koto Xi Tarusan	CV. ZEIN KARYA	PL	94.057.000	94.057.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Lengayang	94.090.000	93.550.000	540.000		115/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023 26 Mei s.d 23 September 2023	DAU	26 Mei s.d 23 September 2023	1 Paket	Lengayang	CV. FANETTA KARYA	PL	93.550.000	93.550.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Lunang III - Kp. Tanjung Mulyo	94.575.000	94.170.000	405.000		26/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/III/2023 29 Maret 2023 s/d 26 Juli 2023	DAU	29 Maret 2023 s/d 26 Juli 2023	1 Paket	Lunang	CV. REVINDA	PL	94.170.000	94.170.000	100,00	100,00	100,00	100,00	

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Nilai Kontrak / Swakelola	Sisa Kontrak / Swakelola (Rp.)	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
														Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD	
	- Pengaman Badan Jalan Sungai Gemuruh Nagari Inderapura Selatan, Kec. Pc. Soal	93.600.000	93.394.000	206.000		82/BM/E-PL-DAU/PATR-PS/IV/2023	DAU	27 April s.d 26 Juni 2023	1 paket	Pc. Soal	CV. KOIKO JAYA PERKASA	PL	93.394.000	93.394.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi Jalan MIS Kota Selatan Pelangai, Kec. Ranah Pesisir	177.600.000	177.235.000	365.000		89/BM/E-PL-DAU/PATR-PS/IV/2023	DAU	28 April s.d 27 Juni 2023	1 paket	Ranah Pesisir	CV. MARENATA PRATAMA	PL	177.235.000	177.235.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Simp. Silaut - Sambungo Silaut VI, Kec. Silaut	177.600.000	177.458.000	142.000		75/BM/E-PL-DAU/PATR-PS/IV/2023	DAU	27 April s.d 26 Juni 2023	1 paket	Silaut	CV. KOIKO JAYA PERKASA	PL	177.458.000	177.458.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi Jalan Air Haji Barat, Kec. Linggo Sari Baganti	140.160.000	139.958.000	202.000		83/BM/E-PL-DAU/PATR-PS/IV/2023	DAU	27 April s.d 26 Juni 2023	1 paket	Linggo Sari Baganti	CV. JAYA CONFIDENCE	PL	139.958.000	139.958.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi Jalan Ambacang Labuang - Poskesri, Kec. Bayang	182.400.000	182.172.000	228.000		137/BM/E-PL-DAU/PATR-PS/III/2023 21	DAU	21 Maret s.d 15 Mei 2023	1 paket	Bayang	CV. NETES	PL	182.172.000	182.172.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi Jalan Ampang Pulau - Karang Tengah, Kec. Kota XI Tarusan	93.600.000	93.480.000	120.000		127/BM/E-PL-DAU/PATR-PS/III/2023 21	DAU	21 Maret s.d 19 Mei 2023	1 paket	Kota XI Tarusan	CV. SAUDA ANGGUN SARI	PL	93.480.000	93.480.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi Jalan Kampung Tanjung, Kec. Kota XI Tarusan	172.872.000	172.654.000	218.000		64/BM/E-PL-DAU/PATR-PS/IV/2023	DAU	11 April s.d 09 Juni 2023	1 paket	Kota XI Tarusan	CV. RENIZA	PL	172.654.000	172.654.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi Jalan Kp. Limpaso Nagari Taluak, Kec. Batang Kapas	140.160.000	139.991.000	169.000		45/BM/E-PL-DAU/PATR-PS/IV/2023	DAU	04 April 2023 s.d 03 Juni 2023	1 paket	Batang Kapas	CV. ALBY KONSTRUKSI	PL	139.991.000	139.991.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi Jalan Simp. Halli Pantai Selatan - Kota Raya Nagari Likitan, Kec. Lengayang	167.040.000	166.719.000	321.000		33/BM/E-PL-DAU/PATR-PS/IV/2023	DAU	04 April s.d 2 Juni 2023	1 paket	Lengayang	CV. ALRYA	PL	166.719.000	166.719.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi Jalan Taratak teleng - Taratak Baru, Kec. Bayang Utara	46.560.000	46.554.000	6.000		50/BM/E-PL-DAU/PATR-PS/IV/2023	DAU	05 April s.d 02 Juni 2023	1 paket	Bayang Utara	CV. LINTAS GUNUNG	PL	46.554.000	46.554.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi Jalan TPA Tapan, Kec. BAB Tapan	192.000.000	190.920.000	1.080.000		94/BM/E-PL-DAU/PATR-PS/IV/2023	DAU	08 Mei s.d 07 Juli 2023	1 paket	BAB Tapan	CV. AKTUAL KONSTRUKSI	PL	190.920.000	190.920.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi Jalan Ujuang Juaro - Bukit Putus Talaok, Kec. Bayang	177.600.000	177.482.000	118.000		06/BM/E-PL-DAU/PATR-PS/III/2023 14	DAU	14 Maret s.d 12 Mei 2023	1 paket	Bayang	CV. DO'A BUNDA	PL	177.482.000	177.482.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Apa Jaya - SMA Kapuh, Kec. Kota XI Tarusan	93.600.000	93.477.000	123.000		95/BM/E-PL-DAU/PATR-PS/IV/2023	DAU	27 April s.d 26 Juni 2023	1 paket	Kota XI Tarusan	CV. HARZA MITRA MANDIRI	PL	93.477.000	93.477.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kapah Panji Jaya - Talaok, Kec. Bayang	140.640.000	139.856.000	784.000		42/BM/E-PL-DAU/PATR-PS/IV/2023	DAU	04 April s.d 02 Juni 2023	1 paket	Bayang	CV. ZAMZAM FAMILI	PL	139.856.000	139.856.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kapuh, Kec. Kota XI Tarusan	93.600.000	93.486.000	114.000		43/BM/E-PL-DAU/PATR-PS/IV/2023	DAU	04 April s.d 03 Juni 2023	1 paket	Kota XI Tarusan	CV. REVILINDA	PL	93.486.000	93.486.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Limau Gadang - Batu Biduak Lumpa, Kec. IV Jurai	93.600.000	93.486.000	114.000		37/BM/E-PL-DAU/PATR-PS/IV/2023	DAU	04 April s.d 02 Juni 2023	1 paket	IV Jurai	CV. TAMAN KARYA MANGGALA	PL	93.486.000	93.486.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pasar Lamo Air Haji - Padang Pasir, Kec. Linggo Sari Baganti	140.160.000	140.034.000	126.000		72/BM/E-PL-DAU/PATR-PS/IV/2023	DAU	10 April - 08 Juni 2023	1 paket	Linggo Sari Baganti	CV. KAMSI BERSAUDARA	PL	140.034.000	140.034.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Puluk-Puluk - Taratak Baru, Kec. Bayang Utara	134.400.000	134.187.000	213.000		54/BM/E-PL-DAU/PATR-PS/IV/2023	DAU	11 April s.d 09 Juni 2023	1 paket	Bayang Utara	CV. DIDI KARYA UTAMA	PL	134.187.000	134.187.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rawang - Timbulun, Kec. Sutera	140.160.000	0	140.160.000			DAU		1 paket	Sutera		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Simpang Kantor Wali Kapujan - SD N 33 Kapujan	177.600.000	177.506.000	94.000		41/BM/E-PL-DAU/PATR-PS/IV/2023	DAU	04 April s.d 2 Juni 2023	1 paket	Bayang	CV. PAINAN KARYA	PL	177.506.000	177.506.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Taratak Panas - Sangku, Kec. Sutera	182.400.000	182.100.000	300.000		67/BM/E-PL-DAU/PATR-PS/IV/2023	DAU	11 April s.d 09 Juni 2023	1 paket	Sutera	CV. MUTIARA KITA PERKASA	PL	182.100.000	182.100.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- #Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan DAK Non Tematik (Konektivitas Daerah)	21.093.368.000	20.778.938.572	314.429.428		04/BM/T-DAU/PATR-PS/III/2023 14	DAK	27 Maret s.d 22 September 2023			PT. ANATHAMA KONSTRUKSI BTAM	Tender	12.475.803.736	12.475.803.736	60,04	57,71	57,71	60,00	
	- Kota Panjang - BPP Surantih, Kec. Sutera		0							Sutera									
	- Kota Panjang - Kota Kandi, Kec. Batang Kapas		0							Batang Kapas									
	- Kota Tarak - Kota Sigirik, Kec. Sutera		0							Sutera									
	- Pasar Amping Parak/SMP Padang Laweh, Kec. Sutera		0							Sutera									
	- # Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Poket 1 (DAU)	19.362.409.035	19.230.570.626	131.838.409		05/BM/T-DAU/PATR-PS/III/2023 14	DAU	27 Maret 2023 s.d 22 September 2023			PT. DEKKY KARYABESTARI	Tender	3.846.114.125	3.846.114.125	20,00	85,00	85,00	85,00	
	- Damar Lapan Batang																		
	- Inderapura - Trans Panambam																		
	- Jalan Bades - SMA 1 Linggo Sari Baganti									Linggo Sari Baganti									
	- Jalan Basung - SMA 1 Sutera									Sutera									
	- Jalan Muara Sakai - Translok																		
	- Kayu Gadang - Gantiang																		
	- Labuhan - Sei. Liku																		
	- Lagan Gadang Mudik - Gunung Linggo																		
	- Pasar Lagan - Lagan Kecil																		
	- Penghub Lunang 2 - Penghub Lunang 2									Lunang									
	- Ps. Tapan - Ps. 60 Tapan, Kec. BAB Tapan									BAB Tapan									
	- Simp. Ampale - Sei. Liku																		
	- Simpang Olo Sinayan - Sei. Sirah Mudik, Kec. Linggo Sari Baganti									Linggo Sari Baganti									
	- Sindang - Sekitarnya, Kec. Lunang									Lunang									
	- SMP 4 - Teluk Kuala, Kec. Air Pura									Air Pura									
	- Tampunik - Kota Kandi																		
	- TPI - Muara Painan									IV Jurai									
	- # Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas)	14.328.000.000	14.155.949.852	172.050.148		03/BM/T-DAK/PATR-PS/III/2023 14	DAK	27 Maret 2023			PT. DEKKY KARYABESTARI	Tender	5.550.137.365	5.550.137.365	39,21	67,23	90,00	100,00	
	- Kampung Tengah - Lereng Bukit, Kec. Bayang									Bayang									
	- Painan Timur - Salido Kecil, Kec. IV Jurai									IV Jurai									
	- Sawah Laweh - Lereng Bukit, Kec. Bayang									Bayang									
	- # Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewan)	25.362.167.000	25.184.487.274	177.679.726		02/BM/T-DAK/PATR-PS/III/2023 14	DAK	27 Maret s.d 22 September 2023			PT. SADEWA KARYA TAMA	Tender	9.377.282.365	9.377.282.365	37,23	79,50	79,50	90,00	
	- Kota Lamo - Sei. Liku, Kec. Lengayang									Lengayang							50,00	50,00	100,00
	- Lubuk Sarik - Kampung Akad, Kec. Lengayang									Lengayang							100,00	100,00	100,00
	- Pacuan - Gurun Panjang, Kec. Lengayang									Lengayang							100,00	100,00	100,00
	- Tebing Tinggi - Padang Limau Manis, Kec. Lengayang									Lengayang							100,00	100,00	100,00
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	846.767.000	0	0									409.809.938	409.809.938	48,40	66,67	75,00	83,33	
5	Pembangunan Jembatan	5.491.866.896	4.173.984.147	1.071.040.708	Nicko Pratama, ST								1.442.965.871	1.442.965.871	26,27	49,70	60,45	72,12	
	a. Belanja Modal	5.491.866.896	4.173.984.147	1.071.040.708									1.442.965.871	1.442.965.871	26,27	49,70	60,45	72,12	
	- Lanjutan Pembangunan Jembatan Gantung Talang Medan	664.653.896	0	664.653.896			DAU					Tender	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Menunggu uji kelayakan
	- Lanjutan Pembangunan Jembatan Simp. Kampung Sikumbang - Mesjid Malaysia Lagan (Punggasan - Lagan), Kec. Linggo Sari Baganti	179.290.000	179.219.000	71.000		124/BM/E-PL-DAU/PATR-PS/VI/2023	DAU	12 Juni s.d 10 September 2023		Linggo Sari Baganti	CV. RABIAH INDAH	PL	89.609.500	89.609.500	50,00	40,00	40,00	100,00	
	- Lanjutan Pembangunan Jembatan Tanjung Gadang - Sikabu Amping Parak Timur, Kec. Sutera	185.000.000	184.789.000	211.000		131/BM/E-PL-DAU/PATR-PS/VI/2023	DAU	06 Juni s.d 03 September 2023		Sutera	CV. TRI PUTRA	PL	92.394.500	92.394.500	50,00	100,00	100,00	100,00	
	- Pembangunan Jembatan Jambak Nagari - Air Sikumbang, Kec. Linggo Sari Baganti	145.000.000	144.677.000	323.000		132/BM/E-PL-DAU/PATR-PS/VI/2023	DAU	20 Juni s.d 03 September 2023		Linggo Sari Baganti	CV. ALRYA	PL	72.338.500	72.338.500	50,00	80,00	100,00	100,00	
	- Pembangunan Jembatan Kota Berapak - Talook (SMAN 1 Bayang), Kec. Bayang	630.000.000	557.500.000	72.500.000		141/BM/T-DAU/PATR-PS/VI/2023	DAU	27 Juni s.d 23 November 2023		Bayang	CV. BUNGO TAMBANG	Tender	167.250.000	167.250.000	26,55	20,00	2		

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Nilai Kontrak / Swakelola	Sisa Kontrak / Swakelola (Rp.)	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET	
														Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD		
	a. Belanja Modal	2.481.960	2.481.960	0				0	0	0			0	1.850.000	1.850.000	74,54	100,00	100,00	100,00	
	- Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.481.960	2.481.960	0			DAU		1 Umit		Toko Arya Computer	e-purchasing	1.850.000	1.850.000	74,54	100,00	100,00	100,00	100,00	SSD NV Me ADATA SX6000 Pro 1TB
J U M L A H		118.449.123.551	109.952.713.861	6.298.651.973									55.983.206.455	55.983.206.455	47,26	69,44	77,55	81,04		

Painan, 29 September 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



Devitra Syamsudinji, S.T., M.M.
NIP. 19720101 199701 1 001


LAPORAN BULANAN MODAL DINAS
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN
APBD KAB. PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023
KEADAAN S/D BULAN : SEPTEMBER 2023

BELANJA PEMELIHARAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Nilai Kontrak / Swakelola	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
													Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.657.326.904	833.924.000									3.245.177.544	3.245.177.544	57,36	50,84	51,36	75,47	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	511.622.539	0									174.689.381	174.689.381	34,14	27,38	27,38	61,88	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.600.000	0									2.240.000	2.240.000	13,49	25,00	25,00	62,50	
	1 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.600.000	0	Randa Anugerah,ST								2.240.000	2.240.000	0,00	25,00	25,00	62,50	
	a. Belanja Pemeliharaan	16.600.000	0									2.240.000	2.240.000	13,49	25,00	25,00	62,50	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.250.000	0			DAU		1 unit	IV Jurai		Swakelola	2.240.000	2.240.000	99,56	100,00	100,00	100,00	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	11.000.000	0			DAU		1 unit	IV Jurai		Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	2.750.000	0			DAU		1 unit	IV Jurai		Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	600.000	0			DAU		1 unit	IV Jurai		Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	495.022.539	0									172.449.381	172.449.381	34,84	29,75	29,75	61,25	
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000	0	Randa Anugerah,ST								14.104.000	14.104.000	40,30	30,00	30,00	60,00	
	a. Belanja Pemeliharaan	35.000.000	0									14.104.000	14.104.000	40,30	30,00	30,00	60,00	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	35.000.000	0			DAU		1 unit	IV Jurai		Swakelola	14.104.000	14.104.000	40,30	30,00	30,00	60,00	
	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	343.250.000	0	Randa Anugerah,ST								111.213.881	111.213.881	32,40	20,00	20,00	50,00	
	a. Belanja Pemeliharaan	343.250.000	0									111.213.881	111.213.881	32,40	20,00	20,00	50,00	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	227.500.000	0			DAU		1 unit	IV Jurai		Swakelola	96.316.881	96.316.881	42,34	20,00	20,00	50,00	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	115.750.000	0			DAU		1 unit	IV Jurai		Swakelola	14.897.000	14.897.000	12,87	20,00	20,00	50,00	
	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.372.539	0	Randa Anugerah,ST								5.481.500	5.481.500	29,84	24,00	24,00	60,00	
	a. Belanja Pemeliharaan	18.372.539	0									5.481.500	5.481.500	29,84	24,00	24,00	60,00	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.950.000	0			DAU		1 unit	IV Jurai		Swakelola	4.950.000	4.950.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000	0			DAU		1 unit	IV Jurai		Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.222.539	0			DAU		1 unit	IV Jurai		Swakelola	531.500	531.500	6,46	20,00	20,00	50,00	
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.500.000	0			DAU		1 unit	IV Jurai		Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	700.000	0			DAU		1 unit	IV Jurai		Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
	4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	98.400.000	0	Randa Anugerah,ST								41.650.000	41.650.000	42,33	45,00	45,00	75,00	
	a. Belanja Pemeliharaan	98.400.000	0									41.650.000	41.650.000	42,33	45,00	45,00	75,00	
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	98.400.000	0			DAU		1 unit	Tersebar		Swakelola	41.650.000	41.650.000	42,33	45,00	45,00	75,00	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.878.330.000	0									946.045.126	946.045.126	50,37	15,00	15,00	51,04	
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 Daerah Kabupaten Kota	184.930.000	0									0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
	1 Operasi dan Pemeliharaan Sungai	184.930.000	0	Nadir								0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
	a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	184.930.000	0									0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
	- Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali	184.930.000	0						Tersebar		Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	direncanakan di SMA 2 Su
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.693.400.000	0									946.045.126	946.045.126	55,87	30,00	30,00	52,08	
	1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	37.800.000	0	Pusrial, S.T.								25.918.750	25.918.750	68,57	30,00	30,00	50,00	
	# Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	37.800.000	0									25.918.750	25.918.750	68,57	30,00	30,00	50,00	
	- DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi Usulan DAK tahun 2024 dan 2025	37.800.000	0			DAU			Tersebar		Swakelola	25.918.750	25.918.750	68,57	30,00	30,00	50,00	
	2 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.655.600.000	0	Haris, S.T.								920.126.376	920.126.376	55,58	30,00	30,00	54,17	
	# Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	1.655.600.000	0									920.126.376	920.126.376	55,58	30,00	30,00	54,17	
	- Operasional dan Pemeliharaan Irigasi Wilayah I - VII	1.354.158.550	0			DAU			Tersebar		Swakelola	743.783.366	743.783.366	54,93	10,00	10,00	50,00	
	- Belanja Perolehan	301.441.450	0			DAU						176.343.010	176.343.010	58,50	50,00	50,00	58,33	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	209.000.000	0									62.700.000	62.700.000	30,00	25,00	25,00	50,00	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	209.000.000	0									62.700.000	62.700.000	30,00	25,00	25,00	50,00	
	1 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	209.000.000	0	Sriwil Yudhi, S.T.								62.700.000	62.700.000	30,00	25,00	25,00	50,00	
	a. Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	209.000.000	0									62.700.000	62.700.000	30,00	25,00	25,00	50,00	
	- Pemeliharaan Air Minum	209.000.000	0			DAU			Tersebar		Swakelola	62.700.000	62.700.000	30,00	25,00	25,00	50,00	Dalam Pengerjaan (1 Lokasi sudah 100%)
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	116.273.025	0									22.000.000	22.000.000	18,92	18,92	18,92	80,00	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	116.273.025	0									22.000.000	22.000.000	18,92	18,92	18,92	80,00	
	1 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	116.273.025	0	Amrial, S.T.								22.000.000	22.000.000	18,92	18,92	18,92	80,00	
	a. Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	116.273.025	0									22.000.000	22.000.000	18,92	18,92	18,92	80,00	
	- PEMELIHARAAN RUTIN IPALD	116.273.025	0			DAU			Tersebar		Swakelola	22.000.000	22.000.000	18,92	18,92	18,92	80,00	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	10.887.962	0									10.002.657	10.002.657	91,87	100,00	100,00	100,00	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.887.962	0									10.002.657	10.002.657	91,87	100,00	100,00	100,00	
	1 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	10.887.962	0	Amrial, S.T.								10.002.657	10.002.657	91,87	100,00	100,00	100,00	
	a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	10.887.962	0									10.002.657	10.002.657	91,87	100,00	100,00	100,00	
	- Pemeliharaan Saluran Drainase Kota Painan Sekitarnya Dimensi 80 cm (Tertutup) Kota Painan	10.887.962	0			DAU			IV Jurai		Swakelola	10.002.657	10.002.657	91,87	100,00	100,00	100,00	
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	884.106.879	833.924.000									674.554.000	674.554.000	76,30	65,39	66,22	80,83	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	884.106.879	833.924.000									674.554.000	674.554.000	76,30	65,39	66,22	80,83	
	1 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	884.106.879	833.924.000	Nindy Nahwiya, S.T.								674.554.000	674.554.000	76,30	65,39	66,22	80,83	
	- Rehabilitasi Kantor dan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Painan	186.356.679	185.850.000			18/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VI/2023	08 Juni 2023											

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Nilai Kontrak / Swakelola	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
													Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD	
1	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	79.300.000	0	Nindy Nahwiya, S.T.								79.299.000	79.299.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	79.300.000	0									79.299.000	79.299.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Belanja Pemeliharaan Tugu dan Alun-alun Kota Painan	79.300.000	0			DAU			IV Jurai		Swakelola	79.299.000	79.299.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.967.806.499	0									1.275.887.380	1.275.887.380	64,84	55,00	58,33	80,00	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.967.806.499	0									1.275.887.380	1.275.887.380	64,84	55,00	58,33	80,00	
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	9.000.000	0	Nicko Pratama, ST								8.301.000	8.301.000	92,23	100,00	100,00	100,00	
	a. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	9.000.000	0									8.301.000	8.301.000	92,23	100,00	100,00	100,00	
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	9.000.000	0			DAU			IV Jurai		Swakelola	8.301.000	8.301.000	92,23	100,00	100,00	100,00	
2	Pemeliharaan Rutin Jalan	610.490.724	0	Nicko Pratama, ST								494.830.300	494.830.300	81,05	45,00	55,00	75,00	
	a. Belanja Pemeliharaan	610.490.724	0									494.830.300	494.830.300	81,05	45,00	55,00	75,00	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	125.000.000	0			DAU			IV Jurai		Swakelola	51.979.000	51.979.000	41,58	20,00	20,00	50,00	
	- Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	485.490.724	0			DAU			Tersebar		Swakelola	442.851.300	442.851.300	91,22	70,00	90,00	100,00	
3	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.348.315.775	0	Nicko Pratama, ST								772.756.080	772.756.080	57,31	20,00	20,00	65,00	
	a. Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.205.163.304	0			DAU			Tersebar		Swakelola	772.756.080	772.756.080	64,12	40,00	40,00	80,00	
	b. Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa	143.152.471	0			DAU			Tersebar		Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
J U M L A H		5.657.326.904	833.924.000									3.245.177.544	3.245.177.544	57,36	50,84	51,36	75,47	

Painan, 29 September 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



Devitra Svamsudin, S.T., M.M.
NIP. 19720101 199701 1 001