

LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KEADAAN S/D BULAN : MEI 2023

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	152.322.341.192		48.619.337.646	48.619.337.646	31,92	29,63	37,04	44,44	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.072.815.954		3.973.639.016	3.973.639.016	3,59	33,33	41,67	50,00	
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.000.000		16.750.000	16.750.000	38,07	33,33	41,67	50,00	
	1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.000.000	Edison Dahnil, S.TP	13.150.000	13.150.000	38,68	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	34.000.000		13.150.000	13.150.000	38,68	33,33	41,67	50,00	
	2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	Edison Dahnil, S.TP	3.600.000	3.600.000	36,00	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	10.000.000		3.600.000	3.600.000	36,00	33,33	41,67	50,00	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.539.817.737		3.605.117.547	3.605.117.547	37,79	33,33	41,67	50,00	
	1 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	282.013.545	Edison Dahnil, S.TP	82.866.264	82.866.264	29,38	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Pegawai	96.000.000		29.600.000	29.600.000	30,83	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	186.013.545		53.266.264	53.266.264	28,64	33,33	41,67	50,00	
	2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000	Edison Dahnil, S.TP	7.950.000	7.950.000	79,50	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	10.000.000		7.950.000	7.950.000	79,50	33,33	41,67	50,00	
	3 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.247.804.192	Lidya Gelvina G, S.H.	3.514.301.283	3.514.301.283	38,00	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Pegawai	9.247.804.192		3.514.301.283	3.514.301.283	38,00	33,33	41,67	50,00	
	3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	231.055.353		53.591.100	53.591.100	23,19	21,43	26,79	32,14	
	1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.987.740	Suherman, S.T., M.T.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	49.987.740		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.930.399	Suherman, S.T., M.T.	22.540.000	22.540.000	24,25	16,67	20,83	25,00	
	- Belanja Pegawai	600.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	- Belanja Modal	92.330.399		22.540.000	22.540.000	24,41	33,33	41,67	50,00	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000	Suherman, S.T., M.T.	15.927.300	15.927.300	31,85	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	50.000.000		15.927.300	15.927.300	31,85	33,33	41,67	50,00	
4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.657.214	Suherman, S.T., M.T.	1.835.000	1.835.000	8,88	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	20.657.214		1.835.000	1.835.000	8,88	33,33	41,67	50,00	
5	Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	2.000.000	Suherman, S.T., M.T.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Modal	2.000.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000	Suherman, S.T., M.T.	4.989.600	4.989.600	99,79	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	5.000.000		4.989.600	4.989.600	99,79	33,33	41,67	50,00	
7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.480.000	Suherman, S.T., M.T.	8.299.200	8.299.200	79,19	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	10.480.000		8.299.200	8.299.200	79,19	33,33	41,67	50,00	
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.105.000	Suherman, S.T., M.T.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	34.105.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Modal	34.105.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	685.635.325		228.835.138	228.835.138	33,38	22,22	27,78	33,33	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	296.487.996	Suherman, S.T., M.T.	110.443.299	110.443.299	37,25	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	296.487.996		110.443.299	110.443.299	37,25	33,33	41,67	50,00	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.600.000	Suherman, S.T., M.T.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	16.600.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	372.547.329	Suherman, S.T., M.T.	118.391.839	118.391.839	31,78	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	372.547.329		118.391.839	118.391.839	31,78	33,33	41,67	50,00	
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	538.202.539		69.345.231	69.345.231	12,88	33,33	41,67	50,00	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.000.000	Suherman, S.T., M.T.	4.020.000	4.020.000	10,05	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	40.000.000		4.020.000	4.020.000	10,05	33,33	41,67	50,00	
	2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	375.250.000	Suherman, S.T., M.T.	23.273.731	23.273.731	6,20	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	375.250.000		23.273.731	23.273.731	6,20	33,33	41,67	50,00	
	3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.552.539	Suherman, S.T., M.T.	2.851.500	2.851.500	11,61	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	24.552.539		2.851.500	2.851.500	11,61	33,33	41,67	50,00	
	4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	98.400.000	Suherman, S.T., M.T.	39.200.000	39.200.000	39,84	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	98.400.000		39.200.000	39.200.000	39,84	33,33	41,67	50,00	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	15.989.000.000		2.195.379.580	2.195.379.580	13,73	33,33	41,67	50,00	
1	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.435.000.000		337.348.750	337.348.750	23,51	33,33	41,67	50,00	
	1 Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	925.000.000	Ekarman Sandra Putra, S.T.	270.716.500	270.716.500	29,27	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Modal	925.000.000		270.716.500	270.716.500	29,27	33,33	41,67	50,00	
	2 Sub Kegiatan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	143.000.000	Anhavon, S.T.	24.632.250	24.632.250	17,23	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Pegawai	6.600.000		2.200.000	2.200.000	33,33	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	136.400.000		22.432.250	22.432.250	16,45	33,33	41,67	50,00	
	3 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sungai	367.000.000	Niko Rianto, ST	42.000.000	42.000.000	11,44	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Pegawai	17.400.000		6.000.000	6.000.000	34,48	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	349.600.000		36.000.000	36.000.000	10,30	33,33	41,67	50,00	
2	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.554.000.000		1.858.030.830	1.858.030.830	12,77	33,33	41,67	50,00	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	400.000.000	Pusrial, S.T.	8.985.000	8.985.000	2,25	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Pegawai	7.200.000		2.400.000	2.400.000	33,33	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	392.800.000		6.585.000	6.585.000	1,68	33,33	41,67	50,00	
	2 Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	4.707.470.000	Artos, S.T.	1.027.456.250	1.027.456.250	21,83	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	233.736.000		28.890.000	28.890.000	12,36	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Modal	4.473.734.000		998.566.250	998.566.250	22,32	33,33	41,67	50,00	
	3 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	7.086.530.000	Artos, ST	520.192.370	520.192.370	7,34	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Pegawai	49.800.000		13.300.000	13.300.000	26,71	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	84.000.000		28.000.000	28.000.000	33,33	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Modal	6.952.730.000		478.892.370	478.892.370	6,89	33,33	41,67	50,00	
	4 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.360.000.000	Haris, S.T.	301.397.210	301.397.210	12,77	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Pegawai	8.400.000		2.800.000	2.800.000	33,33	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	2.351.600.000		298.597.210	298.597.210	12,70	33,33	41,67	50,00	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6.075.000.000		156.767.543	156.767.543	2,58	27,78	34,72	41,67	
	1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	6.075.000.000		156.767.543	156.767.543	2,58	27,78	34,72	41,67	
	1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	702.000.000	Sriwil Yudhi, S.T.	85.832.005	85.832.005	12,23	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Pegawai	16.800.000		5.600.000	5.600.000	33,33	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	685.200.000		80.232.005	80.232.005	11,71	33,33	41,67	50,00	
	2 Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	460.000.000	Sriwil Yudhi, S.T.	4.980.785	4.980.785	1,08	16,67	20,83	25,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	60.000.000		4.980.785	4.980.785	8,30	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Hibah	400.000.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
3	Sub Keg Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4.588.000.000	Sriwil Yudhi, S.T.	43.311.087	43.311.087	0,94	22,22	27,78	33,33	
	- Belanja Pegawai	64.950.000		6.300.000	6.300.000	9,70	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	249.050.000		37.011.087	37.011.087	14,86	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Hibah	4.274.000.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sub Keg Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	50.000.000	Sriwil Yudhi, S.T.	2.992.964	2.992.964	5,99	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	50.000.000		2.992.964	2.992.964	5,99	33,33	41,67	50,00	
5	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	275.000.000	Sriwil Yudhi, S.T.	19.650.702	19.650.702	7,15	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	275.000.000		19.650.702	19.650.702	7,15	33,33	41,67	50,00	
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.685.000.000		1.389.169.605	1.389.169.605	24,44	29,63	37,04	44,44	
1	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.685.000.000		1.389.169.605	1.389.169.605	24,44	29,63	37,04	44,44	
1	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	5.065.000.000	Amrial, ST	1.289.734.187	1.289.734.187	25,46	22,22	27,78	33,33	
	- Belanja Pegawai	74.250.000		7.200.000	7.200.000	9,70	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	321.750.000		115.959.687	115.959.687	36,04	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Hibah	4.669.000.000		1.166.574.500	1.166.574.500	24,99	0,00	0,00	0,00	
2	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	440.000.000	Amrial, ST	48.716.419	48.716.419	11,07	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	440.000.000		48.716.419	48.716.419	11,07	33,33	41,67	50,00	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	180.000.000	Amrial, ST	50.718.999	50.718.999	28,18	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	180.000.000		50.718.999	50.718.999	28,18	33,33	41,67	50,00	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	300.000.000		51.990.411	51.990.411	17,33	25,00	31,25	37,50	
1	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000		51.990.411	51.990.411	17,33	25,00	31,25	37,50	
2	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	150.000.000	Amrial, ST	897.657	897.657	0,60	16,67	20,83	25,00	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	- Belanja Pegawai	300.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Modal	149.700.000		897.657	897.657	0,60	33,33	41,67	50,00	
5	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	150.000.000	Amrial, ST	51.092.754	51.092.754	34,06	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	150.000.000		51.092.754	51.092.754	34,06	33,33	41,67	50,00	
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2.100.000.000		122.478.544	122.478.544	5,83	11,11	13,89	16,67	
1	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kot, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	2.100.000.000		122.478.544	122.478.544	5,83	11,11	13,89	16,67	
1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG	400.000.000	Nindy Nahwiya, S.T.	100.901.637	100.901.637	25,23	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Pegawai	159.000.000		18.750.000	18.750.000	11,79	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	241.000.000		82.151.637	82.151.637	34,09	33,33	41,67	50,00	
2	Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	800.000.000	Nindy Nahwiya, S.T.	17.916.689	17.916.689	2,24	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	489.014.500		3.126.480	3.126.480	0,64	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Modal	310.985.500		14.790.209	14.790.209	4,76	0,00	0,00	0,00	
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	900.000.000	Nindy Nahwiya, S.T.	3.660.218	3.660.218	0,41	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Pegawai	3.450.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	896.550.000		3.660.218	3.660.218	0,41	0,00	0,00	0,00	
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	2.100.000.000		224.060.704	224.060.704	10,67	25,00	31,25	37,50	
1	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	2.100.000.000		224.060.704	224.060.704	10,67	25,00	31,25	37,50	
1	Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan	2.000.000.000	Nindy Nahwiya, S.T.	220.123.204	220.123.204	11,01	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Pegawai	13.950.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	- Belanja Barang dan Jasa	6.040.610		1.044.786	1.044.786	17,30	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Modal	1.980.009.390		219.078.418	219.078.418	11,06	33,33	41,67	50,00	
	2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	100.000.000	Nindy Nahwiya, S.T.	3.937.500	3.937.500	3,94	16,67	20,83	25,00	
	- Belanja Pegawai	20.700.000		3.937.500	3.937.500	19,02	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	79.300.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	108.160.537.000		40.216.781.296	40.216.781.296	37,18	27,78	34,72	41,67	
	1 Kegiatan Penyelenggaraan JalanKabupaten/Kota	108.160.537.000		40.216.781.296	40.216.781.296	37,18	27,78	34,72	41,67	
	1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.310.500.000	Fahresi Eka Siska, S.T., M.T.	762.996.050	762.996.050	58,22	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	309.000.000		137.354.850	137.354.850	44,45	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Modal	1.001.500.000		625.641.200	625.641.200	62,47	33,33	41,67	50,00	
	2 Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	1.837.500.000	Fahresi Eka Siska, S.T., M.T.	920.338.300	920.338.300	50,09	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Modal	1.837.500.000		920.338.300	920.338.300	50,09	33,33	41,67	50,00	
	3 Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	8.176.000.000	Irwandi, S.T.	2.222.237.750	2.222.237.750	27,18	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Pegawai	10.800.000		3.600.000	3.600.000	33,33	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Modal	8.165.200.000		2.218.637.750	2.218.637.750	27,17	33,33	41,67	50,00	
	4 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	85.783.183.035	Fahresi Eka Siska, S.T., M.T.	35.184.282.316	35.184.282.316	41,02	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Pegawai	46.800.000		16.400.000	16.400.000	35,04	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	1.629.360.000		304.233.350	304.233.350	18,67	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Modal	84.107.023.035		34.863.648.966	34.863.648.966	41,45	33,33	41,67	50,00	
	5 Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	1.500.000.000	Nicko Pratama, ST	488.125.500	488.125.500	32,54	16,67	20,83	25,00	
	- Belanja Pegawai	10.200.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	1.489.800.000		488.125.500	488.125.500	32,76	33,33	41,67	50,00	
	6 Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	5.529.406.896	Fahresi Eka Siska,	214.220.500	214.220.500	3,87	22,22	27,78	33,33	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	- Belanja Pegawai	20.400.000	S.T., M.T.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	17.140.000		11.068.500	11.068.500	64,58	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Modal	5.491.866.896		203.152.000	203.152.000	3,70	33,33	41,67	50,00	
	7 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	2.523.947.069	Nicko Pratama, ST	96.762.500	96.762.500	3,83	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Modal	2.523.947.069		96.762.500	96.762.500	3,83	33,33	41,67	50,00	
	8 Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.500.000.000	Nicko Pratama, ST	327.818.380	327.818.380	21,85	16,67	20,83	25,00	
	- Belanja Pegawai	7.200.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	1.492.800.000		327.818.380	327.818.380	21,96	33,33	41,67	50,00	
9	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	289.988.235		86.575.000	86.575.000	29,85	44,44	55,56	66,67	
	1 Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	56.555.493		4.075.000	4.075.000	7,21	33,33	41,67	50,00	
	1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	56.555.493	Danil Arclo, S.T.	4.075.000	4.075.000	7,21	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	56.555.493		4.075.000	4.075.000	7,21	33,33	41,67	50,00	
	2 Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten Kota	208.949.405		75.720.000	75.720.000	36,24	33,33	41,67	50,00	
	1 Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	208.949.405	Mulharlaily, S.T.	75.720.000	75.720.000	36,24	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Pegawai	6.600.000		2.200.000	2.200.000	33,33	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	202.349.405		73.520.000	73.520.000	36,33	33,33	41,67	50,00	
	3 Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	24.483.337		6.780.000	6.780.000	27,69	66,67	83,33	100,00	
	1 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	24.483.337	Danil Arclo, S.T.	6.780.000	6.780.000	27,69	66,67	83,33	100,00	
	- Belanja Pegawai	14.400.000		4.800.000	4.800.000	33,33	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	10.083.337		1.980.000	1.980.000	19,64	33,33	41,67	50,00	
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	550.000.003		202.495.947	202.495.947	36,82	38,89	48,61	58,33	
	1 Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perencanaan Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	200.000.092		119.989.918	119.989.918	59,99	50,00	62,50	75,00	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	200.000.092	Joko Prihantoro, S.T.	119.989.918	119.989.918	59,99	50,00	62,50	75,00	
	- Belanja Pegawai	7.200.000		2.400.000	2.400.000	0,00	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	190.318.132		115.739.918	115.739.918	12,97	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Modal	2.481.960		1.850.000	1.850.000	0,00	33,33	41,67	50,00	
2	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	159.983.517		42.155.550	42.155.550	26,35	33,33	41,67	50,00	
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	159.983.517	Poppy Mayasari, S.T.	42.155.550	42.155.550	26,35	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Pegawai	16.800.000		4.600.000	4.600.000	0,00	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	143.183.517		37.555.550	37.555.550	10,85	33,33	41,67	50,00	
3	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	190.016.394		40.350.479	40.350.479	21,24	33,33	41,67	50,00	
1	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	190.016.394	Joko Prihantoro, S.T.	40.350.479	40.350.479	21,24	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	187.534.434		38.500.479	38.500.479	20,53	33,33	41,67	50,00	
	- Belanja Modal	2.481.960		1.850.000	1.850.000	74,54	33,33	41,67	50,00	
	TOTAL	152.322.341.192		48.619.337.646	48.619.337.646	31,92	29,63	37,04	44,44	

Painan, Mei 2023

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



DEVITRA SYAMSUNARDINI, S.T., M.M.

NIP. 19720101 199701 1 001

LAPORAN BULANAN MODAL DINAS
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN
APBD KAB. PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023
KEADAAN S/D BULAN : MEI 2023

BELANJA HIBAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Nilai Kontrak / Swakelola	Sisa Kontrak / Swakelola (Rp.)	Nama PPTK	Nomor Kontrak	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
											Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD	
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16	16	16	17	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.343.000.000	2.333.149.000	7.009.851.000						1.166.574.500	1.166.574.500	12,49	0	0	0	
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.674.000.000	0	4.674.000.000						0	0	0,00	0	0	0	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4.674.000.000	0	4.674.000.000						0	0	0,00	0	0	0	
1	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	400.000.000	0	400.000.000	Sriwil Yudhi, S.T.					0	0	0,00	0	0	0	
	a. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nir laba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	400.000.000	0	400.000.000						0	0	0,00	0	0	0	
	- Pembangunan SPAM Perdesaan Kegiatan PAMSIMAS - Tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan	400.000.000	0	400.000.000			Tersebar		Swakelola	0	0	0,00	0	0	0	Menunggu SK dari Pusat
2	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4.274.000.000	0	4.274.000.000	Sriwil Yudhi, S.T.					0	0	0,00	0	0	0	
	a. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nir laba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.274.000.000	0	4.274.000.000						0	0	0,00	0	0	0	
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 1/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Barung-Barung Belantai	550.000.000	0	400.000.000			Koto XI Tarusan		Swakelola	0	0	0,00	0	0	0	Menunggu Tim Baseline Turun Ke Lapangan
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 2/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Bukit Kaciak	400.000.000	0	400.000.000			IV Jurai		Swakelola	0	0	0,00	0	0	0	Menunggu Tim Baseline Turun Ke Lapangan
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 3/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Luar Parit	350.000.000	0	200.000.000			Lingo Sari Baganti		Swakelola	0	0	0,00	0	0	0	Menunggu Tim Baseline Turun Ke Lapangan
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 4/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Sambunga	200.000.000	0	200.000.000			Silaut		Swakelola	0	0	0,00	0	0	0	Menunggu Tim Baseline Turun Ke Lapangan
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 5/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Simpang Gunung	200.000.000	0	200.000.000			Ranah Ampek Hulu Tapan		Swakelola	0	0	0,00	0	0	0	Menunggu Tim Baseline Turun Ke Lapangan
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 6/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Lebak Balam dan TSM Nagari Talang Binjai	200.000.000	0	200.000.000			Silaut		Swakelola	0	0	0,00	0	0	0	Menunggu Tim Baseline Turun Ke Lapangan
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 7/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Tanjung Medan	200.000.000	0	200.000.000			Airpura		Swakelola	0	0	0,00	0	0	0	Menunggu Tim Baseline Turun Ke Lapangan
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 8/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Danau	200.000.000	0	200.000.000			Baa Ampek Balai Tapan		Swakelola	0	0	0,00	0	0	0	Menunggu Tim Baseline Turun Ke Lapangan
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 9/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Parak Gadang	200.000.000	0	200.000.000			IV Jurai		Swakelola	0	0	0,00	0	0	0	Menunggu Tim Baseline Turun Ke Lapangan
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 10/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Koto Langang	200.000.000	0	200.000.000			Ranah Pesisir		Swakelola	0	0	0,00	0	0	0	Menunggu Tim Baseline Turun Ke Lapangan
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 11/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Bukit Parik	100.000.000	0	200.000.000			IV Jurai		Swakelola	0	0	0,00	0	0	0	Menunggu Tim Baseline Turun Ke Lapangan
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 12/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Talang Sari IV	100.000.000	0	200.000.000			Lunang		Swakelola	0	0	0,00	0	0	0	Menunggu Tim Baseline Turun Ke Lapangan
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 13/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Buah Tarok	100.000.000	0	200.000.000			Bayang		Swakelola	0	0	0,00	0	0	0	Menunggu Tim Baseline Turun Ke Lapangan
	- Penambahan Sumur Dalam Terlindungi dan Jaringan Distribusi Kecamatan Lunang	322.000.000	0	322.000.000			Lunang		Swakelola	0	0	0,00	0	0	0	Proses Lelang
	- Perbaikan SPAM dan Jaringan Pipipaan Distribusi Kec. Bayang	133.000.000	0	133.000.000			Bayang		Swakelola	0	0	0,00	0	0	0	Proses e-PL
	- Perbaikan SPAM dan Jaringan Pipipaan Distribusi Kec. Ranah Pesisir	133.000.000	0	133.000.000			Ranah Pesisir		Swakelola	0	0	0,00	0	0	0	Proses e-PL
	- Perbaikan SPAM dan Jaringan Pipipaan Distribusi Kec. Silaut	182.000.000	0	182.000.000			Silaut		Swakelola	0	0	0,00	0	0	0	Proses e-PL
	- Perbaikan SPAM dan Jaringan Pipipaan Distribusi Kec. Sutera	182.000.000	0	182.000.000			Sutera		Swakelola	0	0	0,00	0	0	0	Proses e-PL
	- Uprating IPA Sungai Nipah Nagari Painselatan Kec. IV Jurai	322.000.000	0	322.000.000			IV Jurai		Swakelola	0	0	0,00	0	0	0	Proses Lelang
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.669.000.000	2.333.149.000	2.335.851.000						1.166.574.500	1.166.574.500	24,99	0	0	0	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.669.000.000	2.333.149.000	2.335.851.000						1.166.574.500	1.166.574.500	24,99	0	0	0	
1	Pembangunan/penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	4.669.000.000	2.333.149.000	2.335.851.000	Amrial, S.T.					1.166.574.500	1.166.574.500	24,99	0	0	0	
	a. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nir laba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.669.000.000	2.333.149.000	2.335.851.000						1.166.574.500	1.166.574.500	24,99	0	0	0	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Bungo Pasang dan Sago Salido Kec. IV Jurai	140.000.000	0	140.000.000			IV Jurai		PL	0	0	0,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Bungo Pasang dan Sago Salido Kec. IV Jurai	147.000.000	0	147.000.000			IV Jurai		PL	0	0	0,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Koto Berapak Kec. Bayang	140.000.000	0	140.000.000			Bayang		PL	0	0	0,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Lunang I Kec. Lunang	140.000.000	0	140.000.000			Lunang		PL	0	0	0,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Tanah Bakali Kec. Air Pura	147.000.000	0	147.000.000			Airpura		PL	0	0	0,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Barung - Barung Belantai Kec. Koto XI Tarusan	91.000.000	0	91.000.000			Koto XI Tarusan		PL	0	0	0,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Batu Hampar Kec. Koto XI Tarusan	91.000.000	0	91.000.000			Koto XI Tarusan		PL	0	0	0,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kamp. Baru Korong nan Ampek Kec. Koto XI Tarusan	91.000.000	90.750.000	250.000			Koto XI Tarusan	16/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	PL	45.375.000	45.375.000	50,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Basa Ampek Balai Tapan	140.000.000	0	140.000.000			Basa Ampek Balai Tapan		PL	0	0	0,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Batang Kapas	49.000.000	0	49.000.000			Batang Kapas		PL	0	0	0,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Bayang	91.000.000	0	91.000.000			Bayang		PL	0	0	0,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. IV Jurai dan Batang Kapas	140.000.000	0	140.000.000			IV Jurai, Batang Kapas		PL	0	0	0,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. IV Nagari Bayang Utara	168.000.000	167.812.000	188.000			IV Nagari Bayang Utara	02/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	PL	83.906.000	83.906.000	50,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Koto XI Tarusan	182.000.000	181.790.000	210.000			Koto XI Tarusan	04/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	PL	90.895.000	90.895.000	50,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Lengayang	91.000.000	90.750.000	250.000			Lengayang	10/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	PL	45.375.000	45.375.000	50,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Lengayang dan Kec. Batang Kapas	182.000.000	181.432.000	568.000			Batang Kapas, Lengayang	08/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	PL	90.716.000	90.716.000	50,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Lingo Sari Baganti	161.000.000	160.621.000	379.000			Lingo Sari Baganti	13/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	PL	80.310.500	80.310.500	50,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Lunang	140.000.000	0	140.000.000			Lunang		PL	0	0	0,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	140.000.000	0	140.000.000			Ranah Ampek Hulu Tapan		PL	0	0	0,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan II	126.000.000	0	126.000.000			Ranah Ampek Hulu Tapan		PL	0	0	0,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Sutera	182.000.000	181.577.000	423.000			Sutera	14/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	PL	90.788.500	90.788.500	50,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Kambang Barat dan Kambang Timur Kec. Lengayang	91.000.000	0	91.000.000			Lengayang		PL	0	0	0,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Kambang Kec. Lengayang	140.000.000	139.683.000	317.000			Lengayang	12/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	PL	69.841.500	69.841.500	50,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Kapuh, Gurun Panjang dan Ampang Pulai	56.000.000	0	56.000.000			Koto XI Tarusan		PL	0	0	0,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Nilai Kontrak / Swakelola	Sisa Kontrak / Swakelola (Rp.)	Nama PPTK	Nomor Kontrak	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/)	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
											Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Koto Baru Koto Berapak Kec. Bayang	182.000.000	181.657.000	343.000		03/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	Bayang	CV. Darsa Darya Cipta	PL	90.828.500	90.828.500	50,00	0	0	0	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Koto Nan Tigo Kec. Batang Kapas	140.000.000	0	140.000.000			Batang Kapas		PL	0	0	0,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Kubang Koto Berapak Kec. Bayang	182.000.000	181.659.000	341.000		05/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	Bayang	CV. Deyuda Karya	PL	90.829.500	90.829.500	50,00	0	0	0	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Painan Utara dan Painan Selatan Kec. IV Jurai	49.000.000	0	49.000.000			IV Jurai		PL	0	0	0,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Salido dan Sago Salido Kec. IV Jurai	182.000.000	181.765.000	235.000		07/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	IV Jurai	CV. Deyuda Karya	PL	90.882.500	90.882.500	50,00	0	0	0	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Salido Ketek dan Nagari Koto Rawang	91.000.000	90.746.000	254.000		06/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	IV Jurai	CV. Deyuda Karya	PL	45.373.000	45.373.000	50,00	0	0	0	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Surantih, Amping Parak dan Koto Nan Tigo Selatan Kec. Sutera	140.000.000	139.720.000	280.000		09/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	Sutera	CV. Kamsi Bersaudara	PL	69.860.000	69.860.000	50,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Rawang Gunggung Malele Kec. Sutera	182.000.000	181.610.000	390.000		15/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	Sutera	CV. Flora Gezatirta Perdana	PL	90.805.000	90.805.000	50,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Siguntur Tuo dan Siguntur Muda Kec. Koto XI Tarusan	182.000.000	0	182.000.000			Koto XI Tarusan		PL	0	0	0,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Taluak, dan Taluak Tigo Sakato Kec. Batang Kapas	182.000.000	181.577.000	423.000		11/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	Batang Kapas	CV. Jaya Convidence	PL	90.788.500	90.788.500	50,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Taratak Sei Lundang Kec. Koto XI Tarusan	91.000.000	0	91.000.000			Koto XI Tarusan		PL	0	0	0,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
J U M L A H		9.343.000.000	2.333.149.000	7.009.851.000						1.166.574.500	1.166.574.500	12,49	0	0	0	

Painan , Mei 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



Devitra S, S.T., M.M.
NIP. 19720101 199701 1 001

LAPORAN BULANAN MODAL DINAS
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN
APBD KAB. PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023
KEADAAN S/D BULAN : MEI 2023

BELANJA PEMELIHARAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Nama PPTK	SUMBER DANA	Lokasi/Kecamatan	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
								Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD	
1	2	3	5	7	10	12	13	14		15			16
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.657.326.904					632.485.428	632.485.428	11,18	0,00	0,00	0,00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	511.622.539					66.738.381	66.738.381	13,04	0,00	0,00	0,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.600.000					0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.600.000	Suherman, S.T., M.T.				0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a. Belanja Pemeliharaan	16.600.000					0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.250.000		DAU	IV Jurai	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	11.000.000		DAU	IV Jurai	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	2.750.000		DAU	IV Jurai	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	600.000		DAU	IV Jurai	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	495.022.539					66.738.381	66.738.381	13,48	0,00	0,00	0,00	
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000	Suherman, S.T., M.T.				4.020.000	4.020.000	11,49	0,00	0,00	0,00	
	a. Belanja Pemeliharaan	35.000.000					4.020.000	4.020.000	11,49	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	35.000.000		DAU	IV Jurai	Swakelola	4.020.000	4.020.000	11,49	0,00	0,00	0,00	
	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	343.250.000	Suherman, S.T., M.T.				20.666.881	20.666.881	6,02	0,00	0,00	0,00	
	a. Belanja Pemeliharaan	343.250.000					20.666.881	20.666.881	6,02	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	227.500.000		DAU	IV Jurai	Swakelola	20.476.881	20.476.881	9,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	115.750.000		DAU	IV Jurai	Swakelola	190.000	190.000	0,16	0,00	0,00	0,00	
	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.372.539	Suherman, S.T., M.T.				2.851.500	2.851.500	15,52	0,00	0,00	0,00	
	a. Belanja Pemeliharaan	18.372.539					2.851.500	2.851.500	15,52	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.950.000		DAU	IV Jurai	Swakelola	2.320.000	2.320.000	46,87	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000		DAU	IV Jurai	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.222.539		DAU	IV Jurai	Swakelola	531.500	531.500	6,46	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.500.000		DAU	IV Jurai	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	700.000		DAU	IV Jurai	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	98.400.000	Suherman, S.T., M.T.				39.200.000	39.200.000	39,84	0,00	0,00	0,00	
	a. Belanja Pemeliharaan	98.400.000					39.200.000	39.200.000	39,84	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	98.400.000		DAU	Tersebar	Swakelola	39.200.000	39.200.000	39,84	0,00	0,00	0,00	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.878.330.000					85.332.210	85.332.210	4,54	0,00	0,00	0,00	
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 Daerah Kabupaten Kota	184.930.000					0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 Operasi dan Pemeliharaan Sungai	184.930.000					0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	184.930.000	Niko Rianto, ST				0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali	184.930.000			Tersebar	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.693.400.000					85.332.210	85.332.210	5,04	0,00	0,00	0,00	
	1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	37.800.000	Pusrial, S.T.				6.585.000	6.585.000	17,42	0,00	0,00	0,00	
	# Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	37.800.000					6.585.000	6.585.000	17,42	0,00	0,00	0,00	
	- DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi Usulan DAK tahun 2024 dan 2025	37.800.000		DAU	Tersebar	Swakelola	6.585.000	6.585.000	17,42	0,00	0,00	0,00	
	2 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.655.600.000	Haris, S.T.				78.747.210	78.747.210	4,76	0,00	0,00	0,00	
	# Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	1.655.600.000					78.747.210	78.747.210	4,76	0,00	0,00	0,00	
	- Operasional dan Pemeliharaan Irigasi Wilayah I - VII	1.354.158.550		DAU	Tersebar	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Perolehan	301.441.450		DAU			78.747.210	78.747.210	26,12	0,00	0,00	0,00	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	209.000.000					0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	209.000.000					0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	209.000.000	Sriwil Yudhi, S.T.				0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Nama PPTK	SUMBER DANA	Lokasi/Kecamatan	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
								Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD	
	a. Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	209.000.000					0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Pemeliharaan Air Minum	209.000.000		DAU	Tersebar	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Dalam Pengerjaan
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	116.273.025					10.000.000	10.000.000	8,60	0,00	0,00	0,00	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	116.273.025					10.000.000	10.000.000	8,60	0,00	0,00	0,00	
	1 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	116.273.025	Amrial, S.T.				10.000.000	10.000.000	8,60	0,00	0,00	0,00	
	a. Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	116.273.025					10.000.000	10.000.000	8,60	0,00	0,00	0,00	
	- PEMELIHARAAN RUTIN IPALD	116.273.025		DAU	Tersebar	Swakelola	10.000.000	10.000.000	8,60	0,00	0,00	0,00	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	10.887.962					10.002.657	10.002.657	91,87	0,00	0,00	0,00	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.887.962					10.002.657	10.002.657	91,87	0,00	0,00	0,00	
	1 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	10.887.962	Amrial, S.T.				10.002.657	10.002.657	91,87	0,00	0,00	0,00	
	a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	10.887.962					10.002.657	10.002.657	91,87	0,00	0,00	0,00	
	- Pemeliharaan Saluran Drainase Kota Painan Sekitarnya Dimensi 80 cm (Tertutup) Kota Painan	10.887.962		DAU	IV Jurai	Swakelola	10.002.657	10.002.657	91,87	0,00	0,00	0,00	
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	884.106.879					370.000	370.000	0,04	0,00	0,00	0,00	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	884.106.879					370.000	370.000	0,04	0,00	0,00	0,00	
	1 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	884.106.879	Nindy Nahwiya, S.T.				370.000	370.000	0,04	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi Kantor dan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Painan	186.356.679		DAU	IV Jurai	PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi/Perawatan Gedung BPKAD	186.356.679		DAU	IV Jurai	PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi/Perawatan Kantor Camat IV Jurai	186.356.679		DAU	IV Jurai	PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi/Perawatan Kantor Camat Lunang	186.356.679		DAU	Lunang	PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Renovasi Gedung Sentra IKM Perikanan Tarusan	90.360.163		DAU	Koto XI Tarusan	PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Perolehan	48.320.000		DAU	0	PL	370.000	370.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	79.300.000					0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota	79.300.000					0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	79.300.000	Nindy Nahwiya, S.T.				0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	79.300.000					0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Pemeliharaan Tugu dan Alun-alun Kota Painan	79.300.000		DAU	IV Jurai	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.967.806.499					460.042.180	460.042.180	23,38	0,00	0,00	0,00	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.967.806.499					460.042.180	460.042.180	23,38	0,00	0,00	0,00	
	1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	9.000.000	Fahresi Eka Siska, S.T., M.T.				4.111.500	4.111.500	45,68	0,00	0,00	0,00	
	a. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	9.000.000					4.111.500	4.111.500	45,68	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	9.000.000		DAU	IV Jurai	Swakelola	4.111.500	4.111.500	45,68	0,00	0,00	0,00	
	2 Pemeliharaan Rutin Jalan	610.490.724	Nicko Pratama, ST				155.837.000	155.837.000	25,53	0,00	0,00	0,00	
	a. Belanja Pemeliharaan	610.490.724					155.837.000	155.837.000	25,53	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	125.000.000		DAU	IV Jurai	Swakelola	10.740.000	10.740.000	8,59	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	485.490.724		DAU	Tersebar	Swakelola	145.097.000	145.097.000	29,89	0,00	0,00	0,00	
	3 Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.348.315.775	Nicko Pratama, ST				300.093.680	300.093.680	22,26	0,00	0,00	0,00	
	a. Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.205.163.304		DAU	Tersebar	Swakelola	300.093.680	300.093.680	24,90	0,00	0,00	0,00	
	b. Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa	143.152.471		DAU	Tersebar	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
J U M L A H		5.657.326.904					632.485.428	632.485.428	11,18	0,00	0,00	0,00	

Painan, Mei 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



Devitra S, S.T., M.M.
NIP. 19720101 199701 1 001

LAPORAN BULANAN MODAL DINAS
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN
APBD KAB. PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023
KEADAAN S/D BULAN : MEI 2023

BELANJA MODAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Nilai Kontrak / Swakelola	Sisa Kontrak / Swakelola (Rp.)	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
														Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	118.040.281.689	174.438.150.054	24.012.269.100									40.937.548.600	40.937.548.600	34,68	0,00	0,00	0,00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	128.435.399	0	128.435.399									22.540.000	22.540.000	17,55	0,00	0,00	0,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	94.330.399	0	94.330.399									22.540.000	22.540.000	23,89	0,00	0,00	0,00	
	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.330.399	0	92.330.399	Suherman, S.T., M.T.								22.540.000	22.540.000	24,41	0,00	0,00	0,00	
	a. Belanja Modal	92.330.399	0	92.330.399									22.540.000	22.540.000	24,41	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Modal Alat Pendingin	24.695.280	0	24.695.280			DAU		4 unit	IV Jurai		Swakelola	22.540.000	22.540.000	91,27	0,00	100,00	100,00	
	- Belanja Modal Peralatan Studio Audio	26.000.000	0	26.000.000			DAU		1 unit	IV Jurai		Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	36.220.872	0	36.220.872			DAU		1 unit	IV Jurai		Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Modal Peralatan Personal Computer	5.414.247	0	5.414.247			DAU		1 unit	IV Jurai		Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	0	2.000.000	Suherman, S.T., M.T.								0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a. Belanja Modal	2.000.000	0	2.000.000									0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Modal Buku Umum	2.000.000	0	2.000.000			DAU		1 unit	IV Jurai		Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.105.000	0	34.105.000									0	0	0,00	0,81	4,85	8,15	
	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.105.000	0	34.105.000	Suherman, S.T., M.T.								0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a. Pengadaan Mebel	34.105.000	0	34.105.000									0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Modal Mebel	34.105.000	0	34.105.000			DAU		1 unit	IV Jurai		Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	12.351.464.000	488.620.000	11.456.535.000									1.748.175.120	1.748.175.120	14,15	0,81	4,85	8,15	
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 Daerah Kabupaten Kota	925.000.000	488.620.000	376.255.000									270.716.500	270.716.500	29,27	1,62	4,71	7,50	
	1 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	925.000.000	488.620.000	376.255.000	Ekarman Sandra Putra, S.T.								270.716.500	270.716.500	29,27	1,62	4,71	7,50	
	a. Belanja Modal	925.000.000	488.620.000	376.255.000									270.716.500	270.716.500	29,27	1,62	4,71	7,50	
	- Pengaman Tebing Sungai Batang Lumpo Kenegarian Gurun Panjang Utara Kampung Taluak Bakuang	187.000.000	186.150.000	850.000			APBD	01/01.10/APBD/SP/PUTR-PS/V/2023 04 April 2023		Bayang	CV. PUTRA WINARNI	PL	93.075.000	93.075.000	49,77	35,00	85,00	85,00	
	- Pengaman Tebing Sungai Batang Surantih Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih	116.875.000	115.900.000	975.000			APBD	03/01.10/APBD/SP/PUTR-PS/V/2023 04 Mei 2023		Sutera	CV. MUTIARA KITA PERKASA	PL	57.950.000	57.950.000	49,58	10,00	55,00	85,00	
	- Perkuatan Tebing Sungai Batang Surantih Mesjid Nurul Ullum Nan tigo Sutera	374.000.000	0	374.000.000						Sutera		Tender	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Proses Lelang
	- Perkuatan Tebing Sungai Koto Gunung IV Koto Mudiek	187.000.000	186.570.000	430.000			APBD	02/01.10/APBD/SP/PUTR-PS/V/2023 04 April 2023		Batang Kapas	CV. KOIKO JAYA PERKASA	PL	93.285.000	93.285.000	49,89	10,00	20,00	85,00	
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	60.125.000	0	0									26.406.500	26.406.500	43,92	0,00	0,00	0,00	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.426.464.000	0	11.080.280.000									1.477.458.620	1.477.458.620	12,93	0,00	5,00	8,80	
	1 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	4.473.734.000	0	4.407.800.000	Artos, S.T.								998.566.250	998.566.250	22,32	0,00	10,00	17,60	
	# Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	4.473.734.000	0	4.407.800.000			DAK						998.566.250	998.566.250	22,32	0,00	10,00	17,60	
	- Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Aia Tambang	668.000.000	0	668.000.000			DAK			IV Jurai		Tender	170.100.000	170.100.000	25,46	0,00	10,52	30,00	
	- Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Jangkai Ayam	568.000.000	0	568.000.000			DAK			Ranah Ampek Hulu		Tender	146.665.200	146.665.200	25,82	0,00	30,00	30,00	
	- Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Kepala Banda	678.000.000	0	678.000.000			DAK			Lingga Sari Baganti		Tender	183.058.200	183.058.200	27,00	0,00	0,00	0,00	
	- Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Kurao	486.000.000	0	486.000.000			DAK			Ranah Pesisir		Tender	0	0	0,00	0,00	20,00	43,01	
	- Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Sungai Gemuruh	2.007.800.000	0	2.007.800.000			DAK			Pancung Soal		Tender	472.523.700	472.523.700	23,53	0,00	13,07	28,00	
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	65.934.000	0	0			DAK						26.219.150	26.219.150	39,77	0,00	0,00	0,00	
	2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	6.952.730.000	0	6.672.480.000	Artos, ST								478.892.370	478.892.370	6,89	0,00	0,00	0,00	
	# Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	6.952.730.000	0	6.672.480.000									478.892.370	478.892.370	6,89	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi Di. Lubuak Kilangan	93.500.000	0	93.500.000			DAU			Bayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aia Mangun	93.500.000	0	93.500.000			DAU			Koto XI Tarusan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Batu Patah	93.500.000	0	93.500.000			DAU			Koto XI Tarusan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Aia Manca	93.500.000	0	93.500.000			DAU			Lingga Sari Baganti		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Aia Tambang Ameh	187.000.000	0	187.000.000			DAU			IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Banda Apa	93.500.000	0	93.500.000			DAU			Bayang Utara		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Banda Gadang Limau - Limau	93.500.000	0	93.500.000			DAU			Bayang Utara		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Banda Gadang Pancung Taba	187.000.000	0	187.000.000			DAU			Bayang Utara		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Banda Sago	103.200.000	0	103.200.000			DAU			Bayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Banda Tengah Puluik - puluik	93.500.000	0	93.500.000			DAU			Bayang Utara		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Batang Jalamu	140.250.000	0	140.250.000			DAU			Batang Kapas		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi jaringan irigasi Di. Batu Hampa	93.500.000	0	93.500.000			DAU			Koto XI Tarusan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Batu Panjang	140.250.000	0	140.250.000			DAU			Pancung Soal		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Bukik Kaciak	187.000.000	0	187.000.000			DAU			Sutera		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Kapalo Banda Pelangai	187.000.000	0	187.000.000			DAU			Ranah Pesisir		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Kayu Jao	140.250.000	0	140.250.000			DAU			Ranah Pesisir		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Koto Gunung	93.500.000	0	93.500.000			DAU			Batang Kapas		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Koto Nan IV	187.000.000	0	187.000.000			DAU			Ranah Pesisir		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Kubang Kapujan	187.000.000	0	187.000.000			DAU			Bayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Lubuak Aua	187.000.000	0	187.000.000			DAU			Bayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Lubuak Kasai	187.000.000	0	187.000.000			DAU			IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Lubuak Nyiua	187.000.000	0	187.000.000			DAU			Batang Kapas		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Muara Siri	93.500.000	0	93.500.000			DAU			Ranah Ampek Hulu		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Punago	187.000.000	0	187.000.000			DAU			Bayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Ranah Batu Kudo	140.250.000	0	140.250.000			DAU			Koto XI Tarusan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Sawah Rumah Gadang	187.000.000	0	187.000.000			DAU			Koto XI Tarusan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Sianik Sago	140.250.000	0	140.250.000			DAU			IV Jurai									

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Nilai Kontrak / Swakelola	Sisa Kontrak / Swakelola (Rp.)	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
														Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Nagari Kapujan Koto Berapak	140.250.000	0	140.250.000			DAU			Bayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Padang XI Punggasan	93.500.000	0	93.500.000			DAU			Lingga Sari Baganti		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rantau Simalenang	140.250.000	0	140.250.000			DAU			Lingga Sari Baganti		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah Ranah	140.250.000	0	140.250.000			DAU			Koto XI Tarusan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Salak Kapalo Banda	46.750.000	0	46.750.000			DAU			Batang Kapas		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ujung Tanah	140.250.000	0	140.250.000			DAU			Bayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DL Banda Sago	1.286.530.000	0	1.286.530.000			DAK			Bayang		Tender	320.192.100	320.192.100	24,89	0,00	10,2	31,9	
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	280.250.000	0	0			DAU						158.700.270	158.700.270	56,63	0,00	0,00	0,00	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	149.700.000	0	137.720.173									897.657	897.657	0,60	0,00	0,00	0,00	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	149.700.000	0	137.720.173									897.657	897.657	0,60	0,00	0,00	0,00	
	1 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	149.700.000	0	137.720.173	Amrial, ST								897.657	897.657	0,60	0,00	0,00	0,00	
	a. Belanja Modal	149.700.000	0	137.720.173									897.657	897.657	0,60	0,00	0,00	0,00	
	- Pembangunan Saluran Drainase SMP 2 Sutera	137.720.173	0	137.720.173			DAU			Sutera		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	11.979.827	0	0			DAU						897.657	897.657	7,49	0,00	0,00	0,00	
4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	311.171.980	0	274.699.204									14.976.689	14.976.689,00	4,81	0,00	0,00	0,00	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	311.171.980	0	274.699.204									14.976.689	14.976.689,00	4,81	0,00	0,00	0,00	
	1 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	311.171.980	0	274.699.204	Nindy Nahwiya, S.T.								14.976.689	14.976.689	4,81	0,00	0,00	0,00	
	a. Belanja Modal	311.171.980	0	274.699.204									14.976.689	14.976.689	4,81	0,00	0,00	0,00	
	# Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	186.480	0	0									186.480	186.480	100,00	0,00	0,00	0,00	
	- FLASDISK	186.480	0	0			DAU						186.480	186.480	100,00	0,00	0,00	0,00	
	# Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	310.985.500	0	274.699.204									14.790.209	14.790.209	4,76	0,00	0,00	0,00	
	- Pembangunan Gedung PMI Pesisir Selatan	183.350.058	0	183.350.058			DAU			IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Pembangunan Gedung UDKP Kantor Camat Airpura	91.349.146	0	91.349.146			DAU			Airpura		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	36.286.296	0	0			DAU						14.790.209	14.790.209	40,76	0,00	0,00	0,00	
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.967.509.390	580.516.000	1.293.869.090									219.078.418	219.078.418,00	11,13	0,00	0,00	0,00	
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota	1.967.509.390	580.516.000	1.293.869.090									219.078.418	219.078.418,00	11,13	0,00	0,00	0,00	
	1 Penataan Bangunan dan Lingkungan	1.967.509.390	580.516.000	1.293.869.090	Nindy Nahwiya, S.T.								219.078.418	219.078.418,00	11,13	0,00	0,00	0,00	
	a. Belanja Modal	1.967.509.390	580.516.000	1.293.869.090									219.078.418	219.078.418,00	11,13	0,00	0,00	0,00	
	# Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	372.960	0	0									186.480,00	186.480,00	50,00	5,67	9,25	10,00	
	- FLASDISK	372.960	0	0			DAU						186.480	186.480,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
	# Belanja Modal Bangunan Terbuka	1.163.994.926	185.523.000	942.171.926									92.761.500	92.761.500	7,97	5,67	9,25	10,00	
	- Landscape Kawasan Wisata Timbulun	193.950.000	0	193.950.000			DAU			IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Landscape Pulau Semangki	186.949.502	0	186.949.502			DAU			IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Penataan dan Pembangunan Parkir Objek Wisata Carocok	186.950.069	0	186.950.069			DAU			IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Penataan Landscape Kafe Kuliner Carocok	186.950.069	0	186.950.069			DAU			IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Penataan Taman Spora	186.949.502	0	186.949.502			DAU			IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Revitalisasi Halaman Kantor Pengadilan Negeri Painan	185.945.784	185.523.000	422.784			01/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	12 April 2023 s.d 10 Juni 2023		IV Jurai	CV. KOIKO JAYA PERKASA	PL	92.761.500	92.761.500	50,00	56,67	92,50	100,00	
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	36.300.000	0	0			DAU						0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	# Belanja Modal Pagar	803.141.504	394.993.000	351.697.164									126.130.438	126.130.438	15,70	0,00	0,00	0,00	
	- Pembangunan Pagar Objek Wisata Carocok	520.469.200	394.993.000	125.476.200			01/T-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023, Tanggal 08 Mei 2023	19 Mei 2023 s.d 15 September 2023		IV Jurai	CV. RIDA JAYA	Tender	118.497.900	118.497.900	22,77	0,00	0,00	0,00	
	- Supervisi Pembangunan Pagar Objek Wisata Carocok	40.000.000	0	40.000.000			17/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	19 Mei 2023 s.d 15 September 2023		IV Jurai	CV. AJAKI KARSA KONSULTAN	PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Pembangunan Pagar Objek Wisata Carocok	0	0	0			DAU			IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Penataan Taman dan Ruang Pelayanan Pengadilan Negeri Painan	186.220.964	0	186.220.964			DAU			IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	56.451.340	0	0			DAU						7.632.538	7.632.538	13,52	0,00	0,00	0,00	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	103.127.037.000	173.364.050.134	10.721.010.234									38.928.180.716	38.928.180.716	37,75	0,00	0,00	0,00	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	103.127.037.000	173.364.050.134	10.721.010.234									38.928.180.716	38.928.180.716	37,75	0,00	0,00	0,00	
	1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.001.500.000	240.285.000	761.215.000	Fahresi Eka Siska, S.T., M.T.								625.641.200	625.641.200	62,47	0,00	0,00	0,00	
	a. Belanja Modal	1.001.500.000	240.285.000	761.215.000									625.641.200	625.641.200	62,47	0,00	0,00	0,00	
	- Perencanaan DED Jembatan Barung-Barung Belantai - Kampung Tanjung, Kec. Koto XI Tarusan	40.000.000	39.060.000	940.000			9/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/III/2023 21 Maret 2023	21 Maret s.d 4 Mei 2023			CV. PRIMATAKA CONSULTANT	PL	39.060.000	39.060.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jembatan Gantung Transad - Air Betung, Kec. Air Pura	40.000.000	38.802.000	1.198.000			51/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 04 April 2023	4 April s.d 20 Mei 2023			CV. DEHA PRIMA ENGINEERING	PL	38.802.000	38.802.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jembatan Koto Berapak - Talook, Kec. Bayang	35.000.000	34.944.000	56.000			10/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/III/2023 21 Maret 2023	21 Maret s.d 04 Mei 2023			CV. AA CONSULTANT	PL	34.944.000	34.944.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jembatan SD 38 Cumateh, Kec. Koto XI Tarusan	28.000.000	27.684.000	316.000			11/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/III/2023 21 Maret 2023	21 Maret 2023 s.d 19 April 2023			CV. PAGAR SUKMA	PL	27.684.000	27.684.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Non Tematik Usulan DAK TA. 2024	77.000.000	0	77.000.000			DAU						0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Perencanaan Rehabilitasi Jembatan Luhung	74.920.000	0	74.920.000			DAU						0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Survey Inventory Jalan (PKRMS) untuk Usulan DAK TA. 2024	100.000.000	99.795.000	205.000			76/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 28 April 2023	28 April s.d 26 Juli 2023			CV. PUTRA CIPTA MANDIRI CONSULTANT	PL	49.897.500	49.897.500	50,00	0,00	0,00	0,00	
	- Perencanaan DED Bangunan Pelengkap Jalan Labuhan - Tebing Tinggi, Kec. Ranah Pesisir	2.500.000	0	2.500.000			DAU					Swakelola	2.500.000	2.500.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Bangunan Pelengkap Jalan Simpang Kantor Wali Pondok Parian - Pondok Parian, Kec. Lunang	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	50,00	0,00	0,00	0,00	
	- Perencanaan DED Jalan Air Haji Barat, Kec. Lingga Sari Baganti	3.500.000	0	3.500.000			DAU					Swakelola	3.500.000	3.500.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Ambacang Labuang - Poskesri, Kec. Bayang	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Ampang Pulau - Karang Tengah, Kec. Koto XI Tarusan	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000						

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Nilai Kontrak / Swakelola	Sisa Kontrak / Swakelola (Rp.)	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PBJ/	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
														Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD	
	- Perencanaan DED Jalan Kampung Laban - Perumahan Laban, Kec. IV Jurai	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Kampung Padang Tae Tanjung Gadang Nagari Ampiang Parak	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Kampung Pinang	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Kampung Tengah - Lereng Bukit, Kec. Bayang	5.000.000	0	5.000.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Perencanaan DED Jalan Kapalo Banda - Induring	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Kapalo Kota Langgai, Kec. Sutera	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Kapeh Panji Jaya - Talaok, Kec. Bayang	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Kapuh	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Karang Batu Hampa	800.000	0	800.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Perencanaan DED Jalan Kayu Gadang -Kato Tinggi, Kec. Sutera	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Perencanaan DED Jalan Kato Baru - Aie Gadang	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Kato Berapak - Lubuak Gambia, Kec. Bayang	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Kato Siuntur, Kec. Koto XI Tarusan	2.500.000	0	2.500.000			DAU					Swakelola	2.500.000	2.500.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Kp. Berok - Pulau Enje, Kec. Bayang	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Kp. Limposo Nagari Taluak, Kec. Batang Kapas	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Kp. Tanjung - Sei. Tawar, Kec. Koto XI Tarusan	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Labuhan - Sei Liku, Kec. Ranah Pesisir	10.000.000	0	10.000.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Perencanaan DED Jalan Lagan Gadang Mudlak - Lubuak Cubadak, Kec. Linggo Sari Baganti	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Lagan Gadang Mudik - Gunung Linggo, LSB	10.000.000	0	10.000.000			DAU					Swakelola	10.000.000	10.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Lengayang	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Limau Gadang - Batu Bidaok Lumbo, Kec. IV Jurai	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Lunang III - Kp. Tanjung Mulyo, Kec. Lunang	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Lunang II - Wongga, Kec. Lunang	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Lunang I - Kp. Sidoarjo, Kec. Lunang	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Lunang Tengah, Kec. Lunang	800.000	0	800.000			DAU					Swakelola	800.000	800.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan MIS Kota Selapan Pelangai, Kec. Ranah Pesisir	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Muaro Sakai Translok, Kec. Pancung Soal	10.000.000	0	10.000.000			DAU					Swakelola	10.000.000	10.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Nagari Dusun Baru Tapan	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Nagari Lunang	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Nagari Lunang Sekitarnya	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Nagari Lunang Utara	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Naq. Lubuk Bonta, Kec. Silaut	2.500.000	0	2.500.000			DAU					Swakelola	2.500.000	2.500.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Niniak Mamak Nagari Taluak, Kec. Batang Kapas	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Padang Mandi Angin	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Padang Panjang Kambang Utara, Lengayang	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Panta-panta - Bunga Pasang III, Kec. IV Jurai	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Pasar Lagan - Lagan Kecil, Kec. LSB	10.000.000	0	10.000.000			DAU					Swakelola	10.000.000	10.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Pasar Lamo Air Haji - Padang Pasir, Kec. Linggo Sari Baganti	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Perencanaan DED Jalan Pasar Rakyat, Kec. Koto XI Tarusan	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Pasia Pelangai, Kec. Ranah Pesisir	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Perencanaan DED Jalan pelangai Kaciak, kec. Ranah Pesisir	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Perencanaan DED Jalan Penghub Lunang II - Penghub Lunang I, Kec. Lunang	10.000.000	0	10.000.000			DAU					Swakelola	10.000.000	10.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Perumahan Padang Sawah Ujung Air	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Ps. Tapan - Ps. 60 Tapan, Kec. BAB Tapan	7.500.000	0	7.500.000			DAU					Swakelola	7.500.000	7.500.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Puluik-puluik-Teratak Baru, Kec. Bayang Utara	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Punggasan Utara	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Puti Manik Inderapura Tengah, Kec. Pc. Soal	800.000	0	800.000			DAU					Swakelola	800.000	800.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Rambahan Satu Hilalang Sumedang, Kec. Ranah Pesisir	4.500.000	0	4.500.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Perencanaan DED Jalan Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Simp. Silaut - Sambungo Silaut VI, Kec. Silaut	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Perencanaan DED Jalan Rimbo Data, Kec. Koto XI Tarusan	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Sabai Nan Aliah Nagari Kapuh, Kec. Koto XI Tarusan	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Perencanaan DED Jalan Sawah Laweh - Lereng Bukit, Kec. Bayang	5.000.000	0	5.000.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Perencanaan DED Jalan SDN 46 Gurun Panjang - Kp. Berok, Kec. Bayang	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Sei. Bunain - Bukit Cakuo, Kec. Batang Kapas	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Perencanaan DED Jalan Sei. Liku - Padang Laban, Kec. Ranah Pesisir	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Sei. Serik Silaut, Kec. Silaut	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Serdang - BPP Tapan, Kec. BAB Tapan	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Simpang Ampaleh -Sei Liku, Kec. Ranah Pesisir	10.000.000	0	10.000.000			DAU					Swakelola	10.000.000	10.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Simpang Hall Pantai Selatan - Koto Raya Nagari Lakitan, Kec. Lengayang	3.250.000	0	3.250.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	92,31	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Simpang Kantor Wali Rawang - Rawang, Kec. Sutera	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	3.500.000	3.500.000	87,50	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Simpang Muaro Jambi - Sumedang, Kec. Ranah Pesisir	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Perencanaan DED Jalan Simpang Olo Sinayan - Sei. Sirah Mudik, Kec. LSB	7.500.000	0	7.500.000			DAU					Swakelola	7.500.000	7.500.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Simpang Puskesmas Salido - Muaro, Kec. IV Jurai	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Simpang SMA2 Tapan - SMA 2 Tapan, Kec. BAB Tapan	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Sindang	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Sindang - Sekitarnya, Kec. Lunang	7.500.000	0	7.500.000			DAU					Swakelola	7.500.000	7.500.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan SMP 3 Sutera	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan SMP 4 - Teluk Kualo, Kec. Air Pura	5.000.000	0	5.000.000			DAU					Swakelola	5.000.000	5.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan SMP N 7 Sutera - Sentra IKM Gambir, Kec. Sutera	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
</																			

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Nilai Kontrak / Swakelola	Sisa Kontrak / Swakelola (Rp.)	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET	
														Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD		
2	Pembangunan Jalan	1.837.500.000	1.264.120.000	487.280.000	Fahresi Eka Siska, S.T., M.T.								920.338.300	920.338.300	100,00	0,00	12,22	14,81		
	a. Belanja Modal	1.837.500.000	1.264.120.000	487.280.000									920.338.300	920.338.300	100,00	0,00	12,22	14,81		
	- Lanjutan Pembangunan Jalan Asam Kamba - Rawang Indah, Kec. Bayang	184.530.000	184.095.000	435.000		16/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/III/2023 21 Maret 2023	DAU	21 Maret s.d 15 Mei 2023		Bayang	CV. DELAPAN SAUDARA	PL	184.095.000	184.095.000	100,00	0,00	100,00	100,00		
	- Lanjutan Pembangunan Jalan Bukit Pulai - Sei. Bungin, Kec. Batang Kapas	191.250.000	191.083.000	167.000		71/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 05 April 2023	DAU	05 April s.d 03 Juni 2023		Batang Kapas	CV. ARAFA JAYA ABADI	PL	191.083.000	191.083.000	100,00	0,00	100,00	100,00		
	- Lanjutan Pembangunan Jalan Sabai Nan Aluih Nagari Kapuh, Kec. Koto XI Tarusan	184.530.000	0	184.530.000			DAU			Koto XI Tarusan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Lanjutan Pembangunan Jalan Sungai Bungin - Labuang Baruak, Kec. Batang Kapas	172.050.000	171.154.000	896.000		48/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 04 April 2023	DAU	05 April s.d 03 Juni 2023		Batang Kapas	CV. HABIB KARYA ABADI	PL	171.154.000	171.154.000	100,00	0,00	100,00	100,00		
	- Pembangunan Bangunan Pelempang Jalan Simp. Kantor Wali Pandok Parian - Pandok Parian, Kec. Lunang	90.450.000	90.329.000	121.000		38/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 04 April 2023	DAU	04 April s.d 02 Juni 2023		Lunang	CV. TAMAN KARYA MANGGALA	PL	45.164.500	45.164.500	50,00	0,00	0,00	0,00		
	- Pembangunan Jalan Bukit Baliang - baliang - Painan Timur	128.370.000	0	128.370.000			DAU			IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Pembangunan Jalan Lagan Gadang Mudiak - Lubuok Cubadak (Batu Tagak), Kec. Linggo Sari Baganti	172.050.000	171.884.000	166.000		32/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 04 April 2023	DAU	04 April s.d 02 Juni 2023		Linggo Sari Baganti	CV. ARAFA JAYA ABADI	PL	85.942.000	85.942.000	50,00	0,00	0,00	0,00		
	- Pembangunan Jalan Pasar Rakyat Carocok Tarusan, Kec. Koto XI Tarusan	181.650.000	181.584.000	66.000		15/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/III/2023 21 Maret 2023	DAU	21 Maret 2023 s.d 15 Mei 2023		Koto XI Tarusan	CV. DELAPAN SAUDARA	PL	90.792.000	90.792.000	50,00	0,00	30,00	100,00		
	- Pembangunan Jalan Rimba Data, Kec. Koto XI Tarusan	92.370.000	92.122.000	248.000		65/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 11 April 2023	DAU	11 April s.d 10 Juni 2023		Koto XI Tarusan	CV. FARIZ DUTA KONSTRUKSI	PL	46.061.000	46.061.000	50,00	0,00	0,00	0,00		
	- Pembangunan Jalan SMP N 7 Sutura - Sutra IKM Gambir, Kec. Sutura	182.100.000	181.869.000	231.000		14/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/III/2023 21 Maret 2023	DAU	21 Maret s.d 15 Mei 2023		Sutura	CV. NETES	PL	90.934.500	90.934.500	50,00	0,00	0,00	0,00		
	- Pembangunan Jalan Sungai Bungin - Bukit Cakua, Kec. Batang Kapas	172.050.000	0	172.050.000			DAU			Batang Kapas		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	86.100.000	0	0			DAU						15.112.300	15.112.300	17,55	0,00	0,00	0,00		
3	Rekonstruksi Jalan	8.165.200.000	4.000.637.000	3.919.607.000	Irwandi, S.T.								2.218.637.750	2.218.637.750	27,17	1,09	27,19	44,22		
	a. Belanja Modal	8.165.200.000	4.000.637.000	3.919.607.000									2.218.637.750	2.218.637.750	27,17	1,09	27,19	44,22		
	# Belanja Modal Jalan Kabupaten																			
	- Peningkatan Jalan Aur Begalung Talaak, Kec. Bayang	141.620.000	140.077.000	1.543.000		80/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 11 April 2023	DAU	11 April 2023 s.d 08 Agustus 2023	1 Paket	Bayang	CV. ALBY KONTRAKTOR	PL	70.038.500	70.038.500	50,00	0,00	95,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Baru Nagari Kubu Tapan	94.575.000	0	94.575.000			DAU			Tapan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	DED Belum Siap	
	- Peningkatan Jalan Barung - Barung Belantai, Kec. Koto XI Tarusan	94.090.000	93.707.000	383.000		62/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 11 April 2023	DAU	11 April 2023 s.d 08 Agustus 2023	1 Paket	Koto XI Tarusan	CV. PUTRA BERLAND	PL	46.853.500	46.853.500	50,00	0,00	31,54	75,00		
	- Peningkatan Jalan Batu Tembak - Bukit Kabun Taranak, Kec. IV Jurai	165.870.000	165.555.000	315.000		24/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/III/2023 29 Maret 2023	DAU	29 Maret 2023 s.d 26 Juli 2023	1 Paket	IV Jurai	CV. AKTUAL KONSTRUKSI	PL	82.777.500	82.777.500	50,00	0,00	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Berak - SDN 13 Pancung Soal, Kec. Pancung Soal	94.090.000	0	94.090.000			DAU			Pancung Soal		PL	0	0	0,00	0,00	20,00	20,00	Proses e-PL	
	- Peningkatan Jalan Bungo Pasang II	186.531.000	185.560.000	971.000		23/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/III/2023 29 Maret 2023	DAU	29 Maret 2023 s.d 26 Juli 2023	1 Paket	IV Jurai	CV. BUNGO TAMBANG	PL	185.560.000	185.560.000	100,00	0,00	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Depan Masjid Baitul Sanj, Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	94.575.000	0	94.575.000			DAU			BAB Tapan		PL	0	0	0,00	0,00	10,00	10,00	Proses e-PL	
	- Peningkatan Jalan Durian Kabun, Kec. IV Jurai	94.575.000	94.368.000	207.000		86/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 27 April 2023	DAU	27 April s.d 24 Agustus 2023	1 Paket	IV Jurai	CV. MARIA ASTUTI DEWI GUNA	PL	47.184.000	47.184.000	50,00	0,00	95,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Ganting Kubang - Bayu Randah, Kec. Lengayang	94.575.000	0	94.575.000			DAU			Lengayang		PL	0	0	0,00	0,00	10,00	10,00	Proses e-PL	
	- Peningkatan Jalan Jo Agam, Kec. Koto XI Tarusan	47.045.000	0	47.045.000			DAU			Koto XI Tarusan		PL	0	0	0,00	0,00	10,00	10,00	DED Belum Siap	
	- Peningkatan Jalan Jur Banyak - Ampang Pulau, Kec. Ranah Pesisir	94.575.000	0	94.575.000			DAU			Ranah Pesisir		PL	0	0	0,00	0,00	10,00	10,00	Proses e-PL	
	- Peningkatan Jalan Kambang Harapan, Kec. Lengayang	104.760.000	104.593.000	167.000			DAU		1 Paket	Lengayang	CV. ARAFA JAYA ABADI	PL	0	0	0,00	0,00	34,93	75,00		
	- Peningkatan Jalan Kampung Baru, Kec. Lengayang	189.150.000	188.981.000	169.000		69/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 11 April 2023	DAU	11 April 2023 s.d 08 Agustus 2023	1 Paket	Lengayang	CV. KAMSI BERSAUDARA	PL	94.490.500	94.490.500	50,00	0,00	55,27	90,00		
	- Peningkatan Jalan Kampung Benteng Kec. Bayang	142.105.000	0	142.105.000			DAU			Bayang		PL	0	0	0,00	0,00	10,00	10,00	DED Belum Siap	
	- Peningkatan Jalan Kampung Jambak Anakan, Kec. Batang Kapas	94.575.000	94.143.000	432.000		87/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 27 April 2023	DAU	27 April s.d 24 Agustus 2023	1 Paket	Batang Kapas	CV. MARIA ASTUTI DEWI GUNA	PL	47.071.500	47.071.500	50,00	0,00	95,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Kampung Padang Tae Tanjung Gadang Nagari Ampiang Parak	142.105.000	0	142.105.000			DAU		1 Paket	Batang Kapas	CV. MARIA ASTUTI DEWI GUNA	PL	0	0	0,00	0,00	20,00	20,00	Proses e-PL	
	- Peningkatan Jalan Kampung Pinang, Kec. Batang Kapas	94.575.000	94.509.000	66.000		66/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 11 April 2023	DAU	11 April s.d 08 Agustus 2023	1 Paket	Batang Kapas	CV. MULTI KARYA ABADI	PL	47.254.500	47.254.500	50,00	0,00	92,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Kapalo Banda - Induriang, Kec. Batang Kapas	94.090.000	93.953.000	137.000		90/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 24 April 2023	DAU	27 April s.d 24 Agustus 2023	1 Paket	Batang Kapas	CV. MARIA ASTUTI DEWI GUNA	PL	46.976.500	46.976.500	50,00	0,00	5,00	40,00		
	- Peningkatan Jalan Kapalo Koto Langgai, Kec. Sutura	70.325.000	0	70.325.000			DAU		1 Paket	Batang Kapas	CV. MARIA ASTUTI DEWI GUNA	PL	0	0	0,00	0,00	10,00	10,00	DED Belum Siap	
	- Peningkatan Jalan Kayu Gadang - Koto Tinggi, Kec. Sutura	186.143.000	0	186.143.000			DAU			Sutura		PL	0	0	0,00	0,00	10,00	10,00	Proses e-PL	
	- Peningkatan Jalan Koto Baru - Aie Gadang, Kec. Bayang	94.575.000	93.790.000	785.000		31/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 03 April 2023	DAU	03 April 2023 s.d 31 Juli 2023	1 Paket	Bayang	CV. LINTAS GUNUNG	PL	46.895.000	46.895.000	50,00	0,00	15,00	40,00		
	- Peningkatan Jalan Koto Berapak - Lubuak Gambia, Kec. Bayang	184.300.000	0	184.300.000			DAU			Bayang		PL	0	0	0,00	0,00	20,00	20,00	Proses e-PL	
	- Peningkatan Jalan Koto Siguntur, Kec. Koto XI Tarusan	116.400.000	115.717.000	683.000		63/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 11 April 2023	DAU	11 April 2023 s.d 08 Agustus 2023	1 Paket	Koto XI Tarusan	CV. SAKTI KARYA	PL	57.858.500	57.858.500	50,00	0,00	30,00	50,00		
	- Peningkatan Jalan Kp. Berak - Pulau Enje, Kec. Bayang	94.090.000	0	94.090.000			DAU			Bayang		PL	0	0	0,00	0,00	10,00	10,00	Proses e-PL	
	- Peningkatan Jalan Kp. Laban - Perumahan Laban, Kec. IV Jurai	142.105.000	141.598.000	507.000		30/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 03 April 2023	DAU	03 April 2023 s.d 31 Juli 2023	1 Paket	IV Jurai	CV. LINTAS GUNUNG	PL	141.598.000	141.598.000	100,00	0,00	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Kp. Tanjung - Sei. Tawar, Kec. Koto XI Tarusan	94.090.000	0	94.090.000			DAU			Koto XI Tarusan		PL	0	0	0,00	0,00	10,00	10,00	Proses e-PL	
	- Peningkatan Jalan Lengayang	94.090.000	0	94.090.000			DAU			Lengayang		PL	0	0	0,00	0,00	20,00	20,00	Proses e-PL	
	- Peningkatan Jalan Lunang III - Kp. Tanjung Mulyo	94.575.000	94.170.000	405.000		26/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/III/2023 29 Maret 2023	DAU	29 Maret 2023 s.d 26 Juli 2023	1 Paket	Lunang	CV. REVLINDA	PL	47.085.000	47.085.000	50,00	0,00	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Lunang II - Wonggo Rejo	94.575.000	94.221.000	354.000		60/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 11 April 2023	DAU	11 April 2023 s.d 08 Agustus 2023	1 Paket	Lunang	CV. F&R KARYA	PL	47.110.500	47.110.500	50,00	0,00	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Lunang I - Kp. Sidoarjo	94.575.000	94.177.000	398.000		25/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/III/2023 29 Maret 2023	DAU	29 Maret 2023 s.d 26 Juli 2023	1 Paket	Lunang	CV. REVLINDA	PL	47.088.500	47.088.500	50,00	0,00	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Lunang Tengah, Kec. Lunang	47.045.000	0	47.045.000			DAU			Lunang		PL	0	0	0,00	0,00	10,00	10,00	Proses e-PL	
	- Peningkatan Jalan Nagari Dusun Baru Tapan	142.105.000	0	142.105.000			DAU			BAB Tapan		PL	0	0	0,00	0,00	10,00	10,00	Proses e-PL	
	- Peningkatan Jalan Nagari Lunang	189.150.000	188.977.000	173.000		28/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/III/2023 29 Maret 2023	DAU	29 Maret 2023 s.d 26 Juli 2023	1 Paket	Lunang	CV. MULTI KARYA ABADI	PL	94.303.500	94.303.500	49,90	40,00	95,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Nagari Lunang Sekitarnya	187.210.000	186.459.000	751.000		27/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/III/2023 29 Maret 2023	DAU	29 Maret 2023 s.d 26 Juli 2023	1 Paket	Lunang	CV. MULTI KARYA ABADI	PL	93.229.500	93.229.500	50,00	30,00	95,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Nagari Lunang Utara	187.210.000	186.983.000	227.000		29/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/III/2023 29 Maret 2023	DAU	29 Maret 2023 s.d 26 Juli 2023	1 Paket	Lunang	CV. MULTI KARYA ABADI	PL	93.491.500	93.491.500	50,00	0,00	8,00	50,00		

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Nilai Kontrak / Swakelola	Sisa Kontrak / Swakelola (Rp.)	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET	
														Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD		
	a. Belanja Modal	2.523.947.069	185.525.000	2.219.475.000									96.762.500	96.762.500	3,83	0,00	0,00	0,00		
	- Pemasangan Plat Deker Jalan Teluk Betung, Kec. Batang Kapas	48.000.000	0	48.000.000			DAU			Batang Kapas		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Rehabilitasi Jembatan Aur Duri, Lagan Hillir Punggasan Kec. Linggo Sari Baganti	140.000.000	0	140.000.000			DAU			Linggo Sari Baganti		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Rehabilitasi Jembatan Gantung Pasar Barung2 Belantai - Kp. Tanjung, Kec. Koto XI Tarusan	800.000.000	0	800.000.000			DAU			Koto XI Tarusan		Tender	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Rehabilitasi Jembatan Gantung Pauh - Lubuk Agung, Kec. Lengayang	180.000.000	0	180.000.000			DAU			Lengayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Rehabilitasi Jembatan Gantung Sei. Sarik - Kota Rango Lumpo, Kec. IV Jurai	97.500.000	0	97.500.000			DAU			IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Rehabilitasi Jembatan Gantung Sumbaru Balai Selasa, kec. Ranah Pesisir	195.000.000	185.525.000	9.475.000			DAU	25 Mei s.d 22 Agustus 2023		Ranah Pesisir	CV. BUNGO TAMBANG	PL	92.762.500	92.762.500	50,00	0,00	0,00	0,00		
	- Rehabilitasi Jembatan Nagari Simpang Gunung Tapan, Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	97.500.000	0	97.500.000			DAU			Ranah Ampek Hulu Tapan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Rehab Jembatan Gantung Transad - Air Betung, Kec. Air Pura	527.000.000	0	527.000.000			DAU			Air Pura		Tender	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Rehab Jembatan Lubuk Buayo - Koto Tinggi Rantau Simalenang, Kec. Linggo Sari Baganti	140.000.000	0	140.000.000			DAU			Linggo Sari Baganti		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Rehab Jembatan Sungai Tunu, Kec. Ranah Pesisir	180.000.000	0	180.000.000			DAU			Ranah Pesisir		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	118.947.069	0	0			DAU						4.000.000	4.000.000	3,36	0,00	0,00	0,00		
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	4.963.920	4.963.920	0									3.700.000	3.700.000	74,54	0,00	74,54	100,00		
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perencanaan Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	4.963.920	4.963.920	0									3.700.000	3.700.000	74,54	0,00	74,54	100,00		
1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	2.481.960	2.481.960	0	Joko Prihantoro, S.T.								1.850.000	1.850.000	74,54	0,00	74,54	100,00		
	a. Belanja Modal	2.481.960	2.481.960	0									1.850.000	1.850.000	74,54	0,00	74,54	100,00		
	- Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.481.960	2.481.960	0			DAU		2 Unit			PL	1.850.000	1.850.000	74,54	0,00	74,54	100,00		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	2.481.960	2.481.960	0									1.850.000	1.850.000	74,54	0,00	0,00	0,00		
2	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2.481.960	2.481.960	0	Joko Prihantoro, S.T.			0	0	0			0	1.850.000	1.850.000	74,54	0,00	74,54	100,00	
	a. Belanja Modal	2.481.960	2.481.960	0				0	0	0			0	1.850.000	1.850.000	74,54	0,00	74,54	100,00	
	- Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.481.960	2.481.960	0			DAU		1 Unit				1.850.000	1.850.000	74,54	0,00	74,54	100,00		
	J U M L A H	118.040.281.689	174.438.150.054	24.012.269.100									40.937.548.600	40.937.548.600	34,68	0,00	0,00	0,00		

Painan, Mei 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



Devitra S. S.T., M.M.
NIP. 19720101 199701 1 001