

LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KEADAAN S/D BULAN : JULI 2023

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	152.322.341.192		85.346.885.856	85.346.885.856	56,03	38,99	46,79	54,58	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.072.815.954		6.101.043.748	6.101.043.748	5,51	29,93	35,91	41,90	
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.000.000		31.915.000	31.915.000	72,53	41,67	50,00	58,33	
	1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.000.000	Edison Dahnil, S.TP	21.960.000	21.960.000	64,59	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	34.000.000		21.960.000	21.960.000	64,59	41,67	50,00	58,33	
	2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	Edison Dahnil, S.TP	9.955.000	9.955.000	99,55	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	10.000.000		9.955.000	9.955.000	99,55	41,67	50,00	58,33	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.539.817.737		5.457.342.910	5.457.342.910	57,21	41,67	50,00	58,33	
	1 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	282.013.545	Edison Dahnil, S.TP	133.438.848	133.438.848	47,32	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Pegawai	96.000.000		44.400.000	44.400.000	46,25	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	186.013.545		89.038.848	89.038.848	47,87	41,67	50,00	58,33	
	2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000	Edison Dahnil, S.TP	9.990.000	9.990.000	99,90	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	10.000.000		9.990.000	9.990.000	99,90	41,67	50,00	58,33	
	3 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.247.804.192	Lidya Gelvina G, S.H.	5.313.914.062	5.313.914.062	57,46	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Pegawai	9.247.804.192		5.313.914.062	5.313.914.062	57,46	41,67	50,00	58,33	
	3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	231.055.353		147.608.900	147.608.900	63,88	26,79	32,14	37,50	
	1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.987.740	Suherman, S.T., M.T.	26.277.000	26.277.000	52,57	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	49.987.740		26.277.000	26.277.000	52,57	0,00	0,00	0,00	
	2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.930.399	Suherman, S.T., M.T.	73.845.000	73.845.000	79,46	20,83	25,00	29,17	
	- Belanja Pegawai	600.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	- Belanja Modal	92.330.399		73.845.000	73.845.000	79,98	41,67	50,00	58,33	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000	Suherman, S.T., M.T.	31.378.700	31.378.700	62,76	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	50.000.000		31.378.700	31.378.700	62,76	41,67	50,00	58,33	
4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.657.214	Suherman, S.T., M.T.	2.111.000	2.111.000	10,22	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	20.657.214		2.111.000	2.111.000	10,22	41,67	50,00	58,33	
5	Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	2.000.000	Suherman, S.T., M.T.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Modal	2.000.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000	Suherman, S.T., M.T.	4.989.600	4.989.600	99,79	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	5.000.000		4.989.600	4.989.600	99,79	41,67	50,00	58,33	
7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.480.000	Suherman, S.T., M.T.	9.007.600	9.007.600	85,95	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	10.480.000		9.007.600	9.007.600	85,95	41,67	50,00	58,33	
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.105.000	Suherman, S.T., M.T.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	34.105.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Modal	34.105.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	685.635.325		333.867.307	333.867.307	48,69	27,78	33,33	38,89	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	296.487.996	Suherman, S.T., M.T.	149.582.568	149.582.568	50,45	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	296.487.996		149.582.568	149.582.568	50,45	41,67	50,00	58,33	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.600.000	Suherman, S.T., M.T.	2.240.000	2.240.000	13,49	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	16.600.000		2.240.000	2.240.000	13,49	0,00	0,00	0,00	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	372.547.329	Suherman, S.T., M.T.	182.044.739	182.044.739	48,86	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	372.547.329		182.044.739	182.044.739	48,86	41,67	50,00	58,33	
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	538.202.539		130.309.631	130.309.631	24,21	41,67	50,00	58,33	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.000.000	Suherman, S.T., M.T.	5.945.000	5.945.000	14,86	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	40.000.000		5.945.000	5.945.000	14,86	41,67	50,00	58,33	
	2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	375.250.000	Suherman, S.T., M.T.	77.313.131	77.313.131	20,60	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	375.250.000		77.313.131	77.313.131	20,60	41,67	50,00	58,33	
	3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.552.539	Suherman, S.T., M.T.	7.251.500	7.251.500	29,53	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	24.552.539		7.251.500	7.251.500	29,53	41,67	50,00	58,33	
	4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	98.400.000	Suherman, S.T., M.T.	39.800.000	39.800.000	40,45	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	98.400.000		39.800.000	39.800.000	40,45	41,67	50,00	58,33	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	15.989.000.000		5.406.266.040	5.406.266.040	33,81	41,67	50,00	58,33	
1	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.435.000.000		616.583.360	616.583.360	42,97	41,67	50,00	58,33	
1	Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	925.000.000	Ekarman Sandra Putra, S.T.	512.353.360	512.353.360	55,39	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Modal	925.000.000		512.353.360	512.353.360	55,39	41,67	50,00	58,33	
2	Sub Kegiatan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	143.000.000	Anhavon, S.T.	41.230.000	41.230.000	28,83	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Pegawai	6.600.000		3.300.000	3.300.000	50,00	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	136.400.000		37.930.000	37.930.000	27,81	41,67	50,00	58,33	
3	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sungai	367.000.000	Niko Rianto, ST	63.000.000	63.000.000	17,17	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Pegawai	17.400.000		9.000.000	9.000.000	51,72	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	349.600.000		54.000.000	54.000.000	15,45	41,67	50,00	58,33	
2	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.554.000.000		4.789.682.680	4.789.682.680	32,91	41,67	50,00	58,33	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	400.000.000	Pusrial, S.T.	12.670.000	12.670.000	3,17	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Pegawai	7.200.000		3.600.000	3.600.000	50,00	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	392.800.000		9.070.000	9.070.000	2,31	41,67	50,00	58,33	
	2 Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	4.707.470.000	Artos, S.T.	1.159.688.700	1.159.688.700	24,64	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	233.736.000		28.890.000	28.890.000	12,36	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Modal	4.473.734.000		1.130.798.700	1.130.798.700	25,28	41,67	50,00	58,33	
	3 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	7.086.530.000	Artos, ST	2.743.718.970	2.743.718.970	38,72	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Pegawai	49.800.000		19.950.000	19.950.000	40,06	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	84.000.000		42.000.000	42.000.000	50,00	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Modal	6.952.730.000		2.681.768.970	2.681.768.970	38,57	41,67	50,00	58,33	
	4 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.360.000.000	Haris, S.T.	873.605.010	873.605.010	37,02	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Pegawai	8.400.000		4.200.000	4.200.000	50,00	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	2.351.600.000		869.405.010	869.405.010	36,97	41,67	50,00	58,33	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6.075.000.000		530.404.102	530.404.102	8,73	34,72	41,67	48,61	
	1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	6.075.000.000		530.404.102	530.404.102	8,73	34,72	41,67	48,61	
	1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	702.000.000	Sriwil Yudhi, S.T.	166.512.564	166.512.564	23,72	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Pegawai	16.800.000		8.400.000	8.400.000	50,00	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	685.200.000		158.112.564	158.112.564	23,08	41,67	50,00	58,33	
	2 Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	460.000.000	Sriwil Yudhi, S.T.	4.980.785	4.980.785	1,08	20,83	25,00	29,17	
	- Belanja Barang dan Jasa	60.000.000		4.980.785	4.980.785	8,30	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Hibah	400.000.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
3	Sub Keg Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4.588.000.000	Sriwil Yudhi, S.T.	267.785.087	267.785.087	5,84	27,78	33,33	38,89	
	- Belanja Pegawai	64.950.000		9.450.000	9.450.000	14,55	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	249.050.000		76.507.587	76.507.587	30,72	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Hibah	4.274.000.000		181.827.500	181.827.500	4,25	0,00	0,00	0,00	
4	Sub Keg Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	50.000.000	Sriwil Yudhi, S.T.	2.992.964	2.992.964	5,99	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	50.000.000		2.992.964	2.992.964	5,99	41,67	50,00	58,33	
5	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	275.000.000	Sriwil Yudhi, S.T.	88.132.702	88.132.702	32,05	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	275.000.000		88.132.702	88.132.702	32,05	41,67	50,00	58,33	
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.685.000.000		2.906.462.251	2.906.462.251	51,13	37,04	44,44	51,85	
1	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.685.000.000		2.906.462.251	2.906.462.251	51,13	37,04	44,44	51,85	
1	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	5.065.000.000	Amrial, ST	2.762.780.437	2.762.780.437	54,55	27,78	33,33	38,89	
	- Belanja Pegawai	74.250.000		15.600.000	15.600.000	21,01	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	321.750.000		195.276.437	195.276.437	60,69	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Hibah	4.669.000.000		2.551.904.000	2.551.904.000	54,66	0,00	0,00	0,00	
2	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	440.000.000	Amrial, ST	73.106.815	73.106.815	16,62	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	440.000.000		73.106.815	73.106.815	16,62	41,67	50,00	58,33	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	180.000.000	Amrial, ST	70.574.999	70.574.999	39,21	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	180.000.000		70.574.999	70.574.999	39,21	41,67	50,00	58,33	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	300.000.000		80.584.309	80.584.309	26,86	31,25	37,50	43,75	
1	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000		80.584.309	80.584.309	26,86	31,25	37,50	43,75	
2	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	150.000.000	Amrial, ST	897.657	897.657	0,60	20,83	25,00	29,17	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	- Belanja Pegawai	300.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Modal	149.700.000		897.657	897.657	0,60	41,67	50,00	58,33	
5	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	150.000.000	Amrial, ST	79.686.652	79.686.652	53,12	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	150.000.000		79.686.652	79.686.652	53,12	41,67	50,00	58,33	
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2.100.000.000		641.271.544	641.271.544	30,54	34,72	41,67	48,61	
1	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kot, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	2.100.000.000		641.271.544	641.271.544	30,54	34,72	41,67	48,61	
1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG	400.000.000	Nindy Nahwiya, S.T.	179.812.637	179.812.637	44,95	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Pegawai	159.000.000		55.500.000	55.500.000	34,91	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	241.000.000		124.312.637	124.312.637	51,58	41,67	50,00	58,33	
2	Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	800.000.000	Nindy Nahwiya, S.T.	115.638.689	115.638.689	14,45	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	489.014.500		2.940.000	2.940.000	0,60	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Modal	310.985.500		112.698.689	112.698.689	36,24	41,67	50,00	58,33	
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	900.000.000	Nindy Nahwiya, S.T.	345.820.218	345.820.218	38,42	20,83	25,00	29,17	
	- Belanja Pegawai	3.450.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	896.550.000		345.820.218	345.820.218	38,57	41,67	50,00	58,33	
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	2.100.000.000		519.380.204	519.380.204	24,73	41,67	50,00	58,33	
1	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	2.100.000.000		519.380.204	519.380.204	24,73	41,67	50,00	58,33	
1	Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan	2.000.000.000	Nindy Nahwiya, S.T.	432.206.204	432.206.204	21,61	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Pegawai	13.950.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	- Belanja Barang dan Jasa	6.040.610		1.231.266	1.231.266	20,38	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Modal	1.980.009.390		430.974.938	430.974.938	21,77	41,67	50,00	58,33	
	2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	100.000.000	Nindy Nahwiya, S.T.	87.174.000	87.174.000	87,17	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Pegawai	20.700.000		7.875.000	7.875.000	38,04	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	79.300.000		79.299.000	79.299.000	100,00	41,67	50,00	58,33	
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	108.160.537.000		68.696.438.263	68.696.438.263	63,51	34,72	41,67	48,61	
	1 Kegiatan Penyelenggaraan JalanKabupaten/Kota	108.160.537.000		68.696.438.263	68.696.438.263	63,51	34,72	41,67	48,61	
	1 Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.310.500.000	Fahresi Eka Siska, S.T., M.T.	962.606.187	962.606.187	73,45	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	309.000.000		212.748.137	212.748.137	68,85	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Modal	1.001.500.000		749.858.050	749.858.050	74,87	41,67	50,00	58,33	
	2 Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	1.837.500.000	Fahresi Eka Siska, S.T., M.T.	1.212.225.350	1.212.225.350	65,97	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Modal	1.837.500.000		1.212.225.350	1.212.225.350	65,97	41,67	50,00	58,33	
	3 Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	8.176.000.000	Irwandi, S.T.	5.225.184.250	5.225.184.250	63,91	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Pegawai	10.800.000		5.400.000	5.400.000	50,00	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Modal	8.165.200.000		5.219.784.250	5.219.784.250	63,93	41,67	50,00	58,33	
	4 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	85.783.183.035	Fahresi Eka Siska, S.T., M.T.	58.171.448.093	58.171.448.093	67,81	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Pegawai	46.800.000		24.600.000	24.600.000	52,56	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	1.629.360.000		877.800.644	877.800.644	53,87	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Modal	84.107.023.035		57.269.047.449	57.269.047.449	68,09	41,67	50,00	58,33	
	5 Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	1.500.000.000	Nicko Pratama, ST	757.343.900	757.343.900	50,49	20,83	25,00	29,17	
	- Belanja Pegawai	10.200.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	1.489.800.000		757.343.900	757.343.900	50,84	41,67	50,00	58,33	
	6 Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	5.529.406.896	Fahresi Eka Siska,	1.283.234.426	1.283.234.426	23,21	27,78	33,33	38,89	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	- Belanja Pegawai	20.400.000	S.T., M.T.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	17.140.000		15.726.000	15.726.000	91,75	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Modal	5.491.866.896		1.267.508.426	1.267.508.426	23,08	41,67	50,00	58,33	
	7 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	2.523.947.069	Nicko Pratama, ST	565.646.677	565.646.677	22,41	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Modal	2.523.947.069		565.646.677	565.646.677	22,41	41,67	50,00	58,33	
	8 Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.500.000.000	Nicko Pratama, ST	518.749.380	518.749.380	34,58	20,83	25,00	29,17	
	- Belanja Pegawai	7.200.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	1.492.800.000		518.749.380	518.749.380	34,75	41,67	50,00	58,33	
9	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	289.988.235		148.839.500	148.839.500	51,33	55,56	66,67	77,78	
	1 Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	56.555.493		9.095.500	9.095.500	16,08	41,67	50,00	58,33	
	1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	56.555.493	Danil Arclo, S.T.	9.095.500	9.095.500	16,08	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	56.555.493		9.095.500	9.095.500	16,08	41,67	50,00	58,33	
	2 Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten Kota	208.949.405		126.338.500	126.338.500	60,46	41,67	50,00	58,33	
	1 Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	208.949.405	Mulharlaily, S.T.	126.338.500	126.338.500	60,46	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Pegawai	6.600.000		3.300.000	3.300.000	50,00	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	202.349.405		123.038.500	123.038.500	60,80	41,67	50,00	58,33	
	3 Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	24.483.337		13.405.500	13.405.500	54,75	83,33	100,00	116,67	
	1 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	24.483.337	Danil Arclo, S.T.	13.405.500	13.405.500	54,75	83,33	100,00	116,67	
	- Belanja Pegawai	14.400.000		7.200.000	7.200.000	50,00	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	10.083.337		6.205.500	6.205.500	61,54	41,67	50,00	58,33	
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	550.000.003		316.195.895	316.195.895	57,49	48,61	58,33	68,06	
	1 Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perencanaan Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	200.000.092		178.016.668	178.016.668	89,01	62,50	75,00	87,50	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	200.000.092	Joko Prihantoro, S.T.	178.016.668	178.016.668	89,01	62,50	75,00	87,50	
	- Belanja Pegawai	7.200.000		3.600.000	3.600.000	0,00	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	190.318.132		172.566.668	172.566.668	12,97	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Modal	2.481.960		1.850.000	1.850.000	0,00	41,67	50,00	58,33	
2	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	159.983.517		65.117.050	65.117.050	40,70	41,67	50,00	58,33	
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	159.983.517	Poppy Mayasari, S.T.	65.117.050	65.117.050	40,70	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Pegawai	16.800.000		5.700.000	5.700.000	0,00	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	143.183.517		59.417.050	59.417.050	10,85	41,67	50,00	58,33	
3	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	190.016.394		73.062.177	73.062.177	38,45	41,67	50,00	58,33	
1	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	190.016.394	Joko Prihantoro, S.T.	73.062.177	73.062.177	38,45	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	187.534.434		71.212.177	71.212.177	37,97	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Modal	2.481.960		1.850.000	1.850.000	74,54	41,67	50,00	58,33	
	TOTAL	152.322.341.192		85.346.885.856	85.346.885.856	56,03	38,99	46,79	54,58	

Painan , 31 Juli 2023

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



DEVITRA SYAMSUNARDINI, S.T., M.M.

NIP. 19720101 199701 1 001


LAPORAN BULANAN MODAL DINAS
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN
APBD KAB. PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023
KEADAAN S/D BULAN : JULI 2023

BELANJA HIBAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Nilai Kontrak / Swakeloa	Sisa Kontrak / Swakeloa (Rp.)	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor / Swakeloa	Tata Cara PB/	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
														Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16			17
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.343.000.000	4.656.368.000	3.478.546.000									2.733.731.000	2.733.731.000	29,26	8,82	16,99	27,67	
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.674.000.000	0	3.467.195.000									181.827.500	181.827.500	0,00	0,00	1,69	8,13	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4.674.000.000	0	3.467.195.000									181.827.500	181.827.500	0,00	0,00	1,69	8,13	
	1 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	400.000.000	0	400.000.000	Sriwil Yudhi, S.T.								0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	400.000.000	0	400.000.000									0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Pembangunan SPAM Perdesaan Kegiatan PAMSIMAS - Tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan	400.000.000	0	400.000.000			DAU			Tersebar		Swakeloa	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Menunggu SK dari Pusat
	2 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4.274.000.000	0	3.067.195.000	Sriwil Yudhi, S.T.								181.827.500	181.827.500	4,25	0,00	3,39	16,26	
	a. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.274.000.000	0	3.067.195.000									181.827.500	181.827.500	4,25	0,00	3,39	16,26	
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 1/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Barung-Barung Belantai	550.000.000	0	550.000.000			DAU			Koto XI Tarusan		Swakeloa	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Menunggu Tim Baseline Turun Ke Lapangan
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 2/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Bukit Kaciak	400.000.000	0	400.000.000			DAU			IV Jurai		Swakeloa	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Menunggu Tim Baseline Turun Ke Lapangan
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 3/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Luar Parit	350.000.000	0	350.000.000			DAU			Linggo Sari Baganti		Swakeloa	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Menunggu Tim Baseline Turun Ke Lapangan
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 4/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Sambungo	200.000.000	0	200.000.000			DAU			Silaut		Swakeloa	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Menunggu Tim Baseline Turun Ke Lapangan
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 5/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Simpang Gunung	200.000.000	0	200.000.000			DAU			Ranah Ampek Hulu Tapan		Swakeloa	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Menunggu Tim Baseline Turun Ke Lapangan
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 6/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Lebak Balam dan TSM Nagari Talang Binjai	200.000.000	0	200.000.000			DAU			Silaut	CV. AGUNG KARYA	Swakeloa	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Menunggu Tim Baseline Turun Ke Lapangan
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 7/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Tanjung Medan	200.000.000	0	200.000.000			DAU			Airpura	CV. ARAFA JAYA ABADI	Swakeloa	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Menunggu Tim Baseline Turun Ke Lapangan
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 8/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Danau	200.000.000	0	200.000.000			DAU			Baa Ampek Balai Tapan	CV. ARAFA JAYA ABADI	Swakeloa	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Menunggu Tim Baseline Turun Ke Lapangan
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 9/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Parak Gadang	200.000.000	0	200.000.000			DAU			IV Jurai	CV. RENIZA	Swakeloa	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Menunggu Tim Baseline Turun Ke Lapangan
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 10/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Koto Langang	200.000.000	0	200.000.000			DAU			Ranah Pesisir	PT. ASRATEK MITRA MANDIRI	Swakeloa	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Menunggu Tim Baseline Turun Ke Lapangan
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 11/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Bukik Parik	100.000.000	0	100.000.000			DAU			IV Jurai	CV. RENIZA	Swakeloa	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Menunggu Tim Baseline Turun Ke Lapangan
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 12/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Talang Sari IV	100.000.000	0	100.000.000			DAU			Lunang	CV. ALBY KONSTRUKSI	Swakeloa	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Menunggu Tim Baseline Turun Ke Lapangan
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 13/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Buah Tarok	100.000.000	0	100.000.000			DAU			Bayang	CV. BANGUN SARANA MANDIRI	Swakeloa	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Menunggu Tim Baseline Turun Ke Lapangan
	- Penambahan Sumur Dalam Terlindungi dan Jaringan Distribusi Kecamatan Lunang	259.000.000	242.999.000	16.001.000			DAU	Tgl. 17 Juli 2023 s/d 14 Oktober 2023		Lunang	CV. ALKOMBER KARYA	Swakeloa	0	0	0,00	0,00	11,73	51,78	Proses Konstruksi
	- Perbaikan SPAM dan Jaringan Perpipaan Distribusi Kec. Bayang	133.000.000	132.782.000	218.000			DAU	Tgl. 17 Juli 2023 s/d 14 Oktober 2023		Bayang	CV. ROBBY PUTRA UTAMA	Swakeloa	0	0	0,00	0,00	9,47	48,69	Proses Konstruksi
	- Perbaikan SPAM dan Jaringan Perpipaan Distribusi Kec. Ranah Pesisir	133.000.000	132.430.000	570.000			DAU	Tgl. 10 Juli 2023 s/d 7 Oktober 2023		Ranah Pesisir	CV. KAMBER SEJATI	Swakeloa	0	0	0,00	0,00	10,21	49,85	Proses Konstruksi
	- Perbaikan SPAM dan Jaringan Perpipaan Distribusi Kec. Silaut	182.000.000	181.804.000	196.000			DAU	Tgl. 10 Juli 2023 s/d 7 Oktober 2023		Silaut	PT. LANDASAN PERKASA CITA SINERGI	Swakeloa	90.902.000	90.902.000	50,00	0,00	10,91	50,49	Proses Konstruksi
	- Perbaikan SPAM dan Jaringan Perpipaan Distribusi Kec. Sutura	182.000.000	181.851.000	149.000			DAU	Tgl. 17 Juli 2023 s/d 14 Oktober 2023		Sutura	PT. LANDASAN PERKASA CITA SINERGI	Swakeloa	90.925.500	90.925.500	50,00	0,00	9,97	50,21	Proses Konstruksi
	- Uprating IPA Sungai Nipah Nagari Painan Selatan Kec. IV Jurai	385.000.000	334.939.000	50.061.000			DAU	Tgl. 17 Juli 2023 s/d 14 Oktober 2023		IV Jurai	CV. KAMBER SEJATI	Swakeloa	0	0	0,00	0,00	12,04	57,83	Proses Konstruksi
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.669.000.000	4.656.368.000	11.351.000									2.551.903.500	2.551.903.500	54,80	17,64	32,30	47,22	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.669.000.000	4.656.368.000	11.351.000									2.551.903.500	2.551.903.500	54,80	17,64	32,30	47,22	
	1 Pembangunan/penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	4.669.000.000	4.656.368.000	11.351.000	Amrial, S.T.								2.551.903.500	2.551.903.500	54,80	17,64	32,30	47,22	
	a. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.669.000.000	4.656.368.000	11.351.000									2.551.903.500	2.551.903.500	54,80	17,64	32,30	47,22	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Bungo Pasang dan Sago Salido Kec. IV Jurai	140.000.000	139.534.000	466.000			DAU	10-07-2023 s/d 06-11-2023	23 Unit	IV Jurai	CV. Ara Abadi	PL	0	0	0,00	0,00	9,00	25,00	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Basa Ampek Balai Tapan dan Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	140.000.000	139.573.000	427.000			DAU	10-07-2023 s/d 06-11-2023	23 Unit	IV Jurai	CV. Athabran	PL	69.786.500	69.786.500	50,00	0,00	21,74	25,00	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Koto Berapak Kec. Bayang	0	0	0			DAU			Bayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Batal
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Lunang I Kec. Lunang	0	0	0			DAU			Lunang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Tanah Bakali Kec. Air Pura	147.000.000	146.531.000	469.000			DAU	10-07-2023 s/d 06-11-2023	24 Unit	Airpura	CV. Satya Wijaya	PL	73.265.500	73.265.500	50,00	0,00	9,50	25,00	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Barung - Barung Belantai Kec. Koto XI Tarusan	105.000.000	104.664.000	336.000			DAU	10-07-2023 s/d 06-11-2023	17 Unit	Koto XI Tarusan	CV. Teguh Anugrah Pratama	PL	52.332.000	52.332.000	50,00	0,00	14,76	25,00	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Batu Hampar, Siguntur Tuo dan Taratak Sungai Lundang Kec. Koto XI Tarusan	168.000.000	167.243.000	757.000			DAU	26-06-2023 s/d 23-10-2023	28 Unit	Koto XI Tarusan	CV. Batang Kontraktion	PL	83.621.500	83.621.500	50,00	0,00	9,00	25,00	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kamp. Baru Karang nan Ampek Kec. Koto XI Tarusan	91.000.000	90.750.000	250.000			DAU	17-04-2023 s/d 14-08-2023	15 Unit	Koto XI Tarusan	CV. Batang Kontraktion	PL	45.375.000	45.375.000	50,00	75,00	100,00	100,00	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Basa Ampek Balai Tapan	140.000.000	139.584.000	416.000			DAU	26-06-2023 s/d 23-10-2023	23 Unit	Basa Ampek Balai Tapan	CV. Athabran	PL	69.792.000	69.792.000	50,00	0,00	21,74	25,00	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Batang Kapas	49.000.000	48.809.000	191.000			DAU	26-06-2023 s/d 23-10-2023	8 Unit	Batang Kapas	CV. Karya Barmula Group	PL	24.404.500	24.404.500	50,00	0,00	9,00	25,00	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Bayang	91.000.000	90.673.000	327.000			DAU	10-07-2023 s/d 06-11-2023	15 Unit	Bayang	CV. Zamzam Famili	PL	45.336.500	45.336.500	50,00	0,00	5,00	50,00	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. IV Jurai dan Batang Kapas	140.000.000	139.600.000	400.000			DAU	10-07-2023 s/d 06-11-2023	23 Unit	IV Jurai, Batang Kapas	CV. Cakra Mandiri	PL	69.800.000	69.800.000	50,00	0,00	10,70	25,00	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. IV Nagari Bayang Utara	168.000.000	167.812.000	188.000			DAU	13-04-2023 s/d 10-08-2023	28 Unit	IV Nagari Bayang Utara	CV. Darsa Darya Cipta	PL	83.906.000	83.906.000	50,00	0,00	5,00	50,00	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Koto XI Tarusan	182.000.000	181.790.000	210.000			DAU	13-04-2023 s/d 10-08-2023	30 Unit	Koto XI Tarusan	CV. Reniza	PL	90.895.000	90.895.000	50,00	0,00	5,00	50,00	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Koto XI Tarusan dan Kec. Bayang	56.000.000	55.660.000	0			DAU	10-07-2023 s/d 06-11-2023	9 Unit	Koto XI Tarusan dan Bayang	CV. Maria Astuti Dewi Guna	PL	27.830.000	27.830.000	50,00	0,00	9,00	25,00	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Lengayang	91.000.000	90.750.000	250.000			DAU	17-04-2023 s/d 14-08-2023	15 Unit	Lengayang	CV. Kamsi Bersaudara	PL	45.375.000	45.375.000	50,00	0,00	5,00	50,00	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Lengayang dan Kec. Batang Kapas	182.000.000	181.432.000	568.000			DAU	17-04-2023 s/d 14-08-2023	30 Unit	Batang Kapas, Lengayang	CV. Satya Wijaya	PL	90.716.000	90.716.000	50,00	0,00	5,00	50,00	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Lengayang dan Kec. Sutura	140.000.000	139.475.000	0			DAU	10-07-2023 s/d 06-11-2023	23 Unit	Lengayang dan Sutura	CV. Yohandra Konstruksi	PL	69.737.500	69.737.500	50,00	0,00	9,00	25,00	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Linggo Sari Baganti	161.000.000	160.621.000	379.000			DAU	17-04-2023 s/d 14-08-2023	26 Unit	Linggo Sari Baganti	CV. Flora Gezatirta Perdana	PL	80.310.500	80.310.500	50,00	0,00	5,00	50,00	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Lunang	0	0	0			DAU			Lunang		PL	0	0	0,00	0,0			

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Nilai Kontrak / Swakelola	Sisa Kontrak / Swakelola (Rp.)	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor / Swakelola	Tata Cara PB/	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
														Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Taluak, dan Taluak Tiga Sakato Kec. Batang Kapas	182.000.000	181.577.000	423.000		11/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	DAU	17-04-2023 s/d 14-08-2023	30 Unit	Batang Kapas	CV. Jaya Convidence	PL	90.788.500	90.788.500	50,00	90,00	100,00	100,00	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Taratak Sei Lundang Kec. Koto XI Tarusan	0	0	0			DAU			Koto XI Tarusan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Batal
J U M L A H		9.343.000.000	4.656.368.000	3.478.546.000									2.733.731.000	2.733.731.000	29,26	8,82	16,99	27,67	

Painan, 31 Juli 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



Devitra Syamsunadini, S.T., M.M.
NIP. 19720101 199701 1 001


LAPORAN BULANAN MODAL DINAS
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN
APBD KAB. PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023
KEADAAN S/D BULAN : JULI 2023

BELANJA PEMELIHARAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Nilai Kontrak / Swakelola	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Lokasi/Kecamatan	Tata Cara PB/1	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
										Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD	
1	2	3	4	5	6	7	10	12	13	14	15			16	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.657.326.904	557.606.000						1.967.149.528	1.967.149.528	34,77	30,47	44,91	68,66	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	511.622.539	0						116.092.381	116.092.381	22,69	13,00	27,38	61,88	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.600.000	0						2.240.000	2.240.000	13,49	12,50	25,00	62,50	
	1 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.600.000	0	Suherman, S.T., M.T.					2.240.000	2.240.000	0,00	12,50	25,00	62,50	
	a. Belanja Pemeliharaan	16.600.000	0						2.240.000	2.240.000	13,49	12,50	25,00	62,50	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.250.000	0			DAU	IV Jurai	Swakelola	2.240.000	2.240.000	99,56	50,00	100,00	100,00	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	11.000.000	0			DAU	IV Jurai	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	2.750.000	0			DAU	IV Jurai	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	600.000	0			DAU	IV Jurai	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	495.022.539	0						113.852.381	113.852.381	23,00	13,50	29,75	61,25	
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000	0	Suherman, S.T., M.T.					5.945.000	5.945.000	16,99	10,00	30,00	60,00	
	a. Belanja Pemeliharaan	35.000.000	0						5.945.000	5.945.000	16,99	10,00	30,00	60,00	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	35.000.000	0			DAU	IV Jurai	Swakelola	5.945.000	5.945.000	16,99	10,00	30,00	60,00	
	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	343.250.000	0	Suherman, S.T., M.T.					63.225.881	63.225.881	18,42	10,00	20,00	50,00	
	a. Belanja Pemeliharaan	343.250.000	0						63.225.881	63.225.881	18,42	10,00	20,00	50,00	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	227.500.000	0			DAU	IV Jurai	Swakelola	53.736.881	53.736.881	23,62	10,00	20,00	50,00	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	115.750.000	0			DAU	IV Jurai	Swakelola	9.489.000	9.489.000	8,20	10,00	20,00	50,00	
	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.372.539	0	Suherman, S.T., M.T.					5.481.500	5.481.500	29,84	14,00	24,00	60,00	
	a. Belanja Pemeliharaan	18.372.539	0						5.481.500	5.481.500	29,84	14,00	24,00	60,00	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.950.000	0			DAU	IV Jurai	Swakelola	4.950.000	4.950.000	100,00	60,00	100,00	100,00	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000	0			DAU	IV Jurai	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.222.539	0			DAU	IV Jurai	Swakelola	531.500	531.500	6,46	10,00	20,00	50,00	
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.500.000	0			DAU	IV Jurai	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	700.000	0			DAU	IV Jurai	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
	4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	98.400.000	0	Suherman, S.T., M.T.					39.200.000	39.200.000	39,84	20,00	45,00	75,00	
	a. Belanja Pemeliharaan	98.400.000	0						39.200.000	39.200.000	39,84	20,00	45,00	75,00	
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	98.400.000	0			DAU	Tersebar	Swakelola	39.200.000	39.200.000	39,84	20,00	45,00	75,00	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.878.330.000	0						549.325.010	549.325.010	29,25	7,71	15,00	51,04	
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 Daerah Kabupaten Kota	184.930.000	0						0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
	1 Operasi dan Pemeliharaan Sungai	184.930.000	0	Niko Rianto, ST					0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
	a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	184.930.000	0						0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
	- Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali	184.930.000	0				Tersebar	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.693.400.000	0						549.325.010	549.325.010	32,44	15,42	30,00	52,08	
	1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	37.800.000	0	Pusrial, S.T.					9.070.000	9.070.000	23,99	10,00	30,00	50,00	
	# Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	37.800.000	0						9.070.000	9.070.000	23,99	10,00	30,00	50,00	
	- DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi Usulan DAK tahun 2024 dan 2025	37.800.000	0			DAU	Tersebar	Swakelola	9.070.000	9.070.000	23,99	10,00	30,00	50,00	
	2 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.655.600.000	0	Haris, S.T.					540.255.010	540.255.010	32,63	20,83	30,00	54,17	
	# Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	1.655.600.000	0						540.255.010	540.255.010	32,63	20,83	30,00	54,17	
	- Operasional dan Pemeliharaan Irigasi Wilayah I - VII	1.354.158.550	0			DAU	Tersebar	Swakelola	406.212.000	406.212.000	30,00	0,00	10,00	50,00	
	- Belanja Perolehan	301.441.450	0			DAU	Tersebar	Swakelola	134.043.010	134.043.010	44,47	41,67	50,00	58,33	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	209.000.000	0						62.700.000	62.700.000	30,00	10,00	25,00	50,00	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	209.000.000	0						62.700.000	62.700.000	30,00	10,00	25,00	50,00	
	1 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	209.000.000	0	Sriwil Yudhi, S.T.					62.700.000	62.700.000	30,00	10,00	25,00	50,00	
	a. Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	209.000.000	0						62.700.000	62.700.000	30,00	10,00	25,00	50,00	
	- Pemeliharaan Air Minum	209.000.000	0			DAU	Tersebar	Swakelola	62.700.000	62.700.000	30,00	10,00	25,00	50,00	Dalam Pengerjaan
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	116.273.025	0						10.000.000	10.000.000	8,60	8,60	8,60	50,00	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	116.273.025	0						10.000.000	10.000.000	8,60	8,60	8,60	50,00	
	1 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	116.273.025	0	Amrial, S.T.					10.000.000	10.000.000	8,60	8,60	8,60	50,00	
	a. Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	116.273.025	0						10.000.000	10.000.000	8,60	8,60	8,60	50,00	
	- PEMELIHARAAN RUTIN IPALD	116.273.025	0			DAU	Tersebar	Swakelola	10.000.000	10.000.000	8,60	8,60	8,60	50,00	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	10.887.962	0						10.002.657	10.002.657	91,87	100,00	100,00	100,00	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.887.962	0						10.002.657	10.002.657	91,87	100,00	100,00	100,00	
	1 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	10.887.962	0	Amrial, S.T.					10.002.657	10.002.657	91,87	100,00	100,00	100,00	
	a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	10.887.962	0						10.002.657	10.002.657	91,87	100,00	100,00	100,00	
	- Pemeliharaan Saluran Drainase Kota Painan Sekitarnya Dimensi 80 cm (Tertutup) Kota Painan	10.887.962	0			DAU	IV Jurai	Swakelola	10.002.657	10.002.657	91,87	100,00	100,00	100,00	

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Nilai Kontrak / Swakelola	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Lokasi/Kecamatan	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
										Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD	
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	884.106.879	557.606.000						342.530.000	342.530.000	38,74	6,94	28,33	59,72	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	884.106.879	557.606.000						342.530.000	342.530.000	38,74	6,94	28,33	59,72	
1	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	884.106.879	557.606.000	Nindy Nahwiya, S.T.					342.530.000	342.530.000	38,74	6,94	28,33	59,72	
	- Rehabilitasi Kantor dan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Painan	186.356.679	371.700.000		18/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VI/2023	DAU	IV Jurai	PL	185.850.000	185.850.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi/Perawatan Gedung BPKAD	186.356.679	0			DAU	IV Jurai	PL	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
	- Rehabilitasi/Perawatan Kantor Camat IV Jurai	186.356.679	0			DAU	IV Jurai	PL	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
	- Rehabilitasi/Perawatan Kantor Camat Lunang	186.356.679	185.906.000		21/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VI/2023	DAU	Lunang	PL	92.953.000	92.953.000	50,00	0,00	10,00	50,00	
	- Renovasi Gedung Sentra IKM Perikanan Tarusan	90.360.163	0		19/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VI/2023	DAU	Koto XI Tarusan	PL	45.097.000	45.097.000	50,00	0,00	10,00	50,00	
	- Belanja Perolehan	48.320.000	0			DAU	0	PL	18.630.000	18.630.000	0,00	41,67	50,00	58,33	
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	79.300.000	0						79.299.000	79.299.000	100,00	75,00	100,00	100,00	
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota	79.300.000	0						79.299.000	79.299.000	100,00	75,00	100,00	100,00	
1	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	79.300.000	0	Nindy Nahwiya, S.T.					79.299.000	79.299.000	100,00	75,00	100,00	100,00	
	a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	79.300.000	0						79.299.000	79.299.000	100,00	75,00	100,00	100,00	
	- Belanja Pemeliharaan Tugu dan Alun-alun Kota Painan	79.300.000	0			DAU	IV Jurai	Swakelola	79.299.000	79.299.000	100,00	75,00	100,00	100,00	
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.967.806.499	0						797.200.480	797.200.480	40,51	22,50	55,00	76,67	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.967.806.499	0						797.200.480	797.200.480	40,51	22,50	55,00	76,67	
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	9.000.000	0	Fahresi Eka Siska, S.T., M.T.					8.301.000	8.301.000	92,23	50,00	100,00	100,00	
	a. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	9.000.000	0						8.301.000	8.301.000	92,23	50,00	100,00	100,00	
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	9.000.000	0			DAU	IV Jurai	Swakelola	8.301.000	8.301.000	92,23	50,00	100,00	100,00	
2	Pemeliharaan Rutin Jalan	610.490.724	0	Nicko Pratama, ST					311.035.800	311.035.800	50,95	12,50	45,00	65,00	
	a. Belanja Pemeliharaan	610.490.724	0						311.035.800	311.035.800	50,95	12,50	45,00	65,00	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	125.000.000	0			DAU	IV Jurai	Swakelola	17.340.000	17.340.000	13,87	5,00	20,00	50,00	
	- Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	485.490.724	0			DAU	Tersebar	Swakelola	293.695.800	293.695.800	60,49	20,00	70,00	80,00	
3	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.348.315.775	0	Nicko Pratama, ST					477.863.680	477.863.680	35,44	5,00	20,00	65,00	
	a. Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.205.163.304	0			DAU	Tersebar	Swakelola	477.863.680	477.863.680	39,65	10,00	40,00	80,00	
	b. Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa	143.152.471	0			DAU	Tersebar	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
J U M L A H		5.657.326.904	557.606.000						1.967.149.528	1.967.149.528	34,77	30,47	44,91	68,66	

Painan, 31 Juli 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



Devitra Syamsunadini, S.T., M.M.
NIP. 19720101 199701 1 001

LAPORAN BULANAN MODAL DINAS
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN
APBD KAB. PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023
KEADAAN S/D BULAN : JULI 2023

BELANJA MODAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Nilai Kontrak / Swakelola	Sisa Kontrak / Swakelola (Rp.)	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PBJ/	Jumlah Pencapaian Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET	
														Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	118.529.672.697	186.064.104.221	11.742.654.003									42.853.403.833	43.003.595.723	36,28	36,98	57,41	64,30		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	128.435.399	0	128.435.399									73.845.000	73.845.000	57,50	0,00	87,50	100,00		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	94.330.399	0	94.330.399									73.845.000	73.845.000	78,28	0,00	87,50	100,00		
	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.330.399	0	92.330.399	Suherman, S.T., M.T.								73.845.000	73.845.000	79,98	0,00	87,50	100,00		
	a. Belanja Modal	92.330.399	0	92.330.399									73.845.000	73.845.000	79,98	0,00	87,50	100,00		
	- Belanja Modal Alot Pendingin	24.695.280	0	24.695.280			DAU		4 unit	IV Jurai			22.540.000	22.540.000	91,27	0,00	100,00	100,00	4 unit AC (1 PK)	
	- Belanja Modal Peralatan Studio Audio	26.000.000	0	26.000.000			DAU		1 unit	IV Jurai			10.000.000	10.000.000	38,46	0,00	50,00	100,00	1 unit speaker aktif merk AUERBERN	
	- Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	36.220.872	0	36.220.872			DAU		1 unit	IV Jurai			36.075.000	36.075.000	99,60	0,00	100,00	100,00	1 unit NUC merk HPC, 1 unit UPS, 1 unit printer epson L-3211, 1 unit scanner merk canon	
	- Belanja Modal Peralatan Personal Computer	5.414.247	0	5.414.247			DAU		1 unit	IV Jurai			5.230.000	5.230.000	96,60	0,00	100,00	100,00		
	2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	0	2.000.000	Suherman, S.T., M.T.								0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a. Belanja Modal	2.000.000	0	2.000.000									0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Belanja Modal Buku Umum	2.000.000	0	2.000.000			DAU		1 unit	IV Jurai			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Proses	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.105.000	0	34.105.000									0	0	0,00	0,00	5,00	100,00		
	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.105.000	0	34.105.000	Suherman, S.T., M.T.								0	0	0,00	0,00	5,00	100,00		
	a. Pengadaan Mebel	34.105.000	0	34.105.000									0	0	0,00	0,00	5,00	100,00		
	- Belanja Modal Mebel	34.105.000	0	34.105.000			DAU		1 unit	IV Jurai			0	0	0,00	0,00	5,00	100,00	Sedang Proses	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	12.351.464.000	5.998.831.700	5.843.123.300									4.324.921.030	4.324.921.030	35,02	34,11	66,66	86,77		
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 Daerah Kabupaten Kota	925.000.000	783.354.700	81.520.300									512.353.360	512.353.360	55,39	52,00	80,67	90,33		
	1 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	925.000.000	783.354.700	81.520.300	Ekarnan Sandra Putra, S.T.								512.353.360	512.353.360	55,39	52,00	80,67	90,33		
	a. Belanja Modal	925.000.000	783.354.700	81.520.300									512.353.360	512.353.360	55,39	52,00	80,67	90,33		
	- Pengaman Tebing Sungai Batang Lumbo Kenegarian Gurun Panjang Utara Kampuang Taluak Bakuang	187.000.000	186.150.000	850.000		01/01.10/APBD/SP/PUTR-PS/IV-2023 04 April 2023	APBD	04 Mei s.d 01 Agustus 2023		Bayang	CV. PUTRA WINARHI	PL	176.842.500	176.842.500	95,00	85,00	100,00	100,00		
	- Pengaman Tebing Sungai Batang Surantih Nagari Kota Nan Tigo Selatan Surantih	116.875.000	115.900.000	975.000		01/01.10/APBD/SP/PUTR-PS/IV-2023 04 Mei 2023	APBD	04 Mei s.d 01 Agustus 2023		Sutera	CV. MUTIARA KITA PERKASA	PL	110.105.000	110.105.000	95,00	55,00	100,00	100,00		
	- Perkuatan Tebing Sungai Batang Surantih Mesjid Nurul Ulum Nan tigo Sutera	374.000.000	294.734.700	79.265.300		04/01.10/APBD/SP/PUTR-PS/IV-2023 04 April 2023	APBD	12 Juni s.d 09 Oktober 2023		Sutera	CV. PUTRA BERLAND	Tender	88.420.410	88.420.410	30,00	5,00	55,00	85,00		
	- Perkuatan Tebing Sungai Kota Gunung IV Kota Mudiek	187.000.000	186.570.000	430.000		02/01.10/APBD/SP/PUTR-PS/IV-2023 04 April 2023	APBD	04 Mei s.d 01 Agustus 2023		Batang Kapas	CV. KOIKO JAYA PERKASA	PL	93.285.000	93.285.000	50,00	65,00	90,00	100,00		
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	60.125.000	0	0									43.700.450	43.700.450	72,68	50,00	58,33	66,67		
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.426.464.000	5.215.477.000	5.761.603.000									3.812.567.670	3.812.567.670	33,37	16,23	52,65	83,20		
	1 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	4.473.734.000	0	4.407.800.000	Artos, S.T.								1.130.798.700	1.130.798.700	25,28	27,96	51,68	86,94		
	# Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	4.473.734.000	0	4.407.800.000			DAK						1.130.798.700	1.130.798.700	25,28	27,96	51,68	86,94		
	- Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Aia Tambang	668.000.000	0	668.000.000		800/01/SPK-DAK/PUTR-PS/IV-2023	DAK	14 April s.d 22 September 2023		IV Jurai	CV. BAJA MAS	Tender	170.100.000	170.100.000	25,46	33,91	47,48	95,89		
	- Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Jangkli Ayam	568.000.000	0	568.000.000		800/02/SPK-DAK/PUTR-PS/IV-2023	DAK	14 April s.d 22 September 2023		Ranah Ampek Hulu Tanao	CV. LINJIANG SAKTI	Tender	146.665.200	146.665.200	25,82	14,08	49,05	95,55		
	- Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Kapalo Banda	678.000.000	0	678.000.000		800/03/SPK-DAK/PUTR-PS/IV-2023	DAK	14 April s.d 10 September 2023		Lingga Sari Baganti	CV. MAHENDRI PRATAMA	Tender	183.058.200	183.058.200	27,00	7,33	36,02	83,97		
	- Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Kuroo	486.000.000	0	486.000.000		800/04/SPK-DAK/PUTR-PS/IV-2023	DAK	14 April s.d 22 September 2023		Ranah Pesisir	CV. ALYRA	Tender	116.608.200	116.608.200	23,99	40,33	80,07	96,56		
	- Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Sungai Gemuruh	2.007.800.000	0	2.007.800.000		800/05/SPK-DAK/PUTR-PS/IV-2023	DAK	14 April s.d 22 September 2023		Pancung Soal	CV. TREMOR	Tender	472.523.700	472.523.700	23,53	22,08	39,10	83,03		
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	65.934.000	0	0			DAK						41.843.400	41.843.400	63,46	50,00	58,33	66,67		
	2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	6.952.730.000	5.215.477.000	1.353.803.000	Artos, ST								2.681.768.970	2.681.768.970	38,57	4,50	53,63	79,46		
	# Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	6.952.730.000	5.215.477.000	1.353.803.000									2.681.768.970	2.681.768.970	38,57	4,50	53,63	79,46		
	- Rehabilitasi Di. Lubuak Kilangan	93.500.000	93.010.000	490.000		800/21/RIIP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	23 Mei s.d 26 Agustus 2023		Bayang	CV. GIRA KARYA	PL	46.505.000	46.505.000	50,00	5,00	65,00	100,00	Mendatangkan Material	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aia Mangun	93.500.000	93.240.000	260.000		800/14/RIIP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	23 Mei s.d 26 Agustus 2023		Koto XI Tarusan	CV BUTRA BERLAND	PL	46.620.000	46.620.000	50,00	5,00	40,00	30,00		
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Batu Patah	0	0	0		800/44/RIIP/APBD/SPK/PUTR-PS/VII-2023	DAU	05 Juli s.d 02 Oktober 2023		Koto XI Tarusan		PL	0	0	0,00	0,00	40,00	0,00	Digantikan dengan Air Landai RKA Persegeran	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Aia Manca	93.500.000	93.220.000	280.000		800/38/RIIP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	25 Mei s.d 26 Agustus 2023		Lingga Sari Baganti	CV MFFAN JAYA	PL	46.610.000	46.610.000	50,00	5,00	100,00	100,00		
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Aia Tambang Ameh	187.000.000	0	187.000.000			DAU			IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Proses DED	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Banda Apa	93.500.000	0	93.500.000			DAU			Bayang Utara		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Proses E- PL	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Banda Gadang Limau - Limau	93.500.000	93.220.000	280.000		800/40/RIIP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	31 Mei s.d 28 Agustus 2023		Bayang Utara	CV. AGUNG KARYA	DAU	46.610.000	46.610.000	50,00	5,00	100,00	100,00		
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Banda Gadang Pancung Taba	187.000.000	0	187.000.000			DAU			Bayang Utara		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Proses DED	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Banda Sago	0	0	0		800/06/SPK-DAK/PUTR-PS/IV-2023	DAU	26 April s.d 26 September 2023		Bayang	CV. NETES	PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Banda Tengah Puluik - puluik	93.500.000	92.680.000	820.000		800/36/RIIP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	24 Mei s.d 26 Agustus 2023		Bayang Utara	CV Teguh Anugrah Bratama	PL	46.340.000	46.340.000	50,00	5,00	100,00	100,00		
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Batang Jalamu	140.250.000	139.820.000	430.000		800/23/RIIP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	23 Mei s.d 26 Agustus 2023		Batang Kapas	CV. ARAFA JAYA ABADI	PL	69.910.000	69.910.000	50,00	5,00	95,00	100,00		
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Batu Hampa	93.500.000	93.030.000	470.000		800/17/RIIP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	23 Mei s.d 26 Agustus 2023		Koto XI Tarusan	CV. AFFAN JAYA	PL	46.515.000	46.515.000	50,00	0,00	10,00	95,00	Persiapan Lapangan	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Batu Panjang	140.250.000	140.010.000	240.000		800/33/RIIP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	23 Mei s.d 26 Agustus 2023		Pancung Soal	CV BOIKO JAYA PERKASA	PL	140.010.000	140.010.000	100,00	5,00	100,00	100,00	Belum PHO	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Bukik Kociak	187.000.000	186.710.000	290.000		800/26/RIIP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	23 Mei s.d 24 Agustus 2023		Sutera	CV BUTRA CITRA MANDIRI	PL	93.355.000	93.355.000	50,00	5,00	45,00	100,00	Mendatangkan Material	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Kapalo Banda Pelangai	187.000.000	185.900.000	1.100.000		800/27/RIIP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	23 Mei s.d 26 Agustus 2023		Ranah Pesisir	CV ZEIN KARYA	PL	92.950.000	92.950.000	50,00	5,00	55,00	100,00	Persiapan Lapangan	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Kayu Jao	140.250.000	140.010.000	240.000		800/29/RIIP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	23 Mei s.d 26 Agustus 2023		Ranah Pesisir	CV BAINAN KARYA	PL								

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Nilai Kontrak / Swakelola	Sisa Kontrak / Swakelola (Rp.)	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
														Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Padang XI Punggason	93.500.000	93.120.000	380.000		800/32/RIIP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	23 Mei s.d 24 Agustus 2023		Linggo Sari Baganti	CV CAHYA SELATAN	PL	46.560.000	46.560.000	50,00	5,00	5,00	100,00	Persiapan Lapangan
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rantau Simalenang	140.250.000	139.740.000	510.000		800/31/RIIP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	23 Mei s.d 26 Agustus 2023		Linggo Sari Baganti	CV. CAHAYA UTAMA	PL	69.870.000	69.870.000	50,00	5,00	40,00	100,00	Mendatangkan Material
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah Ranah	140.250.000	139.950.000	300.000		800/14/RIIP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	23 Mei s.d 26 Agustus 2023		Kota XI Tarusan	CV BUTRA BERLAND	PL	69.975.000	69.975.000	50,00	5,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Solok Kapalo Banda	46.750.000	46.510.000	240.000		800/24/RIIP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	23 Mei s.d 20 Agustus 2023		Batang Kapas	CV. KOIKO JAYA PERKASA	PL	46.510.000	46.510.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ujung Tanah	140.250.000	140.010.000	240.000		800/18/RIIP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	23 Mei s.d 26 Agustus 2023		Bayang	CV FARIZ BUTA KONTRUKSI	PL	70.005.000	70.005.000	50,00	5,00	60,00	100,00	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aia Landai	93.500.000	0	93.500.000											0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Banda Panjang	93.500.000	0	93.500.000											0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Banda Sago	1.286.530.000	1.067.307.000	219.223.000		800/06/SPK-DAK/PUTR-PS/IV-2023	DAK	14 April s.d 22 September 2023		Bayang	CV. NETES	Tender	320.192.100	320.192.100	30,00	10,00	55,22	86,81	
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	383.450.000	0	0			DAU						194.231.870	194.231.870	50,65	50,00	58,33	66,67	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	149.700.000	137.412.000	308.173									897.657	897.657	0,60	25,00	29,17	33,33	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	149.700.000	137.412.000	308.173									897.657	897.657	0,60	25,00	29,17	33,33	
	1 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	149.700.000	137.412.000	308.173	Amrial, ST								897.657	897.657	0,60	25,00	29,17	33,33	
	a Belanja Modal	149.700.000	137.412.000	308.173									897.657	897.657	0,60	25,00	29,17	33,33	
	- Pembangunan Saluran Drainase SMP 2 Sutera	137.720.173	137.412.000	308.173		50/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VII/2023, 27 Juli 2023	DAU	27 Juli 2023 s.d 27 Juli 2023	111 M'	Sutera		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	11.979.827	0	0			DAU						897.657	897.657	7,49	50,00	58,33	66,67	
4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	788.062.988	182.380.000	92.319.204									112.698.689	112.698.689	14,30	55,00	62,06	66,67	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	788.062.988	182.380.000	92.319.204									112.698.689	112.698.689	14,30	55,00	62,06	66,67	
	1 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	788.062.988	182.380.000	92.319.204	Nindy Nahwya, S.T.								112.698.689	112.698.689	14,30	55,00	62,06	66,67	
	a Belanja Modal	788.062.988	182.380.000	92.319.204									112.698.689	112.698.689	14,30	55,00	62,06	66,67	
	# Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	186.480	0	0									186.480	186.480	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- FLASDISK	186.480	0	0			DAU						186.480	186.480	100,00	100,00	100,00	100,00	
	# Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	787.876.508	182.380.000	92.319.204									112.512.209	112.512.209	14,28	10,00	24,12	33,33	
	- Pembangunan Gedung PMI Pesisir Selatan	183.350.058	182.380.000	970.058		20/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VI/2023	DAU	19 Juni s.d 16 September 2023		IV Jurai	CV. JEMBATAN AKAR JAYA	PL	91.190.000	91.190.000	50,00	0,00	62,25	100,00	Sudah Lelang E-PL, tapi belum tanda tangan kontrak
	- Pembangunan Gedung UDKP Kantor Camat Airpura	91.349.146	0	91.349.146			DAU			Airpura		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Kurangnya Ketersediaan dana (Pending)
	- Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup RSUD M. Zein Baru	380.691.008	0	0									0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Tahap penyusunan HPS
	- Perencanaan Turap dan Reviu Penataan Lanskap Relokasi RSUD M. Zein Paiman	100.000.000	0	0									0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Tahap penyusunan HPS
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	32.486.296	0	0			DAU						21.322.209	21.322.209	65,63	50,00	58,33	66,67	
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.980.009.390	992.036.000	501.449.588									431.161.418	431.161.418	21,78	44,29	46,39	50,75	
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota	1.980.009.390	992.036.000	501.449.588									431.161.418	431.161.418	21,78	44,29	46,39	50,75	
	1 Penataan Bangunan dan Lingkungan	1.980.009.390	992.036.000	501.449.588	Nindy Nahwya, S.T.								431.161.418	431.161.418	21,78	44,29	46,39	50,75	
	a Belanja Modal	1.980.009.390	992.036.000	501.449.588									431.161.418	431.161.418	21,78	44,29	46,39	50,75	
	# Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	372.960	0	0									186.480.000	186.480.000	50,00	100,00	100,00	100,00	
	- FLASDISK	372.960	0	0			DAU						186.480	186.480	50,00	100,00	100,00	100,00	
	# Belanja Modal Bangunan Terbuka	1.163.994.926	371.908.000	374.887.424									287.965.500	287.965.500	24,74	20,36	23,33	28,10	
	- Landscape Kawasan Wisata Timbulun	0	0	0			DAU			IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pending
	- Landscape Pulau Semangki	186.949.502	0	186.949.502			DAU			IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pending
	- Penataan dan Pembangunan Parkir Objek Wisata Carocok	186.950.069	0	186.950.069			DAU			IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pending
	- Penataan Landscape Kafe Kuliner Carocok	186.950.069	186.385.000	565.069		22/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VI/2023	DAU	19 Juli 2023 s.d 18 September 2023		IV Jurai	CV. TEGUH PUTRA SAGO	PL	93.192.500	93.192.500	50,00	0,00	5,00	30,00	Kontrak
	- Penataan Taman Spora	0	0	0			DAU			IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pending
	- Revitalisasi Halaman Kantor Pengadilan Negeri Paiman	185.945.784	185.523.000	422.784		01/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	DAU	12 April 2023 s.d 10 Juni 2023		IV Jurai	CV. KOIKO JAYA PERKASA	PL	185.523.000	185.523.000	100,00	92,50	100,00	100,00	
	- Gagasan Desain Kawasan Pantai Carocok Paiman	193.950.000	0	0									0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pergeseran
	- Pembersihan dan Pematangan Lahan Lokasi RSUD M. Zein Paiman Baru	186.949.502	0	0			DAU						0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	36.300.000	0	0									9.250.000	9.250.000	25,48	50,00	58,33	66,67	
	# Belanja Modal Pagar	815.641.504	620.128.000	126.562.164									143.009.438	143.009.438	17,53	12,50	15,83	24,17	
	- Pembangunan Pagar Objek Wisata Carocok	520.469.200	394.993.000	125.476.200		01/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VI/2023, tanggal 08 Mei 2023	DAU	19 Mei 2023 s.d 15 Agustus 2023		IV Jurai	CV. RIDA JAYA	Tender	118.497.900	118.497.900	22,77	0,00	5,00	30,00	
	- Supervisi Pembangunan Pagar Objek Wisata Carocok	40.000.000	39.516.000	484.000		17/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VI/2023	DAU	19 Mei 2023 s.d 15 September 2023		IV Jurai	CV. AJARI KARSA KONSULTAN	PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Pembangunan Pagar Objek Wisata Carocok	0	0	0									0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Penataan Taman dan Ruang Pelayanan Pengadilan Negeri Paiman	186.220.964	185.619.000	601.964		49/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VII/2023	DAU	25 Juli 2023 s.d 22 Oktober 2023		IV Jurai	CV. ATHA JAYA KONSTRUKSI	PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	68.951.340	0	0			DAU						24.511.538	24.511.538	35,55	50,00	58,33	66,67	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	103.127.037.000	178.748.480.601	5.177.018.339									37.906.180.039	38.056.371.929	36,90	37,45	67,48	76,86	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	103.127.037.000	178.748.480.601	5.177.018.339									37.906.180.039	38.056.371.929	36,90	37,45	67,48	76,86	
	1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.001.500.000	240.285.000	761.215.000	Fahresi Eka Siska, S.T., M.T.								749.858.050	749.858.050	74,87	79,32	85,48	85,91	
	a Belanja Modal	1.001.500.000	240.285.000	761.215.000									749.858.050	749.858.050	74,87	79,32	85,48	85,91	
	- Perencanaan DED Jembatan Barung-Barung Belantai - Kampung Tanjung, Kec. Kota XI Tarusan	40.000.000	39.060.000	940.000		9/BM/E-PL-DAU/PUTR-PS/III/2023 21 Maret 2023	DAU	21 Maret s.d 4 Mei 2023			CV. PRIMATAKA CONSULTANT	PL	39.060.000	39.060.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jembatan Gantung Transad - Air Betung, Kec. Air Pura	40.000.000	38.802.000	1.198.000		51/BM/E-PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 04 April 2023	DAU	4 April s.d 20 Mei 2023			CV. DEHA PRIMA ENGINEERING	PL	38.802.000	38.802.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jembatan Kota Berapak - Talok, Kec. Bayang	35.000.000	34.944.000	56.000		10/BM/E-PL-DAU/PUTR-PS/III/2023 21 Maret 2023	DAU	21 Maret s.d 04 Mei 2023			CV. AA CONSULTANT	PL	34.944.000	34.944.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jembatan SD 38 Cumateh, Kec. Kota XI Tarusan	28.000.000	27.684.000	316.000		11/BM/E-PL-DAU/PUTR-PS/III/2023 21 Maret 2023	DAU	21 Maret 2023 s.d 19 April 2023			CV. PAGAR SUKMA	PL	27.684.000	27.684.000	100,00	100,00	100,00	100,00	

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Nilai Kontrak / Swakelola	Sisa Kontrak / Swakelola (Rp.)	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
														Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD	
	- Perencanaan DED Jalan Kapeh Panji Jaya - Talook, Kec. Bayang	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Kapuh	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Karang Batu Hampa	800.000	0	800.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Perencanaan DED Jalan Kayu Gadang - Kota Tinaqi, Kec. Sutera	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Perencanaan DED Jalan Kota Baru - Aie Gadang	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Kota Baragarak - Lubuak Gambia, Kec. Bayang	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Kota Sibuntur, Kec. Kota XI Tarusan	2.500.000	0	2.500.000			DAU					Swakelola	2.500.000	2.500.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Kp. Berak - Pailau Enie, Kec. Bayang	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Kp. Limpaso Nagari Taluak, Kec. Batang Kapas	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Kp. Tanjung - Sei. Tawar, Kec. Kota XI Tarusan	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Labuhan - Sei Liku, Kec. Ranah Pesisir	10.000.000	0	10.000.000			DAU					Swakelola	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Lagan Gadang Mudik - Lubuak Cubadak, Kec. Linggo Sari Baganti	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Lagan Gadang Mudik - Gunung Linggo, LSB	10.000.000	0	10.000.000			DAU					Swakelola	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Lengayang	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Limau Gadang - Batu Biduak Lumbo, Kec. IV Jurai	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Lunang III - Kp. Tanjung Mulyo, Kec. Lunang	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Lunang II - Wonago, Kec. Lunang	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Lunang I - Kp. Sidoarjo, Kec. Lunang	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Lunang Tengah, Kec. Lunang	800.000	0	800.000			DAU					Swakelola	800.000	800.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan MIS Kota Selapan Pelangai, Kec. Ranah Pesisir	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Muara Sakai Translok, Kec. Pancung Soal	10.000.000	0	10.000.000			DAU					Swakelola	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Nagari Dusun Baru Tapan	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Nagari Lunang	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Nagari Lunang Sekitarnya	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Nagari Lunang Utara	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Nag. Lubuk Barita, Kec. Silaut	3.500.000	0	3.500.000			DAU					Swakelola	3.500.000	3.500.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Niniak Matak Nagari Taluak, Kec. Batang Kapas	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Padang Mandi Anjan	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Padang Panjang Kambang Utara, Lengayang	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Panta-panta - Bunga Pasang III, Kec. IV Jurai	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Pasar Lagan - Lagan Kecil, Kec. LSB	10.000.000	0	10.000.000			DAU					Swakelola	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Pasar Lamo Air Haji - Padang Pasir, Kec. Linggo Sari Baganti	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Perencanaan DED Jalan Pasar Rakyat, Kec. Kota XI Tarusan	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Pasia Pelangai, Kec. Ranah Pesisir	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Perencanaan DED Jalan pelangai Kaciak, kec. Ranah Pesisir	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Perencanaan DED Jalan Penahub Lunang II - Penahub Lunang II, Kec. Lunang	10.000.000	0	10.000.000			DAU					Swakelola	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Perumahan Padang Sawah Ujung Air	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Ps. Tapan - Ps. 50 Tapan, Kec. BAB Tapan	7.500.000	0	7.500.000			DAU					Swakelola	7.500.000	7.500.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Pualuk-pualuk - Taratak Baru, Kec. Bayang Utara	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Pungasan Utara	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Puti Manik Inderapura Tengah, Kec. Pc. Soal	800.000	0	800.000			DAU					Swakelola	800.000	800.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Rambahan Satu Hilalang Sumedana, Kec. Ranah Pesisir	4.500.000	0	4.500.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Perencanaan DED Jalan Rehabilitasi Bangunan Pelempang Jalan Simp. Silaut - Sambung Silaut VI, Kec. Silaut	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Perencanaan DED Jalan Rimbo Dato, Kec. Kota XI Tarusan	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Sabai Nan Aliah Nagari Kapuh, Kec. Kota XI Tarusan	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Perencanaan DED Jalan Sawah Laweh - Lereng Bukit, Kec. Bayang	5.000.000	0	5.000.000			DAU					Swakelola	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan SDN 46 Gurun Panjang - Kp. Berak, Kec. Bayang	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Sei. Bungin - Bukit Cakua, Kec. Batang Kapas	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Sei. Liku - Padang Lahan, Kec. Ranah Pesisir	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Sei. Serik Silaut, Kec. Silaut	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Serdang - BPP Tapan, Kec. BAB Tapan	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Simpang Ampaleh - Sei Liku, Kec. Ranah Pesisir	10.000.000	0	10.000.000			DAU					Swakelola	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Simpang Hall Pantai Selatan - Kota Raya Nagari Laitan, Kec. Lengayang	3.250.000	0	3.250.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	92,31	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Simpang Kantor Wali Rawang - Rawang, Kec. Sutera	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	3.500.000	3.500.000	87,50	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Simpang Muara Jambu - Sumedana, Kec. Ranah Pesisir	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Perencanaan DED Jalan Simpang Olo Sinyan - Sei. Sirah Mudik, Kec. LSB	7.500.000	0	7.500.000			DAU					Swakelola	7.500.000	7.500.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Simpang Puskesmas Salido - Muara, Kec. IV Jurai	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Simpang SMA2 Tapan - SMA 2 Tapan, Kec. BAB Tapan	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Sindang	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Sindang - Sekitarnya, Kec. Lunang	7.500.000	0	7.500.000			DAU					Swakelola	7.500.000	7.500.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan SMP 3 Sutera	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan SMP 4 - Teluk Kualo, Kec. Air Pura	5.000.000	0	5.000.000			DAU					Swakelola	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan SMP N 7 Sutera - Sentra IKM Gambir, Kec. Sutera	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Sungai Bungin - Labuang Baruak, Kec. Batang Kapas	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Tambang-Bukit Pulai Lumbo, Kec. IV Jurai	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Tampunik - Kota Kandis, Kec. Lengayang	10.000.000	0	10.000.000			DAU					Swakelola	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Taratak Panas - Sangaik, Kec. Sutera	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Taratak Padang Manti Aliah	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00				

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Nilai Kontrak / Swakelola	Sisa Kontrak / Swakelola (Rp.)	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
														Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD	
	- Peningkatan Jalan Aur Begalung Talook, Kec. Bayang	141.620.000	140.077.000	1.543.000		80/BM/E-PL-DALU/PUTR-PS/VI/2023 11 April 2023	DAU	11 April 2023 s.d 08 Agustus 2023	1 Poket	Bayang	CV. ALBY KONTRAKTOR	PL	140.077.000	140.077.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Barung Nagari Kubu Tapan	94.575.000	94.270.000	305.000		154/BM/E-PL-DALU/PUTR-PS/VI/2023 21 Juli 2023	DAU	21 Juli 2023 s/d 11 November 2023	1 Poket	BAB Tapan	CV. REVLINDA	PL	47.135.000	47.135.000	50,00	20,00	80,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Barung - Barung Belantai, Kec. Koto XI Tarusan	94.090.000	93.707.000	383.000		62/BM/E-PL-DALU/PUTR-PS/VI/2023 11 April 2023	DAU	11 April 2023 s/d 08 Agustus 2023	1 Poket	Koto XI Tarusan	CV. PUTRA BERLAND	PL	93.707.000	93.707.000	100,00	95,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Batu Tembak - Bukit Kabun Taranak, Kec. IV Jurai	165.870.000	165.555.000	315.000		24/BM/E-PL-DALU/PUTR-PS/III/2023 29 Maret 2023	DAU	29 Maret 2023 s/d 26 Juli 2023	1 Poket	IV Jurai	CV. AKTUAL KONSTRUKSI	PL	165.555.000	165.555.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Berak - SDN 13 Pancung Soal, Kec. Pancung Soal	94.090.000	93.672.000	418.000		127/BM/E-PL-DALU/PUTR-PS/VI/2023 29 Maret 2023	DAU	29 Maret 2023 s.d 26 Juli 2023	1 Poket	Pancung Soal	CV. AGUNG KARYA	PL	46.836.000	46.836.000	50,00	1,15	97,06	100,00	
	- Peningkatan Jalan Bungo Pasang II	186.531.000	185.560.000	971.000		23/BM/E-PL-DALU/PUTR-PS/VI/2023 29 Maret 2023	DAU	29 Maret 2023 s.d 26 Juli 2023	1 Poket	IV Jurai	CV. BUNGO TAMBANG	PL	185.560.000	185.560.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Depan Masjid Baitul Sanji, Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	94.575.000	94.122.000	453.000		140/BM/E-PL-DALU/PUTR-PS/VI/2023 22 Juni 2023	DAU	22 Juni 2023 s/d 19 Agustus 2023	1 Poket	BAB Tapan	CV. F&R KARYA	PL	47.061.000	47.061.000	50,00	10,00	10,00	10,00	Antrian readymix
	- Peningkatan Jalan Durian Kabun, Kec. IV Jurai	94.575.000	94.368.000	207.000		86/BM/E-PL-DALU/PUTR-PS/VI/2023 27 April 2023	DAU	27 April s.d 24 Agustus 2023	1 Poket	IV Jurai	CV. MANIA ASTUTI DEWI GUNA	PL	94.368.000	94.368.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Ganting Kubang - Bayu Randah, Kec. Lengayang	94.575.000	94.307.000	268.000		132/BM/E-PL-DALU/PUTR-PS/VI/2023 14 Juli 2023	DAU	14 Juli 2023 s/d 10 November 2023	1 Poket	Lengayang	CV. LINTAS GUNUNG	PL	47.153.500	47.153.500	50,00	5,00	30,00	50,00	
	- Peningkatan Jalan Jo Agam, Kec. Koto XI Tarusan	47.045.000	46.979.000	66.000		162/BM/E-PL-DALU/PUTR-PS/VI/2023 24 Juli 2023	DAU	24 Juli 2023 s/d 21 November 2023	1 Poket	Koto XI Tarusan		PL	0	0	0,00	0,00	10,00	30,00	
	- Peningkatan Jalan Jur Banyak - Ampang Pulai, Kec. Ranah Pesisir	94.575.000	93.603.000	972.000		151/BM/E-PL-DALU/PUTR-PS/VI/2023 14 Juli 2023	DAU	14 Juli 2023 s/d 10 November 2023	1 Poket	Ranah Pesisir		PL	0	0	0,00	10,00	20,00	30,00	
	- Peningkatan Jalan Kambang Harapan, Kec. Lengayang	104.760.000	104.593.000	167.000		91/BM/E-PL-DALU/PUTR-PS/VI/2023 27 April 2023	DAU	27 April 2023 s/d 24 Agustus 2023	1 Poket	Lengayang	CV. ARAFA JAYA ABADI	PL	104.593.000	104.593.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Kampung Baru, Kec. Lengayang	189.150.000	188.981.000	169.000		69/BM/E-PL-DALU/PUTR-PS/VI/2023 11 April 2023	DAU	11 April 2023 s/d 08 Agustus 2023	1 Poket	Lengayang	CV. KAMSİ BERSAUDARA	PL	188.981.000	188.981.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Kampung Benteng Kec. Bayang	0	0	0			DAU			Bayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	Dinolkan
	- Peningkatan Jalan Kampung Benteng Kec. Koto XI Tarusan	142.105.000	0	0			DAU					PL	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	DED Belum Siap
	- Peningkatan Jalan Kampung Jambak Anak, Kec. Batang Kapas	94.575.000	94.143.000	432.000		87/BM/E-PL-DALU/PUTR-PS/VI/2023 27 April 2023	DAU	27 April s.d 24 Agustus 2023	1 Poket	Batang Kapas	CV. MARIA ASTUTI DEWI GUNA	PL	94.143.000	94.143.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Kampung Padang Tae Tanjung Gadang Nagari Ampiang Parak	142.105.000	141.132.000	973.000		145/BM/E-PL-DALU/PUTR-PS/VI/2023 04 Juli 2023	DAU	04 Juli 2023 s/d 31 Oktober 2023	1 Poket	Batang Kapas	CV. MARIA ASTUTI DEWI GUNA	PL	70.566.000	70.566.000	50,00	20,00	20,00	20,00	
	- Peningkatan Jalan Kampang Pinang, Kec. Batang Kapas	94.575.000	94.509.000	66.000		66/BM/E-PL-DALU/PUTR-PS/VI/2023 11 April 2023	DAU	11 April s.d 08 Agustus 2023	1 Poket	Batang Kapas	CV. MULTI KARYA ABADI	PL	94.509.000	94.509.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Kapalo Banda - Induriang, Kec. Batang Kapas	94.090.000	93.953.000	137.000		90/BM/E-PL-DALU/PUTR-PS/VI/2023 24 April 2023	DAU	27 April s.d 24 Agustus 2023	1 Poket	Batang Kapas	CV. MARIA ASTUTI DEWI GUNA	PL	46.976.500	46.976.500	50,00	100,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Kapalo Koto Langgai, Kec. Sutura	70.325.000	0	70.325.000			DAU		1 Poket	Batang Kapas	CV. MARIA ASTUTI DEWI GUNA	PL	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	DED Belum Siap (Usulkan pada perubahan)
	- Peningkatan Jalan Kayu Gadang - Koto Tinggi, Kec. Sutura	186.143.000	184.148.000	1.995.000		134/BM/E-PL-DALU/PUTR-PS/VI/2023 03 April 2023	DAU	130 (peratus dua puluh) hari libur	1 Poket	Sutura	CV. MUTIARA KITA PERKASA	PL	92.074.000	92.074.000	50,00	30,00	65,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Koto Baru - Ale Gadang, Kec. Bayang	94.575.000	93.790.000	785.000		31/BM/E-PL-DALU/PUTR-PS/VI/2023 03 April 2023	DAU	03 April 2023 s/d 31 Juli 2023	1 Poket	Bayang	CV. LINTAS GUNUNG	PL	93.790.000	93.790.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Koto Berapak - Lubuk Gambia, Kec. Bayang	184.300.000	183.585.000	715.000		116/BM/E-PL-DALU/PUTR-PS/VI/2023 26 Mei s.d 22 September 2023	DAU	26 Mei s.d 22 September 2023	1 Poket	Bayang	CV. PAINAN KARYA	PL	183.585.000	183.585.000	100,00	95,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Koto Siguntur, Kec. Koto XI Tarusan	116.400.000	115.717.000	683.000		63/BM/E-PL-DALU/PUTR-PS/VI/2023 11 April 2023	DAU	11 April 2023 s/d 08 Agustus 2023	1 Poket	Koto XI Tarusan	CV. SAKTI KARYA	PL	57.858.500	57.858.500	50,00	95,00	95,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Kp. Berak - Pulau Enje, Kec. Bayang	94.090.000	93.690.000	400.000			DAU		1 Poket	Bayang		PL	46.845.000	46.845.000	50,00	20,00	100,00	100,00	Proses PHO
	- Peningkatan Jalan Kp. Laban - Perumahan Laban, Kec. IV Jurai	142.105.000	141.598.000	507.000		30/BM/E-PL-DALU/PUTR-PS/VI/2023 03 April 2023	DAU	03 April 2023 s.d 31 Juli 2023	1 Poket	IV Jurai	CV. LINTAS GUNUNG	PL	141.598.000	141.598.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Kp. Tanjung - Sei. Tawar, Kec. Koto XI Tarusan	94.090.000	94.057.000	33.000		135/BM/E-PL-DALU/PUTR-PS/VI/2023 19 Juni s.d 18 Oktober 2023	DAU	19 Juni s.d 18 Oktober 2023	1 Poket	Koto XI Tarusan	CV. ZEIN KARYA	PL	47.028.500	47.028.500	50,00	20,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Lengayang	94.090.000	93.550.000	540.000		115/BM/E-PL-DALU/PUTR-PS/VI/2023 26 Mei s.d 22 September 2023	DAU	26 Mei s.d 22 September 2023	1 Poket	Lengayang	CV. FANETTA KARYA	PL	46.775.000	46.775.000	50,00	48,82	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Lunang III - Kp. Tanjung Mulyo	94.575.000	94.170.000	405.000		26/BM/E-PL-DALU/PUTR-PS/VI/2023 29 Maret 2023	DAU	29 Maret 2023 s/d 26 Juli 2023	1 Poket	Lunang	CV. REVLINDA	PL	94.170.000	94.170.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Lunang II - Wonggo Rejo	94.575.000	94.221.000	354.000		60/BM/E-PL-DALU/PUTR-PS/VI/2023 11 April 2023	DAU	11 April 2023 s/d 08 Agustus 2023	1 Poket	Lunang	CV. F&R KARYA	PL	94.221.000	94.221.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Lunang I - Kp. Sidoarjo	94.575.000	94.177.000	398.000		25/BM/E-PL-DALU/PUTR-PS/VI/2023 29 Maret 2023	DAU	29 Maret 2023 s/d 26 Juli 2023	1 Poket	Lunang	CV. REVLINDA	PL	94.177.000	94.177.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Lunang Tengah, Kec. Lunang	47.045.000	0	47.045.000			DAU			Lunang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	Proses e-PL
	- Peningkatan Jalan Nagari Dusun Baru Tapan	0	0	0			DAU			BAB Tapan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	Proses e-PL
	- Peningkatan Jalan Nagari Lunang	189.150.000	188.977.000	173.000		28/BM/E-PL-DALU/PUTR-PS/III/2023 29 Maret 2023	DAU	29 Maret 2023 s/d 26 Juli 2023	1 Poket	Lunang	CV. MULTI KARYA ABADI	PL	188.607.000	188.607.000	99,80	100,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Nagari Lunang Sekitarnya	187.210.000	186.459.000	751.000		27/BM/E-PL-DALU/PUTR-PS/III/2023 29 Maret 2023	DAU	29 Maret 2023 s/d 26 Juli 2023	1 Poket	Lunang	CV. MULTI KARYA ABADI	PL	186.459.000	186.459.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Nagari Lunang Utara	187.210.000	186.983.000	227.000		29/BM/E-PL-DALU/PUTR-PS/III/2023 29 Maret 2023	DAU	29 Maret 2023 s/d 26 Juli 2023	1 Poket	Lunang	CV. MULTI KARYA ABADI	PL	93.491.500	93.491.500	50,00	30,00	90,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Nag. Lubuk Banta, Kec. Silaut	118.340.000	0	118.340.000			DAU			Silaut		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	Pending
	- Peningkatan Jalan Niniak Mamak Nagari Taluak, Kec. Batang Kapas	141.620.000	141.082.000	538.000		93/BM/E-PL-DALU/PUTR-PS/VI/2023 27 April 2023	DAU	27 April s.d 24 Agustus 2023	1 Poket	Batang Kapas	CV. JAYA CONFIDENCE	PL	141.082.000	141.082.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Padang Mandiangin	94.544.000	94.544.000	31.000		130/BM/E-PL-DALU/PUTR-PS/VI/2023 05 Juni s.d 02 Oktober 2023	DAU	05 Juni s.d 02 Oktober 2023	1 Poket	Lengayang	CV. AFFAN JAYA	PL	47.272.000	47.272.000	50,00	10,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Padang Panjang Kambang Utara, Lengayang	94.575.000	94.003.000	572.000		146/BM/E-PL-DALU/PUTR-PS/VI/2023 04 Juli 2023	DAU	04 Juli 2023 s/d 31 Oktober 2023	1 Poket	Lengayang	CV. YOHANDRA KONSTRUKSI	PL	47.001.500	47.001.500	50,00	10,00	20,00	40,00	
	- Peningkatan Jalan Panta-Panta Bungo Pasang III	189.150.000	188.200.000	950.000		56/BM/E-PL-DALU/PUTR-PS/VI/2023 11 April 2023	DAU	11 April 2023 s.d 08 Agustus 2023	1 Poket	IV Jurai	CV. HABIB KARYA ABADI	PL	188.200.000	188.200.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Pasia Pelangai, Kec. Ranah Pesisir	94.090.000	94.056.000	34.000		120/BM/E-PL-DALU/PUTR-PS/VI/2023 05 Juni s.d 02 Oktober 2023	DAU	05 Juni s.d 02 Oktober 2023	1 Poket	Ranah Pesisir	CV. AFFAN JAYA	PL	47.028.000	47.028.000	50,00	35,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Pelangai Kaciok, Kec. Ranah Pesisir	187.210.000	0	187.210.000			DAU			Ranah Pesisir		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	40,00	DED Belum Siap
	- Peningkatan Jalan Perumahan Padang Sawah Ujung Air, Kec. Sutura	140.650.000	140.178.000	472.000		68/BM/E-PL-DALU/PUTR-PS/VI/2023 11 April 2023	DAU	11 April 2023 s/d 08 Agustus 2023	1 Poket	Sutura	CV. KAMSİ BERSAUDARA	PL	140.178.000	140.178.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Punggasan Utara, Kec. Linggo Sari Baganti	142.105.000	141.801.000	304.000		119/BM/E-PL-DALU/PUTR-PS/VI/2023 05 Juni s.d 02 Oktober 2023	DAU	05 Juni s.d 02 Oktober 2023	1 Poket	Linggo Sari Baganti	CV. CAHYA SELATAN	PL	70.900.500	70.900.500	50,00	10,00	20,00	40,00	
	- Peningkatan Jalan Puti Manik Inderapura Tengah, Kec. Pancung Soal	47.045.000	47.043.000	2.000		129/BM/E-PL-DALU/PUTR-PS/VI/2023 05 Juni 2023	DAU	05 Juni 2023 s/d 03 Oktober 2023	1 Poket	Pancung Soal	CV. LINTAS GUNUNG	PL	0	0	0,00	70,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Rambahan Satu Hilalang Sumedang, Kec. Ranah Pesisir	189.150.000	188.698.000	452.000		92/BM/E-PL-DALU/PUTR-PS/VI/2023 27 April													

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Nilai Kontrak / Swakelola	Sisa Kontrak / Swakelola (Rp.)	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
														Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD	
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kapuh, Kec. Koto XI Tarusan	93.600.000	93.486.000	114.000		43/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 04 April 2023	DAU	04 April s.d 03 Juni 2023	1 paket	Koto XI Tarusan	CV. REVINDA	PL	93.486.000	93.486.000	100,00	50,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Limau Gadang - Batu Biduak Lumbo, Kec. IV Jurai	93.600.000	93.486.000	114.000		37/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 04 April 2023	DAU	04 April s.d 02 Juni 2023	1 paket	IV Jurai	CV. TAMAN KARYA MANGGALA	PL	93.486.000	93.486.000	100,00	50,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pasar Lamo Air Haji - Padang Pasir, Kec. Linggo Sari Baganti	140.160.000	140.034.000	126.000		72/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 10 April 2023	DAU	10 April - 08 Juni 2023	1 paket	Linggo Sari Baganti	CV. KAMSIBERSAUDARA	PL	140.034.000	140.034.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Puluik-Puluik - Taratak Baru, Kec. Bayang Utara	134.400.000	134.187.000	213.000		54/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 11 April 2023	DAU	11 April s.d 09 Juni 2023	1 paket	Bayang Utara	CV. DIDI KARYA UTAMA	PL	134.187.000	134.187.000	100,00	50,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rawana - Timbulun, Kec. Sutera	140.160.000	0	140.160.000			DAU		1 paket	Sutera		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Simpang Kantor Wali Kapujan - SD N 33 Kapujan	177.600.000	177.506.000	94.000		41/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 04 April 2023	DAU	04 April s.d 2 Juni 2023	1 paket	Bayang	CV. PAINAN KARYA	PL	177.506.000	177.506.000	100,00	50,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Taratak Panas - Sangku, Kec. Sutera	182.400.000	182.100.000	300.000		67/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 11 April 2023	DAU	11 April s.d 09 Juni 2023	1 paket	Sutera	CV. MUTIARA KITA PERKASA	PL	182.100.000	182.100.000	100,00	50,00	100,00	100,00	
	- #Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan DAK Non Tematik (Konektivitas Daerah)	21.093.368.000	20.778.938.572	314.429.428		04/BM/T-DAK/PUTR-PS/III/2023 14 Maret 2023	DAK	27 Maret s.d 31 September 2023			PT. ANATHAMA KONSTRUKSI/TAMA	Tender	7.218.900.811	7.218.900.811	34,22		57,71	60,00	
	- Koto Panjang - BPP Surantih, Kec. Sutera		0							Sutera						65,00	80,00	100,00	
	- Koto Panjang - Koto Kandis, Kec. Batana Kapas		0							Batang Kapas						50,00	60,00	100,00	
	- Koto Tarok - Koto Sigirik, Kec. Sutera		0							Sutera						50,00	60,00	100,00	
	- Pasar Amping Parak/SMP Padang Laweh, Kec. Sutera		0							Sutera						0,00	100,00	100,00	
	- # Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket 1 (DAU)	19.362.409.035	19.230.570.626	131.838.409		05/BM/T-DAU/PUTR-PS/III/2023 14 Maret 2023	DAU	27 Maret 2023 s.d 22 September 2023			PT. DEKKY KARYABESTARI	Tender	3.846.114.125	3.846.114.125	19,86		85,00	85,00	
	- Damar Lagan Batana															20,00	100,00	100,00	
	- Inderapura - Trans Panambam															0,00	100,00	100,00	
	- Jalan Bandes - SMA 1 Linggo Sari Baganti									Linggo Sari Baganti						0,00	100,00	100,00	
	- Jalan Basung - SMA 1 Sutera									Sutera						0,00	100,00	100,00	
	- Jalan Muara Sakai - Translok															80,00	100,00	100,00	
	- Kayu Gadang - Gantiang															0,00	100,00	100,00	
	- Labuhan - Sei. Liku															0,00	100,00	100,00	
	- Lagan Gadana Mudik - Gunung Linggo															0,00	100,00	100,00	
	- Pasar Lagan - Lagan Kecil															0,00	100,00	100,00	
	- Penhubung Lunanga 2 - Penhubung Lunanga 2									Lunang						0,00	100,00	100,00	
	- Ps. Tapan - Ps. G0 Tapan, Kec. BAB Tapan									BAB Tapan						0,00	100,00	100,00	
	- Simp. Ampole - Sei. Liku															40,00	100,00	100,00	
	- Simpang Olo Sinyan - Sei. Sirah Mudik, Kec. Linggo Sari Baganti									Linggo Sari Baganti						0,00	100,00	100,00	
	- Sindang - Sekitarnya, Kec. Lunang									Lunang						0,00	0,00	0,00	
	- SMP 4 - Teluk Kualo, Kec. Air Pura									Air Pura						0,00	10,00	100,00	
	- Tampunik - Koto Kandis															0,00	10,00	100,00	
	- TPI - Muara Painan									IV Jurai						0,00	100,00	100,00	
	- # Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas)	14.328.000.000	14.155.949.852	172.050.148		03/BM/T-DAK/PUTR-PS/III/2023 14 Maret 2023	DAK				PT. DEKKY KARYABESTARI	Tender	5.550.137.365	5.550.137.365	38,74		67,23	80,00	
	- Kampung Tengah - Lereng Bukit, Kec. Bayang									Bayang						90,00	100,00	100,00	
	- Painan Timur - Salido Kecil, Kec. IV Jurai									IV Jurai						40,00	60,00	100,00	
	- Sawah Laweh - Lereng Bukit, Kec. Bayang									Bayang						90,00	100,00	100,00	
	- # Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewan)	25.362.167.000	25.350.000.000	12.167.000		02/BM/T-DAK/PUTR-PS/III/2023 14 April 2023	DAK	27 Maret s.d 22 September 2023			PT. SADEWA KARYA TAMA	Tender	9.377.282.365	9.377.282.365	36,97		79,50	85,00	
	- Koto Lamo - Sei. Liku, Kec. Lengayang									Lengayang						40,00	50,00	100,00	
	- Lubuk Sarik - Kampung Akad, Kec. Lengayang									Lengayang						0,00	100,00	100,00	
	- Pacuan - Gurun Panjang, Kec. Lengayang									Lengayang						0,00	100,00	100,00	
	- Tebing Tinggi - Padang Limau Manis, Kec. Lengayang									Lengayang						0,00	100,00	100,00	
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	846.767.000	0	0									320.345.009	320.345.009	37,83	50,00	58,33	66,67	
5	Pembangunan Jembatan	5.491.866.896	3.616.484.147	1.628.540.708	Fahresi Eka Siska, S.T., M.T.								1.117.316.536	1.267.508.426	23,08	28,18	48,03	74,24	
a	Belanja Modal	5.491.866.896	3.616.484.147	1.628.540.708									1.117.316.536	1.267.508.426	23,08	28,18	48,03	74,24	
	- Lanjutan Pembangunan Jembatan Gantung Talang Medan	664.653.896	0	664.653.896			DAU					Tender	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Menunggu uji kelayakan
	- Lanjutan Pembangunan Jembatan Simp. Kampung Sikumbang - Mesjid Malaysia Lagan (Pungasan - Lagan), Kec. Linggo Sari Baganti	179.290.000	179.219.000	71.000		124/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023	DAU	12 Juni s.d 10 September 2023		Linggo Sari Baganti	CV. RABAH INDAH	PL	89.609.500	89.609.500	50,00	30,00	60,00	100,00	
	- Lanjutan Pembangunan Jembatan Tanjung Gadang - Sikabu Amping Parak Timur, Kec. Sutera	185.000.000	184.789.000	211.000		131/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023	DAU	06 Juni s.d 03 September 2023		Sutera	CV. TRI PUTRA	PL	92.394.500	92.394.500	50,00	30,00	100,00	100,00	
	- Pembangunan Jembatan Jambak Nagari - Air Sikambang, Kec. Linggo Sari Baganti	145.000.000	144.677.000	323.000		132/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023	DAU	20 Juni s.d 03 September 2023		Linggo Sari Baganti	CV. ALYRA	PL	72.338.500	72.338.500	50,00	50,00	70,00	100,00	
	- Pembangunan Jembatan Koto Berapak - Talook (SMAN 1 Bayang), Kec. Bayang	630.000.000	0	630.000.000		141/BM/T-DAU/PUTR-PS/VI/2023	DAU	27 Juni s.d 23 November 2023		Bayang	CV. BUNGO TAMBANG	Tender	167.250.000	167.250.000	26,55	10,00	20,00	50,00	Baru terkontrak
	- Pembangunan Jembatan Kp. Pulau Rawang Lansana, kec. Sutera	190.000.000	189.495.000	505.000		113/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023 25 Mei 2023	DAU	25 Mei s.d 23 Juli 2023		Sutera	CV. RENIZA	PL	94.747.500	94.747.500	50,00	20,00	50,00	100,00	Usulan tambahan perubahan
	- Pembangunan Jembatan Tambang, Kec. IV Jurai	97.000.000	96.857.000	143.000		74/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023 18 April 2023	DAU	18 April s.d 16 Juni 2023		IV Jurai	CV. KOIKO JAYA PERKASA	PL	96.857.000	96.857.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Pembangunan Jembatan Wisata Carcock Painan, Kec. IV Jurai	2.689.080.959	2.383.860.178	305.220.781		100/BM/T-DAU/PUTR-PS/VI/2023 15 Mei 2023	DAU	22 Mei s.d 17 Nov 2023		IV Jurai	PT. BUDI JAYA GENERAL	Tender	476.772.036	476.772.036	20,00	10,00	30,00	50,00	
	- Pembangunan Jembatan SD 38 Cumateh, Kec. Koto XI Tarusan	370.000.000	343.007.969	26.992.031		142/BM/T-DAU/PUTR-PS/VI/2023 26 Juni 2023	DAU	06 Juli - 02 Desember 2023		Koto XI Tarusan	CV. JAMKO KARYA	Tender	0	102.902.390	30,00	10,00	20,00	50,00	
	- Pembangunan Plat Duker, Kec. Linggo Sari Baganti	95.000.000	94.579.000	421.000		149/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023 07 Juli 2023	DAU	07 Juli - 04 Oktober 2023		Linggo Sari Baganti	CV. HABIB KARYA ABADI	PL	0	47.289.500	50,00		20,00	100,00	
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	246.842.041	0	0			DAU						27.347.500	27.347.500	11,08	50,00	58,33	66,67	
6	Rehabilitasi Jembatan	2.523.947.069	1.119.293.354	1.285.706.646	Nicko Pratama, ST								565.646.677	565.646.677	22,41	22,73	45,76	56,06	
a	Belanja Modal	2.523.947.069	1.119.293.354	1.285.706.646									565.646.677	565.646.677	22,41	22,73	45,76	56,06	
	- Pemasangan Plat Decker Jalan Teluk Betung, Kec. Batang Kapas	48.000.000	0	48.000.000			DAU			Batang Kapas		PL	0	0	0,00	55,00	100,00	100,00	Proses Kontrak
	- Rehabilitasi Jembatan Aur Duri, Lagan Hillir Pungasan Kec. Linggo Sari Baganti	140.000.000	139.899.000	101.000		104/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023	DAU	03 Juli s.d 02 Agustus 2023		Linggo Sari Baganti	CV. KOIKO JAYA PERKASA	PL	69.949.500	69.949.500	50,00	50,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi Jembatan Gantung Pasar Barung2 Belantai - Kp. Tanjung, Kec. Koto XI Tarusan	800.000.000	434.560.354	365.439.646			DAU			Koto XI Tarusan		Tender	217.280.177	217.280.177	27,16	0,00	15,00	30,00	Proses Pengadaan Material
	- Rehabilitasi Jembatan Gantung Pauh - Lubuk Agung, Kec. Lengayang	180.000.000	179.650.000	350.000		123/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023	DAU	06 Juli s.d 05 Agustus 2023		Lengayang	CV. PUTRA WINARNI	PL	89.825.000	89.825.000	50,00	0,00	65,00	100,00	
	- Rehabilitasi Jembatan Gantung Sei. Sarik - Koto Ranggo Lumbo, Kec. IV Jurai	97.500.000	0	97.500.000			DAU			IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	5,00	10,00	Proses Survey
	- Rehabilitasi Jembatan Gantung Sumbu Balai Selasa, kec. Ranah Pesisir	195.000.000	185.525.000	9.475.000		112/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023 25 Mei 2023	DAU	25 Mei s.d 22 Agustus 2023		Ranah Pesisir	CV. BUNGO TAMBANG	PL	92.762.500	92.76					