

LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KEADAAN S/D BULAN : AGUSTUS 2023

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	152.322.341.192		99.773.371.656	99.773.371.656	65,50	53,18	64,36	74,81	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.072.815.954		6.843.764.743	6.843.764.743	6,18	29,93	35,91	41,90	
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.000.000		33.915.000	33.915.000	77,08	41,67	50,00	58,33	
	1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.000.000	Edison Dahnil, S.TP	23.960.000	23.960.000	70,47	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	34.000.000		23.960.000	23.960.000	70,47	41,67	50,00	58,33	
	2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	Edison Dahnil, S.TP	9.955.000	9.955.000	99,55	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	10.000.000		9.955.000	9.955.000	99,55	41,67	50,00	58,33	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.539.817.737		6.114.390.196	6.114.390.196	64,09	41,67	50,00	58,33	
	1 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	282.013.545	Edison Dahnil, S.TP	150.838.848	150.838.848	53,49	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Pegawai	96.000.000		51.800.000	51.800.000	53,96	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	186.013.545		99.038.848	99.038.848	53,24	41,67	50,00	58,33	
	2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000	Edison Dahnil, S.TP	9.990.000	9.990.000	99,90	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	10.000.000		9.990.000	9.990.000	99,90	41,67	50,00	58,33	
	3 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.247.804.192	Lidya Gelvina G, S.H.	5.953.561.348	5.953.561.348	64,38	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Pegawai	9.247.804.192		5.953.561.348	5.953.561.348	64,38	41,67	50,00	58,33	
	3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	231.055.353		155.052.600	155.052.600	67,11	26,79	32,14	37,50	
	1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.987.740	Suherman, S.T., M.T.	26.277.000	26.277.000	52,57	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	49.987.740		26.277.000	26.277.000	52,57	0,00	0,00	0,00	
	2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.930.399	Suherman, S.T., M.T.	73.845.000	73.845.000	79,46	20,83	25,00	29,17	
	- Belanja Pegawai	600.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	- Belanja Modal	92.330.399		73.845.000	73.845.000	79,98	41,67	50,00	58,33	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000	Suherman, S.T., M.T.	38.017.400	38.017.400	76,03	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	50.000.000		38.017.400	38.017.400	76,03	41,67	50,00	58,33	
4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.657.214	Suherman, S.T., M.T.	2.916.000	2.916.000	14,12	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	20.657.214		2.916.000	2.916.000	14,12	41,67	50,00	58,33	
5	Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	2.000.000	Suherman, S.T., M.T.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Modal	2.000.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000	Suherman, S.T., M.T.	4.989.600	4.989.600	99,79	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	5.000.000		4.989.600	4.989.600	99,79	41,67	50,00	58,33	
7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.480.000	Suherman, S.T., M.T.	9.007.600	9.007.600	85,95	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	10.480.000		9.007.600	9.007.600	85,95	41,67	50,00	58,33	
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.105.000	Suherman, S.T., M.T.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	34.105.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Modal	34.105.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	685.635.325		376.704.916	376.704.916	54,94	27,78	33,33	38,89	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	296.487.996	Suherman, S.T., M.T.	166.360.177	166.360.177	56,11	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	296.487.996		166.360.177	166.360.177	56,11	41,67	50,00	58,33	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.600.000	Suherman, S.T., M.T.	2.240.000	2.240.000	13,49	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	16.600.000		2.240.000	2.240.000	13,49	0,00	0,00	0,00	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	372.547.329	Suherman, S.T., M.T.	208.104.739	208.104.739	55,86	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	372.547.329		208.104.739	208.104.739	55,86	41,67	50,00	58,33	
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	538.202.539		163.702.031	163.702.031	30,42	41,67	50,00	58,33	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.000.000	Suherman, S.T., M.T.	5.945.000	5.945.000	14,86	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	40.000.000		5.945.000	5.945.000	14,86	41,67	50,00	58,33	
	2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	375.250.000	Suherman, S.T., M.T.	108.855.531	108.855.531	29,01	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	375.250.000		108.855.531	108.855.531	29,01	41,67	50,00	58,33	
	3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.552.539	Suherman, S.T., M.T.	7.251.500	7.251.500	29,53	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	24.552.539		7.251.500	7.251.500	29,53	41,67	50,00	58,33	
	4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	98.400.000	Suherman, S.T., M.T.	41.650.000	41.650.000	42,33	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	98.400.000		41.650.000	41.650.000	42,33	41,67	50,00	58,33	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	15.989.000.000		8.030.575.661	8.030.575.661	50,23	53,30	63,16	74,05	
1	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.435.000.000		765.932.440	765.932.440	53,38	52,78	61,11	69,44	
1	Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	925.000.000	Ekarman Sandra Putra, S.T.	638.437.940	638.437.940	69,02	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Modal	925.000.000		638.437.940	638.437.940	69,02	41,67	50,00	58,33	
2	Sub Kegiatan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	143.000.000	Anhavon, S.T.	50.994.500	50.994.500	35,66	58,33	66,67	75,00	
	- Belanja Pegawai	6.600.000		3.850.000	3.850.000	58,33	58,33	66,67	75,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	136.400.000		47.144.500	47.144.500	34,56	58,33	66,67	75,00	
3	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sungai	367.000.000	Niko Rianto, ST	76.500.000	76.500.000	20,84	58,33	66,67	75,00	
	- Belanja Pegawai	17.400.000		10.500.000	10.500.000	60,34	58,33	66,67	75,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	349.600.000		66.000.000	66.000.000	18,88	58,33	66,67	75,00	
2	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.554.000.000		7.264.643.221	7.264.643.221	49,92	53,83	65,21	78,66	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	400.000.000	Pusrial, S.T.	20.733.750	20.733.750	5,18	58,33	66,67	75,00	
	- Belanja Pegawai	7.200.000		4.200.000	4.200.000	58,33	58,33	66,67	75,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	392.800.000		16.533.750	16.533.750	4,21	58,33	66,67	75,00	
	2 Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	4.707.470.000	Artos, S.T.	1.935.978.275	1.935.978.275	41,13	60,17	74,70	94,56	
	- Belanja Barang dan Jasa	233.736.000		28.890.000	28.890.000	12,36	58,33	66,67	75,00	
	- Belanja Modal	4.473.734.000		1.907.088.275	1.907.088.275	42,63	62,01	82,73	114,11	
	3 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	7.086.530.000	Artos, ST	4.031.848.820	4.031.848.820	56,89	57,23	71,13	80,51	
	- Belanja Pegawai	49.800.000		23.275.000	23.275.000	46,74	58,33	66,67	75,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	84.000.000		49.000.000	49.000.000	58,33	58,33	66,67	75,00	
	- Belanja Modal	6.952.730.000		3.959.573.820	3.959.573.820	56,95	55,01	80,05	91,54	
	4 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.360.000.000	Haris, S.T.	1.276.082.376	1.276.082.376	54,07	39,58	48,33	64,58	
	- Belanja Pegawai	8.400.000		4.900.000	4.900.000	58,33	58,33	66,67	75,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	2.351.600.000		1.271.182.376	1.271.182.376	54,06	20,83	30,00	54,17	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6.075.000.000		1.735.637.502	1.735.637.502	28,57	39,17	50,88	63,32	
	1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	6.075.000.000		1.735.637.502	1.735.637.502	28,57	39,17	50,88	63,32	
	1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	702.000.000	Sriwil Yudhi, S.T.	201.374.564	201.374.564	28,69	58,33	66,67	75,00	
	- Belanja Pegawai	16.800.000		9.800.000	9.800.000	58,33	58,33	66,67	75,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	685.200.000		191.574.564	191.574.564	27,96	58,33	66,67	75,00	
	2 Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	460.000.000	Sriwil Yudhi, S.T.	6.535.785	6.535.785	1,42	29,17	33,33	37,50	
	- Belanja Barang dan Jasa	60.000.000		6.535.785	6.535.785	10,89	58,33	66,67	75,00	
	- Belanja Hibah	400.000.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
3	Sub Keg Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4.588.000.000	Sriwil Yudhi, S.T.	1.435.985.487	1.435.985.487	31,30	40,02	62,74	79,12	
	- Belanja Pegawai	64.950.000		11.025.000	11.025.000	16,97	58,33	66,67	75,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	249.050.000		97.569.587	97.569.587	39,18	58,33	66,67	75,00	
	- Belanja Hibah	4.274.000.000		1.327.390.900	1.327.390.900	31,06	3,39	54,89	87,37	
4	Sub Keg Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	50.000.000	Sriwil Yudhi, S.T.	2.992.964	2.992.964	5,99	58,33	66,67	75,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	50.000.000		2.992.964	2.992.964	5,99	58,33	66,67	75,00	
5	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	275.000.000	Sriwil Yudhi, S.T.	88.748.702	88.748.702	32,27	10,00	25,00	50,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	275.000.000		88.748.702	88.748.702	32,27	10,00	25,00	50,00	
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.685.000.000		3.884.503.981	3.884.503.981	68,33	40,58	51,79	76,73	
1	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.685.000.000		3.884.503.981	3.884.503.981	68,33	40,58	51,79	76,73	
1	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	5.065.000.000	Amrial, ST	3.720.722.137	3.720.722.137	73,46	54,80	69,77	80,20	
	- Belanja Pegawai	74.250.000		16.500.000	16.500.000	22,22	58,33	66,67	75,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	321.750.000		233.850.137	233.850.137	72,68	58,33	66,67	75,00	
	- Belanja Hibah	4.669.000.000		3.470.372.000	3.470.372.000	74,33	47,74	75,99	90,59	
2	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	440.000.000	Amrial, ST	81.324.845	81.324.845	18,48	8,60	18,92	75,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	440.000.000		81.324.845	81.324.845	18,48	8,60	18,92	75,00	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	180.000.000	Amrial, ST	82.456.999	82.456.999	45,81	58,33	66,67	75,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	180.000.000		82.456.999	82.456.999	45,81	58,33	66,67	75,00	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	300.000.000		162.310.309	162.310.309	54,10	64,58	91,67	93,75	
1	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000		162.310.309	162.310.309	54,10	64,58	91,67	93,75	
2	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	150.000.000	Amrial, ST	69.603.657	69.603.657	46,40	29,17	83,33	87,50	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	- Belanja Pegawai	300.000		0	0	0,00	58,33	66,67	75,00	
	- Belanja Modal	149.700.000		69.603.657	69.603.657	46,50	0,00	100,00	100,00	
5	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	150.000.000	Amrial, ST	92.706.652	92.706.652	61,80	100,00	100,00	100,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	150.000.000		92.706.652	92.706.652	61,80	100,00	100,00	100,00	
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2.100.000.000		846.333.044	846.333.044	40,30	55,79	63,89	71,04	
1	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kot, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	2.100.000.000		846.333.044	846.333.044	40,30	55,79	63,89	71,04	
1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG	400.000.000	Nindy Nahwiya, S.T.	193.918.637	193.918.637	48,48	58,33	66,67	75,00	
	- Belanja Pegawai	159.000.000		60.750.000	60.750.000	38,21	58,33	66,67	75,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	241.000.000		133.168.637	133.168.637	55,26	58,33	66,67	75,00	
2	Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	800.000.000	Nindy Nahwiya, S.T.	115.638.689	115.638.689	14,45	50,71	58,33	63,13	
	- Belanja Barang dan Jasa	489.014.500		2.940.000	2.940.000	0,60	58,33	66,67	75,00	
	- Belanja Modal	310.985.500		112.698.689	112.698.689	36,24	43,09	50,00	51,25	
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	900.000.000	Nindy Nahwiya, S.T.	536.775.718	536.775.718	59,64	58,33	66,67	75,00	
	- Belanja Pegawai	3.450.000		0	0	0,00	58,33	66,67	75,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	896.550.000		536.775.718	536.775.718	59,87	58,33	66,67	75,00	
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	2.100.000.000		715.163.342	715.163.342	34,06	68,80	82,57	95,88	
1	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	2.100.000.000		715.163.342	715.163.342	34,06	68,80	82,57	95,88	
1	Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan	2.000.000.000	Nindy Nahwiya, S.T.	626.676.842	626.676.842	31,33	86,39	99,12	113,84	
	- Belanja Pegawai	13.950.000		0	0	0,00	58,33	66,67	75,00	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	- Belanja Barang dan Jasa	6.040.610		1.044.786	1.044.786	17,30	58,33	66,67	75,00	
	- Belanja Modal	1.980.009.390		625.632.056	625.632.056	31,60	56,11	64,90	77,68	
	2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	100.000.000	Nindy Nahwiya, S.T.	88.486.500	88.486.500	88,49	51,21	66,03	77,92	
	- Belanja Pegawai	20.700.000		9.187.500	9.187.500	44,38	58,33	66,67	75,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	79.300.000		79.299.000	79.299.000	100,00	44,08	65,39	80,83	
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	108.160.537.000		77.000.304.552	77.000.304.552	71,19	56,31	66,32	75,30	
	1 Kegiatan Penyelenggaraan JalanKabupaten/Kota	108.160.537.000		77.000.304.552	77.000.304.552	71,19	56,31	66,32	75,30	
	1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.310.500.000	Fahresi Eka Siska, S.T., M.T.	988.647.437	988.647.437	75,44	68,86	76,10	80,49	
	- Belanja Barang dan Jasa	309.000.000		217.678.137	217.678.137	70,45	58,33	66,67	75,00	
	- Belanja Modal	1.001.500.000		770.969.300	770.969.300	76,98	79,39	85,54	85,98	
	2 Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	1.837.500.000	Fahresi Eka Siska, S.T., M.T.	1.352.910.500	1.352.910.500	73,63	72,36	77,64	85,42	
	- Belanja Modal	1.837.500.000		1.352.910.500	1.352.910.500	73,63	72,36	77,64	85,42	
	3 Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	8.176.000.000	Irwandi, S.T.	6.016.406.250	6.016.406.250	73,59	56,09	72,83	82,03	
	- Belanja Pegawai	10.800.000		6.300.000	6.300.000	58,33	58,33	66,67	75,00	
	- Belanja Modal	8.165.200.000		6.010.106.250	6.010.106.250	73,61	53,84	79,00	89,06	
	4 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	85.783.183.035	Fahresi Eka Siska, S.T., M.T.	65.004.192.642	65.004.192.642	75,78	64,07	69,89	78,29	
	- Belanja Pegawai	46.800.000		28.700.000	28.700.000	61,32	58,33	66,67	75,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	1.629.360.000		914.949.280	914.949.280	56,15	58,33	66,67	75,00	
	- Belanja Modal	84.107.023.035		64.060.543.362	64.060.543.362	76,17	75,54	76,32	84,87	
	5 Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	1.500.000.000	Nicko Pratama, ST	831.429.900	831.429.900	55,43	35,42	55,83	70,00	
	- Belanja Pegawai	10.200.000		0	0	0,00	58,33	66,67	75,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	1.489.800.000		831.429.900	831.429.900	55,81	12,50	45,00	65,00	
	6 Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	5.529.406.896	Fahresi Eka Siska,	1.381.130.076	1.381.130.076	24,98	53,69	61,62	72,88	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	- Belanja Pegawai	20.400.000	S.T., M.T.	0	0	0,00	58,33	66,67	75,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	17.140.000		15.726.000	15.726.000	91,75	58,33	66,67	75,00	
	- Belanja Modal	5.491.866.896		1.365.404.076	1.365.404.076	24,86	44,39	51,52	68,64	
	7 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	2.523.947.069	Nicko Pratama, ST	895.833.367	895.833.367	35,49	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Modal	2.523.947.069		895.833.367	895.833.367	35,49	41,67	50,00	58,33	
	8 Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.500.000.000	Nicko Pratama, ST	529.754.380	529.754.380	35,32	58,33	66,67	75,00	
	- Belanja Pegawai	7.200.000		0	0	0,00	58,33	66,67	75,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	1.492.800.000		529.754.380	529.754.380	35,49	58,33	66,67	75,00	
9	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	289.988.235		168.130.600	168.130.600	57,98	61,01	67,47	77,50	
	1 Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	56.555.493		9.646.300	9.646.300	17,06	16,08	17,06	25,00	
	1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	56.555.493	Danil Arclo, S.T.	9.646.300	9.646.300	17,06	16,08	17,06	25,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	56.555.493		9.646.300	9.646.300	17,06	16,08	17,06	25,00	
	2 Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten Kota	208.949.405		143.703.000	143.703.000	68,77	55,40	63,72	72,50	
	1 Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	208.949.405	Mulharlaily, S.T.	143.703.000	143.703.000	68,77	55,40	63,72	72,50	
	- Belanja Pegawai	6.600.000		3.850.000	3.850.000	58,33	50,00	58,33	65,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	202.349.405		139.853.000	139.853.000	69,11	60,80	69,11	80,00	
	3 Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	24.483.337		14.781.300	14.781.300	60,37	111,54	121,62	135,00	
	1 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	24.483.337	Danil Arclo, S.T.	14.781.300	14.781.300	60,37	111,54	121,62	135,00	
	- Belanja Pegawai	14.400.000		8.400.000	8.400.000	58,33	50,00	58,33	65,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	10.083.337		6.381.300	6.381.300	63,29	61,54	63,29	70,00	
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	550.000.003		386.647.922	386.647.922	70,30	62,31	69,93	78,60	
	1 Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perencanaan Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	200.000.092		195.320.041	195.320.041	97,66	80,22	85,93	88,89	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	200.000.092	Joko Prihantoro, S.T.	195.320.041	195.320.041	97,66	80,22	85,93	88,89	
	- Belanja Pegawai	7.200.000		4.200.000	4.200.000	58,33	50,00	58,33	66,67	
	- Belanja Barang dan Jasa	190.318.132		189.270.041	189.270.041	99,45	90,67	99,45	100,00	
	- Belanja Modal	2.481.960		1.850.000	1.850.000	74,54	100,00	100,00	100,00	
2	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	159.983.517		83.802.550	83.802.550	52,38	37,72	45,68	64,58	
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	159.983.517	Poppy Mayasari, S.T.	83.802.550	83.802.550	52,38	37,72	45,68	64,58	
	- Belanja Pegawai	16.800.000		6.250.000	6.250.000	37,20	33,93	37,20	66,67	
	- Belanja Barang dan Jasa	143.183.517		77.552.550	77.552.550	54,16	41,50	54,16	62,49	
3	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	190.016.394		107.525.331	107.525.331	56,59	68,99	78,17	82,34	
1	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	190.016.394	Joko Prihantoro, S.T.	107.525.331	107.525.331	56,59	68,99	78,17	82,34	
	- Belanja Barang dan Jasa	187.534.434		105.675.331	105.675.331	56,35	37,97	56,35	64,68	
	- Belanja Modal	2.481.960		1.850.000	1.850.000	74,54	100,00	100,00	100,00	
	TOTAL	152.322.341.192		99.773.371.656	99.773.371.656	65,50	53,18	64,36	74,81	

Painan , 31 Agustus 2023

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



DEVITRA SYAMSUNARDINI, S.T., M.M.

NIP. 19720101 199701 1 001


LAPORAN BULANAN MODAL DINAS
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN
APBD KAB. PESIRIS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023
KEADAAN S/D BULAN : AGUSTUS 2023

BELANJA HIBAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Nilai Kontrak / Swakelola	Sisa Kontrak / Swakelola (Rp.)	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET	
														Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD		
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.343.000.000	4.656.368.000	1.195.503.000									4.797.762.900	4.797.762.900	51,35	24,72	51,71	67,14		
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.674.000.000	0	1.184.152.000									1.327.390.900	1.327.390.900	0,00	1,69	27,44	43,68		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4.674.000.000	0	1.184.152.000									1.327.390.900	1.327.390.900	0,00	1,69	27,44	43,68		
1	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	400.000.000	0	400.000.000	Sriwil Yudhi, S.T.								0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	400.000.000	0	400.000.000									0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Pembangunan SPAM Perdesaan Kegiatan PAMSIMAS - Tersebar di Kabupaten Pesiris Selatan	400.000.000	0	400.000.000			DAU		1 paket	Tersebar		Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Menunggu SK dari Pusat	
2	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4.274.000.000	3.489.848.000	784.152.000	Sriwil Yudhi, S.T.								1.327.390.900	1.327.390.900	31,06	3,39	54,89	87,37		
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.274.000.000	3.489.848.000	784.152.000									1.327.390.900	1.327.390.900	31,06	3,39	54,89	87,37		
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 1/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Barung-Barung Belantai	550.000.000	467.485.000	82.515.000		04/T-DAU/CK/PUTR-PS/VIII/2023	DAU	Tgl. 24 Agustus 2023 s/d 22 Oktober 2023	1 paket	Koto XI Tarusan	CV. BANGUN SARANA MANDIRI	Tender	140.245.500	140.245.500	30,00	0,00	5,79	100,00	Proses Konstruksi	
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 2/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Bukit Kaciak	400.000.000	199.835.000	200.165.000		62/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VIII/2023	DAU	Tgl. 18 Agustus 2023 s/d 1 Oktober 2023	1 paket	Lingo Sari Baganti	PT. LANDASAN PERKASA CITA SINERGI	PL	99.917.500	99.917.500	50,00	0,00	71,46	100,00	Proses Konstruksi	
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 3/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Luar Parit	350.000.000	317.049.000	32.951.000		05/T-DAU/CK/PUTR-PS/VIII/2023	DAU	Tgl. 24 Agustus 2023 s/d 22 Oktober 2023	1 paket	Lingo Sari Baganti	PT. ASRATE MITRA MANDIRI	Tender	0	0	0,00	0,00	6,83	100,00	Proses Konstruksi	
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 4/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Sambungo	200.000.000	0	200.000.000			DAU			Silaut		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Tidak Lulus Baseline	
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 5/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Simpang Gunung	200.000.000	0	200.000.000			DAU			Ranah Ampek Hulu Tapan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Tidak Lulus Baseline	
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 6/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Lebak Balam dan TSM Nagari Talang Binjai	200.000.000	199.953.000	47.000		54/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VIII/2023	DAU	Tgl. 2 Agustus 2023 s/d 30 September 2023	1 paket	Silaut	CV. AGUNG KARYA	PL	99.976.500	99.976.500	50,00	0,00	85,68	100,00	Proses Konstruksi	
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 7/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Tanjung Medan	200.000.000	199.798.000	202.000		52/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VIII/2023	DAU	Tgl. 2 Agustus 2023 s/d 30 September 2023	1 paket	Lingo Sari Baganti	CV. ARAFA JAYA ABADI	PL	99.899.000	99.899.000	50,00	0,00	92,47	100,00	Proses Konstruksi	
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 8/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Danau	200.000.000	199.798.000	202.000		56/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VIII/2023	DAU	Tgl. 2 Agustus 2023 s/d 30 September 2023	1 paket	Lingo Sari Baganti	CV. ARAFA JAYA ABADI	PL	99.899.000	99.899.000	50,00	0,00	91,04	100,00	Proses Konstruksi	
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 9/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Parak Gadang	200.000.000	199.772.000	228.000		53/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VIII/2023	DAU	Tgl. 2 Agustus 2023 s/d 30 September 2023	1 paket	IV Jurai	CV. RENIZA	PL	99.886.000	99.886.000	50,00	0,00	83,97	100,00	Proses Konstruksi	
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 10/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Kota Langana	200.000.000	199.732.000	268.000		55/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VIII/2023	DAU	Tgl. 2 Agustus 2023 s/d 30 September 2023	1 paket	Lingo Sari Baganti	PT. ASRATE MITRA MANDIRI	PL	99.866.000	99.866.000	50,00	0,00	5,75	100,00	Proses Konstruksi	
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 11/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Bukit Parik	100.000.000	99.942.000	58.000		57/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VIII/2023	DAU	Tgl. 2 Agustus 2023 s/d 30 September 2023	1 paket	IV Jurai	CV. RENIZA	PL	49.971.000	49.971.000	50,00	0,00	60,18	100,00	Proses Konstruksi	
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 12/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Talang Sari IV	100.000.000	99.831.000	169.000		51/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VIII/2023	DAU	Tgl. 2 Agustus 2023 s/d 30 September 2023	1 paket	Lunang	CV. ALBY KONSTRUKSI	PL	49.915.500	49.915.500	50,00	0,00	85,79	100,00	Proses Konstruksi	
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 13/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Buah Tarok	100.000.000	99.848.000	152.000		58/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VIII/2023	DAU	Tgl. 2 Agustus 2023 s/d 30 September 2023	1 paket	Bayang	CV. BANGUN SARANA MANDIRI	PL	0	0	0,00	0,00	100,00	100,00	Serah Terima	
	- Penambahan Sumur Dalam Terlindungi dan Jaringan Distribusi Kecamatan Lunang	259.000.000	242.999.000	16.001.000		03/T-DAU/CK/PUTR-PS/VII/2023	DAU	Tgl. 17 Juli 2023 s/d 14 Oktober 2023		Lunang	CV. ALKOMBER KARYA	Swakelola	72.899.700	72.899.700	30,00	11,73	78,95	100,00	Proses Konstruksi	
	- Perbaikan SPAM dan Jaringan Pipaon Distribusi Kec. Bayang	133.000.000	132.782.000	218.000		45/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VII/2023	DAU	Tgl. 17 Juli 2023 s/d 14 Oktober 2023		Bayang	CV. ROBBY PUTRA UTAMA	Swakelola	66.391.000	66.391.000	50,00	9,47	72,71	100,00	Proses Konstruksi	
	- Perbaikan SPAM dan Jaringan Pipaon Distribusi Kec. Ranah Pesisir	133.000.000	132.430.000	570.000		42/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VII/2023	DAU	Tgl. 10 Juli 2023 s/d 7 Oktober 2023		Ranah Pesisir	CV. KAMBER SEJATI	Swakelola	66.215.000	66.215.000	50,00	10,21	21,46	86,87	100,00	Proses Konstruksi
	- Perbaikan SPAM dan Jaringan Pipaon Distribusi Kec. Silaut	182.000.000	181.804.000	196.000		43/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VII/2023	DAU	Tgl. 10 Juli 2023 s/d 7 Oktober 2023		Silaut	PT. LANDASAN PERKASA CITA SINERGI	Swakelola	90.902.000	90.902.000	50,00	10,91	91,86	100,00	Proses Konstruksi	
	- Perbaikan SPAM dan Jaringan Pipaon Distribusi Kec. Sutura	182.000.000	181.851.000	149.000		44/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VII/2023	DAU	Tgl. 17 Juli 2023 s/d 14 Oktober 2023		Sutura	PT. LANDASAN PERKASA CITA SINERGI	Swakelola	90.925.500	90.925.500	50,00	9,97	41,05	87,63	100,00	Proses Konstruksi
	- Upgrading IPA Sungai Nipah Nagari Painan Selatan Kec. IV Jurai	385.000.000	334.939.000	50.061.000		02/T-DAU/CK/PUTR-PS/VII/2023	DAU	Tgl. 17 Juli 2023 s/d 14 Oktober 2023		IV Jurai	CV. KAMBER SEJATI	Swakelola	100.481.700	100.481.700	30,00	12,04	47,84	85,46	100,00	Proses Konstruksi
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.669.000.000	4.656.368.000	11.351.000									3.470.372.000	3.470.372.000	74,53	47,74	75,99	90,59		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.669.000.000	4.656.368.000	11.351.000									3.470.372.000	3.470.372.000	74,53	47,74	75,99	90,59		
1	Pembangunan/penyediaan Sub Sistem Pengolahan Semempat	4.669.000.000	4.656.368.000	11.351.000	Amrial, S.T.								3.470.372.000	3.470.372.000	74,53	47,74	75,99	90,59		
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.669.000.000	4.656.368.000	11.351.000									3.470.372.000	3.470.372.000	74,53	47,74	75,99	90,59		
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Bungo Pasang dan Sago Salido Kec. IV Jurai	140.000.000	139.534.000	466.000		40/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VII/2023, 10 Juli 2023	DAU	10-07-2023 s/d 06-11-2023	23 Unit	IV Jurai	CV. Ara Abadi	PL	69.767.000	69.767.000	50,00	9,00	75,00	100,00		
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Basa Ampek Balai Tapan dan Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	140.000.000	139.573.000	427.000		30/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VII/2023, 10 Juli 2023	DAU	10-07-2023 s/d 06-11-2023	23 Unit	IV Jurai	CV. Athabran	PL	69.786.500	69.786.500	50,00	21,74	90,00	100,00		
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Koto Berapak Kec. Bayang	0	0	0			DAU			Bayang		PL	0	0	0,00	0,00			Batal	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Lunang I Kec. Lunang	0	0	0			DAU			Lunang		PL	0	0	0,00	0,00			Batal	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Tanah Bakali Kec. Air Pura	147.000.000	146.531.000	469.000		39/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VII/2023, 10 Juli 2023	DAU	10-07-2023 s/d 06-11-2023	24 Unit	Airpura	CV. Satya Wiyasa	PL	73.265.500	73.265.500	50,00	9,50	9,50	75,00		
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Barung - Barung Belantai Kec. Koto XI Tarusan	105.000.000	104.664.000	336.000		36/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VII/2023, 10 Juli 2023	DAU	10-07-2023 s/d 06-11-2023	17 Unit	Koto XI Tarusan	CV. Teguh Anugrah Pratama	PL	52.332.000	52.332.000	50,00	14,76	50,00	75,00		
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Batu Hampar, Siguntur Tuo dan Taratak Sungai Lundang Kec. Koto XI Tarusan	168.000.000	167.243.000	757.000		29/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VI/2023, 26 Juni 2023	DAU	26-06-2023 s/d 23-10-2023	28 Unit	Koto XI Tarusan	CV. Batang Kontraktion	PL	83.621.500	83.621.500	50,00	9,00	40,00	80,00		
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kamp. Baru Korang nan Ampek Kec. Koto XI Tarusan	91.000.000	90.750.000	250.000		16/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	DAU	17-04-2023 s/d 14-08-2023	15 Unit	Koto XI Tarusan	CV. Batang Kontraktion	PL	90.750.000	90.750.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Basa Ampek Balai Tapan	140.000.000	139.584.000	416.000		24/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VI/2023, 26 Juni 2023	DAU	26-06-2023 s/d 23-10-2023	23 Unit	Basa Ampek Balai Tapan	CV. Athabran	PL	69.792.000	69.792.000	50,00	21,74	90,00	100,00		
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Batang Kapas	49.000.000	48.809.000	191.000		28/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VI/2023, 26 Juni 2023	DAU	26-06-2023 s/d 23-10-2023	8 Unit	Batang Kapas	CV. Karya Barmula Group	PL	24.404.500	24.404.500	50,00	9,00	40,00	75,00		
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Bayang	91.000.000	90.673.000	327.000		41/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VII/2023, 10 Juli 2023	DAU	10-07-2023 s/d 06-11-2023	15 Unit	Bayang	CV. Zamzam Famili	PL	45.336.500	45.336.500	50,00	10,00	60,00	80,00		
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. IV Jurai dan Batang Kapas	140.000.000	139.600.000	400.000		38/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VII/2023, 10 Juli 2023	DAU	10-07-2023 s/d 06-11-2023	23 Unit	IV Jurai, Batang Kapas	CV. Cakra Mandiri	PL	69.800.000	69.800.000	50,00	10,70	90,00	100,00		
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. IV Nagari Bayang Utara	168.000.000	167.812.000	188.000		02/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	DAU	13-04-2023 s/d 10-08-2023	28 Unit	IV Nagari Bayang Utara	CV. Darsa Darya Cipta	PL	167.812.000	167.812.000	100,00	5,00	5,00	50,00		
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Koto XI Tarusan	182.000.000	181.790.000	210.000		04/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	DAU	13-04-2023 s/d 10-08-2023	30 Unit	Koto XI Tarusan	CV. Reniza	PL	181.790.000	181.790.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Koto XI Tarusan dan Kec. Bayang	56.000.000	55.660.000			33/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VII/2023, 10 Juli 2023	DAU	10-07-2023 s/d 06-11-2023	9 Unit	Koto XI Tarusan dan Bayang	CV. Maria Astuti Dewi Guna	PL	27.830.000	27.830.000	50,00	9,00	9,00	75,00		
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Lengayang	91.000.000	90.750.000	250.000		10/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	DAU	17-04-2023 s/d 14-08-2023	15 Unit	Lengayang	CV. Kamsi Bersaudara									

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Nilai Kontrak / Swakelola	Sisa Kontrak / Swakelola (Rp.)	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/)	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
														Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD	

Painan , 31 Agustus 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



Devitra Syamsunadini, S.T., M.M.
NIP. 19720101 199701 1 001


LAPORAN BULANAN MODAL DINAS
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN
APBD KAB. PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023
KEADAAN S/D BULAN : AGUSTUS 2023

BELANJA PEMELIHARAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Nilai Kontrak / Swakelola	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencapaian Dana SP2D (Rp)	Realisasi Keuangan Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.657.326.904	929.636.000									2.550.791.144	2.550.791.144	45,09	38,24	50,84	74,43	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	511.622.539	0									143.257.381	143.257.381	28,00	13,00	27,38	61,88	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.600.000	0									2.240.000	2.240.000	13,49	12,50	25,00	62,50	
	1 Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	16.600.000	0	Suherman, S.T., M.T.								2.240.000	2.240.000	0,00	12,50	25,00	62,50	
	a Belanja Pemeliharaan	16.600.000	0									2.240.000	2.240.000	13,49	12,50	25,00	62,50	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.250.000	0			DAU		1 unit	IV Jurai			2.240.000	2.240.000	99,56	50,00	100,00	100,00	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrasi	11.000.000	0			DAU		1 unit	IV Jurai	Swakelola		0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	2.750.000	0			DAU		1 unit	IV Jurai	Swakelola		0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	600.000	0			DAU		1 unit	IV Jurai	Swakelola		0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	495.022.539	0									141.017.381	141.017.381	28,49	13,50	29,75	61,25	
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000	0	Suherman, S.T., M.T.								5.945.000	5.945.000	16,99	10,00	30,00	60,00	
	a Belanja Pemeliharaan	35.000.000	0									5.945.000	5.945.000	16,99	10,00	30,00	60,00	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	35.000.000	0			DAU		1 unit	IV Jurai	Swakelola		5.945.000	5.945.000	16,99	10,00	30,00	60,00	
	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	343.250.000	0	Suherman, S.T., M.T.								87.940.881	87.940.881	25,62	10,00	20,00	50,00	
	a Belanja Pemeliharaan	343.250.000	0									87.940.881	87.940.881	25,62	10,00	20,00	50,00	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	227.500.000	0			DAU		1 unit	IV Jurai	Swakelola		77.376.881	77.376.881	34,01	10,00	20,00	50,00	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	115.750.000	0			DAU		1 unit	IV Jurai	Swakelola		10.564.000	10.564.000	9,13	10,00	20,00	50,00	
	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.372.539	0	Suherman, S.T., M.T.								5.481.500	5.481.500	29,84	14,00	24,00	60,00	
	a Belanja Pemeliharaan	18.372.539	0									5.481.500	5.481.500	29,84	14,00	24,00	60,00	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.950.000	0			DAU		1 unit	IV Jurai	Swakelola		4.950.000	4.950.000	100,00	60,00	100,00	100,00	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000	0			DAU		1 unit	IV Jurai	Swakelola		0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.222.539	0			DAU		1 unit	IV Jurai	Swakelola		531.500	531.500	6,46	10,00	20,00	50,00	
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.500.000	0			DAU		1 unit	IV Jurai	Swakelola		0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	700.000	0			DAU		1 unit	IV Jurai	Swakelola		0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
	4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	98.400.000	0	Suherman, S.T., M.T.								41.650.000	41.650.000	42,33	20,00	45,00	75,00	
	a Belanja Pemeliharaan	98.400.000	0									41.650.000	41.650.000	42,33	20,00	45,00	75,00	
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	98.400.000	0			DAU		1 unit	Tersebar	Swakelola		41.650.000	41.650.000	42,33	20,00	45,00	75,00	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.878.330.000	0									904.566.126	904.566.126	48,16	7,71	15,00	51,04	
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 Daerah Kabupaten Kota	184.930.000	0									0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
	1 Operasi dan Pemeliharaan Sungai	184.930.000	0	Niko Rianto, ST								0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
	a Alam-Bangunan Pengaman-Pengamanan Sungai/Pantai	184.930.000	0									0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
	- Peningkatan Pembersihan dan Pengukuran Sungai / Kali	184.930.000	0						Tersebar			0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
	Swakelola											0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dan 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.693.400.000	0									904.566.126	904.566.126	53,42	15,42	30,00	52,08	
	1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	37.800.000	0	Pusriat, S.								16.533.750	16.533.750	43,74	10,00	30,00	50,00	
	# Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	37.800.000	0									16.533.750	16.533.750	43,74	10,00	30,00	50,00	
	- DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi Usulan DAK tahun 2024 dan 2025	37.800.000	0			DAU			Tersebar	Swakelola		16.533.750	16.533.750	43,74	10,00	30,00	50,00	
	2 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.655.600.000	0	Haris, S.T.								888.032.376	888.032.376	53,64	20,83	30,00	54,17	
	# Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	1.655.600.000	0									888.032.376	888.032.376	53,64	20,83	30,00	54,17	
	- Operasional dan Pemeliharaan Irigasi Wilayah I - VII	1.354.158.550	0			DAU			Tersebar	Swakelola		743.783.366	743.783.366	54,93	10,00	10,00	50,00	
	- Belanja Perolehan	301.441.450	0			DAU						144.249.010	144.249.010	47,85	41,67	50,00	58,33	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	209.000.000	0									62.700.000	62.700.000	30,00	10,00	25,00	50,00	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	209.000.000	0									62.700.000	62.700.000	30,00	10,00	25,00	50,00	
	1 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	209.000.000	0	Sriwil Yudhi, S.T.								62.700.000	62.700.000	30,00	10,00	25,00	50,00	
	a Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	209.000.000	0									62.700.000	62.700.000	30,00	10,00	25,00	50,00	
	- Pemeliharaan Air Minum	209.000.000	0			DAU			Tersebar			62.700.000	62.700.000	30,00	10,00	25,00	50,00	
	Swakelola											62.700.000	62.700.000	30,00	10,00	25,00	50,00	Dalam Pengerjaan (1 Lokasi sudah 100%)
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	116.273.025	0									22.000.000	22.000.000	18,92	8,60	18,92	75,00	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	116.273.025	0									22.000.000	22.000.000	18,92	8,60	18,92	75,00	
	1 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	116.273.025	0	Amrial, S.T.								22.000.000	22.000.000	18,92	8,60	18,92	75,00	
	a Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	116.273.025	0									22.000.000	22.000.000	18,92	8,60	18,92	75,00	
	- PEMELIHARAAN RUTIN IPALD	116.273.025	0			DAU			Tersebar			22.000.000	22.000.000	18,92	8,60	18,92	75,00	
	Swakelola											22.000.000	22.000.000	18,92	8,60	18,92	75,00	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	10.887.962	0									10.002.657	10.002.657	91,87	100,00	100,00	100,00	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.887.962	0									10.002.657	10.002.657	91,87	100,00	100,00	100,00	
	1 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	10.887.962	0	Amrial, S.T.								10.002.657	10.002.657	91,87	100,00	100,00	100,00	
	a Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	10.887.962	0									10.002.657	10.002.657	91,87	100,00	100,00	100,00	
	- Pemeliharaan Saluran Drainase Kota Palan Sekitarnya Dimensi 80 cm (Tertutup) Kota Palan	10.887.962	0			DAU			IV Jurai			10.002.657	10.002.657	91,87	100,00	100,00	100,00	
	Swakelola											10.002.657	10.002.657	91,87	100,00	100,00	100,00	
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	884.106.879	929.636.000									531.765.500	531.765.500	60,15	44,08	65,39	80,83	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laku Runggi Bangunan Gedung	884.106.879	929.636.000									531.765.500	531.765.500	60,15	44,08	65,39	80,83	
	1 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	884.106.879	929.636.000	Nindy Nahwiya, S.T.								531.765.500	531.765.500	60,15	44,08	65,39	80,83	
	- Rehabilitasi Kantor dan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Palan	186.356.679	185.850.000		18/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VI/2023	DAU	08 Juni 2023 s.d Agustus 2023	1 unit	IV Jurai	CV. BUNGO TAMBANG	PL	185.850.000	185.850.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi/Perawatan Gedung BPKAD	186.356.679	186.041.000		63/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VIII/2023	DAU	31 Agustus 2023 s.d 28 November 2023	1 unit	IV Jurai									

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Nilai Kontrak / Swakelola	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/I	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
													Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD	
1	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	79.300.000	0	Nindy Nahwiya, S.T.								79.299.000	79.299.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	79.300.000	0									79.299.000	79.299.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Belanja Pemeliharaan Tugu dan Alun-alun Kota Painan	79.300.000	0			DAU			IV Jurai		Swakelola	79.299.000	79.299.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.967.806.499	0									797.200.480	797.200.480	40,51	22,50	55,00	76,67	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.967.806.499	0									797.200.480	797.200.480	40,51	22,50	55,00	76,67	
	1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	9.000.000	0	Fahresi Eka Siska, S.T., M.T.								8.301.000	8.301.000	92,23	50,00	100,00	100,00	
	a. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	9.000.000	0									8.301.000	8.301.000	92,23	50,00	100,00	100,00	
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	9.000.000	0			DAU			IV Jurai		Swakelola	8.301.000	8.301.000	92,23	50,00	100,00	100,00	
	2. Pemeliharaan Rutin Jalan	610.490.724	0	Nicko Pratama, ST								311.035.800	311.035.800	50,95	12,50	45,00	65,00	
	a. Belanja Pemeliharaan	610.490.724	0									311.035.800	311.035.800	50,95	12,50	45,00	65,00	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	125.000.000	0			DAU			IV Jurai		Swakelola	17.340.000	17.340.000	13,87	5,00	20,00	50,00	
	- Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	485.490.724	0			DAU			Tersebar		Swakelola	293.695.800	293.695.800	60,49	20,00	70,00	80,00	
	3. Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.348.315.775	0	Nicko Pratama, ST								477.863.680	477.863.680	35,44	5,00	20,00	65,00	
	a. Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.205.163.304	0			DAU			Tersebar		Swakelola	477.863.680	477.863.680	39,65	10,00	40,00	80,00	
	b. Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa	143.152.471	0			DAU			Tersebar		Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
	J U M L A H	5.657.326.904	929.636.000									2.550.791.144	2.550.791.144	45,09	38,24	50,84	74,43	

Painan, 31 Agustus 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



Devitra Syamsudin, S.T., M.M.
NIP. 19720101 199701 1 001

LAPORAN BULANAN MODAL DINAS
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN
APBD KAB. PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023
KEADAAN S/D BULAN : AGUSTUS 2023

BELANJA MODAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Nilai Kontrak / Swakelola	Sisa Kontrak / Swakelola (Rp.)	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PBJ	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)				KET	
														Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	118.529.672.697	190.483.693.601	7.323.064.623									81.846.346.292	81.846.346.292	69,05	57,36	68,94	74,10			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	128.435.399	0	128.435.399									73.845.000	73.845.000	57,50	100,00	100,00	100,00			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	94.330.399	0	94.330.399									73.845.000	73.845.000	78,28	100,00	100,00	100,00			
	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.330.399	0	92.330.399	Suherman, S.T., M.T.								73.845.000	73.845.000	79,98	100,00	100,00	100,00			
	a. Belanja Modal	92.330.399	0	92.330.399									73.845.000	73.845.000	79,98	100,00	100,00	100,00			
	- Belanja Modal Alat Pendingin	24.695.280	0	24.695.280			DAU		4 unit	IV Jurai		Swakelola	22.540.000	22.540.000	91,27	100,00	100,00	100,00	4 unit AC (1 PK)		
	- Belanja Modal Peralatan Studio Audio	26.000.000	0	26.000.000			DAU		1 unit	IV Jurai		Swakelola	10.000.000	10.000.000	38,46	100,00	100,00	100,00	1 unit speaker aktif merk AUBERN BE-		
	- Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	36.220.872	0	36.220.872			DAU		1 unit	IV Jurai		Swakelola	36.075.000	36.075.000	99,60	100,00	100,00	100,00	1 unit NUC mini PC i3, 1 unit UPS, 1		
	- Belanja Modal Peralatan Personal Computer	5.414.247	0	5.414.247			DAU		1 unit	IV Jurai		Swakelola	5.230.000	5.230.000	96,60	100,00	100,00	100,00	1 unit printer epson L3210, 1 unit		
	2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	0	2.000.000	Suherman, S.T., M.T.								0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	a. Belanja Modal	2.000.000	0	2.000.000									0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Belanja Modal Buku Umum	2.000.000	0	2.000.000			DAU		1 unit	IV Jurai		Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Proses		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.105.000	0	34.105.000									0	0	0,00	0,00	100,00	100,00			
	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.105.000	0	34.105.000	Suherman, S.T., M.T.								0	0	0,00	0,00	100,00	100,00			
	a. Pengadaan Mebel	34.105.000	0	34.105.000									0	0	0,00	0,00	100,00	100,00			
	- Belanja Modal Mebel	34.105.000	0	34.105.000			DAU		1 unit	IV Jurai		Swakelola	0	0	0,00	0,00	100,00	100,00	barang sudah datang, menunggu pemb		
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	12.351.464.000	10.001.622.700	1.840.332.300									6.505.100.035	6.505.100.035	52,67	69,09	83,16	97,91			
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 Daerah Kabupaten Kota	925.000.000	783.354.700	81.520.300									638.437.940	638.437.940	69,02	79,67	84,93	93,00			
	1 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	925.000.000	783.354.700	81.520.300	Ekarnan Sandra Putra, S.T.								638.437.940	638.437.940	69,02	79,67	84,93	93,00			
	a. Belanja Modal	925.000.000	783.354.700	81.520.300									638.437.940	638.437.940	69,02	79,67	84,93	93,00			
	- Pengaman Tebing Sungai Batang Lumpo Kenegarian Gurun Panjang Utara Kampung Taluk Bakuang	187.000.000	186.150.000	850.000		01/01.10/APBD/SP/PUTR-PS/V-2023 04 April 2023	APBD	04 Mei s.d 01 Agustus 2023		Bayang	CV. PUTRA WINARNI	PL	176.842.500	176.842.500	95,00	100,00	100,00	100,00			
	- Pengaman Tebing Sungai Batang Surantih Nagari Kota Nan Tiga Selatan Surantih	116.875.000	115.900.000	975.000		03/01.10/APBD/SP/PUTR-PS/V-2023 04 Mei 2023	APBD	04 Mei s.d 01 Agustus 2023		Sutera	CV. MUTIARA KITA PERKASA	PL	110.105.000	110.105.000	95,00	100,00	100,00	100,00			
	- Perkuatan Tebing Sungai Batang Surantih Mesjid Nurul Ullum Nan Tiga Sutera	374.000.000	294.734.700	79.265.300		04/01.10/APBD/SP/PUTR-PS/V-2023	APBD	12 Juni s.d 09 Oktober 2023		Sutera	CV. PUTRA BERLAND	Tender	206.314.290	206.314.290	70,00	55,00	68,00	90,00			
	- Perkuatan Tebing Sungai Kota Gunung IV Kota Mudiek	187.000.000	186.570.000	430.000		02/01.10/APBD/SP/PUTR-PS/V-2023 04 April 2023	APBD	04 Mei s.d 01 Agustus 2023		Batang Kapas	CV. KOIKO JAYA PERKASA	PL	93.285.000	93.285.000	50,00	85,00	90,00	100,00			
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	60.125.000	0	0									51.891.150	51.891.150	86,31	58,33	66,67	75,00			
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.426.464.000	9.218.268.000	1.758.812.000									5.866.662.095	5.866.662.095	51,34	58,51	81,39	102,82			
	1 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	4.473.734.000	3.629.851.000	777.949.000	Artos, S.T.								1.907.088.275	1.907.088.275	42,63	62,01	82,73	114,11			
	# Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	4.473.734.000	3.629.851.000	777.949.000			DAK						1.907.088.275	1.907.088.275	42,63	62,01	82,73	114,11			
	- Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Aia Tambang	668.000.000	567.000.000	101.000.000		800/01/SPK-DAK/PUTR-PS/IV-2023	DAK	14 April s.d 22 September 2023		IV Jurai	CV. BAJA MAS	Tender	428.064.650	428.064.650	75,50	47,48	67,00	100,00			
	- Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Jangka Ayam	568.000.000	488.884.000	79.116.000		800/02/SPK-DAK/PUTR-PS/IV-2023	DAK	14 April s.d 22 September 2023		Ranah Ampek Hulu Tapan	CV. LINJUANG SAKTI	Tender	342.218.800	342.218.800	70,00	49,05	65,00	95,55			
	- Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Kapalo Banda	678.000.000	610.194.000	67.806.000		800/03/SPK-DAK/PUTR-PS/IV-2023	DAK	14 April s.d 10 September 2023		Lingga Sari Baganti	CV. MAHENDRI PRATAMA	Tender	183.058.200	183.058.200	30,00	36,02	70,00	100,00			
	- Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Kurao	486.000.000	388.694.000	97.306.000		800/04/SPK-DAK/PUTR-PS/IV-2023	DAK	14 April s.d 22 September 2023		Ranah Pesisir	CV. ALYRA	Tender	116.608.200	116.608.200	30,00	80,07	90,00	100,00			
	- Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Sungai Gemuruh	2.007.800.000	1.575.079.000	432.721.000		800/05/SPK-DAK/PUTR-PS/IV-2023	DAK	14 April s.d 22 September 2023		Pancung Soal	CV. TREMOR	Tender	787.488.025	787.488.025	50,00	39,10	55,00	100,00			
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	65.934.000	0	0			DAK						49.650.400	49.650.400	75,30	58,33	66,67	75,00			
	2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	6.952.730.000	5.588.417.000	980.863.000	Artos, ST								3.959.573.820	3.959.573.820	56,95	55,01	80,05	91,54			
	# Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	6.952.730.000	5.588.417.000	980.863.000									3.959.573.820	3.959.573.820	56,95	55,01	80,05	91,54			
	- Rehabilitasi Di. Lubuk Kilangan	93.500.000	93.010.000	490.000		800/21/RUIP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	23 Mei s.d 26 Agustus 2023		Bayang	CV. GIRA KARYA	PL	46.505.000	46.505.000	50,00	65,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi 60,4 Meter		
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aia Mangun	93.500.000	93.240.000	260.000		800/14/RUIP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	23 Mei s.d 26 Agustus 2023		Koto XI Tarusan	CV BUTRA BERLAND	PL	46.620.000	46.620.000	50,00	40,00	70,00	100,00	Denda Keterlambatan Pekerjaan		
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Batu Patah	0	0	0									0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Digantikan dengan Air Landai RKA Pergeseran		
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Aia Manca	93.500.000	93.220.000	280.000		800/38/RUIP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	25 Mei s.d 26 Agustus 2023		Lingga Sari Baganti	CV AFFAN JAYA	PL	93.220.000	93.220.000	100,00	100,00	100,00	100,00	Perbaikan 1 Unit Bendung		
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Aia Tambang Ameh	187.000.000	0	187.000.000			DAU			IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Proses DED/Permasalahan IUP Galian C		
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Banda Apa	93.500.000	0	93.500.000			DAU			Bayang Utara		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	30,00	Proses E- PL		
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Banda Gadang Limau - Limau	93.500.000	93.220.000	280.000		800/40/RUIP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	31 Mei s.d 28 Agustus 2023		Bayang Utara	CV. AGUNG KARYA	PL	93.220.000	93.220.000	100,00	100,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi 76 Meter		
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Banda Gadang Pancung Taba	187.000.000	186.670.000	330.000			DAU			Bayang Utara		PL	93.335.000	93.335.000	50,00	0,00	20,00	60,00	Proses pekerjaan		
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Banda Sago	0	0	0									0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Banda Tengah Puluik - puluik	93.500.000	92.680.000	820.000		800/36/RUIP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	24 Mei s.d 26 Agustus 2023		Bayang Utara	CV Teguh Anugrah Pratama	PL	92.680.000	92.680.000	100,00	100,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi 67 Meter		
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Batang Jalamu	140.250.000	139.820.000	430.000		800/23/RUIP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	23 Mei s.d 26 Agustus 2023		Batang Kapas	CV. ARAFA JAYA ABADI	PL	69.910.000	69.910.000	50,00	95,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi 122 Meter		
	- Rehabilitasi jaringan irigasi Di. Batu Hampa	93.500.000	93.030.000	470.000		800/17/RUIP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	23 Mei s.d 26 Agustus 2023		Koto XI Tarusan	CV. AFFAN JAYA	PL	46.515.000	46.515.000	50,00	10,00	95,00	100,00	Denda Keterlambatan Pekerjaan		
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Batu Panjang	140.250.000	140.010.000	240.000		800/33/RUIP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	23 Mei s.d 26 Agustus 2023		Pancung Soal	CV MOIKO JAYA PERKASA	PL	140.010.000	140.010.000	100,00	100,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi 112,5 Meter		
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Bukik Kaciak	187.000.000	186.710.000	290.000		800/26/RUIP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	23 Mei s.d 24 Agustus 2023		Sutera	CV BUTRA CITRA MANDIRI	PL	93.355.000	93.355.000	50,00	45,00	90,00	100,00	Denda Keterlambatan Pekerjaan		
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Kapalo Banda Pelangai	187.000.000	185.900.000	1.100.000		800/27/RUIP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	23 Mei s.d 26 Agustus 2023		Ranah Pesisir	CV ZEIN KARYA	PL	92.950.000	92.950.000	50,00	55,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi 60 Meter dan Batu		
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Kayu Jao																				

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Nilai Kontrak / Swakelola	Sisa Kontrak / Swakelola (Rp.)	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
														Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Sungai Sirah Kumbang	187.000.000	186.280.000	720.000		800/34/R/JP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	23 Mei s.d 23 Agustus 2023		Lunang	CV LIAN JAYA	PL	93.140.000	93.140.000	50,00	25,00	60,00	100,00	Addendum Waku
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Titiang Patai	93.500.000	0	93.500.000			DAU	23 Mei s.d 23 Agustus 2023		Lingga Sari Baganti	CV. ALYRA	PL	0	0	0,00	5,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi (1 Unit Bangunan
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lubuak Agung, Mangkiriang	187.000.000	186.530.000	470.000		800/35/R/JP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	24 Mei s.d 27 Agustus 2023		Lengayang	CV CHA-CHA & NABIL	PL	93.265.000	93.265.000	50,00	70,00	95,00	100,00	Denda Keterlambatan Pekerjaan
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lubuak Ganggo	140.250.000	139.550.000	700.000		800/15/R/JP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	23 Mei s.d 26 Agustus 2023		Koto XI Tarusan	CV BENIZA	PL	139.550.000	139.550.000	100,00	100,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi 132 Meter
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Nagari Kapujan Koto Berapak	140.250.000	139.720.000	530.000		800/19/R/JP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	23 Mei s.d 26 Agustus 2023		Bayang	CV. GIRA KARYA	PL	69.860.000	69.860.000	50,00	25,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi 121 Meter
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Padang XI Punggasan	93.500.000	93.120.000	380.000		800/32/R/JP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	23 Mei s.d 24 Agustus 2023		Lingga Sari Baganti	CV CAHYA SELATAN	PL	46.560.000	46.560.000	50,00	5,00	20,00	100,00	Addendum Volume dan Waktu
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rantau Simalenang	140.250.000	139.740.000	510.000		800/31/R/JP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	23 Mei s.d 26 Agustus 2023		Lingga Sari Baganti	CV. CAHYA UTAMA	PL	69.870.000	69.870.000	50,00	40,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi (1 Unit Bangunan
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah Ranah	140.250.000	139.950.000	300.000		800/14/R/JP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	23 Mei s.d 26 Agustus 2023		Koto XI Tarusan	CV BUTRA BERLAND	PL	139.950.000	139.950.000	100,00	100,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi 134 Meter
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Salok Kapala Banda	46.750.000	46.510.000	240.000		800/ 24 /R/JP/APBD/SPK/ PUTR- PS/V-2023	DAU	23 Mei s.d 20 Agustus 2023		Batang Kapas	CV. KOIKO JAYA PERKASA	PL	46.510.000	46.510.000	100,00	100,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi 40 Meter
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ujung Tanah	140.250.000	140.010.000	240.000		800/18/R/JP/APBD/SPK/PUTR-PS/V-2023	DAU	23 Mei s.d 26 Agustus 2023		Bayang	CV FARIZ BUTA KONTRUKSI	PL	70.005.000	70.005.000	50,00	60,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi 107 Meter
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aia Landai	93.500.000	93.210.000	290.000								PL	46.605.000	46.605.000	49,84	40,00	70,00	100,00	Proses pekerjaan
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Banda Panjang	93.500.000	0	93.500.000											0,00	0,00	20,00	40,00	Proses pekerjaan
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Banda Sago	1.286.530.000	1.067.307.000	219.223.000		800/06/SPK-DAK/PUTR-PS/IV-2023	DAK	14 April s.d 22 September 2023		Bayang	CV. NETES	Tender	805.816.950	805.816.950	75,50	55,22	80,27	100,00	Proses pekerjaan
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	383.450.000	0	0			DAU						217.746.870	217.746.870	56,79	58,33	66,67	75,00	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	149.700.000	137.412.000	308.173									69.603.657	69.603.657	46,50	29,17	83,33	87,50	
	Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	149.700.000	137.412.000	308.173									69.603.657	69.603.657	46,50	29,17	83,33	87,50	
	1 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	149.700.000	137.412.000	308.173	Amrial, ST								69.603.657	69.603.657	46,50	29,17	83,33	87,50	
	a Belanja Modal	149.700.000	137.412.000	308.173									69.603.657	69.603.657	46,50	29,17	83,33	87,50	
	- Pembangunan Saluran Drainase SMP 2 Sutura	137.720.173	137.412.000	308.173		50/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VI/2023, 27 Juli 2023	DAU	27 Juli 2023 s/d 27 Juli 2023	111 M ²	Sutura	CV. ARA ABADI	PL	68.706.000	68.706.000	50,00	0,00	100,00	100,00	
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	11.979.827	0	0			DAU						897.657	897.657	7,49	58,33	66,67	75,00	
4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	788.062.988	182.380.000	92.319.204									112.698.689	112.698.689	14,30	43,09	50,00	51,25	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Lalk Fungsi Bangunan Gedung	788.062.988	182.380.000	92.319.204									112.698.689	112.698.689	14,30	43,09	50,00	51,25	
	1 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	788.062.988	182.380.000	92.319.204	Nindy Nahwiya, S.T.								112.698.689	112.698.689	14,30	43,09	50,00	51,25	
	a Belanja Modal	788.062.988	182.380.000	92.319.204									112.698.689	112.698.689	14,30	62,06	66,67	67,50	
	# Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	186.480	0	0									186.480	186.480	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- FLASDISK	186.480	0	0			DAU						186.480	186.480	100,00	100,00	100,00	100,00	
	# Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	787.876.508	182.380.000	92.319.204									112.512.209	112.512.209	14,28	24,12	33,33	35,00	
	- Pembangunan Gedung PMI Pesisir Selatan	183.350.058	182.380.000	970.058		20/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VI/2023	DAU	19 Juni s.d 16 September 2023		IV Jurai	CV. JEMBATAN AKAR JAYA	PL	91.190.000	91.190.000	50,00	62,25	100,00	100,00	
	- Pembangunan Gedung UDKP Kantor Camat Airpura	91.349.146	0	91.349.146			DAU			Airpura		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Kurangnya Ketersediaan dana (Pending)
	- Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup RSUD M. Zein Baru	380.691.008	0	0									0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Tahap penyusunan HPS
	- Perencanaan Turap dan Reviu Penataan Lanskap Relokasi RSUD M. Zein Painan	100.000.000	0	0									0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Tahap penyusunan HPS
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	32.486.296	0	0			DAU						21.322.209	21.322.209	65,63	58,33	66,67	75,00	
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.980.009.390	992.036.000	501.449.588									625.632.056	625.632.056,00	31,60	56,11	64,90	77,68	
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota	1.980.009.390	992.036.000	501.449.588									625.632.056	625.632.056,00	31,60	56,11	64,90	77,68	
	1 Penataan Bangunan dan Lingkungan	1.980.009.390	992.036.000	501.449.588	Nindy Nahwiya, S.T.								625.632.056	625.632.056,00	31,60	56,11	64,90	77,68	
	a Belanja Modal	1.980.009.390	992.036.000	501.449.588									625.632.056	625.632.056,00	31,60	56,11	64,90	77,68	
	# Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	372.960	0	0									186.480,00	186.480,00	50,00	100,00	100,00	100,00	
	- FLASDISK	372.960	0	0			DAU						186.480	186.480,00	50,00	100,00	100,00	100,00	
	# Belanja Modal Bangunan Terbuka	1.163.994.926	371.908.000	374.887.424									287.965.500	287.965.500	24,74	29,57	33,85	39,29	
	- Landscape Kawasan Wisata Timbulun	0	0	0			DAU			IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pending
	- Landscape Pulau Semangki	186.949.502	0	186.949.502			DAU			IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pending
	- Penataan dan Pembangunan Parkir Objek Wisata Carocok	186.950.069	0	186.950.069			DAU			IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pending
	- Penataan Landscape Kafe Kuliner Carocok	186.950.069	186.385.000	565.069		22/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VI/2023	DAU	19 Juni 2023 s.d 16 September 2023		IV Jurai	CV. TEGUH PUTRA SAGO	PL	93.192.500	93.192.500	50,00	48,65	70,25	100,00	Proses Pekerjaan
	- Penataan Taman Spora	0	0	0			DAU			IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pending
	- Revitalisasi Halaman Kantor Pengadilan Negeri Painan	185.945.784	185.523.000	422.784		01/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	DAU	12 April 2023 s.d 10 Juni 2023		IV Jurai	CV. KOIKO JAYA PERKASA	PL	185.523.000	185.523.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Gagasan Desain Kawasan Pantai Carocok Painan	193.950.000	0	0									0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pergeseran
	- Pembersihan dan Pematangan Lahan Lokasi RSUD M. Zein Painan Baru	186.949.502	0	0									0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	36.300.000	0	0			DAU						9.250.000	9.250.000	25,48	58,33	66,67	75,00	
	# Belanja Modal Pagar	815.641.504	620.128.000	126.562.164									337.480.076	337.480.076	41,38	38,77	60,87	93,75	
	- Pembangunan Pagar Objek Wisata Carocok	520.469.200	394.993.000	125.476.200		01/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023, Tanggal 08 Mei 2023	DAU	19 Mei 2023 s.d 15 September 2023	1 Unit	IV Jurai	CV. RIDA JAYA	Tender	208.025.038	208.025.038	52,67	33,25	38,40	100,00	
	- Supervisi Pembangunan Pagar Objek Wisata Carocok	40.000.000	39.516.000	484.000		17/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	DAU	19 Mei 2023 s.d 15 September 2023	1 Unit	IV Jurai	CV. AJAKI KARSA KONSULTAN	PL	0	0	0,00	33,25	38,40	100,00	
	- Pembangunan Pagar Objek Wisata Carocok	0	0	0								PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Penataan Taman dan Ruang Pelayanan Pengadilan Negeri Painan	186.220.964	185.619.000	601.964		49/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VI/2023	DAU	25 Juli 2023 s.d 22 Oktober 2023	1 Unit	IV Jurai	CV. ATHA JAYA KONSTRUKSI	PL	92.809.500	92.809.500	50,00	30,25	100,00	100,00	
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	68.951.340	0	0			DAU						36.645.538	36.645.538	53,15	58,33	66,67	75,00	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	103.127.037.000	179.165.278.981	4.760.219.959									74.455.766.855	74.455.766.855	72,20	61,42	70,10	78,46	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	103.127.037.000	179.165.278.981	4.760.219.959									74.455.766.855	74.455.766.855	72,20				


NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Nilai Kontrak / Swakelola	Sisa Kontrak / Swakelola (Rp.)	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
														Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD	
	- Perencanaan DED Jalan Depan Masjid baitul sani, Kec. Rahul	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Durian Kabun	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Inderapura - Trans Panamban, Kec. Pancung Soal	10.000.000	0	10.000.000			DAU					Swakelola	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Ja Agam	800.000	0	800.000			DAU					Swakelola	800.000	800.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Jur Banyak - Ampang Pulau, Kec. Ranah Pesisir	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Kambang Harapan	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Kampung Baru, Kec. Lengayang	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Kampung Benteng, Kec. Bayang	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Perencanaan DED Jalan Kampung Laban - Perumahan Laban, Kec. IV Jurai	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Kampung Padang Toe Tanjung Gadang Nagari Amplang Parak	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Kampung Pinang	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Kampung Tengah - Lereng Bukit, Kec. Bayang	5.000.000	0	5.000.000			DAU					Swakelola	5.000.000	5.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Kapala Banda - Indariring	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Kapala Kota Langgak, Kec. Sutera	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Kapah Panji Jaya - Talaok, Kec. Bayang	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Kapuh	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Karang Batu Hampa	800.000	0	800.000			DAU					Swakelola	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Perencanaan DED Jalan Kayu Gadang - Kota Tinggi, Kec. Sutera	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Perencanaan DED Jalan Kota Baru - Aie Gadang	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Kota Berapak - Lubuk Gambia, Kec. Bayang	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Kota Siguntur, Kec. Kota XI Tarusan	2.500.000	0	2.500.000			DAU					Swakelola	2.500.000	2.500.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Kp. Berak - Pulau Enjie, Kec. Bayang	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Kp. Limposo Nagari Taluak, Kec. Batang Kapas	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Kp. Tanjung - Sei. Tawar, Kec. Kota XI Tarusan	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Labuhan - Sei Liku, Kec. Ranah Pesisir	10.000.000	0	10.000.000			DAU					Swakelola	10.000.000	10.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Lagan Gadang Mudiak - Lubuk Cubadak, Kec. Linggo Sari Baganti	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Lagan Gadang Mudik - Gunung Linggo, LSB	10.000.000	0	10.000.000			DAU					Swakelola	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Lengayang	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Limau Gadang - Batu Biduk Lumbo, Kec. IV Jurai	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Lunang III - Kp. Tanjung Mulyo, Kec. Lunang	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Lunang II - Wengga, Kec. Lunang	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Lunang I - Kp. Sidaarjo, Kec. Lunang	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Lunang Tengah, Kec. Lunang	800.000	0	800.000			DAU					Swakelola	800.000	800.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan MIS Kota Selapan Pelangai, Kec. Ranah Pesisir	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Muara Sakai Translok, Kec. Pancung Soal	10.000.000	0	10.000.000			DAU					Swakelola	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Nagari Dusun Baru Tapan	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Nagari Lunang	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Nagari Lunang Sekitarnya	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Nagari Lunang Utara	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Nag. Lubuk Banta, Kec. Silaut	2.500.000	0	2.500.000			DAU					Swakelola	2.500.000	2.500.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Niniak Mamak Nagari Taluak, Kec. Batang Kapas	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Padang Mandi Angin	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Padang Panjating Kambang Utara, Lengayang	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Parita-parita - Bungo Pasang III, Kec. IV Jurai	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Pasar Lagan - Lagan Kecil, Kec. LSB	10.000.000	0	10.000.000			DAU					Swakelola	10.000.000	10.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Pasar Lama Air Haji - Padang Pasir, Kec. Linggo Sari Baganti	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	0,00	0,00	0,00	
	- Perencanaan DED Jalan Pasar Rakyat, Kec. Kota XI Tarusan	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Pasia Pelangai, Kec. Ranah Pesisir	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Perencanaan DED Jalan pelangai Kaciak, kec. Ranah Pesisir	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Perencanaan DED Jalan Penghub Lunang II - Penghub Lunang II, Kec. Lunang	10.000.000	0	10.000.000			DAU					Swakelola	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Perumahan Padang Sawah Ujung Air	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Ps. Tapan - Ps. 60 Tapan, Kec. BAB Tapan	7.500.000	0	7.500.000			DAU					Swakelola	7.500.000	7.500.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Puluk-puluk - Teratak Baru, Kec. Bayang Utara	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Punggasan Utara	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Puti Manik Inderapura Tengah, Kec. Pc. Soal	800.000	0	800.000			DAU					Swakelola	800.000	800.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Rambahan Satu Hilalang Sumedang, Kec. Ranah Pesisir	4.500.000	0	4.500.000			DAU					Swakelola	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Perencanaan DED Jalan Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Simp. Silaut - Sambung Silaut VI, Kec. Silaut	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	0,00	0,00	0,00	
	- Perencanaan DED Jalan Rimbo Dato, Kec. Kota XI Tarusan	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Sabai Nan Aluih Nagari Kapuh, Kec. Kota XI Tarusan	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Perencanaan DED Jalan Sawah Luruh - Lereng Bukit, Kec. Bayang	5.000.000	0	5.000.000			DAU					Swakelola	5.000.000	5.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan SDN 46 Gurun Panania - Kp. Berak, Kec. Bayang	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Sei. Burangin - Bukit Cakao, Kec. Batang Kapas	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Sei. Liku - Perumahan Laban, Kec. Ranah Pesisir	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Sei. Serik Silaut, Kec. Silaut	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Serdang - BPP Tapan, Kec. BAR Tapan	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Simpang Ampaleh - Sei Liku, Kec. Ranah Pesisir	10.000.000	0	10.000.000			DAU					Swakelola	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Simpang Hall Pantai Selatan - Kota Raya Nagari Lakitan, Kec. Lengayang	3.250.000	0	3.250.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	92,31	100,00	100,00	100,00	
	- Perencanaan DED Jalan Simpang Kantor Wali Rawana - Rawana, Kec. Sutera	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	3.500.000	3.500.000	87,50	100,00	100,00		

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Nilai Kontrak / Swakelola	Sisa Kontrak / Swakelola (Rp.)	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET	
														Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD		
	- Lanjutan Pembangunan Jalan Sungai Bungin - Labuang Baruok, Kec. Batang Kapas	172.050.000	171.154.000	896.000		48/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 05 April 2023	DAU	05 April s.d 03 Juni 2023		Batang Kapas	CV. HABIB KARYA ABADI	PL	171.154.000	171.154.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan Simp. Kantor Wali Pondok Parian - Pondok Parian, Kec. Lunang	90.450.000	90.329.000	121.000		38/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 04 April 2023	DAU	04 April s.d 02 Juni 2023		Lunang	CV. TAMAN KARYA MANGGALA	PL	45.164.500	45.164.500	50,00	100,00	100,00	100,00		
	- Pembangunan Jalan Bukit Baliang - Baliang - Painan Timur	128.370.000	0	128.370.000			DAU			IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Perubahan	
	- Pembangunan Jalan Lagan Gadang Mudiak - Lubuak Cubadak (Batu Takok), Kec. Linggo Sari Baganti	172.050.000	171.884.000	166.000		32/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 04 April 2023	DAU	04 April s.d 02 Juni 2023		Linggo Sari Baganti	CV. ARAFA JAYA ABADI	PL	171.884.000	171.884.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Pembangunan Jalan Pasar Rakyat Carocok Tarusan, Kec. Kota XI Tarusan	181.584.000	181.584.000	66.000		15/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/II/2023 21 Maret 2023	DAU	21 Maret 2023 s.d 15 Mei 2023		Koto XI Tarusan	CV. DELAPAN SAUDARA	PL	181.584.000	181.584.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Pembangunan Jalan Rimbo Duta, Kec. Kota XI Tarusan	92.370.000	92.122.000	248.000		65/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/II/2023 11 April 2023	DAU	11 April s.d 10 Juni 2023		Koto XI Tarusan	CV. FARIZ DUTA KONSTRUKSI	PL	92.122.000	92.122.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Pembangunan Jalan SMP N 7 Sutea - Snta IKM Gambir, Kec. Sutea	182.100.000	181.869.000	231.000		14/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/II/2023 21 Maret 2023	DAU	21 Maret s.d 15 Mei 2023		Sutea	CV. Delapan Saudara	PL	181.869.000	181.869.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Pembangunan Jalan Sungai Bungin - Bukit Cakua, Kec. Batang Kapas	172.050.000	170.897.000	1.153.000			DAU			Batang Kapas	CV. Abel Pratama	PL	0	0	0,00	5,00	15,00	50,00		
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	86.100.000	0	0			DAU						41.953.500	41.953.500	48,73	58,33	66,67	75,00		
3	Rekonstruksi Jalan	8.165.200.000	7.185.040.000	593.099.000	Irwandi, S.T.								6.010.106.250	6.010.106.250	73,61	53,84	79,00	89,06		
a	Belanja Modal	8.165.200.000	7.185.040.000	593.099.000									6.010.106.250	6.010.106.250	73,61	53,84	79,00	89,06		
	# Belanja Modal Jalan Kabupaten																			
	- Peningkatan Jalan Aur Begalung Talook, Kec. Bayang	141.620.000	140.077.000	1.543.000		80/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 11 April 2023	DAU	11 April 2023 s.d 08 Agustus 2023	1 Paket	Bayang	CV. ALBY KONTRAKTOR	PL	6.010.106.250	6.010.106.250	73,61	53,84	79,00	89,06		
	- Peningkatan Jalan Baru Nagari Kubu Tapan	94.575.000	94.270.000	305.000		154/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VII/2023 21 Juli 2023	DAU	21 Juli 2023 s/d 17 November 2023	1 Paket	BAB Tapan	CV. REVINDA	PL	47.135.000	47.135.000	50,00	20,00	76,41	100,00		
	- Peningkatan Jalan Barung - Barung Belantak, Kec. Kota XI Tarusan	94.090.000	93.707.000	383.000		62/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 11 April 2023	DAU	11 April 2023 s/d 08 Agustus 2023	1 Paket	Koto XI Tarusan	CV. PUTRA BERLAND	PL	93.707.000	93.707.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Batu Tembok - Bukit Kabun Taranak, Kec. IV Jurai	165.870.000	165.555.000	315.000		24/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/II/2023 29 Maret 2023	DAU	29 Maret 2023 s/d 26 Juli 2023	1 Paket	IV Jurai	CV. AKTUAL KONSTRUKSI	PL	165.555.000	165.555.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Berok - SDN 13 Pancung Soal, Kec. Pancung Soal	94.090.000	93.672.000	418.000		127/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023 05 Juni s.d 02 Oktober 2023	DAU	05 Juni s.d 02 Oktober 2023	1 Paket	Pancung Soal	CV. AGUNG KARYA	PL	46.836.000	46.836.000	50,00	97,06	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Bungo Pasang II	186.531.000	185.560.000	971.000		23/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/II/2023 29 Maret 2023	DAU	29 Maret 2023 s.d 26 Juli 2023	1 Paket	IV Jurai	CV. BUNGO TAMBANG	PL	185.560.000	185.560.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Depan Masjid Baitul Sanj, Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	94.575.000	94.122.000	453.000		140/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023 22 Juni 2023	DAU	22 Juni 2023 s/d 19 Oktober 2023	1 Paket	BAB Tapan	CV. F&R KARYA	PL	47.061.000	47.061.000	50,00	1,14	10,00	100,00	Antrian readymix	
	- Peningkatan Jalan Durian Kabun, Kec. IV Jurai	94.575.000	94.368.000	207.000		86/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 27 April 2023	DAU	27 April s.d 24 Agustus 2023	1 Paket	IV Jurai	CV. MARIA ASTUTI DEWI GUNA	PL	94.368.000	94.368.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Ganting Kubang - Bayu Randah, Kec. Lengayang	94.575.000	94.307.000	268.000		152/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023 14 Juli 2023	DAU	14 Juli 2023 s/d 10 November 2023	1 Paket	Lengayang	CV. ASK	PL	47.153.500	47.153.500	50,00	5,00	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Jo Agam, Kec. Kota XI Tarusan	47.045.000	46.979.000	66.000		162/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VII/2023 24 Juli 2023	DAU	24 Juli 2023 s/d 21 November 2023	1 Paket	Koto XI Tarusan	CV. RENIZA	PL	0	0	0,00	1,76	60,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Jur Banyak - Ampang Pulaui, Kec. Ranah Pesisir	94.575.000	93.603.000	972.000		131/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VII/2023 14 Juli 2023	DAU	14 Juli 2023 s/d 10 November 2023	1 Paket	Ranah Pesisir	CV. ALBY KONSTRUKSI	PL	46.801.500	46.801.500	50,00	1,14	90,12	100,00		
	- Peningkatan Jalan Kambang Horapan, Kec. Lengayang	104.760.000	104.593.000	167.000		91/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 27 April 2023	DAU	27 April 2023 s/d 24 Agustus 2023	1 Paket	Lengayang	CV. ARAFA JAYA ABADI	PL	104.593.000	104.593.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Kampung Baru, Kec. Lengayang	189.150.000	188.981.000	169.000		69/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 11 April 2023	DAU	11 April 2023 s/d 08 Agustus 2023	1 Paket	Lengayang	CV. KAMSI BERSAUDARA	PL	188.981.000	188.981.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Kampung Benteng Kec. Bayang	0	0	0			DAU			Bayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	Dinolkan	
	- Peningkatan Jalan Kampung Benteng Kec. Kota XI Tarusan	142.105.000	0	0			DAU					PL	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	DED Belum Siap	
	- Peningkatan Jalan Kampung Lembak Anakn, Kec. Batang Kapas	94.575.000	94.143.000	432.000		87/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 27 April 2023	DAU	27 April s.d 24 Agustus 2023	1 Paket	Batang Kapas	CV. MARIA ASTUTI DEWI GUNA	PL	94.143.000	94.143.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Kampung Padang Tae Tanjung Gadang Nagari Ampiang Parak	142.105.000	141.132.000	973.000		145/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VII/2023 04 Juli 2023	DAU	04 Juli 2023 s/d 31 Oktober 2023	1 Paket	Batang Kapas	CV. MARIA ASTUTI DEWI GUNA	PL	70.566.000	70.566.000	50,00	20,00	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Kampung Pinang, Kec. Batang Kapas	94.575.000	94.509.000	66.000		166/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 11 April 2023	DAU	11 April s.d 08 Agustus 2023	1 Paket	Batang Kapas	CV. MULTI KARYA ABADI	PL	94.509.000	94.509.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Kapala Bando - Indurling, Kec. Batang Kapas	94.090.000	93.953.000	137.000		90/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 24 April 2023	DAU	27 April s.d 24 Agustus 2023	1 Paket	Batang Kapas	CV. MARIA ASTUTI DEWI GUNA	PL	93.953.000	93.953.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Kapala Koto Langgai, Kec. Sutea	70.325.000	0	70.325.000			DAU			Batang Kapas	CV. MARIA ASTUTI DEWI GUNA	PL	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	DED Belum Siap (Usulkan pada perubahan)	
	- Peningkatan Jalan Kayu Gadang - Koto Tinggi, Kec. Sutea	186.143.000	184.148.000	1.995.000		134/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023 03 April 2023	DAU	120 (seratus dua puluh) hari kalender	1 Paket	Sutea	CV. MUTIARA KITA PERKASA	PL	184.148.000	184.148.000	100,00	30,00	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Koto Baru - Aie Gadang, Kec. Bayang	94.575.000	93.790.000	785.000		31/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 03 April 2023	DAU	03 April 2023 s/d 31 Juli 2023	1 Paket	Bayang	CV. LINTAS GUNUNG	PL	93.790.000	93.790.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Koto Berapak - Lubuak Gambia, Kec. Bayang	184.300.000	183.585.000	715.000		116/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 26 Mei s.d 22 September 2023	DAU	26 Mei s.d 22 September 2023	1 Paket	Bayang	CV. PAINAN KARYA	PL	183.585.000	183.585.000	100,00	95,00	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Koto Siguntur, Kec. Kota XI Tarusan	116.400.000	115.717.000	683.000		63/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 11 April 2023	DAU	11 April 2023 s/d 08 Agustus 2023	1 Paket	Koto XI Tarusan	CV. SAKTI KARYA	PL	57.858.500	57.858.500	50,00	95,00	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Kp. Berak - Pulau Enje, Kec. Bayang	94.090.000	93.690.000	400.000			DAU			Bayang		PL	93.690.000	93.690.000	100,00	20,00	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Kp. Laban - Perumahan Laban, Kec. IV Jurai	142.105.000	141.598.000	507.000		30/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 03 April 2023	DAU	03 April 2023 s.d 31 Juli 2023	1 Paket	IV Jurai	CV. LINTAS GUNUNG	PL	141.598.000	141.598.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Kp. Tanjung - Sei. Tawar, Kec. Kota XI Tarusan	94.090.000	94.057.000	33.000		135/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023 19 Juni s.d 16 Oktober 2023	DAU	19 Juni s.d 16 Oktober 2023	1 Paket	Koto XI Tarusan	CV. ZEIN KARYA	PL	94.057.000	94.057.000	100,00	20,00	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Lengayang	94.090.000	93.550.000	540.000		115/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 26 Mei s.d 23 September 2023	DAU	26 Mei s.d 23 September 2023	1 Paket	Lengayang	CV. FANETTA KARYA	PL	46.775.000	46.775.000	50,00	48,82	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Lunang III - Kp. Tanjung Mulyo	94.575.000	94.170.000	405.000		26/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/II/2023 29 Maret 2023	DAU	29 Maret 2023 s/d 26 Juli 2023	1 Paket	Lunang	CV. REVINDA	PL	94.170.000	94.170.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Lunang II - Wonggo Rejo	94.575.000	94.221.000	354.000		60/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 11 April 2023	DAU	11 April 2023 s/d 08 Agustus 2023	1 Paket	Lunang	CV. F&R KARYA	PL	94.221.000	94.221.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Lunang I - Kp. Sidoarjo	94.575.000	94.177.000	398.000		25/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/II/2023 29 Maret 2023	DAU	29 Maret 2023 s/d 26 Juli 2023	1 Paket	Lunang	CV. REVINDA	PL	94.177.000	94.177.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Lunang Tengah, Kec. Lunang	47.045.000	0	47.045.000			DAU			Lunang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	Proses e-PL	
	- Peningkatan Jalan Nagari Dusun Baru Tapan	0	0	0			DAU			BAB Tapan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	Batal	
	- Peningkatan Jalan Nagari Lunang	189.150.000	188.977.000	173.000		28/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/II/2023 29 Maret 2023	DAU	29 Maret 2023 s/d 26 Juli 2023	1 Paket	Lunang	CV. MULTI KARYA ABADI	PL	188.607.000	188.607.000	99,80	100,00	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Nagari Lunang Sekitarnya	187.210.000	186.459.000	751.000		27/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/II/2023 29 Maret 2023	DAU	29 Maret 2023 s/d 26 Juli 2023	1 Paket	Lunang	CV. MULTI KARYA ABADI	PL	186.459.000	186.459.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Nagari Lunang Utara	187.210.000	186.983.000	227.000		29/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/II/2023 29 Maret 2023	DAU	29 Maret 2023 s/d 26 Juli												

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Nilai Kontrak / Swakelola	Sisa Kontrak / Swakelola (Rp.)	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
														Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD	
	- Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Simp. Silaut - Sambung Silaut VI, Kec. Silaut	177.600.000	177.458.000	142.000		75/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 27 April 2023	DAU	27 April s.d 26 Juni 2023	1 paket	Silaut	CV. KOIKO JAYA PERKASA	PL	88.729.000	88.729.000	50,00	100,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi Jalan Air Haji Barat, Kec. Linggo Sari Baganti	140.160.000	139.958.000	202.000		83/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 27 April 2023	DAU	27 April s.d 26 Juni 2023	1 paket	Linggo Sari Baganti	CV. JAYA CONFIDENCE	PL	139.958.000	139.958.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi Jalan Ambacang Labuang - Poskesri, Kec. Bayang	182.400.000	182.172.000	228.000		13/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/III/2023 21 Maret 2023	DAU	21 Maret s.d 15 Mei 2023	1 paket	Bayang	CV. NETES	PL	182.172.000	182.172.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi Jalan Ampang Pulai - Karang Tengah, Kec. Koto XI Tarusan	93.600.000	93.480.000	120.000		12/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/III/2023 21 Maret 2023	DAU	21 Maret s.d 19 Mei 2023	1 paket	Koto XI Tarusan	CV. SAUDA ANGGUN SARI	PL	93.480.000	93.480.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi Jalan Kampung Tanjung, kec. Koto XI Tarusan	172.872.000	172.654.000	218.000		64/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 11 April 2023	DAU	11 April s.d 09 Juni 2023	1 paket	Koto XI Tarusan	CV. RENIZA	PL	172.654.000	172.654.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi Jalan Kp. Limpas Nagari Taluak, Kec. Batang Kapas	140.160.000	139.991.000	169.000		45/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 04 April 2023	DAU	04 April 2023 s.d 03 Juni 2023	1 paket	Batang Kapas	CV. ALBY KONSTRUKSI	PL	139.991.000	139.991.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi Jalan Simp. Hall Pantai Selatan - Kota Raya Nagari Lakitan, Kec. Lengayang	167.040.000	166.719.000	321.000		33/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 04 April 2023	DAU	04 April s.d 2 Juni 2023	1 paket	Lengayang	CV. ALYRA	PL	166.719.000	166.719.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi Jalan Taratak teleng - Taratak Baru, Kec. Bayang Utara	46.560.000	46.554.000	6.000		50/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 05 April 2023	DAU	05 April s.d 02 Juni 2023	1 paket	Bayang Utara	CV. LINTAS GUNUNG	PL	46.554.000	46.554.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi Jalan TPA Tapan, Kec. BAB Tapan	192.000.000	190.920.000	1.080.000		94/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 28 April 2023	DAU	08 Mei s.d 07 Juli 2023	1 paket	BAB Tapan	CV. AKTUAL KONSTRUKSI	PL	190.920.000	190.920.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi Jalan Ujuang Juaro - Bukit Putus Taluak, Kec. Bayang	177.600.000	177.482.000	118.000		06/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/III/2023 14 Maret 2023	DAU	14 Maret s.d 12 Mei 2023	1 paket	Bayang	CV. DO'A BUNDA	PL	177.482.000	177.482.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Apo Jaya - SMA Kapuh, Kec. Koto XI Tarusan	93.600.000	93.477.000	123.000		95/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 27 April 2023	DAU	27 April s.d 26 Juni 2023	1 paket	Koto XI Tarusan	CV. HARZA MITRA MANDIRI	PL	46.738.500	46.738.500	50,00	100,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kapeh Panji Jaya - Taluak, Kec. Bayang	140.640.000	139.856.000	784.000		42/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 04 April 2023	DAU	04 April s.d 02 Juni 2023	1 paket	Bayang	CV. ZAMZAM FAMILI	PL	139.856.000	139.856.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kapuh, Kec. Koto XI Tarusan	93.600.000	93.486.000	114.000		43/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 04 April 2023	DAU	04 April s.d 03 Juni 2023	1 paket	Koto XI Tarusan	CV. REVLINDA	PL	93.486.000	93.486.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Limau Gadang - Batu Biduak Lumbo, Kec. IV Jurai	93.600.000	93.486.000	114.000		37/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 04 April 2023	DAU	04 April s.d 02 Juni 2023	1 paket	IV Jurai	CV. TAMAN KARYA MANGGALA	PL	93.486.000	93.486.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pasar Lamo Air Haji - Padang Pasi, Kec. Linggo Sari Baganti	140.160.000	140.034.000	126.000		72/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 10 April 2023	DAU	10 April - 08 Juni 2023	1 paket	Linggo Sari Baganti	CV. KAMSI BERSAUDARA	PL	140.034.000	140.034.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pulauik-Puluik - Taratak Baru, Kec. Bayang Utara	134.400.000	134.187.000	213.000		54/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 11 April 2023	DAU	11 April s.d 09 Juni 2023	1 paket	Bayang Utara	CV. DIDI KARYA UTAMA	PL	134.187.000	134.187.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rawang - Timbulun, Kec. Sutera	140.160.000	0	140.160.000			DAU		1 paket	Sutera		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Simpang Kantor Wali Kapujan - SD N 33 Kapujan	177.600.000	177.506.000	94.000		41/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 04 April 2023	DAU	04 April s.d 2 Juni 2023	1 paket	Bayang	CV. PAINAN KARYA	PL	177.506.000	177.506.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Taratak Panas - Sangku, Kec. Sutera	182.400.000	182.100.000	300.000		67/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 11 April 2023	DAU	11 April s.d 09 Juni 2023	1 paket	Sutera	CV. MUTIARA KITA PERKASA	PL	182.100.000	182.100.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- #Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan DAK Non Tematik (Konektivitas Daerah)	21.093.368.000	20.778.938.572	314.429.428		04/BM/T-DAK/PUTR-PS/III/2023 14 Maret 2023	DAK	27 Maret s.d 22 September 2023			PT. ANATHAMA KONSTRUKSIBITAMA	Tender	13.182.537.063	13.182.537.063	63,44	57,71	57,71	60,00	
	- Koto Panjang - BPP Surantih, Kec. Sutera	0	0	0						Sutera									
	- Koto Panjang - Koto Kandis, Kec. Batang Kapas	0	0	0						Batang Kapas									
	- Koto Tarok - Koto Sigirik, Kec. Sutera	0	0	0						Sutera									
	- Pasar Amping Parak/SMP Padang Laweh, Kec. Sutera	0	0	0						Sutera									
	- # Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket 1 (DAU)	19.362.409.035	19.230.570.626	131.838.409		05/BM/T-DAU/PUTR-PS/III/2023 14 Maret 2023	DAU	27 Maret 2023 s.d 22 September 2023			PT. DEKKA KARYABESTARI	Tender	17.493.853.685	17.493.853.685	90,97	85,00	85,00	100,00	
	- Damar Lapan Batang																		
	- Inderapura - Trans Panambam																		
	- Jalan Banded - SMA 1 Linggo Sari Baganti									Linggo Sari Baganti									
	- Jalan Basung - SMA 1 Sutera									Sutera									
	- Jalan Muara Sakai - Translok																		
	- Kayu Gadang - Gantiang																		
	- Labuhan - Sei. Liku																		
	- Logam Gadang Mudik - Gunung Linggo																		
	- Pasar Logan - Logan Kecil																		
	- Penghub Lunang 2 - Penghub Lunang 2																		
	- Ps. Tapan - Ps. 60 Tapan, Kec. BAB Tapan																		
	- Simp. Ampale - Sei. Liku																		
	- Simpang Olo Sinayan - Sei. Sirah Mudik, Kec. Linggo Sari Baganti																		
	- Sindang - Sekitarnya, Kec. Lunang																		
	- SMP 4 - Teluk Kuala, Kec. Air Pura																		
	- Tampunik - Koto Kandis																		
	- TPI - Muara Painan																		
	- # Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas)	14.328.000.000	14.155.949.852	172.050.148		03/BM/T-DAK/PUTR-PS/III/2023 14 Maret 2023	DAK				PT. DEKKA KARYABESTARI	Tender	12.752.305.011	12.752.305.011	90,08	67,23	67,23	80,00	
	- Kampung Tengah - Lereng Bukit, Kec. Bayang																		
	- Painan Timur - Salido Kecil, Kec. IV Jurai																		
	- Sawah Laweh - Lereng Bukit, Kec. Bayang																		
	- # Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewan)	25.362.167.000	25.350.000.000	12.167.000		02/BM/T-DAK/PUTR-PS/III/2023 14 April 2023	DAK	27 Maret s.d 22 September 2023			PT. SADEWA KARYA TAMA	Tender	17.506.955.294	17.506.955.294	69,06	79,50	79,50	90,00	
	- Koto Lamo - Sei. Liku, Kec. Lengayang																		
	- Lubuk Sarik - Kampung Akad, Kec. Lengayang																		
	- Pacuan - Gurun Panjang, Kec. Lengayang																		
	- Tebing Tinggi - Padang Limau Manis, Kec. Lengayang																		
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	846.767.000	0	0															
5	Pembangunan Jembatan	5.491.866.896	3.616.484.147	1.628.540.708	ahresi Eka Siska, S.T., M.T.														
	a. Belanja Modal	5.491.866.896	3.616.484.147	1.628.540.708															
	- Lanjutan Pembangunan Jembatan Gantung Talang Medan	664.653.896	0	664.653.896			DAU												
	- Lanjutan Pembangunan Jembatan Simp. Kampung Sikumbang - Mesjid Malaysia Lagan (Punggasan - Lagan), Kec. Linggo Sari Baganti	179.290.000	179.219.000	71.000		124/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023	DAU	12 Juni s.d 10 September 2023		Linggo Sari Baganti	CV. RABIAH INDAH	PL	89.609.500	89.609.500	50,00	30,00	40,00	100,00	
	- Lanjutan Pembangunan Jembatan Tanjung Gadang - Sikabu Amping Parak Timur, Kec. Sutera	185.000.000	184.789.000	211.000		131/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023	DAU	06 Juni s.d 03 September 2023		Sutera	CV. TRI PUTRA	PL	184.789.000	184.789.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Pembangunan Jembatan Jambak Nagari - Air Sikambang, Kec. Linggo Sari Baganti	145.000.000	144.672.000	323.000		132/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023	DAU	20 Juni s.d 03 September 2023		Linggo Sari Baganti	CV. ALYRA	PL	72.338.500	72.338.500	50,00	60,00	80,00	100,00	
	- Pembangunan Jembatan Koto Berapak - Taluak (SMAN 1 Bayang), Kec. Bayang	630.000.000	0	630.000.000		141/BM/T-DAU/PUTR-PS/VI/2023	DAU	27 Juni s.d 23 November 2023		Bayang	CV. BUNGO TAMBANG	Tender	167.250.000	167.250.000	26,55	10,00	20,00	50,00	Baru kontrak
	- Pembangunan Jembatan Kp. Pulau Rawang Lansano, kec. Sutera	190.000.000	189.495.000	505.000		113/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023 25 Mei 2023	DAU	25 Mei s.d 23 Juli 2023		Sutera	CV. RENIZA	PL	94.747.500	94.747.500	50,00	100,00	100,00	100,00	
	- Pembangunan Jembatan Tambang, Kec. IV Jurai	97.000.000	96.857.000	143.000		74/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 18 April 2023	DAU	18 April s.d 16 Juni 2023		IV Jurai	CV. KOIKO JAYA PERKASA	PL	96.857.000	96.857.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Pembangunan Jembatan Wisata Carocok Painan, Kec. IV Jurai	2.689.080.959	2.383.860.178	305.220.781		100/BM/T-DAU/PUTR-PS/VI/2023 15 Mei													

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Nilai Kontrak / Swakelola	Sisa Kontrak / Swakelola (Rp.)	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/)	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET	
														Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD		
2	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2.481.960	2.481.960	0	Joko Prihantoro, S.T.				0	0			0	1.850.000	1.850.000	74,54	100,00	100,00	100,00	
4	Belanja Modal	2.481.960	2.481.960	0					0	0			0	1.850.000	1.850.000	74,54	100,00	100,00	100,00	
	- Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.481.960	2.481.960	0			DAU		1 Unit					1.850.000	1.850.000	74,54	100,00	100,00	100,00	
J U M L A H		118.529.672.697	190.483.693.601	7.323.064.623									81.846.346.292	81.846.346.292	69,05	57,36	68,94	74,10		

Painan, 31 Agustus 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



Devitra Syamsunadini, S.T., M.M.
NIP. 19720101 199701 1 001