

**LAPORAN BULANAN**  
**PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KEADAAN S/D BULAN : JUNI 2023**

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik ( % )			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>152.322.341.192</b>		<b>64.399.385.959</b>	<b>64.399.385.959</b>	<b>42,28</b>	<b>38,99</b>	<b>46,79</b>	<b>54,58</b>	
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>11.072.815.954</b>		<b>5.306.694.233</b>	<b>5.306.694.233</b>	<b>4,79</b>	<b>29,93</b>	<b>35,91</b>	<b>41,90</b>	
	<b>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>44.000.000</b>		<b>25.105.000</b>	<b>25.105.000</b>	<b>57,06</b>	<b>41,67</b>	<b>50,00</b>	<b>58,33</b>	
	<b>1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	<b>34.000.000</b>	<b>Edison Dahnil, S.TP</b>	<b>15.150.000</b>	<b>15.150.000</b>	<b>44,56</b>	<b>41,67</b>	<b>50,00</b>	<b>58,33</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	34.000.000		15.150.000	15.150.000	44,56	41,67	50,00	58,33	
	<b>2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>10.000.000</b>	<b>Edison Dahnil, S.TP</b>	<b>9.955.000</b>	<b>9.955.000</b>	<b>99,55</b>	<b>41,67</b>	<b>50,00</b>	<b>58,33</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	10.000.000		9.955.000	9.955.000	99,55	41,67	50,00	58,33	
2	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.539.817.737</b>		<b>4.798.307.041</b>	<b>4.798.307.041</b>	<b>50,30</b>	<b>41,67</b>	<b>50,00</b>	<b>58,33</b>	
	<b>1 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</b>	<b>282.013.545</b>	<b>Edison Dahnil, S.TP</b>	<b>116.038.848</b>	<b>116.038.848</b>	<b>41,15</b>	<b>41,67</b>	<b>50,00</b>	<b>58,33</b>	
	- Belanja Pegawai	96.000.000		37.000.000	37.000.000	38,54	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	186.013.545		79.038.848	79.038.848	42,49	41,67	50,00	58,33	
	<b>2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</b>	<b>10.000.000</b>	<b>Edison Dahnil, S.TP</b>	<b>9.990.000</b>	<b>9.990.000</b>	<b>99,90</b>	<b>41,67</b>	<b>50,00</b>	<b>58,33</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	10.000.000		9.990.000	9.990.000	99,90	41,67	50,00	58,33	
	<b>3 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>9.247.804.192</b>	<b>Lidya Gelvina G, S.H.</b>	<b>4.672.278.193</b>	<b>4.672.278.193</b>	<b>50,52</b>	<b>41,67</b>	<b>50,00</b>	<b>58,33</b>	
	- Belanja Pegawai	9.247.804.192		4.672.278.193	4.672.278.193	50,52	41,67	50,00	58,33	
	<b>3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>231.055.353</b>		<b>105.880.500</b>	<b>105.880.500</b>	<b>45,82</b>	<b>26,79</b>	<b>32,14</b>	<b>37,50</b>	
	<b>1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>49.987.740</b>	<b>Suherman, S.T., M.T.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	49.987.740		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>92.930.399</b>	<b>Suherman, S.T., M.T.</b>	<b>73.845.000</b>	<b>73.845.000</b>	<b>79,46</b>	<b>20,83</b>	<b>25,00</b>	<b>29,17</b>	
	- Belanja Pegawai	600.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	- Belanja Modal	92.330.399		73.845.000	73.845.000	79,98	41,67	50,00	58,33	
<b>3</b>	<b>Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	<b>50.000.000</b>	Suherman, S.T., M.T.	<b>15.927.300</b>	<b>15.927.300</b>	<b>31,85</b>	<b>41,67</b>	<b>50,00</b>	<b>58,33</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	50.000.000		15.927.300	15.927.300	31,85	41,67	50,00	58,33	
<b>4</b>	<b>Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>20.657.214</b>	Suherman, S.T., M.T.	<b>2.111.000</b>	<b>2.111.000</b>	<b>10,22</b>	<b>41,67</b>	<b>50,00</b>	<b>58,33</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	20.657.214		2.111.000	2.111.000	10,22	41,67	50,00	58,33	
<b>5</b>	<b>Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan</b>	<b>2.000.000</b>	Suherman, S.T., M.T.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- Belanja Modal	2.000.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu</b>	<b>5.000.000</b>	Suherman, S.T., M.T.	<b>4.989.600</b>	<b>4.989.600</b>	<b>99,79</b>	<b>41,67</b>	<b>50,00</b>	<b>58,33</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	5.000.000		4.989.600	4.989.600	99,79	41,67	50,00	58,33	
<b>7</b>	<b>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	<b>10.480.000</b>	Suherman, S.T., M.T.	<b>9.007.600</b>	<b>9.007.600</b>	<b>85,95</b>	<b>41,67</b>	<b>50,00</b>	<b>58,33</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	10.480.000		9.007.600	9.007.600	85,95	41,67	50,00	58,33	
<b>4</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>34.105.000</b>	Suherman, S.T., M.T.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1</b>	<b>Sub Kegiatan Pengadaan Mebel</b>	<b>34.105.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- Belanja Modal	34.105.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>685.635.325</b>		<b>282.638.461</b>	<b>282.638.461</b>	<b>41,22</b>	<b>27,78</b>	<b>33,33</b>	<b>38,89</b>	
<b>1</b>	<b>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>296.487.996</b>	Suherman, S.T., M.T.	<b>131.262.622</b>	<b>131.262.622</b>	<b>44,27</b>	<b>41,67</b>	<b>50,00</b>	<b>58,33</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	296.487.996		131.262.622	131.262.622	44,27	41,67	50,00	58,33	
<b>2</b>	<b>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>16.600.000</b>	Suherman, S.T., M.T.	<b>1.590.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>9,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	16.600.000		1.590.000	1.590.000	9,58	0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>372.547.329</b>	Suherman, S.T., M.T.	<b>149.785.839</b>	<b>149.785.839</b>	<b>40,21</b>	<b>41,67</b>	<b>50,00</b>	<b>58,33</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	372.547.329		149.785.839	149.785.839	40,21	41,67	50,00	58,33	
<b>6</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>538.202.539</b>		<b>94.763.231</b>	<b>94.763.231</b>	<b>17,61</b>	<b>41,67</b>	<b>50,00</b>	<b>58,33</b>	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik ( % )			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	<b>1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	<b>40.000.000</b>	<b>Suherman, S.T., M.T.</b>	<b>5.945.000</b>	<b>5.945.000</b>	<b>14,86</b>	<b>41,67</b>	<b>50,00</b>	<b>58,33</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	40.000.000		5.945.000	5.945.000	14,86	41,67	50,00	58,33	
	<b>2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	<b>375.250.000</b>	<b>Suherman, S.T., M.T.</b>	<b>45.076.731</b>	<b>45.076.731</b>	<b>12,01</b>	<b>41,67</b>	<b>50,00</b>	<b>58,33</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	375.250.000		45.076.731	45.076.731	12,01	41,67	50,00	58,33	
	<b>3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>24.552.539</b>	<b>Suherman, S.T., M.T.</b>	<b>4.541.500</b>	<b>4.541.500</b>	<b>18,50</b>	<b>41,67</b>	<b>50,00</b>	<b>58,33</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	24.552.539		4.541.500	4.541.500	18,50	41,67	50,00	58,33	
	<b>4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>	<b>98.400.000</b>	<b>Suherman, S.T., M.T.</b>	<b>39.200.000</b>	<b>39.200.000</b>	<b>39,84</b>	<b>41,67</b>	<b>50,00</b>	<b>58,33</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	98.400.000		39.200.000	39.200.000	39,84	41,67	50,00	58,33	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>15.989.000.000</b>		<b>4.629.446.730</b>	<b>4.629.446.730</b>	<b>28,95</b>	<b>41,67</b>	<b>50,00</b>	<b>58,33</b>	
<b>1</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.435.000.000</b>		<b>371.993.050</b>	<b>371.993.050</b>	<b>25,92</b>	<b>41,67</b>	<b>50,00</b>	<b>58,33</b>	
<b>1</b>	<b>Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing</b>	<b>925.000.000</b>	<b>Ekarman Sandra Putra, S.T.</b>	<b>281.813.050</b>	<b>281.813.050</b>	<b>30,47</b>	<b>41,67</b>	<b>50,00</b>	<b>58,33</b>	
	- Belanja Modal	925.000.000		281.813.050	281.813.050	30,47	41,67	50,00	58,33	
<b>2</b>	<b>Sub Kegiatan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>143.000.000</b>	<b>Anhavon, S.T.</b>	<b>37.680.000</b>	<b>37.680.000</b>	<b>26,35</b>	<b>41,67</b>	<b>50,00</b>	<b>58,33</b>	
	- Belanja Pegawai	6.600.000		2.750.000	2.750.000	41,67	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	136.400.000		34.930.000	34.930.000	25,61	41,67	50,00	58,33	
<b>3</b>	<b>Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sungai</b>	<b>367.000.000</b>	<b>Niko Rianto, ST</b>	<b>52.500.000</b>	<b>52.500.000</b>	<b>14,31</b>	<b>41,67</b>	<b>50,00</b>	<b>58,33</b>	
	- Belanja Pegawai	17.400.000		7.500.000	7.500.000	43,10	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	349.600.000		45.000.000	45.000.000	12,87	41,67	50,00	58,33	
<b>2</b>	<b>Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>14.554.000.000</b>		<b>4.257.453.680</b>	<b>4.257.453.680</b>	<b>29,25</b>	<b>41,67</b>	<b>50,00</b>	<b>58,33</b>	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik ( % )			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	<b>1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa</b>	<b>400.000.000</b>	<b>Pusrial, S.T.</b>	<b>10.790.000</b>	<b>10.790.000</b>	<b>2,70</b>	<b>41,67</b>	<b>50,00</b>	<b>58,33</b>	
	- Belanja Pegawai	7.200.000		3.000.000	3.000.000	41,67	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	392.800.000		7.790.000	7.790.000	1,98	41,67	50,00	58,33	
	<b>2 Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan</b>	<b>4.707.470.000</b>	<b>Artos, S.T.</b>	<b>1.152.907.700</b>	<b>1.152.907.700</b>	<b>24,49</b>	<b>41,67</b>	<b>50,00</b>	<b>58,33</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	233.736.000		28.890.000	28.890.000	12,36	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Modal	4.473.734.000		1.124.017.700	1.124.017.700	25,12	41,67	50,00	58,33	
	<b>3 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan</b>	<b>7.086.530.000</b>	<b>Artos, ST</b>	<b>2.302.778.970</b>	<b>2.302.778.970</b>	<b>32,50</b>	<b>41,67</b>	<b>50,00</b>	<b>58,33</b>	
	- Belanja Pegawai	49.800.000		16.625.000	16.625.000	33,38	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	84.000.000		35.000.000	35.000.000	41,67	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Modal	6.952.730.000		2.251.153.970	2.251.153.970	32,38	41,67	50,00	58,33	
	<b>4 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan</b>	<b>2.360.000.000</b>	<b>Haris, S.T.</b>	<b>790.977.010</b>	<b>790.977.010</b>	<b>33,52</b>	<b>41,67</b>	<b>50,00</b>	<b>58,33</b>	
	- Belanja Pegawai	8.400.000		3.500.000	3.500.000	41,67	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	2.351.600.000		787.477.010	787.477.010	33,49	41,67	50,00	58,33	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>6.075.000.000</b>		<b>320.556.602</b>	<b>320.556.602</b>	<b>5,28</b>	<b>34,72</b>	<b>41,67</b>	<b>48,61</b>	
	<b>1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>6.075.000.000</b>		<b>320.556.602</b>	<b>320.556.602</b>	<b>5,28</b>	<b>34,72</b>	<b>41,67</b>	<b>48,61</b>	
	<b>1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM</b>	<b>702.000.000</b>	<b>Sriwil Yudhi, S.T.</b>	<b>158.647.564</b>	<b>158.647.564</b>	<b>22,60</b>	<b>41,67</b>	<b>50,00</b>	<b>58,33</b>	
	- Belanja Pegawai	16.800.000		7.000.000	7.000.000	41,67	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	685.200.000		151.647.564	151.647.564	22,13	41,67	50,00	58,33	
	<b>2 Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan</b>	<b>460.000.000</b>	<b>Sriwil Yudhi, S.T.</b>	<b>4.980.785</b>	<b>4.980.785</b>	<b>1,08</b>	<b>20,83</b>	<b>25,00</b>	<b>29,17</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	60.000.000		4.980.785	4.980.785	8,30	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Hibah	400.000.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
3	Sub Keg Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4.588.000.000	Sriwil Yudhi, S.T.	68.072.587	68.072.587	1,48	27,78	33,33	38,89	
	- Belanja Pegawai	64.950.000		7.875.000	7.875.000	12,12	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	249.050.000		60.197.587	60.197.587	24,17	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Hibah	4.274.000.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sub Keg Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	50.000.000	Sriwil Yudhi, S.T.	2.992.964	2.992.964	5,99	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	50.000.000		2.992.964	2.992.964	5,99	41,67	50,00	58,33	
5	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	275.000.000	Sriwil Yudhi, S.T.	85.862.702	85.862.702	31,22	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	275.000.000		85.862.702	85.862.702	31,22	41,67	50,00	58,33	
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.685.000.000		1.441.869.503	1.441.869.503	25,36	37,04	44,44	51,85	
1	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.685.000.000		1.441.869.503	1.441.869.503	25,36	37,04	44,44	51,85	
1	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	5.065.000.000	Amrial, ST	1.314.281.287	1.314.281.287	25,95	27,78	33,33	38,89	
	- Belanja Pegawai	74.250.000		9.000.000	9.000.000	12,12	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	321.750.000		138.706.787	138.706.787	43,11	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Hibah	4.669.000.000		1.166.574.500	1.166.574.500	24,99	0,00	0,00	0,00	
2	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	440.000.000	Amrial, ST	67.019.217	67.019.217	15,23	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	440.000.000		67.019.217	67.019.217	15,23	41,67	50,00	58,33	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	180.000.000	Amrial, ST	60.568.999	60.568.999	33,65	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	180.000.000		60.568.999	60.568.999	33,65	41,67	50,00	58,33	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	300.000.000		65.010.411	65.010.411	21,67	31,25	37,50	43,75	
1	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000		65.010.411	65.010.411	21,67	31,25	37,50	43,75	
2	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	150.000.000	Amrial, ST	897.657	897.657	0,60	20,83	25,00	29,17	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik ( % )			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	- Belanja Pegawai	300.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Modal	149.700.000		897.657	897.657	0,60	41,67	50,00	58,33	
<b>5</b>	<b>Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase</b>	<b>150.000.000</b>	<b>Amrial, ST</b>	<b>64.112.754</b>	<b>64.112.754</b>	<b>42,74</b>	<b>41,67</b>	<b>50,00</b>	<b>58,33</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	150.000.000		64.112.754	64.112.754	42,74	41,67	50,00	58,33	
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>2.100.000.000</b>		<b>465.423.544</b>	<b>465.423.544</b>	<b>22,16</b>	<b>34,72</b>	<b>41,67</b>	<b>48,61</b>	
<b>1</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kot, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>2.100.000.000</b>		<b>465.423.544</b>	<b>465.423.544</b>	<b>22,16</b>	<b>34,72</b>	<b>41,67</b>	<b>48,61</b>	
<b>1</b>	<b>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG</b>	<b>400.000.000</b>	<b>Nindy Nahwiya, S.T.</b>	<b>165.546.637</b>	<b>165.546.637</b>	<b>41,39</b>	<b>41,67</b>	<b>50,00</b>	<b>58,33</b>	
	- Belanja Pegawai	159.000.000		50.250.000	50.250.000	31,60	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	241.000.000		115.296.637	115.296.637	47,84	41,67	50,00	58,33	
<b>2</b>	<b>Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>800.000.000</b>	<b>Nindy Nahwiya, S.T.</b>	<b>110.338.689</b>	<b>110.338.689</b>	<b>13,79</b>	<b>41,67</b>	<b>50,00</b>	<b>58,33</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	489.014.500		3.126.480	3.126.480	0,64	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Modal	310.985.500		107.212.209	107.212.209	34,47	41,67	50,00	58,33	
<b>3</b>	<b>Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>900.000.000</b>	<b>Nindy Nahwiya, S.T.</b>	<b>189.538.218</b>	<b>189.538.218</b>	<b>21,06</b>	<b>20,83</b>	<b>25,00</b>	<b>29,17</b>	
	- Belanja Pegawai	3.450.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	896.550.000		189.538.218	189.538.218	21,14	41,67	50,00	58,33	
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>2.100.000.000</b>		<b>493.767.704</b>	<b>493.767.704</b>	<b>23,51</b>	<b>41,67</b>	<b>50,00</b>	<b>58,33</b>	
<b>1</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.100.000.000</b>		<b>493.767.704</b>	<b>493.767.704</b>	<b>23,51</b>	<b>41,67</b>	<b>50,00</b>	<b>58,33</b>	
<b>1</b>	<b>Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>Nindy Nahwiya, S.T.</b>	<b>407.906.204</b>	<b>407.906.204</b>	<b>20,40</b>	<b>41,67</b>	<b>50,00</b>	<b>58,33</b>	
	- Belanja Pegawai	13.950.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik ( % )			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	- Belanja Barang dan Jasa	6.040.610		1.244.786	1.244.786	20,61	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Modal	1.980.009.390		406.661.418	406.661.418	20,54	41,67	50,00	58,33	
	<b>2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan</b>	<b>100.000.000</b>	<b>Nindy Nahwiya, S.T.</b>	<b>85.861.500</b>	<b>85.861.500</b>	<b>85,86</b>	<b>41,67</b>	<b>50,00</b>	<b>58,33</b>	
	- Belanja Pegawai	20.700.000		6.562.500	6.562.500	31,70	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	79.300.000		79.299.000	79.299.000	100,00	41,67	50,00	58,33	
<b>8</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>108.160.537.000</b>		<b>51.304.923.135</b>	<b>51.304.923.135</b>	<b>47,43</b>	<b>34,72</b>	<b>41,67</b>	<b>48,61</b>	
	<b>1 Kegiatan Penyelenggaraan JalanKabupaten/Kota</b>	<b>108.160.537.000</b>		<b>51.304.923.135</b>	<b>51.304.923.135</b>	<b>47,43</b>	<b>34,72</b>	<b>41,67</b>	<b>48,61</b>	
	<b>1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan</b>	<b>1.310.500.000</b>	<b>Fahresi Eka Siska, S.T., M.T.</b>	<b>817.434.237</b>	<b>817.434.237</b>	<b>62,38</b>	<b>41,67</b>	<b>50,00</b>	<b>58,33</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	309.000.000		155.945.537	155.945.537	50,47	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Modal	1.001.500.000		661.488.700	661.488.700	66,05	41,67	50,00	58,33	
	<b>2 Sub Kegiatan Pembangunan Jalan</b>	<b>1.837.500.000</b>	<b>Fahresi Eka Siska, S.T., M.T.</b>	<b>931.171.850</b>	<b>931.171.850</b>	<b>50,68</b>	<b>41,67</b>	<b>50,00</b>	<b>58,33</b>	
	- Belanja Modal	1.837.500.000		931.171.850	931.171.850	50,68	41,67	50,00	58,33	
	<b>3 Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan</b>	<b>8.176.000.000</b>	<b>Irwandi, S.T.</b>	<b>3.803.751.750</b>	<b>3.803.751.750</b>	<b>46,52</b>	<b>41,67</b>	<b>50,00</b>	<b>58,33</b>	
	- Belanja Pegawai	10.800.000		4.500.000	4.500.000	41,67	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Modal	8.165.200.000		3.799.251.750	3.799.251.750	46,53	41,67	50,00	58,33	
	<b>4 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan</b>	<b>85.783.183.035</b>	<b>Fahresi Eka Siska, S.T., M.T.</b>	<b>43.016.333.482</b>	<b>43.016.333.482</b>	<b>50,15</b>	<b>41,67</b>	<b>50,00</b>	<b>58,33</b>	
	- Belanja Pegawai	46.800.000		20.500.000	20.500.000	43,80	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	1.629.360.000		304.233.350	304.233.350	18,67	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Modal	84.107.023.035		42.691.600.132	42.691.600.132	50,76	41,67	50,00	58,33	
	<b>5 Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>Nicko Pratama, ST</b>	<b>752.543.900</b>	<b>752.543.900</b>	<b>50,17</b>	<b>20,83</b>	<b>25,00</b>	<b>29,17</b>	
	- Belanja Pegawai	10.200.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	1.489.800.000		752.543.900	752.543.900	50,51	41,67	50,00	58,33	
	<b>6 Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan</b>	<b>5.529.406.896</b>	<b>Fahresi Eka Siska,</b>	<b>1.122.724.036</b>	<b>1.122.724.036</b>	<b>20,30</b>	<b>27,78</b>	<b>33,33</b>	<b>38,89</b>	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	- Belanja Pegawai	20.400.000	S.T., M.T.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	17.140.000		12.978.000	12.978.000	75,72	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Modal	5.491.866.896		1.109.746.036	1.109.746.036	20,21	41,67	50,00	58,33	
	<b>7 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan</b>	<b>2.523.947.069</b>	<b>Nicko Pratama, ST</b>	<b>347.366.500</b>	<b>347.366.500</b>	<b>13,76</b>	<b>41,67</b>	<b>50,00</b>	<b>58,33</b>	
	- Belanja Modal	2.523.947.069		347.366.500	347.366.500	13,76	41,67	50,00	58,33	
	<b>8 Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>Nicko Pratama, ST</b>	<b>513.597.380</b>	<b>513.597.380</b>	<b>34,24</b>	<b>20,83</b>	<b>25,00</b>	<b>29,17</b>	
	- Belanja Pegawai	7.200.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	1.492.800.000		513.597.380	513.597.380	34,40	41,67	50,00	58,33	
<b>9</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>289.988.235</b>		<b>117.370.100</b>	<b>117.370.100</b>	<b>40,47</b>	<b>55,56</b>	<b>66,67</b>	<b>77,78</b>	
	<b>1 Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<b>56.555.493</b>		<b>9.095.500</b>	<b>9.095.500</b>	<b>16,08</b>	<b>41,67</b>	<b>50,00</b>	<b>58,33</b>	
	<b>1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<b>56.555.493</b>	<b>Danil Arclo, S.T.</b>	<b>9.095.500</b>	<b>9.095.500</b>	<b>16,08</b>	<b>41,67</b>	<b>50,00</b>	<b>58,33</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	56.555.493		9.095.500	9.095.500	16,08	41,67	50,00	58,33	
	<b>2 Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten Kota</b>	<b>208.949.405</b>		<b>96.069.100</b>	<b>96.069.100</b>	<b>45,98</b>	<b>41,67</b>	<b>50,00</b>	<b>58,33</b>	
	<b>1 Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi</b>	<b>208.949.405</b>	<b>Mulharlaily, S.T.</b>	<b>96.069.100</b>	<b>96.069.100</b>	<b>45,98</b>	<b>41,67</b>	<b>50,00</b>	<b>58,33</b>	
	- Belanja Pegawai	6.600.000		2.750.000	2.750.000	41,67	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	202.349.405		93.319.100	93.319.100	46,12	41,67	50,00	58,33	
	<b>3 Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>	<b>24.483.337</b>		<b>12.205.500</b>	<b>12.205.500</b>	<b>49,85</b>	<b>83,33</b>	<b>100,00</b>	<b>116,67</b>	
	<b>1 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>	<b>24.483.337</b>	<b>Danil Arclo, S.T.</b>	<b>12.205.500</b>	<b>12.205.500</b>	<b>49,85</b>	<b>83,33</b>	<b>100,00</b>	<b>116,67</b>	
	- Belanja Pegawai	14.400.000		6.000.000	6.000.000	41,67	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	10.083.337		6.205.500	6.205.500	61,54	41,67	50,00	58,33	
<b>10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>550.000.003</b>		<b>254.323.997</b>	<b>254.323.997</b>	<b>46,24</b>	<b>48,61</b>	<b>58,33</b>	<b>68,06</b>	
	<b>1 Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perencanaan Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>200.000.092</b>		<b>151.038.668</b>	<b>151.038.668</b>	<b>75,52</b>	<b>62,50</b>	<b>75,00</b>	<b>87,50</b>	



No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	200.000.092	Joko Prihantoro, S.T.	151.038.668	151.038.668	75,52	62,50	75,00	87,50	
	- Belanja Pegawai	7.200.000		3.000.000	3.000.000	0,00	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	190.318.132		146.188.668	146.188.668	12,97	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Modal	2.481.960		1.850.000	1.850.000	0,00	41,67	50,00	58,33	
2	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	159.983.517		51.530.850	51.530.850	32,21	41,67	50,00	58,33	
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	159.983.517	Poppy Mayasari, S.T.	51.530.850	51.530.850	32,21	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Pegawai	16.800.000		5.150.000	5.150.000	0,00	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	143.183.517		46.380.850	46.380.850	10,85	41,67	50,00	58,33	
3	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	190.016.394		51.754.479	51.754.479	27,24	41,67	50,00	58,33	
1	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	190.016.394	Joko Prihantoro, S.T.	51.754.479	51.754.479	27,24	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	187.534.434		49.904.479	49.904.479	26,61	41,67	50,00	58,33	
	- Belanja Modal	2.481.960		1.850.000	1.850.000	74,54	41,67	50,00	58,33	
	<b>TOTAL</b>	<b>152.322.341.192</b>		<b>64.399.385.959</b>	<b>64.399.385.959</b>	<b>42,28</b>	<b>38,99</b>	<b>46,79</b>	<b>54,58</b>	

Painan, 30 Juni 2023

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang




**DEVITRA SYAMSUNARDINI, S.T., M.M.**

NIP. 19720101 199701 1 001



NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Nilai Kontrak / Swakelola	Sisa Kontrak / Swakelola (Rp.)	Nama PPTK	Nomor Kontrak	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
											Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Salido dan Sago Salido Kec. IV Jurai	182.000.000	181.765.000	235.000		07/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	IV Jurai	CV. Deyuda Karya	PL	90.882.500	90.882.500	50,00	0,00	5,00	50,00	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Salido Ketek dan Nagari Koto Rawang	91.000.000	90.746.000	254.000		06/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	IV Jurai	CV. Deyuda Karya	PL	45.373.000	45.373.000	50,00	0,00	5,00	50,00	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Surantih, Amping Parak dan Koto Nan Tigo Selatan Kec. Sutera	140.000.000	139.720.000	280.000		09/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	Sutera	CV. Kamsi Bersaudara	PL	69.860.000	69.860.000	50,00	0,00	5,00	50,00	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Punggasan Kec. Linggo Sari Baganti	147.000.000								0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Rawang Gunggung Malelo Kec. Sutera	182.000.000	181.610.000	390.000		15/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	Sutera	CV. Flora Gezatirta Perdana	PL	90.805.000	90.805.000	50,00	0,00	5,00	50,00	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Siguntur, Kec. Koto XI Tarusan	182.000.000								0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Siguntur Tuo dan Siguntur Mudo Kec. Koto XI Tarusan	0	0	0			Koto XI Tarusan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Taluak, dan Taluak Tigo Sakato Kec. Batang Kapas	182.000.000	181.577.000	423.000		11/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	Batang Kapas	CV. Jaya Convidence	PL	90.788.500	90.788.500	50,00	0,00	5,00	50,00	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Taratak Sei Lundang Kec. Koto XI Tarusan	0	0	0			Koto XI Tarusan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Persiapan Pengadaan
<b>J U M L A H</b>		<b>9.343.000.000</b>	<b>2.333.149.000</b>	<b>6.344.851.000</b>						<b>1.166.574.500</b>	<b>1.166.574.500</b>	<b>12,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1,04</b>	<b>10,42</b>	

Painan, 30 Juni 2023  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Pesisir Selatan



**Devitra Syamsudin, S.T., M.M.**  
NIP. 19720101 199701 1 001



NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Nilai Kontrak / Swakelola	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Lokasi/Kecamatan	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
										Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD	
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>884.106.879</b>	<b>371.756.000</b>						<b>186.248.000</b>	<b>186.248.000</b>	<b>21,07</b>	<b>6,94</b>	<b>11,67</b>	<b>51,39</b>	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	884.106.879	371.756.000						186.248.000	186.248.000	21,07	6,94	11,67	51,39	
<b>1</b>	<b>Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>884.106.879</b>	<b>371.756.000</b>	<b>Nindy Nahwiya, S.T.</b>					<b>186.248.000</b>	<b>186.248.000</b>	<b>21,07</b>	<b>6,94</b>	<b>11,67</b>	<b>51,39</b>	
	- Rehabilitasi Kantor dan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Painan	186.356.679	185.850.000		18/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VI/2023	DAU	IV Jurai	PL	92.925.000	92.925.000	50,00	0,00	10,00	50,00	
	- Rehabilitasi/Perawatan Gedung BPKAD	186.356.679	0			DAU	IV Jurai	PL	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
	- Rehabilitasi/Perawatan Kantor Camat IV Jurai	186.356.679	0			DAU	IV Jurai	PL	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
	- Rehabilitasi/Perawatan Kantor Camat Lunang	186.356.679	185.906.000		21/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VI/2023	DAU	Lunang	PL	92.953.000	92.953.000	50,00	0,00	10,00	50,00	
	- Renovasi Gedung Sentra IKM Perikanan Tarusan	90.360.163	0		19/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VI/2023	DAU	Koto XI Tarusan	PL	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	
	- Belanja Perolehan	48.320.000	0			DAU	0	PL	370.000	370.000	0,00	41,67	50,00	58,33	
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>79.300.000</b>	<b>0</b>						<b>79.299.000</b>	<b>79.299.000</b>	<b>100,00</b>	<b>75,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota	79.300.000	0						79.299.000	79.299.000	100,00	75,00	100,00	100,00	
<b>1</b>	<b>Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan</b>	<b>79.300.000</b>	<b>0</b>	<b>Nindy Nahwiya, S.T.</b>					<b>79.299.000</b>	<b>79.299.000</b>	<b>100,00</b>	<b>75,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	79.300.000	0						79.299.000	79.299.000	100,00	75,00	100,00	100,00	
	- Belanja Pemeliharaan Tugu dan Alun-alun Kota Painan	79.300.000	0			DAU	IV Jurai	Swakelola	79.299.000	79.299.000	100,00	75,00	100,00	100,00	
<b>8</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>1.967.806.499</b>	<b>0</b>						<b>793.010.980</b>	<b>793.010.980</b>	<b>40,30</b>	<b>22,50</b>	<b>38,33</b>	<b>76,67</b>	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.967.806.499	0						793.010.980	793.010.980	40,30	22,50	38,33	76,67	
<b>1</b>	<b>Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>Fahresi Eka Siska, S.T., M.T.</b>					<b>4.111.500</b>	<b>4.111.500</b>	<b>45,68</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>	
	a. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	9.000.000	0						4.111.500	4.111.500	45,68	50,00	50,00	100,00	
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	9.000.000	0			DAU	IV Jurai	Swakelola	4.111.500	4.111.500	45,68	50,00	50,00	100,00	
<b>2</b>	<b>Pemeliharaan Rutin Jalan</b>	<b>610.490.724</b>	<b>0</b>	<b>Nicko Pratama, ST</b>					<b>311.035.800</b>	<b>311.035.800</b>	<b>50,95</b>	<b>12,50</b>	<b>45,00</b>	<b>65,00</b>	
	a. Belanja Pemeliharaan	610.490.724	0						311.035.800	311.035.800	50,95	12,50	45,00	65,00	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	125.000.000	0			DAU	IV Jurai	Swakelola	17.340.000	17.340.000	13,87	5,00	20,00	50,00	
	- Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	485.490.724	0			DAU	Tersebar	Swakelola	293.695.800	293.695.800	60,49	20,00	70,00	80,00	
<b>3</b>	<b>Pemeliharaan Rutin Jembatan</b>	<b>1.348.315.775</b>	<b>0</b>	<b>Nicko Pratama, ST</b>					<b>477.863.680</b>	<b>477.863.680</b>	<b>35,44</b>	<b>5,00</b>	<b>20,00</b>	<b>65,00</b>	
	a. Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.205.163.304	0			DAU	Tersebar	Swakelola	477.863.680	477.863.680	39,65	10,00	40,00	80,00	
	b. Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa	143.152.471	0			DAU	Tersebar	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
<b>J U M L A H</b>		<b>5.657.326.904</b>	<b>371.756.000</b>						<b>1.767.924.028</b>	<b>1.767.924.028</b>	<b>31,25</b>	<b>24,39</b>	<b>43,61</b>	<b>70,12</b>	

Painan, 30 Juni 2023  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Pesisir Selatan



**Devitra Syamsuadani, S.T., M.M.**  
NIP. 19720101 199701 1 001














NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Nilai Kontrak / Swakelola	Sisa Kontrak / Swakelola (Rp.)	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
														Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD	
	- Pembangunan Jembatan Jambak Nagari - Air Sikambing, Kec. Linggo Sari Baganti	145.000.000	144.677.000	323.000		132/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023	DAU	20 Juni s.d 03 September 2023		Linggo Sari Baganti	CV. ALYRA	PL	72.338.500	72.338.500	50,00	0,00	50,00	100,00	
	- Pembangunan Jembatan Kota Berapak - Talaok (SMAN 1 Bayang), Kec. Bayang	630.000.000	0	630.000.000		141/BM/T-DAU/PUTR-PS/VI/2023	DAU	27 Juni s.d 23 November 2023		Bayang	CV. BUNGO TAMBANG	Tender	167.250.000	167.250.000	26,55	0,00	10,00	50,00	Baru terkontrak
	- Pembangunan Jembatan Kp. Pulau Rawang Lansano, kec. Sutera	190.000.000	189.495.000	505.000		113/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023 25 Mei 2023	DAU	25 Mei s.d 23 Juli 2023		Sutera	CV. RENIZA	PL	94.747.500	94.747.500	50,00	0,00	20,00	100,00	Usulan tambahan perubahan
	- Pembangunan Jembatan Tambang, Kec. IV Jurai	97.000.000	96.857.000	143.000		74/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023 18 April 2023	DAU	18 April s.d 16 Juni 2023		IV Jurai	CV. KOIKO JAYA PERKASA	PL	96.857.000	96.857.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Pembangunan Jembatan Wisata Caracak Painan, Kec. IV Jurai	2.689.080.959	2.383.860.178	305.220.781		100/BM/T-DAU/PUTR-PS/VI/2023 15 Mei 2023	DAU	22 Mei s.d 17 Nov 2023		IV Jurai	PT. BUDI JAYA GENERAL	Tender	476.772.036	476.772.036	20,00	0,00	10,00	50,00	
	- Pembangunanann Jembatan SD 38 Cumateh, Kec. Koto XI Tarusan	370.000.000	0	370.000.000			DAU			Koto XI Tarusan		Tender	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Baru terkontrak
	- Pembangunan Plat Duiker, Kec. Linggo Sari Baganti	95.000.000	0	95.000.000			DAU			Linggo Sari Baganti		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Baru terkontrak
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	246.842.041	0	0			DAU						19.777.000	19.777.000	8,01	41,67	50,00	58,33	
<b>6</b>	<b>Rehabilitasi Jembatan</b>	<b>2.523.947.069</b>	<b>684.733.000</b>	<b>1.720.267.000</b>	<b>Nicko Pratama, ST</b>								<b>347.366.500</b>	<b>347.366.500</b>	<b>13,76</b>	<b>3,79</b>	<b>28,64</b>	<b>47,12</b>	
	a. Belanja Modal	2.523.947.069	684.733.000	1.720.267.000									347.366.500	347.366.500	13,76	3,79	28,64	47,12	
	- Pemasangan Plat Deker Jalan Teluk Betung, Kec. Batang Kapas	48.000.000	0	48.000.000			DAU			Batang Kapas		PL	0	0	0,00	0,00	55,00	100,00	Proses Kontrak
	- Rehabilitasi Jembatan Aur Duri, Lagan Hillir Pungasan Kec. Linggo Sari Baganti	140.000.000	139.899.000	101.000		104/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023	DAU	05 Juni s.d 02 Agustus 2023		Linggo Sari Baganti	CV. KOIKO JAYA PERKASA	PL	69.949.500	69.949.500	50,00	0,00	50,00	100,00	
	- Rehabilitasi Jembatan Gantung Pasar Barung2 Belantai - Kp. Tanjung, Kec. Koto XI Tarusan	800.000.000	0	800.000.000			DAU			Koto XI Tarusan		Tender	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Proses Kontrak
	- Rehabilitasi Jembatan Gantung Pauh - Lubuk Agung, Kec. Lengayang	180.000.000	179.650.000	350.000		123/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023	DAU	06 Juni s.d 03 September 2023		Lengayang	CV. PUTRA WINARNI	PL	89.825.000	89.825.000	50,00	0,00	65,00	100,00	
	- Rehabilitasi Jembatan Gantung Sei. Sarik - Koto Ranggo Lumbo, Kec. IV Jurai	97.500.000	0	97.500.000			DAU			IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi Jembatan Gantung Sumbaru Balai Selasa, kec. Ranah Pesisir	195.000.000	185.525.000	9.475.000		112/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023 25 Mei 2023	DAU	25 Mei s.d 22 Agustus 2023		Ranah Pesisir	CV. BUNGO TAMBANG	PL	92.762.500	92.762.500	50,00	0,00	55,00	100,00	
	- Rehabilitasi Jembatan Nagari Simpang Gunung Tapan, Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	97.500.000	0	97.500.000			DAU			Ranah Ampek Hulu Tapan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehab Jembatan Gantung Transad - Air Betung, Kec. Air Pura	527.000.000	0	527.000.000			DAU			Air Pura		Tender	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehab Jembatan Lubuk Buayo - Koto Tinggi Rantau Simalenang, Kec. Linggo Sari Baganti	140.000.000	0	140.000.000			DAU			Linggo Sari Baganti		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehab Jembatan Sungai Tunu, Kec. Ranah Pesisir	180.000.000	179.659.000	341.000		125/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023	DAU	06 Juni s.d 03 September 2023		Ranah Pesisir	CV. CAHAYA UTAMA	PL	89.829.500	89.829.500	50,00	0,00	40,00	60,00	
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	118.947.069	0	0			DAU						5.000.000	5.000.000	4,20	41,67	50,00	58,33	
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>4.963.920</b>	<b>4.963.920</b>	<b>0</b>									<b>3.700.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>74,54</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perencanaan Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	4.963.920	4.963.920	0									3.700.000	3.700.000	74,54	100,00	100,00	100,00	
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota</b>	<b>2.481.960</b>	<b>2.481.960</b>	<b>0</b>	<b>Joko Prihantoro, S.T.</b>								<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>74,54</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	a. Belanja Modal	2.481.960	2.481.960	0									1.850.000	1.850.000	74,54	100,00	100,00	100,00	
	- Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.481.960	2.481.960	0			DAU		2 Unit			PL	1.850.000	1.850.000	74,54	100,00	100,00	100,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	2.481.960	2.481.960	0									1.850.000	1.850.000	74,54	100,00	100,00	100,00	
<b>2</b>	<b>Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang</b>	<b>2.481.960</b>	<b>2.481.960</b>	<b>0</b>	<b>Joko Prihantoro, S.T.</b>			0	0	0		0	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>74,54</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	a. Belanja Modal	2.481.960	2.481.960	0				0	0	0		0	1.850.000	1.850.000	74,54	100,00	100,00	100,00	
	- Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.481.960	2.481.960	0			DAU		1 Unit				1.850.000	1.850.000	74,54	100,00	100,00	100,00	
<b>J U M L A H</b>		<b>118.529.672.697</b>	<b>182.284.435.754</b>	<b>15.539.778.898</b>									<b>53.790.112.452</b>	<b>53.790.112.452</b>	<b>45,38</b>	<b>31,91</b>	<b>48,96</b>	<b>55,61</b>	

Painan, 30 Juni 2023  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Pesisir Selatan



**Devitra Syamsudin, S.T., M.M.**  
NIP. 19720101 199701 1 001