

**LAPORAN BULANAN**  
**PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KEADAAN S/D BULAN : OKTOBER 2023**

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	PAGU AWAL/PERGESERAN	PAGU PERUBAHAN	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
						Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7		8			9
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>152.322.341.192</b>	<b>181.893.133.987</b>		<b>129.659.535.403</b>	<b>129.659.535.403</b>	<b>71,28</b>	<b>64,50</b>	<b>71,20</b>	<b>76,79</b>	
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>11.072.815.954</b>	<b>11.123.967.453</b>		<b>8.353.398.653</b>	<b>8.353.398.653</b>	<b>7,51</b>	<b>70,44</b>	<b>77,38</b>	<b>83,93</b>	
	<b>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>44.000.000</b>	<b>104.920.072</b>		<b>55.430.000</b>	<b>55.430.000</b>	<b>52,83</b>	<b>66,67</b>	<b>75,00</b>	<b>83,33</b>	
	<b>1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	<b>34.000.000</b>	<b>71.695.525</b>	<b>Edison Dahnil, S.TP</b>	<b>42.390.000</b>	<b>42.390.000</b>	<b>59,13</b>	<b>66,67</b>	<b>75,00</b>	<b>83,33</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	34.000.000	71.695.525		42.390.000	42.390.000	59,13	66,67	75,00	83,33	
	<b>2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>10.000.000</b>	<b>33.224.547</b>	<b>Edison Dahnil, S.TP</b>	<b>13.040.000</b>	<b>13.040.000</b>	<b>39,25</b>	<b>66,67</b>	<b>75,00</b>	<b>83,33</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	33.224.547		13.040.000	13.040.000	39,25	66,67	75,00	83,33	
2	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.539.817.737</b>	<b>9.330.372.122</b>		<b>7.435.629.541</b>	<b>7.435.629.541</b>	<b>79,69</b>	<b>66,67</b>	<b>75,00</b>	<b>83,33</b>	
	<b>1 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</b>	<b>282.013.545</b>	<b>297.336.585</b>	<b>Edison Dahnil, S.TP</b>	<b>185.638.848</b>	<b>185.638.848</b>	<b>62,43</b>	<b>66,67</b>	<b>75,00</b>	<b>83,33</b>	
	- Belanja Pegawai	96.000.000	113.490.000		66.600.000	66.600.000	58,68	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	186.013.545	183.846.585		119.038.848	119.038.848	64,75	66,67	75,00	83,33	
	<b>2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</b>	<b>10.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>Edison Dahnil, S.TP</b>	<b>17.935.000</b>	<b>17.935.000</b>	<b>35,87</b>	<b>66,67</b>	<b>75,00</b>	<b>83,33</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	50.000.000		17.935.000	17.935.000	35,87	66,67	75,00	83,33	
	<b>3 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>9.247.804.192</b>	<b>8.983.035.537</b>	<b>Lidya Gelvina G, S.H.</b>	<b>7.232.055.693</b>	<b>7.232.055.693</b>	<b>80,51</b>	<b>66,67</b>	<b>75,00</b>	<b>83,33</b>	
	- Belanja Pegawai	9.247.804.192	8.983.035.537		7.232.055.693	7.232.055.693	80,51	66,67	75,00	83,33	
	<b>3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>231.055.353</b>	<b>500.859.865</b>		<b>166.363.800</b>	<b>166.363.800</b>	<b>33,22</b>	<b>55,95</b>	<b>64,29</b>	<b>70,24</b>	
	<b>1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>49.987.740</b>	<b>49.987.740</b>	<b>Randa Anugerah,ST</b>	<b>26.277.000</b>	<b>26.277.000</b>	<b>52,57</b>	<b>66,67</b>	<b>75,00</b>	<b>83,33</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	49.987.740	49.987.740		26.277.000	26.277.000	52,57	66,67	75,00	83,33	
	<b>2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>92.930.399</b>	<b>188.168.110</b>	<b>Randa Anugerah,ST</b>	<b>74.445.000</b>	<b>74.445.000</b>	<b>39,56</b>	<b>58,33</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	
	- Belanja Pegawai	600.000	1.200.000		600.000	600.000	50,00	66,67	100,00	100,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	0	3.000.000		26.277.000	26.277.000	875,90	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Modal	92.330.399	183.968.110		73.845.000	73.845.000	40,14	50,00	50,00	50,00	
	<b>3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	<b>50.000.000</b>	<b>63.220.576</b>	<b>Randa Anugerah ST</b>	<b>47.672.400</b>	<b>47.672.400</b>	<b>75,41</b>	<b>66,67</b>	<b>75,00</b>	<b>83,33</b>	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	PAGU AWAL/PERGESERAN	PAGU PERUBAHAN	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
						Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7		8			9
	- Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	63.220.576	Randa Anugerah,ST	47.672.400	47.672.400	75,41	66,67	75,00	83,33	
<b>4</b>	<b>Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>20.657.214</b>	<b>27.194.014</b>	<b>Randa Anugerah,ST</b>	<b>3.376.000</b>	<b>3.376.000</b>	<b>12,41</b>	<b>66,67</b>	<b>75,00</b>	<b>83,33</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	20.657.214	27.194.014		3.376.000	3.376.000	12,41	66,67	75,00	83,33	
<b>5</b>	<b>Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>Randa Anugerah,ST</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- Belanja Modal	2.000.000	2.000.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu</b>	<b>5.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>Randa Anugerah,ST</b>	<b>4.989.600</b>	<b>4.989.600</b>	<b>71,28</b>	<b>66,67</b>	<b>75,00</b>	<b>83,33</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	7.000.000		4.989.600	4.989.600	71,28	66,67	75,00	83,33	
<b>7</b>	<b>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	<b>10.480.000</b>	<b>163.289.425</b>	<b>Randa Anugerah,ST</b>	<b>9.603.800</b>	<b>9.603.800</b>	<b>5,88</b>	<b>66,67</b>	<b>75,00</b>	<b>83,33</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	10.480.000	163.289.425		9.603.800	9.603.800	5,88	66,67	75,00	83,33	
<b>4</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>34.105.000</b>	<b>31.234.400</b>	<b>Randa Anugerah, ST</b>	<b>24.460.000</b>	<b>24.460.000</b>	<b>78,31</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>1</b>	<b>Sub Kegiatan Pengadaan Mebel</b>	<b>34.105.000</b>	<b>31.234.400</b>		<b>24.460.000</b>	<b>24.460.000</b>	<b>78,31</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	- Belanja Modal	34.105.000	31.234.400		24.460.000	24.460.000	78,31	100,00	100,00	100,00	
<b>5</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>685.635.325</b>	<b>676.763.805</b>		<b>465.895.281</b>	<b>465.895.281</b>	<b>68,84</b>	<b>66,67</b>	<b>75,00</b>	<b>83,33</b>	
<b>1</b>	<b>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>296.487.996</b>	<b>306.698.492</b>	<b>Randa Anugerah,ST</b>	<b>205.430.542</b>	<b>205.430.542</b>	<b>66,98</b>	<b>66,67</b>	<b>75,00</b>	<b>83,33</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	296.487.996	306.698.492		205.430.542	205.430.542	66,98	66,67	75,00	83,33	
<b>2</b>	<b>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>16.600.000</b>	<b>20.400.000</b>	<b>Randa Anugerah,ST</b>	<b>2.240.000</b>	<b>2.240.000</b>	<b>10,98</b>	<b>66,67</b>	<b>75,00</b>	<b>83,33</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	16.600.000	20.400.000		2.240.000	2.240.000	10,98	66,67	75,00	83,33	
<b>3</b>	<b>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>372.547.329</b>	<b>349.665.313</b>	<b>Randa Anugerah,ST</b>	<b>258.224.739</b>	<b>258.224.739</b>	<b>73,85</b>	<b>66,67</b>	<b>75,00</b>	<b>83,33</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	372.547.329	349.665.313		258.224.739	258.224.739	73,85	66,67	75,00	83,33	
<b>6</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>538.202.539</b>	<b>479.817.189</b>		<b>205.620.031</b>	<b>205.620.031</b>	<b>42,85</b>	<b>66,67</b>	<b>75,00</b>	<b>83,33</b>	
<b>1</b>	<b>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	<b>40.000.000</b>	<b>26.500.000</b>	<b>Randa Anugerah,ST</b>	<b>14.104.000</b>	<b>14.104.000</b>	<b>53,22</b>	<b>66,67</b>	<b>75,00</b>	<b>83,33</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	26.500.000		14.104.000	14.104.000	53,22	66,67	75,00	83,33	
<b>2</b>	<b>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	<b>375.250.000</b>	<b>287.664.650</b>	<b>Randa Anugerah,ST</b>	<b>142.614.531</b>	<b>142.614.531</b>	<b>49,58</b>	<b>66,67</b>	<b>75,00</b>	<b>83,33</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	375.250.000	287.664.650		142.614.531	142.614.531	49,58	66,67	75,00	83,33	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	PAGU AWAL/PERGESERAN	PAGU PERUBAHAN	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
						Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7		8			9
	<b>3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>24.552.539</b>	<b>17.252.539</b>	<b>Randa Anugerah,ST</b>	<b>7.251.500</b>	<b>7.251.500</b>	<b>42,03</b>	<b>66,67</b>	<b>75,00</b>	<b>83,33</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	24.552.539	17.252.539		7.251.500	7.251.500	42,03	66,67	75,00	83,33	
	<b>4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>	<b>98.400.000</b>	<b>148.400.000</b>	<b>Randa Anugerah,ST</b>	<b>41.650.000</b>	<b>41.650.000</b>	<b>28,07</b>	<b>66,67</b>	<b>75,00</b>	<b>83,33</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	98.400.000	148.400.000		41.650.000	41.650.000	28,07	66,67	75,00	83,33	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>15.989.000.000</b>	<b>19.934.561.444</b>		<b>12.136.901.099</b>	<b>12.136.901.099</b>	<b>60,88</b>	<b>63,17</b>	<b>69,89</b>	<b>76,07</b>	
<b>1</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.435.000.000</b>	<b>2.854.999.994</b>		<b>975.391.200</b>	<b>975.391.200</b>	<b>34,16</b>	<b>55,55</b>	<b>62,39</b>	<b>68,16</b>	
	<b>1 Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing</b>	<b>925.000.000</b>	<b>2.123.479.700</b>	<b>Ekarman Sandra Putra, S.T.</b>	<b>813.614.850</b>	<b>813.614.850</b>	<b>38,32</b>	<b>33,31</b>	<b>37,18</b>	<b>37,82</b>	
	- Belanja Modal	925.000.000	2.123.479.700		813.614.850	813.614.850	38,32	33,31	37,18	37,82	
	<b>1 Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai</b>	<b>0</b>	<b>200.000.000</b>	<b>Nadir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- Belanja Modal	0	200.000.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>2 Sub Kegiatan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>143.000.000</b>	<b>143.000.000</b>	<b>Anhavon, S.T.</b>	<b>64.276.350</b>	<b>64.276.350</b>	<b>44,95</b>	<b>66,67</b>	<b>75,00</b>	<b>83,33</b>	
	- Belanja Pegawai	6.600.000	8.580.000		4.950.000	4.950.000	57,69	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	136.400.000	134.420.000		59.326.350	59.326.350	44,14	66,67	75,00	83,33	
	<b>3 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sungai</b>	<b>367.000.000</b>	<b>388.520.294</b>	<b>Nadir</b>	<b>97.500.000</b>	<b>97.500.000</b>	<b>25,10</b>	<b>66,67</b>	<b>75,00</b>	<b>83,33</b>	
	- Belanja Pegawai	17.400.000	28.080.000		13.500.000	13.500.000	48,08	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	349.600.000	360.440.294		84.000.000	84.000.000	23,30	66,67	75,00	83,33	
	<b>2 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>14.554.000.000</b>	<b>17.079.561.450</b>		<b>11.161.509.899</b>	<b>11.161.509.899</b>	<b>65,35</b>	<b>70,79</b>	<b>77,39</b>	<b>83,99</b>	
	<b>1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa</b>	<b>400.000.000</b>	<b>404.230.000</b>	<b>Pusrial, S.T.</b>	<b>320.026.750</b>	<b>320.026.750</b>	<b>79,17</b>	<b>66,67</b>	<b>75,00</b>	<b>83,33</b>	
	- Belanja Pegawai	7.200.000	11.430.000		5.400.000	5.400.000	47,24	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	392.800.000	392.800.000		314.626.750	314.626.750	80,10	66,67	75,00	83,33	
	<b>2 Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan</b>	<b>4.707.470.000</b>	<b>4.833.031.450</b>	<b>Artos, S.T.</b>	<b>3.050.962.325</b>	<b>3.050.962.325</b>	<b>63,13</b>	<b>78,63</b>	<b>82,80</b>	<b>86,97</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	233.736.000	233.736.000		28.890.000	28.890.000	12,36	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Modal	4.473.734.000	4.599.295.450		3.022.072.325	3.022.072.325	65,71	90,60	90,60	90,60	
	<b>3 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan</b>	<b>7.086.530.000</b>	<b>9.476.570.000</b>	<b>Artos, ST</b>	<b>5.972.579.898</b>	<b>5.972.579.898</b>	<b>63,02</b>	<b>71,20</b>	<b>76,75</b>	<b>82,31</b>	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	PAGU AWAL/PERGESERAN	PAGU PERUBAHAN	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
						Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7		8			9
	- Belanja Pegawai	49.800.000	65.130.000		29.925.000	29.925.000	45,95	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	84.000.000	84.000.000		63.000.000	63.000.000	75,00	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Modal	6.952.730.000	9.327.440.000		5.879.654.898	5.879.654.898	63,04	80,26	80,26	80,26	
	<b>4 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan</b>	<b>2.360.000.000</b>	<b>2.365.730.000</b>	<b>Haris, S.T.</b>	<b>1.817.940.926</b>	<b>1.817.940.926</b>	<b>76,84</b>	<b>66,67</b>	<b>75,00</b>	<b>83,33</b>	
	- Belanja Pegawai	8.400.000	14.130.000		6.300.000	6.300.000	44,59	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	2.351.600.000	2.351.600.000		1.811.640.926	1.811.640.926	77,04	66,67	75,00	83,33	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>6.075.000.000</b>	<b>6.425.000.000</b>		<b>3.647.995.030</b>	<b>3.647.995.030</b>	<b>56,78</b>	<b>59,17</b>	<b>68,06</b>	<b>75,41</b>	
<b>1</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>6.075.000.000</b>	<b>6.425.000.000</b>		<b>3.647.995.030</b>	<b>3.647.995.030</b>	<b>56,78</b>	<b>59,17</b>	<b>68,06</b>	<b>75,41</b>	
<b>1</b>	<b>Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM</b>	<b>702.000.000</b>	<b>702.000.000</b>	<b>Sriwil Yudhi, S.T.</b>	<b>583.684.644</b>	<b>583.684.644</b>	<b>83,15</b>	<b>66,67</b>	<b>75,00</b>	<b>83,33</b>	
	- Belanja Pegawai	16.800.000	16.800.000		12.600.000	12.600.000	75,00	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	685.200.000	685.200.000		571.084.644	571.084.644	83,35	66,67	75,00	83,33	
<b>2</b>	<b>Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan</b>	<b>460.000.000</b>	<b>460.000.000</b>	<b>Sriwil Yudhi, S.T.</b>	<b>7.157.042</b>	<b>7.157.042</b>	<b>1,56</b>	<b>33,33</b>	<b>37,50</b>	<b>41,67</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	60.000.000		7.157.042	7.157.042	11,93	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Hibah	400.000.000	400.000.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Sub Keg Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan</b>	<b>4.588.000.000</b>	<b>4.938.000.000</b>	<b>Sriwil Yudhi, S.T.</b>	<b>2.954.719.726</b>	<b>2.954.719.726</b>	<b>59,84</b>	<b>62,53</b>	<b>77,79</b>	<b>85,38</b>	
	- Belanja Pegawai	64.950.000	78.460.000		22.725.000	22.725.000	28,96	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	249.050.000	308.540.000		134.852.626	134.852.626	43,71	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Hibah	4.274.000.000	4.551.000.000		2.797.142.100	2.797.142.100	61,46	54,27	83,38	89,47	
<b>4</b>	<b>Sub Keg Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>Sriwil Yudhi, S.T.</b>	<b>13.184.659</b>	<b>13.184.659</b>	<b>26,37</b>	<b>66,67</b>	<b>75,00</b>	<b>83,33</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	50.000.000		13.184.659	13.184.659	26,37	66,67	75,00	83,33	
<b>5</b>	<b>Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan</b>	<b>275.000.000</b>	<b>275.000.000</b>	<b>Sriwil Yudhi, S.T.</b>	<b>89.248.959</b>	<b>89.248.959</b>	<b>32,45</b>	<b>66,67</b>	<b>75,00</b>	<b>83,33</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	275.000.000	275.000.000		89.248.959	89.248.959	32,45	66,67	75,00	83,33	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>5.685.000.000</b>	<b>6.785.000.000</b>		<b>4.938.758.974</b>	<b>4.938.758.974</b>	<b>72,79</b>	<b>68,11</b>	<b>77,30</b>	<b>85,19</b>	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	PAGU AWAL/PERGESERAN	PAGU PERUBAHAN	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
						Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7		8			9
1	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.685.000.000	6.785.000.000		4.938.758.974	4.938.758.974	72,79	68,11	77,30	85,19	
1	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	5.065.000.000	6.165.000.000	Amrial, ST	4.697.016.137	4.697.016.137	76,19	71,00	81,91	88,89	
	- Belanja Pegawai	74.250.000	86.850.000		31.800.000	31.800.000	36,61	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	321.750.000	394.150.000		266.904.637	266.904.637	67,72	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Hibah	4.669.000.000	5.684.000.000		4.398.311.500	4.398.311.500	77,38	79,66	95,74	100,00	
2	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	440.000.000	440.000.000	Amrial, ST	130.095.798	130.095.798	29,57	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	440.000.000	440.000.000		130.095.798	130.095.798	29,57	66,67	75,00	83,33	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	180.000.000	180.000.000	Amrial, ST	111.647.039	111.647.039	62,03	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	180.000.000	180.000.000		111.647.039	111.647.039	62,03	66,67	75,00	83,33	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	300.000.000	1.120.000.000		268.402.723	268.402.723	23,96	91,67	93,75	95,83	
1	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	1.120.000.000		268.402.723	268.402.723	23,96	91,67	93,75	95,83	
2	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	150.000.000	860.000.000	Amrial, ST	139.641.657	139.641.657	16,24	83,33	87,50	91,67	
	- Belanja Pegawai	300.000	18.090.000		300.000	300.000	1,66	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Modal	149.700.000	841.910.000		139.341.657	139.341.657	16,55	100,00	100,00	100,00	
5	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	150.000.000	260.000.000	Amrial, ST	128.761.066	128.761.066	49,52	100,00	100,00	100,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	260.000.000		128.761.066	128.761.066	49,52	100,00	100,00	100,00	
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2.100.000.000	2.884.080.130		1.263.161.201	1.263.161.201	43,80	37,04	41,67	46,30	
1	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kot, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	2.100.000.000	2.884.080.130		1.263.161.201	1.263.161.201	43,80	37,04	41,67	46,30	
1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG	400.000.000	400.000.000	Nindy Nahwiya, S.T.	267.338.154	267.338.154	66,83	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Pegawai	159.000.000	143.000.000		89.250.000	89.250.000	62,41	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	241.000.000	257.000.000		178.088.154	178.088.154	69,30	66,67	75,00	83,33	
2	Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	800.000.000	984.080.130	Nindy Nahwiya, S.T.	211.070.689	211.070.689	21,45	22,22	25,00	27,78	
	- Belanja Barang dan Jasa	103.286.158	203.286.158		2.940.000	2.940.000	1,45	66,67	75,00	83,33	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	PAGU AWAL/PERGESERAN	PAGU PERUBAHAN	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
						Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7		8			9
	- Belanja Modal	696.713.842	592.926.114		208.130.689	208.130.689	35,10	64,06	71,88	79,69	
	- Belanja Hibah	0	187.867.858		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>900.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>Nindy Nahwiya, S.T.</b>	<b>784.752.358</b>	<b>784.752.358</b>	<b>52,32</b>	<b>22,22</b>	<b>25,00</b>	<b>27,78</b>	
	- Belanja Pegawai	3.450.000	3.150.000		300.000	300.000	9,52	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	896.550.000	1.117.327.446		784.452.358	784.452.358	70,21	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Hibah	0	373.472.554		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Modal	0	6.050.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>2.100.000.000</b>	<b>2.025.000.000</b>		<b>1.055.098.855</b>	<b>1.055.098.855</b>	<b>52,10</b>	<b>63,99</b>	<b>69,45</b>	<b>74,80</b>	
<b>1</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.100.000.000</b>	<b>2.025.000.000</b>		<b>1.055.098.855</b>	<b>1.055.098.855</b>	<b>52,10</b>	<b>63,99</b>	<b>69,45</b>	<b>74,80</b>	
<b>1</b>	<b>Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>1.870.000.000</b>	<b>Nindy Nahwiya, S.T.</b>	<b>964.737.355</b>	<b>964.737.355</b>	<b>51,59</b>	<b>44,65</b>	<b>51,40</b>	<b>57,93</b>	
	- Belanja Pegawai	13.950.000	3.150.000		0	0	0,00	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	6.040.610	6.085.810		1.653.546	1.653.546	27,17	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Hibah	0	180.949.245		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Modal	1.980.009.390	1.679.814.945		963.083.809	963.083.809	57,33	45,26	55,61	65,05	
<b>2</b>	<b>Sub Kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan</b>	<b>100.000.000</b>	<b>155.000.000</b>	<b>Nindy Nahwiya, S.T.</b>	<b>90.361.500</b>	<b>90.361.500</b>	<b>58,30</b>	<b>83,33</b>	<b>87,50</b>	<b>91,67</b>	
	- Belanja Pegawai	20.700.000	23.842.500		11.062.500	11.062.500	46,40	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	79.300.000	131.157.500		79.299.000	79.299.000	60,46	100,00	100,00	100,00	
<b>8</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>108.160.537.000</b>	<b>130.522.537.032</b>		<b>97.319.062.519</b>	<b>97.319.062.519</b>	<b>74,56</b>	<b>53,99</b>	<b>60,69</b>	<b>66,82</b>	
<b>1</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>108.160.537.000</b>	<b>130.522.537.032</b>		<b>97.319.062.519</b>	<b>97.319.062.519</b>	<b>74,56</b>	<b>53,99</b>	<b>60,69</b>	<b>66,82</b>	
<b>1</b>	<b>Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan</b>	<b>1.310.500.000</b>	<b>1.935.500.000</b>	<b>Nicko Pratama, ST</b>	<b>1.191.912.221</b>	<b>1.191.912.221</b>	<b>61,58</b>	<b>56,65</b>	<b>62,93</b>	<b>67,14</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	309.000.000	332.845.000		229.388.971	229.388.971	68,92	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Modal	1.001.500.000	1.602.655.000		962.523.250	962.523.250	60,06	46,63	50,86	50,96	
<b>2</b>	<b>Sub Kegiatan Pembangunan Jalan</b>	<b>1.837.500.000</b>	<b>2.771.759.844</b>	<b>Yogi Qadarminto, ST</b>	<b>1.667.011.500</b>	<b>1.667.011.500</b>	<b>60,14</b>	<b>44,76</b>	<b>47,54</b>	<b>49,60</b>	
	- Belanja Modal	1.837.500.000	2.771.759.844		1.667.011.500	1.667.011.500	60,14	44,76	47,54	49,60	
<b>3</b>	<b>Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan</b>	<b>8.176.000.000</b>	<b>11.034.700.000</b>	<b>Irwandi, S.T.</b>	<b>7.140.600.750</b>	<b>7.140.600.750</b>	<b>64,71</b>	<b>60,56</b>	<b>67,26</b>	<b>73,40</b>	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	PAGU AWAL/PERGESERAN	PAGU PERUBAHAN	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
						Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7		8			9
	- Belanja Pegawai	10.800.000	16.860.000		8.100.000	8.100.000	48,04	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Modal	8.165.200.000	11.017.840.000		7.132.500.750	7.132.500.750	64,74	54,46	59,51	63,46	
<b>4</b>	<b>Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan</b>	<b>85.783.183.035</b>	<b>101.852.685.722</b>	<b>Nicko Pratama, ST</b>	<b>81.235.005.361</b>	<b>81.235.005.361</b>	<b>79,76</b>	<b>46,59</b>	<b>52,33</b>	<b>57,88</b>	
	- Belanja Pegawai	46.800.000	63.300.000		36.900.000	36.900.000	58,29	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	1.629.360.000	1.655.820.000		1.407.614.670	1.407.614.670	85,01	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Modal	84.107.023.035	100.133.565.722		79.790.490.691	79.790.490.691	79,68	6,44	6,98	6,98	
<b>5</b>	<b>Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.720.000.000</b>	<b>Nicko Pratama, ST</b>	<b>1.030.777.850</b>	<b>1.030.777.850</b>	<b>59,93</b>	<b>66,67</b>	<b>75,00</b>	<b>83,33</b>	
	- Belanja Pegawai	10.200.000	8.400.000		0	0	0,00	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	1.489.800.000	1.711.600.000		1.030.777.850	1.030.777.850	60,22	66,67	75,00	83,33	
<b>6</b>	<b>Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan</b>	<b>5.529.406.896</b>	<b>6.572.106.896</b>	<b>Nicko Pratama, ST</b>	<b>3.051.741.690</b>	<b>3.051.741.690</b>	<b>46,43</b>	<b>54,72</b>	<b>62,47</b>	<b>70,40</b>	
	- Belanja Pegawai	20.400.000	2.700.000		0	0	0,00	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	17.140.000	17.140.000		16.836.000	16.836.000	98,23	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Modal	5.491.866.896	6.552.266.896		3.034.905.690	3.034.905.690	46,32	30,83	37,41	44,54	
<b>7</b>	<b>Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan</b>	<b>2.523.947.069</b>	<b>3.135.784.570</b>	<b>Nicko Pratama, ST</b>	<b>1.162.582.367</b>	<b>1.162.582.367</b>	<b>37,07</b>	<b>35,31</b>	<b>43,02</b>	<b>49,48</b>	
	- Belanja Modal	2.523.947.069	3.135.784.570		1.162.582.367	1.162.582.367	37,07	35,31	43,02	49,48	
<b>8</b>	<b>Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>Nicko Pratama, ST</b>	<b>839.430.780</b>	<b>839.430.780</b>	<b>55,96</b>	<b>66,67</b>	<b>75,00</b>	<b>83,33</b>	
	- Belanja Pegawai	7.200.000	5.400.000		0	0	0,00	66,67	75,00	83,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	1.492.800.000	1.494.600.000		839.430.780	839.430.780	56,16	66,67	75,00	83,33	
<b>9</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>289.988.235</b>	<b>349.987.989</b>		<b>203.438.400</b>	<b>203.438.400</b>	<b>58,13</b>	<b>67,47</b>	<b>75,50</b>	<b>79,67</b>	
<b>1</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<b>56.555.493</b>	<b>83.715.261</b>		<b>11.171.300</b>	<b>11.171.300</b>	<b>13,34</b>	<b>17,06</b>	<b>21,00</b>	<b>25,00</b>	
<b>1</b>	<b>Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<b>56.555.493</b>	<b>83.715.261</b>	<b>Danil Arclo, S.T.</b>	<b>11.171.300</b>	<b>11.171.300</b>	<b>13,34</b>	<b>17,06</b>	<b>21,00</b>	<b>25,00</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	56.555.493	83.715.261		11.171.300	11.171.300	17,06	17,06	21,00	25,00	
<b>2</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten Kota</b>	<b>208.949.405</b>	<b>238.009.641</b>		<b>172.340.800</b>	<b>172.340.800</b>	<b>72,41</b>	<b>63,72</b>	<b>71,50</b>	<b>74,00</b>	
<b>1</b>	<b>Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi</b>	<b>208.949.405</b>	<b>238.009.641</b>	<b>Mulharlaily, S.T.</b>	<b>172.340.800</b>	<b>172.340.800</b>	<b>72,41</b>	<b>63,72</b>	<b>71,50</b>	<b>74,00</b>	
	- Belanja Pegawai	6.600.000	8.580.000		4.950.000	4.950.000	58,33	58,33	68,00	70,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	202.349.405	229.429.641		167.390.800	167.390.800	69,11	69,11	75,00	78,00	
<b>3</b>	<b>Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>	<b>24.483.337</b>	<b>28.263.087</b>		<b>19.926.300</b>	<b>19.926.300</b>	<b>70,50</b>	<b>121,62</b>	<b>134,00</b>	<b>140,00</b>	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	PAGU AWAL/PERGESERAN	PAGU PERUBAHAN	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
						Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7		8			9
1	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	24.483.337	28.263.087	Danil Arclo, S.T.	19.926.300	19.926.300	70,50	121,62	134,00	140,00	
	- Belanja Pegawai	14.400.000	18.180.000		10.800.000	10.800.000	58,33	58,33	65,00	70,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	10.083.337	10.083.087		9.126.300	9.126.300	63,29	63,29	69,00	70,00	
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	550.000.003	722.999.939		473.317.949	473.317.949	65,47	69,93	78,34	83,89	
1	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perencanaan Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	200.000.092	373.029.916		219.635.674	219.635.674	58,88	85,93	88,71	91,67	
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	200.000.092	373.029.916	Joko Prihantoro, S.T.	219.635.674	219.635.674	58,88	85,93	88,71	91,67	
	- Belanja Pegawai	7.200.000	10.230.000		5.400.000	5.400.000	52,79	58,33	66,67	75,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	190.318.132	360.949.916		212.385.674	212.385.674	58,84	99,45	99,45	100,00	
	- Belanja Modal	2.481.960	1.850.000		1.850.000	1.850.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	159.983.517	160.975.849		121.163.050	121.163.050	75,27	45,68	65,06	74,59	
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	159.983.517	160.975.849	Poppy Mayasari, S.T.	121.163.050	121.163.050	75,27	45,68	65,06	74,59	
	- Belanja Pegawai	16.800.000	21.210.000		12.150.000	12.150.000	37,20	37,20	64,29	75,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	143.183.517	132.256.699		109.013.050	109.013.050	54,16	54,16	65,84	74,17	
	- Belanja Modal	0	7.509.150		0	0	54,16	54,16	65,84	74,17	
3	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	190.016.394	188.994.174		132.519.225	132.519.225	70,12	78,18	81,26	85,43	
1	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	190.016.394	188.994.174	Joko Prihantoro, S.T.	132.519.225	132.519.225	70,12	78,18	81,26	85,43	
	- Belanja Barang dan Jasa	187.534.434	187.144.174		130.669.225	130.669.225	56,35	56,35	62,52	70,85	
	- Belanja Modal	2.481.960	1.850.000		1.850.000	1.850.000	74,54	100,00	100,00	100,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>152.322.341.192</b>	<b>181.893.133.987</b>		<b>129.659.535.403</b>	<b>129.659.535.403</b>	<b>71,28</b>	<b>64,50</b>	<b>71,20</b>	<b>76,79</b>	

Painan, 31 Oktober 2023

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



**DEVITRA SYAMSUNARDINI, S.T., M.M.**

NIP. 19720101 199701 1 001




**LAPORAN BULANAN MODAL DINAS**  
**PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN**  
**APBD KAB. PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**  
**KEADAAN S/D BULAN : OKTOBER 2023**

**BELANJA HIBAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana		Nilai Kontrak / Swakelola	Sisa Kontrak / Swakelola (Rp.)	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
		Pagu Dana Awal	Pagu Dana Perubahan												Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>9.343.000.000</b>	<b>11.377.289.657</b>	<b>4.656.368.000</b>	<b>2.831.073.657</b>									<b>7.195.453.600</b>	<b>7.195.453.600</b>	<b>77,01</b>	<b>44,52</b>	<b>59,35</b>	<b>60,71</b>	
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>4.674.000.000</b>	<b>4.951.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.061.152.000</b>									<b>2.797.142.100</b>	<b>2.797.142.100</b>	<b>0,00</b>	<b>24,55</b>	<b>40,48</b>	<b>40,48</b>	
	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4.674.000.000</b>	<b>4.951.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.061.152.000</b>									<b>2.797.142.100</b>	<b>2.797.142.100</b>	<b>0,00</b>	<b>24,55</b>	<b>40,48</b>	<b>40,48</b>	
	<b>1 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan</b>	<b>400.000.000</b>	<b>400.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Sriwil Yudhi, S.T.</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	a. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	400.000.000	400.000.000	0	0									0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Pembangunan SPAM Perdesaan Kegiatan PAMSIMAS - Tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan	400.000.000	0	0	0		04/T-DAU/CK/PUTR-PS/VIII/2023	DAU	Tgl. 24 Agustus 2023 s/d 22 Oktober 2023	1 paket	Tersebar	CV. BANGUN SARANA MANDIRI	Tender	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Batal/di pecah jadi 2 pekerjaan
	- Peningkatan SPAM dan Jaringan Perpipaan Nag. Rantau Simalenang Air Haji Kec. Linggo Sari Baganti	0	200.000.000	0	200.000.000						Rantau Simalenang Air Haji, Linggo Sari Baganti			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Proses E-PL
	- Uprating IPA Sungai Nipah Nagari Painan Selatan Kec. IV Jurai (Lanjutan)	0	200.000.000	0	200.000.000						Painan Selatan, IV Jurai			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Proses E-PL
	<b>2 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan</b>	<b>4.274.000.000</b>	<b>4.551.000.000</b>	<b>3.489.848.000</b>	<b>1.061.152.000</b>	<b>Sriwil Yudhi, S.T.</b>								<b>2.797.142.100</b>	<b>2.797.142.100</b>	<b>65,45</b>	<b>49,10</b>	<b>80,95</b>	<b>80,95</b>	
	a. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.274.000.000	4.551.000.000	3.489.848.000	1.061.152.000									2.797.142.100	2.797.142.100	65,45	49,10	80,95	80,95	
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 1/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Barung-Barung Belantai	550.000.000	550.000.000	467.485.000	82.515.000		04/T-DAU/CK/PUTR-PS/VIII/2023	DAU	Tgl. 24 Agustus 2023 s/d 22 Oktober 2023	1 paket	Barung-Barung Belantai, Koto XI Tarusan	CV. BANGUN SARANA MANDIRI	Tender	467.485.000	467.485.000	100,00	5,79	100,00	100,00	Proses Konstruksi
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 2/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Bukit Kaciak	400.000.000	400.000.000	199.835.000	200.165.000		62/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VIII/2023	DAU	Tgl. 18 Agustus 2023 s/d 1 Oktober 2023	1 paket	Rantau Simalenang Air Haji, Linggo Sari Baganti	PT. LANDASAN PERKASA CITA SINERGI	PL	199.835.000	199.835.000	100,00	71,46	100,00	100,00	
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 3/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Luar Parit	350.000.000	350.000.000	317.049.000	32.951.000		05/T-DAU/CK/PUTR-PS/VIII/2023	DAU	Tgl. 24 Agustus 2023 s/d 22 Oktober 2023	1 paket	Rantau Simalenang Air Haji, Linggo Sari Baganti	PT. ASRATEK MITRA MANDIRI	Tender	95.114.700	95.114.700	30,00	60,18	100,00	100,00	
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 4/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Sambungo	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000			DAU		1 paket	Sambungo, Silaut		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Tidak Lulus Baseline/Batal
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 5/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Simpang Gunung	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000			DAU		1 paket	Simpang Gunung Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Tidak Lulus Baseline/Batal
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 6/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Lebak Balam dan TSM Nagari Talang Binjai	200.000.000	200.000.000	199.953.000	47.000		54/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VIII/2023	DAU	Tgl. 2 Agustus 2023 s/d 30 September 2023	1 paket	Rantau Simalenang Air Haji, Linggo Sari Baganti	CV. AGUNG KARYA	PL	199.953.000	199.953.000	100,00	85,68	100,00	100,00	
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 7/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Tanjung Medan	200.000.000	200.000.000	199.798.000	202.000		52/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VIII/2023	DAU	Tgl. 2 Agustus 2023 s/d 30 September 2023	1 paket	Air Haji Tengah, Linggo Sari Baganti	CV. ARAFA JAYA ABADI	PL	199.798.000	199.798.000	100,00	92,47	100,00	100,00	
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 8/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Danau	200.000.000	200.000.000	199.798.000	202.000		56/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VIII/2023	DAU	Tgl. 2 Agustus 2023 s/d 30 September 2023	1 paket	Rantau Simalenang Air Haji, Linggo Sari Baganti	CV. ARAFA JAYA ABADI	PL	199.798.000	199.798.000	100,00	91,04	100,00	100,00	
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 9/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Parak Gadang	200.000.000	200.000.000	199.772.000	228.000		53/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VIII/2023	DAU	Tgl. 2 Agustus 2023 s/d 30 September 2023	1 paket	Lumpo, IV Jurai	CV. RENIZA	PL	199.772.000	199.772.000	100,00	83,97	100,00	100,00	
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 10/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Koto Langang	200.000.000	200.000.000	199.732.000	268.000		55/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VIII/2023	DAU	Tgl. 2 Agustus 2023 s/d 30 September 2023	1 paket	Rantau Simalenang Air Haji, Linggo Sari Baganti	PT. ASRATEK MITRA MANDIRI	PL	199.732.000	199.732.000	100,00	5,75	100,00	100,00	
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 11/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Bukik Parik	100.000.000	100.000.000	99.942.000	58.000		57/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VIII/2023	DAU	Tgl. 2 Agustus 2023 s/d 30 September 2023	1 paket	Taratak Tengah Lumpo, IV Jurai	CV. RENIZA	PL	99.942.000	99.942.000	100,00	60,18	100,00	100,00	
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 12/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Talang Sari IV	100.000.000	100.000.000	99.831.000	169.000		51/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VIII/2023	DAU	Tgl. 2 Agustus 2023 s/d 30 September 2023	1 paket	Lunang Barat, Lunang	CV. ALBY KONSTRUKSI	PL	99.831.000	99.831.000	100,00	85,79	100,00	100,00	
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 13/Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Buah Tarok	100.000.000	100.000.000	99.848.000	152.000		58/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VIII/2023	DAU	Tgl. 2 Agustus 2023 s/d 30 September 2023	1 paket	Koto Berapak, Bayang	CV. BANGUN SARANA MANDIRI	PL	99.848.000	99.848.000	100,00	100,00	100,00	100,00	Serah Terima
	- Penambahan Sumur Dalam Terlindungi dan Jaringan Distribusi Kecamatan Lunang	259.000.000	259.000.000	242.999.000	16.001.000		03/T-DAU/CK/PUTR-PS/VII/2023	DAU	Tgl. 17 Juli 2023 s/d 14 Oktober 2023		Lunang Satu, Lunang	CV. ALKOMBER KARYA	Swakelola	72.899.700	72.899.700	30,00	11,73	100,00	100,00	
	- Perbaikan SPAM dan Jaringan Perpipaan Distribusi Kec. Bayang	133.000.000	133.000.000	132.782.000	218.000		45/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VII/2023	DAU	Tgl. 17 Juli 2023 s/d 14 Oktober 2023		Kubang Koto Berapak, Bayang	CV. ROBBY PUTRA UTAMA	Swakelola	132.782.000	132.782.000	100,00	9,47	100,00	100,00	
	- Perbaikan SPAM dan Jaringan Perpipaan Distribusi Kec. Ranah Pesisir	133.000.000	133.000.000	132.430.000	570.000		42/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VII/2023	DAU	Tgl. 10 Juli 2023 s/d 7 Oktober 2023		Sungai Liku Pelangai, Ranah Pesisir	CV. KAMBER SEJATI	Swakelola	66.215.000	66.215.000	50,00	86,87	100,00	100,00	Proses Konstruksi
	- Perbaikan SPAM dan Jaringan Perpipaan Distribusi Kec. Silaut	182.000.000	182.000.000	181.804.000	196.000		43/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VII/2023	DAU	Tgl. 10 Juli 2023 s/d 7 Oktober 2023		Durian Seribu, Silaut	PT. LANDASAN PERKASA CITA SINERGI	Swakelola	181.804.000	181.804.000	100,00	91,86	100,00	100,00	Proses Konstruksi
	- Perbaikan SPAM dan Jaringan Perpipaan Distribusi Kec. Sutura	182.000.000	182.000.000	181.851.000	149.000		44/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VII/2023	DAU	Tgl. 17 Juli 2023 s/d 14 Oktober 2023		Koto Taratak, Sutura	PT. LANDASAN PERKASA CITA SINERGI	Swakelola	181.851.000	181.851.000	100,00	41,05	100,00	100,00	Proses Konstruksi
	- Uprating IPA Sungai Nipah Nagari Painan Selatan Kec. IV Jurai	385.000.000	385.000.000	334.939.000	50.061.000		02/T-DAU/CK/PUTR-PS/VII/2023	DAU	Tgl. 17 Juli 2023 s/d 14 Oktober 2023		Painan Selatan, IV Jurai	CV. KAMBER SEJATI	Swakelola	100.481.700	100.481.700	30,00	47,84	100,00	100,00	Proses Konstruksi
	- Peningkatan SPAM dan Jaringan Perpipaan Nagari Kapujan Koto Berapak Kec. Bayang	0	145.000.000	0	145.000.000						Kapujan Koto Berapak, Bayang			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Proses E-PL
	- Peningkatan SPAM dan Jaringan Perpipaan Nag. Taluak Kec. Batang Kapas	0	132.000.000	0	132.000.000						Taluak, Batang Kapas			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Proses E-PL
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>4.669.000.000</b>	<b>5.684.000.000</b>	<b>4.656.368.000</b>	<b>1.027.632.000</b>									<b>4.398.311.500</b>	<b>4.398.311.500</b>	<b>77,38</b>	<b>64,49</b>	<b>78,21</b>	<b>80,95</b>	
	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4.669.000.000</b>	<b>5.684.000.000</b>	<b>4.656.368.000</b>	<b>1.027.632.000</b>									<b>4.398.311.500</b>	<b>4.398.311.500</b>	<b>77,38</b>	<b>64,49</b>	<b>78,21</b>	<b>80,95</b>	
	<b>1 Pembangunan/penyediaan Sub Sistem Pengolahan Selamp</b>	<b>4.669.000.000</b>	<b>5.684.000.000</b>	<b>4.656.368.000</b>	<b>1.027.632.000</b>	<b>Amrial, S.T.</b>								<b>4.398.311.500</b>	<b>4.398.311.500</b>	<b>77,38</b>	<b>64,49</b>	<b>78,21</b>	<b>80,95</b>	
	a. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.669.000.000	5.684.000.000	4.656.368.000	1.027.632.000									4.398.311.500	4.398.311.500	77,38	64,49	78,21	80,95	
	[#] Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	4.669.000.000	5.684.000.000	4.656.368.000	1.027.632.000									4.398.311.500	4.398.311.500	77,38	64,49	78,21	80,95	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Bungsu Pasang dan Sago Salido Kec. IV Jurai	140.000.000	140.000.000	139.534.000	466.000		40/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VII/2023, 10 Juli 2023	DAU	10-07-2023 s/d 06-11-2023	23 Unit	IV Jurai	CV. Ara Abadi	PL	139.534.000	139.534.000	100,00	75,00	100,00	100,00	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Basa Ampek Balai Tapan dan Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	140.000.000	140.000.000	139.573.000	427.000		30/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VII/2023, 10 Juli 2023	DAU	10-07-2023 s/d 06-11-2023	23 Unit	IV Jurai	CV. Athabran	PL	139.573.000	139.573.000	100,00	90,00	100,00	100,00	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Tanah Bakali Kec. Air Pura	147.000.000	147.000.000	146.531.000	469.000		39/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VII/2023, 10 Juli 2023	DAU	10-07-2023 s/d 06-11-2023	24 Unit	Airpura	CV. Satya Wiyasa	PL	146.531.000	146.531.000	100,00	9,50	100,00	100,00	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Barung - Barung Belantai Kec. Koto XI Tarusan	105.000.000	105.000.000	104.664.000	336.000		36/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VII/2023, 10 Juli 2023	DAU	10-07-2023 s/d 06-11-2023	17 Unit	Koto XI Tarusan	CV. Teguh Anugrah Pratama	PL	104.664.000	104.664.000	100,00	50,00	100,00	100,00	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Batu Hampar, Siguntur Tuo dan Taratak Sungai Lundang Kec. Koto XI Tarusan	168.000.000	168.000.000	167.243.000	757.000		29/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VI/2023, 26 Juni 2023	DAU	26-06-2023 s/d 23-10-2023	28 Unit	Koto XI Tarusan	CV. Batang Surantih Kontraktion	PL	167.243.000	167.243.000	100,00	40,00	100,00	100,00	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kamp. Baru Korong nan Ampek Kec. Koto XI Tarusan	91.000.000	91.000.000	90.750.000	250.000		16/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	DAU	17-04-2023 s/d 14-08-2023	15 Unit	Koto XI Tarusan	CV. Batang Kontraktion	PL	90.750.000	90.750.000					

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana		Nilai Kontrak / Swakelola	Sisa Kontrak / Swakelola (Rp.)	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET	
		Pagu Dana Awal	Pagu Dana Perubahan												Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD		
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Painan Utara dan Painan Selatan Kec. IV Jurai	49.000.000	49.000.000	48.773.000	227.000		35/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VII/2023, 10 Juli 2023	DAU	10-07-2023 s/d 06-11-2023	8 Unit	IV Jurai	CV. Batang Lumpo	PL	48.773.000	48.773.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Salido dan Sago Salido Kec. IV Jurai	182.000.000	182.000.000	181.765.000	235.000		07/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	DAU	13-04-2023 s/d 10-08-2023	30 Unit	IV Jurai	CV. Deyuda Karya	PL	181.765.000	181.765.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Salido Ketek dan Nagari Kota Rawang	91.000.000	91.000.000	90.746.000	254.000		06/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	DAU	13-04-2023 s/d 10-08-2023	15 Unit	IV Jurai	CV. Deyuda Karya	PL	90.746.000	90.746.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Surantih, Amping Parak dan Kota Nan Tiga Selatan Kec. Sutera	140.000.000	140.000.000	139.720.000	280.000		09/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	DAU	17-04-2023 s/d 14-08-2023	23 Unit	Sutera	CV. Kamsi Bersaudara	PL	139.720.000	139.720.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Punggasan Kec. Linggo Sari Baganti	147.000.000	147.000.000	146.536.000	464.000		23/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VI/2023, 26 Juni 2023	DAU	26-06-2023 s/d 23-10-2023	24 Unit	Linggo Sari Baganti	CV. Cahya Selatan	PL	73.268.000	73.268.000	50,00	50,00	90,00	100,00		
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Rawang Gunung Malelo Kec. Sutera	182.000.000	182.000.000	181.610.000	390.000		15/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	DAU	17-04-2023 s/d 14-08-2023	30 Unit	Sutera	CV. Flora Gezatirta Perdana	PL	181.610.000	181.610.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Siguntur, Kec. Koto XI Tarusan	182.000.000	182.000.000	181.644.000	356.000		32/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VII/2023, 10 Juli 202	DAU	10-07-2023 s/d 06-11-2023	30 Unit	Koto XI Tarusan	CV. Zein Karya	PL	181.644.000	181.644.000	100,00	90,00	100,00	100,00		
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Taluak, dan Taluak Tiga Sakato Kec. Batang Kapas	182.000.000	182.000.000	181.577.000	423.000		11/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	DAU	17-04-2023 s/d 14-08-2023	30 Unit	Batang Kapas	CV. Jaya Convidence	PL	181.577.000	181.577.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	[#] Pembangunan Tangki Septik Skala Individual (DAU)																				
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Batana Kapas	0	84.000.000	0	84.000.000					13 Unit	Batang Kapas		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Batana Kapas II	0	182.000.000	0	182.000.000					30 Unit	Batang Kapas		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Bayana	0	182.000.000	0	182.000.000					30 Unit	Bayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Bayang dan Kec. Tarusan	0	56.000.000	0	56.000.000					9 Unit	Bayang dan Koto XI Tarusan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Sutera	0	161.000.000	0	161.000.000					26 Unit	Sutera		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Sutera dan Kec. Lengayana	0	182.000.000	0	182.000.000					30 Unit	Sutera Dan Lengayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Limau Gadana, Kec. IV Nagari Bayana Utara	0	49.000.000	0	49.000.000					7 Unit	IV Nagari Bayang Utara		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Tapan Kec. Basa Ampak Balai Tapan	0	49.000.000	0	49.000.000					8 Unit	BAB Tapan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual UPT Sindana Nagari Lunana Kec. Lunana	0	70.000.000	0	70.000.000					11 Unit	Lunang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>0</b>	<b>561.340.412</b>	<b>0</b>	<b>561.340.412</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Lalk Fungsi Bangunan Gedung	0	561.340.412	0	561.340.412									0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>187.867.858</b>	<b>0</b>	<b>187.867.858</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	a Belanja Hibah Barana kepada Pemerintah Pusat	0	187.867.858	0	187.867.858									0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Pembangunan Pos Pemilu dan Lanjutan Pembangunan Pagar Kantor Kejaksaan Negeri Painan	0	187.867.858	0	187.867.858						IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>2</b>	<b>Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>373.472.554</b>	<b>0</b>	<b>373.472.554</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	a Belanja Hibah Barana kepada Pemerintah Pusat	0	373.472.554	0	373.472.554									0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	REHABILITASI KANTOR CABANG KEJAKSAAN NEGERI BALAI SELASA	0	187.115.882	0	187.115.882						Balai Selasa, Ranah Pesisir		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RENOVASI RUMAH DINAS KODIM 0311 PESISIR SELATAN	0	186.356.672	0	186.356.672						Painan, IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>0</b>	<b>180.949.245</b>	<b>0</b>	<b>180.949.245</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota	0	180.949.245	0	180.949.245									0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>1</b>	<b>Penataan Bangunan dan Lingkungan</b>	<b>0</b>	<b>180.949.245</b>	<b>0</b>	<b>180.949.245</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	a Belanja Hibah Barana kepada Pemerintah Pusat	0	180.949.245	0	180.949.245									0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- LANJUTAN REVITALISASI HALAMAN DAN REHAB KANTOR PENGADILAN NEGERI PAINAN	0	180.949.245	0	180.949.245						Painan, IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>J U M L A H</b>		<b>9.343.000.000</b>	<b>11.377.289.657</b>	<b>4.656.368.000</b>	<b>2.831.073.657</b>									<b>7.195.453.600</b>	<b>7.195.453.600</b>	<b>77,01</b>	<b>44,52</b>	<b>59,35</b>	<b>60,71</b>		

Painan, 31 Oktober 2023  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Pesisir Selatan



**Devitra Syamsugadini, S.T., M.M.**  
NIP. 19720101 199701 1 001


LAPORAN BULANAN MODAL DINAS  
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN  
APBD KAB. PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023  
KEADAAN S/D BULAN : OKTOBER 2023

BELANJA PEMELIHARAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana		Nilai Kontrak / Swakelola	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)				KET
		Pagu Dana Awal	Pagu Dana Perubahan											Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>5.468.220.225</b>	<b>6.301.100.709</b>	<b>833.924.000</b>									<b>3.801.092.319</b>	<b>3.801.092.319</b>	<b>69,51</b>	<b>49,27</b>	<b>43,25</b>	<b>71,56</b>		
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>508.872.539</b>	<b>472.622.539</b>	<b>0</b>									<b>185.175.381</b>	<b>185.175.381</b>	<b>36,39</b>	<b>14,88</b>	<b>14,88</b>	<b>30,63</b>		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.850.000	23.400.000	0									2.240.000	2.240.000	16,17	0,00	0,00	0,00		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	3.000.000	0	Randa Anugerah,ST								0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a. Belanja Pemeliharaan	0	3.000.000	0									0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	0	3.000.000	0			DAU					IV Jurai	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.850.000	20.400.000	0									2.240.000	2.240.000	0,00	25,00	25,00	62,50		
	a. Belanja Pemeliharaan	13.850.000	20.400.000	0									2.240.000	2.240.000	16,17	25,00	25,00	62,50		
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.250.000	5.400.000	0			DAU		1 unit			IV Jurai	Swakelola	2.240.000	2.240.000	99,56	100,00	100,00	100,00	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	11.000.000	11.000.000	0			DAU		1 unit			IV Jurai	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	0	3.000.000	0			DAU		1 unit			IV Jurai	Swakelola	0	0	#DIV/0!	0,00	0,00	50,00	
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	600.000	1.000.000	0			DAU		1 unit			IV Jurai	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>495.022.539</b>	<b>449.222.539</b>	<b>0</b>									<b>182.935.381</b>	<b>182.935.381</b>	<b>36,95</b>	<b>29,75</b>	<b>29,75</b>	<b>61,25</b>		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000	26.500.000	0	Randa Anugerah,ST								14.104.000	14.104.000	40,30	30,00	30,00	60,00		
	a. Belanja Pemeliharaan	35.000.000	26.500.000	0									14.104.000	14.104.000	40,30	30,00	30,00	60,00		
	- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	35.000.000	26.500.000	0			DAU		1 unit			IV Jurai	Swakelola	14.104.000	14.104.000	40,30	30,00	30,00	60,00	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	343.250.000	263.250.000	0	Randa Anugerah,ST								121.699.881	121.699.881	35,46	20,00	20,00	50,00		
	a. Belanja Pemeliharaan	343.250.000	263.250.000	0									121.699.881	121.699.881	35,46	20,00	20,00	50,00		
	- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penunjang	227.500.000	202.500.000	0			DAU		1 unit			IV Jurai	Swakelola	106.802.881	106.802.881	46,95	20,00	20,00	50,00	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	115.750.000	60.750.000	0			DAU		1 unit			IV Jurai	Swakelola	14.897.000	14.897.000	12,87	20,00	20,00	50,00	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.372.539	11.072.539	0	Randa Anugerah,ST								5.481.500	5.481.500	29,84	24,00	24,00	60,00		
	a. Belanja Pemeliharaan	18.372.539	11.072.539	0									5.481.500	5.481.500	29,84	24,00	24,00	60,00		
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.950.000	4.950.000	0			DAU		1 unit			IV Jurai	Swakelola	4.950.000	4.950.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000	1.000.000	0			DAU		1 unit			IV Jurai	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.222.539	2.622.539	0			DAU		1 unit			IV Jurai	Swakelola	531.500	531.500	6,46	20,00	20,00	50,00	
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.500.000	2.500.000	0			DAU		1 unit			IV Jurai	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	700.000	0	0			DAU		1 unit			IV Jurai	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	98.400.000	148.400.000	0	Randa Anugerah,ST								41.650.000	41.650.000	42,33	45,00	45,00	75,00		
	a. Belanja Pemeliharaan	98.400.000	148.400.000	0									41.650.000	41.650.000	42,33	45,00	45,00	75,00		
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	98.400.000	148.400.000	0			DAU		1 unit			Tersebar	Swakelola	41.650.000	41.650.000	42,33	45,00	45,00	75,00	
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>1.878.330.000</b>	<b>1.930.572.800</b>	<b>0</b>									<b>1.352.404.676</b>	<b>1.352.404.676</b>	<b>72,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>51,04</b>		
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 Daerah Kabupaten Kota	184.930.000	237.172.800	0									0	0	0,00	0,00	0,00	50,00		
1	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	184.930.000	237.172.800	0	Nadir								0	0	0,00	0,00	0,00	50,00		
	a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	184.930.000	237.172.800	0									0	0	0,00	0,00	0,00	50,00		
	- Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali	184.930.000	237.172.800	0									0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	direncanakan di SMA 2 Su	
	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.693.400.000</b>	<b>1.693.400.000</b>	<b>0</b>									<b>1.352.404.676</b>	<b>1.352.404.676</b>	<b>79,86</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>52,08</b>		
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi irigasi dan Rawa	37.800.000	37.800.000	0	Pusriat, S.T.								33.913.750	33.913.750	89,72	30,00	30,00	50,00		
	# Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	37.800.000	37.800.000	0									33.913.750	33.913.750	89,72	30,00	30,00	50,00		
	- DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi Usulan DAK tahun 2024 dan 2025	37.800.000	37.800.000	0			DAU					Tersebar	Swakelola	33.913.750	33.913.750	89,72	30,00	30,00	50,00	
2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.655.600.000	1.655.600.000	0	Haris, S.T.								1.318.490.926	1.318.490.926	79,64	30,00	30,00	54,17		
	# Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	1.655.600.000	1.655.600.000	0									1.318.490.926	1.318.490.926	79,64	30,00	30,00	54,17		
	- Operasional dan Pemeliharaan Irigasi Wilayah I - VII	1.354.158.550	1.354.158.550	0			DAU					Tersebar	Swakelola	1.091.675.316	1.091.675.316	80,62	10,00	10,00	50,00	
	- Belanja Perolehan	301.441.450	301.441.450	0			DAU					Tersebar	Swakelola	226.815.610	226.815.610	75,24	50,00	50,00	58,33	
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>209.000.000</b>	<b>209.000.000</b>	<b>0</b>									<b>62.700.000</b>	<b>62.700.000</b>	<b>30,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>50,00</b>		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	209.000.000	209.000.000	0									62.700.000	62.700.000	30,00	25,00	25,00	50,00		
1	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	209.000.000	209.000.000	0	Sriwil Yudhi, S.T.								62.700.000	62.700.000	30,00	25,00	25,00	50,00		
	a. Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	209.000.000	209.000.000	0									62.700.000	62.700.000	30,00	25,00	25,00	50,00		
	- Pemeliharaan Air Minum	209.000.000	209.000.000	0			DAU					Tersebar	Swakelola	62.700.000	62.700.000	30,00	25,00	25,00	50,00	Dalam Pengerjaan (1 Inkasi s.d tahun 100%)
4	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>116.273.025</b>	<b>116.273.025</b>	<b>0</b>									<b>61.207.725</b>	<b>61.207.725</b>	<b>52,64</b>	<b>18,92</b>	<b>52,64</b>	<b>80,00</b>		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	116.273.025	116.273.025	0									61.207.725	61.207.725	52,64	18,92	52,64	80,00		
1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	116.273.025	116.273.025	0	Amrial, S.T.								61.207.725	61.207.725	52,64	18,92	52,64	80,00		
	a. Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-instalasi Air Buangan Domestik	116.273.025	116.273.025	0									61.207.725	61.207.725	52,64	18,92	52,64	80,00		
	- PEMELIHARAAN RUTIN IPALD	116.273.025	116.273.025	0			DAU					Tersebar	Swakelola	61.207.725	61.207.725	52,64	18,92	52,64	80,00	
5	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>10.887.962</b>	<b>71.860.550</b>	<b>0</b>									<b>10.002.657</b>	<b>10.002.657</b>	<b>13,92</b>	<b>100,00</b>	<b>13,92</b>	<b>100,00</b>		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.887.962	71.860.550	0									10.002.657	10.002.657	13,92	100,00	13,92	100,00		
1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	10.887.962	71.860.550	0	Amrial, S.T.								10.002.657	10.002.657	13,92	100,00	13,92	100,00		
	a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	10.887.962	71.860.550	0									10.002.657	10.002.657	13,92	100,00	13,92	100,00		
	- Pemeliharaan Saluran Drainase Kota Painan Sekitarnya Dimensi 80 cm (Tertutup) Kota Painan	10.887.962	71.860.550	0			DAU					IV Jurai	Swakelola	10.002.657	10.002.					

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana		Nilai Kontrak / Swakelola	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
		Pagu Dana Awal	Pagu Dana Perubahan											Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD	
	- Belanja Perolehan	48.320.000	74.800.000	0			DAU					PL	33.512.000	33.512.000	0,00	66,67	66,67	75,00	
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>79.300.000</b>	<b>131.157.500</b>	<b>0</b>									<b>79.299.000</b>	<b>79.299.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota	79.300.000	131.157.500	0									79.299.000	79.299.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>1</b>	<b>Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan</b>	<b>79.300.000</b>	<b>131.157.500</b>	<b>0</b>	<b>Nindy Nahwiya, S.T.</b>								<b>79.299.000</b>	<b>79.299.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	79.300.000	131.157.500	0									79.299.000	79.299.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Belanja Pemeliharaan Tugu dan Alun-alun Kota Painan	79.300.000	131.157.500	0			DAU			IV Jurai		Swakelola	79.299.000	79.299.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>8</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>1.967.806.499</b>	<b>2.272.806.499</b>	<b>0</b>									<b>1.275.887.380</b>	<b>1.275.887.380</b>	<b>64,84</b>	<b>55,00</b>	<b>58,33</b>	<b>80,00</b>	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.967.806.499	2.272.806.499	0									1.275.887.380	1.275.887.380	64,84	55,00	58,33	80,00	
<b>1</b>	<b>Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>Nicko Pratama, ST</b>								<b>8.301.000</b>	<b>8.301.000</b>	<b>92,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	a. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	9.000.000	9.000.000	0									8.301.000	8.301.000	92,23	100,00	100,00	100,00	
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	9.000.000	9.000.000	0			DAU			IV Jurai		Swakelola	8.301.000	8.301.000	92,23	100,00	100,00	100,00	
<b>2</b>	<b>Pemeliharaan Rutin Jalan</b>	<b>610.490.724</b>	<b>915.490.724</b>	<b>0</b>	<b>Nicko Pratama, ST</b>								<b>494.830.300</b>	<b>494.830.300</b>	<b>81,05</b>	<b>45,00</b>	<b>55,00</b>	<b>75,00</b>	
	a. Belanja Pemeliharaan	610.490.724	915.490.724	0									494.830.300	494.830.300	81,05	45,00	55,00	75,00	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	125.000.000	125.000.000	0			DAU			IV Jurai		Swakelola	51.979.000	51.979.000	41,58	20,00	20,00	50,00	
	- Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	485.490.724	790.490.724	0			DAU			Tersebar		Swakelola	442.851.300	442.851.300	91,22	70,00	90,00	100,00	
<b>3</b>	<b>Pemeliharaan Rutin Jembatan</b>	<b>1.348.315.775</b>	<b>1.348.315.775</b>	<b>0</b>	<b>Nicko Pratama, ST</b>								<b>772.756.080</b>	<b>772.756.080</b>	<b>57,31</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>65,00</b>	
	a. Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.205.163.304	1.205.163.304	0			DAU			Tersebar		Swakelola	772.756.080	772.756.080	64,12	40,00	40,00	80,00	
	b. Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa	143.152.471	143.152.471	0			DAU			Tersebar		Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
<b>J U M L A H</b>		<b>5.468.220.225</b>	<b>6.301.100.709</b>	<b>833.924.000</b>									<b>3.801.092.319</b>	<b>3.801.092.319</b>	<b>69,51</b>	<b>49,27</b>	<b>43,25</b>	<b>71,56</b>	

Painan, 31 Oktober 2023  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Pesisir Selatan



**Devitra Syamsunadini, S.T., M.M.**  
NIP. 19720101 199701 1 001

LAPORAN BULANAN MODAL DINAS  
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN  
APBD KAB. PESIRIS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023  
KEADAAN S/D BULAN : OKTOBER 2023

BELANJA MODAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Pagu Dana Perubahan	Nilai Kontrak / Swakelola	Sisa Kontrak / Swakelola (Rp.)	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET		
															Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD			
1	2	3	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>118.607.837.255</b>	<b>144.813.199.901</b>	<b>110.796.253.371</b>	<b>31.119.058.669</b>									<b>104.877.917.476</b>	<b>104.877.917.476</b>	<b>88,42</b>	<b>50,64</b>	<b>54,62</b>	<b>57,76</b>			
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>128.435.399</b>	<b>217.202.510</b>	<b>73.845.000</b>	<b>118.897.510</b>									<b>98.305.000</b>	<b>98.305.000</b>	<b>76,54</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>			
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>94.330.399</b>	<b>185.968.110</b>	<b>73.845.000</b>	<b>112.123.110</b>									<b>73.845.000</b>	<b>73.845.000</b>	<b>78,28</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>			
	<b>1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>92.330.399</b>	<b>183.968.110</b>	<b>73.845.000</b>	<b>110.123.110</b>	<b>Randa Anugerah,ST</b>								<b>73.845.000</b>	<b>73.845.000</b>	<b>79,98</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>			
	a. Belanja Modal	92.330.399	183.968.110	73.845.000	110.123.110									73.845.000	73.845.000	79,98	50,00	50,00	50,00			
	- Belanja Modal Alat Pendingin	24.695.280	22.540.000	22.540.000	0			DAU		4 unit	IV Jurai	CV. ACLINDO PRATAMA	e-purchasing	22.540.000	22.540.000	100,00	100,00	100,00	100,00	4 unit AC (1 PK)		
	- Belanja Modal Peralatan Studio Audio	26.000.000	10.000.000	10.000.000	0			DAU		1 unit	IV Jurai	PT. SEMANGAT BERKAT JAYA	e-purchasing	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	1 unit Speaker aktif merk AUBERN BE-15CX		
	- Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	36.220.872	36.075.000	36.075.000	0			DAU		1 unit	IV Jurai	PT. SEMANGAT BERKAT JAYA	e-purchasing	36.075.000	36.075.000	100,00	100,00	100,00	100,00	1 unit NUC MHT PC-15, 1 unit OPS, 1 unit key board, 1 set kabinet server, 1 set keyboard, 1 set mouse, 1 set printer, 1 set scanner		
	- Belanja Modal Peralatan Personal Computer	5.414.247	46.281.200	5.230.000	41.051.200			DAU		1 unit	IV Jurai	PT. SEMANGAT BERKAT JAYA	e-purchasing	5.230.000	5.230.000	11,30	100,00	100,00	100,00	1 unit printer epson L-3210, 1 unit scanner EPSON ES-50		
	- Belanja Modal Pompa	0	1.000.000	0	1.000.000			DAU			IV Jurai		e-purchasing	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0	19.500.000	0	19.500.000			DAU			IV Jurai		e-purchasing	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0	31.071.910	0	31.071.910			DAU			IV Jurai		e-purchasing	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Belanja Modal Peralatan Jaringan	0	17.500.000	0	17.500.000			DAU			IV Jurai		e-purchasing	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>Randa Anugerah,ST</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	a. Belanja Modal	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000									0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Belanja Modal Buku Umum	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000			DAU		1 unit	IV Jurai		Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Sedang Proses		
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>34.105.000</b>	<b>31.234.400</b>	<b>24.460.000</b>	<b>6.774.400</b>									<b>24.460.000</b>	<b>24.460.000</b>	<b>71,72</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
	<b>1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>34.105.000</b>	<b>31.234.400</b>	<b>24.460.000</b>	<b>6.774.400</b>	<b>Randa Anugerah, ST</b>								<b>24.460.000</b>	<b>24.460.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
	a. Pengadaan Mebel	34.105.000	31.234.400	24.460.000	6.774.400									24.460.000	24.460.000	100,00	100,00	100,00	100,00			
	- Belanja Modal Mebel	34.105.000	31.234.400	24.460.000	6.774.400			455/EP-DAU/SEKRE/PUTR-PS/VII/2023		1 unit	IV Jurai	PT. Wira Agung Jaya Abadi	e-purchasing	24.460.000	24.460.000	100,00	100,00	100,00	100,00	1 set meja rapat		
	<b>2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>12.351.464.000</b>	<b>16.250.215.150</b>	<b>10.560.399.582</b>	<b>4.967.596.568</b>									<b>9.715.342.073</b>	<b>9.715.342.073</b>	<b>78,66</b>	<b>59,37</b>	<b>68,60</b>	<b>73,18</b>			
	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 Daerah Kabupaten Kota</b>	<b>925.000.000</b>	<b>2.323.479.700</b>	<b>783.354.700</b>	<b>1.398.000.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>813.614.850</b>	<b>813.614.850</b>	<b>103,86</b>	<b>33,31</b>	<b>37,18</b>	<b>37,82</b>			
	<b>1 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing</b>	<b>925.000.000</b>	<b>2.123.479.700</b>	<b>783.354.700</b>	<b>1.198.000.000</b>	<b>Ekarman Sandra Putra, S.T.</b>								<b>813.614.850</b>	<b>813.614.850</b>	<b>103,86</b>	<b>33,31</b>	<b>37,18</b>	<b>37,82</b>			
	a. Belanja Modal	925.000.000	2.123.479.700	783.354.700	1.198.000.000									813.614.850	813.614.850	103,86	33,31	37,18	37,82			
	- Pengaman Tebing Sungai Batang Lumbo Kenegarian Gurun Panjang Utara Kampung Taluk Bakuang	187.000.000	186.150.000	186.150.000	0			01/01.10/APBD/SP/PUTR-PS/VI/2023 04 April 2023	04 Mei s.d 01 Agustus 2023		Gurun Panjang Utara Bayang	CV. PUTRA WINARNI	PL	176.842.500	176.842.500	95,00	100,00	100,00	100,00			
	- Pengaman Tebing Sungai Surantih Nagari Kota Nan Tigo Selatan Surantih	116.875.000	115.900.000	115.900.000	0			03/01.10/APBD/SP/PUTR-PS/VI/2023 04 Mei 2023	04 Mei s.d 01 Agustus 2023		Koto Nan Tigo Selatan Sutera	CV. MUTIARA KITA PERKASA	PL	110.105.000	110.105.000	95,00	100,00	100,00	100,00			
	- Perkuatan Tebing Sungai Batang Surantih Mesjid Nurul Ullum Nan tigo Sutera	374.000.000	294.734.700	294.734.700	0			04/01.10/APBD/SP/PUTR-PS/VI/2023 04 Mei 2023	12 Juni s/d 09 Oktober 2023		Gunung Malelo, Sutera	CV. PUTRA BERLAND	Tender	294.734.700	294.734.700	100,00	68,00	100,00	100,00			
	- Perkuatan Tebing Sungai Koto Gunung IV Koto Mudiek	187.000.000	186.570.000	186.570.000	0			02/01.10/APBD/SP/PUTR-PS/VI/2023 04 April 2023	04 Mei s.d 01 Agustus 2023		IV Koto Mudiek, Batang Kapas Bayang	CV. KOIKO JAYA PERKASA	PL	177.241.500	177.241.500	95,00	90,00	100,00	100,00			
	- Lanjutan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Putih	0	58.000.000	0	58.000.000			APBD					PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Anak Sungai Limau Puluq BBB Tengah	0	93.000.000	0	93.000.000			APBD					PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Ale Lolo BBB Timur	0	112.000.000	0	112.000.000			APBD					PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Batang Logon Air Haji	0	187.000.000	0	187.000.000			APBD					PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Batang Lumbo Bukit Sloyah Nagari Lumbo	0	187.000.000	0	187.000.000			APBD					PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Batang Lumbo Nagari Bukit Kaciok Lumbo	0	187.000.000	0	187.000.000			APBD					PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Kampung Tanjung Tarusan	0	187.000.000	0	187.000.000			APBD					PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Lubuk Nyur Kampung Kaciak Kepala Banda Anak Koto Mudiek	0	187.000.000	0	187.000.000			APBD					PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	60.125.000	142.125.000	0	0									54.691.150	54.691.150	90,96	75,00	83,33	91,67			
	<b>2 Normalisasi/Restorasi Sungai</b>	<b>0</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000.000</b>	<b>Nadir</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	a. Belanja Modal	0	200.000.000	0	200.000.000									0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Normalisasi Anak Sungai Bantalan Muara Gadang Air Haji	0	93.000.000	0	93.000.000									0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Normalisasi Muara Sungai lalang Sumedang	0	93.000.000	0	93.000.000									0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	0	14.000.000	0	0									0	0	0,00	33,33	66,67	100,00			
	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>11.426.464.000</b>	<b>13.926.735.450</b>	<b>9.777.044.882</b>	<b>3.569.596.568</b>									<b>8.901.727.223</b>	<b>8.901.727.223</b>	<b>77,90</b>	<b>85,43</b>	<b>100,02</b>	<b>108,55</b>			
	<b>1 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan</b>	<b>4.473.734.000</b>	<b>4.599.295.450</b>	<b>3.629.851.000</b>	<b>903.510.450</b>	<b>Artos, S.T.</b>								<b>3.022.072.325</b>	<b>3.022.072.325</b>	<b>83,26</b>	<b>90,60</b>	<b>109,07</b>	<b>118,33</b>			
	# Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	4.473.734.000	4.599.295.450	3.629.851.000	903.510.450			DAK						3.022.072.325	3.022.072.325	83,26	90,60	109,07	118,33			
	- Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Aia Tambang	668.000.000	668.000.000	567.000.000	101.000.000			800/01/SPK-DAK/PUTR-PS/IV-2023	14 April s.d 22 September 2023		IV Jurai	CV. BAJA MAS	Tender	510.272.250	510.272.250	90,00	67,00	92,00	100,00	Addendum Waktu Pelaksanaan		
	- Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Jangkai Ayam	568.000.000	568.000.000	488.884.000	79.116.000			800/02/SPK-DAK/PUTR-PS/IV-2023	14 April s.d 22 September 2023		Ranah Ampek Hulu Tapan	CV. LINJUANG SAKTI	Tender	488.884.000	488.884.000	100,00	96,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi 335 Meter, Perbaikan Sayap Intake 9 Meter		
	- Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Kapalo Banda	678.000.000	678.000.000	610.194.000	67.806.000			800/03/SPK-DAK/PUTR-PS/IV-2023	14 April s.d 10 September 2023		Lingga Sari Baganti	CV. MAHENDRI PRATAMA	Tender	427.135.800	427.135.800	70,00	70,00	80,00	100,00	Addendum Waktu Pelaksanaan		
	- Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Kuroo	486.000.000	486.000.000	388.694.000	97.306.000			800/04/SPK-DAK/PUTR-PS/IV-2023	14 April s.d 22 September 2023		Ranah Pesisir	CV. ALYRA	Tender	116.608.200	116.608.200	30,00	90,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi saluran pasangan 188 Meter, pengamanan talang 11 Meter , saluran tanah 550 meter		
	- Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Sungai Gemuruh	2.007.800.000	2.007.800.000	1.575.079.000	432.721.000			800/05/SPK-DAK/PUTR-PS/IV-2023	14 April s.d 22 September													



NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Pagu Dana Perubahan	Nilai Kontrak / Swakelola	Sisa Kontrak / Swakelola (Rp.)	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)				KET
															Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD		
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Kubang Kapujan	187.000.000	187.000.000	186.450.000	550.000		800/41/RIIP/APBD/SPK/PUTR-PS/VI-2023	DAU	06 Juni s.d 04 September 2023		Bayang	CV. INUGRAH ANLY	PL	186.450.000	186.450.000	100,00	100,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi 170,3 Meter	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Lubuak Aua	187.000.000	187.000.000	186.520.000	480.000		800/43/RIIP/APBD/SPK/PUTR-PS/VI-2023	DAU	16 Juni s.d 19 September 2023		Bayang	I. PAL (PAINAN, ACEH, LEVERANS	PL	93.260.000	93.260.000	50,00	40,00	50,00	100,00	Addendum Waktu dan Volume	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Lubuak Kasai	187.000.000	187.000.000	186.550.000	450.000		800/22/RIIP/APBD/SPK/PUTR-PS/VI-2023	DAU	23 Mei s.d 26 Agustus 2023		IV Jurai	CV. JAYA CONFIDENCE	PL	186.550.000	186.550.000	100,00	100,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi 111 Meter	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Lubuak Nyiua	187.000.000	187.000.000	186.540.000	460.000		800/25/RIIP/APBD/SPK/PUTR-PS/VI-2023	DAU	23 Mei s.d 26 Agustus 2023		Batang Kapas	CV. AKTUAL KONTRUKSI	PL	186.540.000	186.540.000	100,00	100,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi 81 Meter	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Muara Siri	0	0	0	0			DAU			Ranah Ampek Hulu		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pergantian DED	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Punago	187.000.000	187.000.000	186.740.000	260.000		800/20/RIIP/APBD/SPK/PUTR-PS/VI-2023	DAU	23 Mei s.d 26 Agustus 2023		Bayang	CV. PAINAN KARYA	PL	186.740.000	186.740.000	100,00	100,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi 168,6 Meter	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Ranah Batu Kudo	140.250.000	140.250.000	140.010.000	240.000		800/16/RIIP/APBD/SPK/PUTR-PS/VI-2023	DAU	23 Mei s.d 26 Agustus 2023		Koto XI Tarusan	CV.ERIZ DUTA KONTRUKSI	PL	140.010.000	140.010.000	100,00	100,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi 124,5 Meter	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Sawah Rumah Gadang	187.000.000	187.000.000	186.720.000	280.000		800/47/RIIP/APBD/SPK/PUTR-PS/VI-2023	DAU	27 Juli s.d 22 Oktober 2023		Koto XI Tarusan	CV. AFFAN JAYA	PL	93.360.000	93.360.000	50,00	20,00	30,00	100,00	Proses pekerjaan	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Sianik Sago	140.250.000	140.250.000	139.720.000	530.000		800/42/RIIP/APBD/SPK/PUTR-PS/VI-2023	DAU	16 Juni s.d 19 September 2023		IV Jurai	CV. TEGUH PUTRA SAGO	PL	139.720.000	139.720.000	100,00	100,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi 85,7 Meter	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Sungai Baliang	93.500.000	93.500.000	93.223.382	276.618		800/49/RIIP/APBD/SPK/PUTR-PS/VI-2023	DAU	13 Agustus s.d 16 November 2023		Bayang Utara	CV. BANGUN SARANA CIPTA	PL	46.611.691	46.611.691	50,00	0,00	70,00	100,00	Dalam Proses Pengerjaan di Lapangan	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Sungai Barameh Ampuan	187.000.000	187.000.000	186.540.000	460.000		800/37/RIIP/APBD/SPK/PUTR-PS/VI-2023	DAU	23 Mei s.d 26 Agustus 2023		IV Jurai	CV. HAFIZAH BERSAUDARA	PL	186.540.000	186.540.000	100,00	100,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi ( Batu Cooble Stone 36 Meter )	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Sungai Sirah Kumbang	187.000.000	187.000.000	186.280.000	720.000		800/34/RIIP/APBD/SPK/PUTR-PS/VI-2023	DAU	23 Mei s.d 23 Agustus 2023		Lunang	CV LIAN JAYA	PL	186.280.000	186.280.000	100,00	60,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi 107,6 Meter	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Titiang Patai	93.500.000	93.500.000	93.010.000	490.000		800/30/RIIP/APBD/SPK/PUTR-PS/VI-2023	DAU	23 Mei s.d 23 Agustus 2023		Lingga Sari Baganti	CV. ALYRA	PL	93.010.000	93.010.000	100,00	100,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi ( 1 Unit Bangunan Pelimpah, Gorong - gorong )	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lubuak Aguang, Mangkirang	187.000.000	187.000.000	186.530.000	470.000		800/35/RIIP/APBD/SPK/PUTR-PS/VI-2023	DAU	24 Mei s.d 27 Agustus 2023		Lengayang	CV. CHA-CHA & NABIL	PL	186.530.000	186.530.000	100,00	95,00	100,00	100,00	Denda Keterlambatan Pekerjaan	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lubuak Ganggo	140.250.000	140.250.000	139.550.000	700.000		800/15/RIIP/APBD/SPK/PUTR-PS/VI-2023	DAU	23 Mei s.d 26 Agustus 2023		Koto XI Tarusan	CV. BENIZA	PL	139.550.000	139.550.000	100,00	100,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi 132 Meter	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Nagari Kapujan Koto Berapak	140.250.000	140.250.000	139.720.000	530.000		800/19/RIIP/APBD/SPK/PUTR-PS/VI-2023	DAU	23 Mei s.d 26 Agustus 2023		Bayang	CV. GIRA KARYA	PL	139.720.000	139.720.000	100,00	100,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi 121 Meter	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Padang XI Punggasan	93.500.000	93.500.000	93.120.000	380.000		800/32/RIIP/APBD/SPK/PUTR-PS/VI-2023	DAU	23 Mei s.d 24 Agustus 2023		Lingga Sari Baganti	CV. CAHYA SELATAN	PL	46.560.000	46.560.000	50,00	20,00	60,00	100,00	Addendum Volume dan Waktu	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rantau Simalenang	140.250.000	140.250.000	139.740.000	510.000		800/31/RIIP/APBD/SPK/PUTR-PS/VI-2023	DAU	23 Mei s.d 26 Agustus 2023		Lingga Sari Baganti	CV. CAHYA UTAMA	PL	139.740.000	139.740.000	100,00	100,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi ( 1 Unit Bangunan Bagi Saluran Pasangan 57 Meter )	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah Ranah	140.250.000	140.250.000	139.950.000	300.000		800/14/RIIP/APBD/SPK/PUTR-PS/VI-2023	DAU	23 Mei s.d 26 Agustus 2023		Koto XI Tarusan	CV. BUTRA BERLAND	PL	139.950.000	139.950.000	100,00	100,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi 134 Meter	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Salok Kapala Banda	46.750.000	46.750.000	46.510.000	240.000		800/24/RIIP/APBD/SPK/PUTR-PS/VI-2023	DAU	23 Mei s.d 20 Agustus 2023		Batang Kapas	CV. KOIKO JAYA PERKASA	PL	46.510.000	46.510.000	100,00	100,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi 40 Meter	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ujung Tanah	140.250.000	140.250.000	140.010.000	240.000		800/18/RIIP/APBD/SPK/PUTR-PS/VI-2023	DAU	23 Mei s.d 26 Agustus 2023		Bayang	CV. FARIZ DUTA KONTRUKSI	PL	140.010.000	140.010.000	100,00	100,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi 107 Meter	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ala Landai	93.500.000	93.500.000	93.210.000	290.000		800/44/RIIP/APBD/SPK/PUTR-PS/VI-2023	DAU	5 Juli s.d 2 Oktober 2023		Koto XI Tarusan	CV. PUTRA BERLAND	PL	93.210.000	93.210.000	100,00	70,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi 84,95 Meter	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Banda Panjang	93.500.000	93.500.000	93.205.500	294.500		800/45/RIIP/APBD/SPK/PUTR-PS/VI-2023	DAU	24 Juli s.d 24 Oktober 2023		Sutera	CV. PUTRA CITRA MANDIRI	PL	93.205.500	93.205.500	100,00	20,00	100,00	100,00	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi 37,5 Meter	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Banda Sago	1.286.530.000	1.286.530.000	1.067.307.000	219.223.000		800/06/SPK-DAK/PUTR-PS/IV-2023	DAK	14 April s.d 22 September 2023		Bayang	CV. NETES	Tender	960.576.525	960.576.525	90,00	80,27	95,00	100,00	Addendum Waktu Pelaksanaan	
	- Lanjutan Rehabilitasi jaringan Di. Bukik Kaciak	0	187.000.000	0	187.000.000			DAU			Amping Parak Utara, Sutera		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Lanjutan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Batang Jalamu	0	93.500.000	0	93.500.000			DAU			Koto Nan Duo, Batang Kapas		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Lanjutan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Kubang Kapujan	0	187.000.000	0	187.000.000			DAU			Kapujan Koto Barapak, Bayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Lanjutan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Nagari Kapujan Koto Berapak	0	140.250.000	0	140.250.000			DAU			Koto Baru Koto Barapak, Bayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Jaringan Irigasi Banda Durian	0	140.250.000	0	140.250.000			DAU			Koto Baru Koto Barapak, Bayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Aur Cino	0	140.250.000	0	140.250.000			DAU			Punggasan Timur, Linggo Sari Baganti		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Bukik Sikai	0	93.500.000	0	93.500.000			DAU			Lagan Mudik Punggasan, Linggo Sari Baganti		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Damar Rumpot	0	187.000.000	0	187.000.000			DAU			Damar Lapan Batang Inderapura, Air Pura		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Ganting	0	93.500.000	0	93.500.000			DAU			Ganting Mudik utara Suranth, Sutera		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Lubuk Meranti	0	187.000.000	0	187.000.000			DAU			Lunang, Lunang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Rimbo Laweh	0	93.500.000	0	93.500.000			DAU			Bukik Kaciak Lumpo, IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Sawah Sumua	0	140.250.000	0	140.250.000			DAU			Sijuntur, Koto XI Tarusan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gurun Panjang	0	93.500.000	0	93.500.000			DAU			Gurun Panjang, Bayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kubang Koto Berapak	0	187.000.000	0	187.000.000			DAU			Kubang, Bayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawang Sawah Laweh	0	187.000.000	0	187.000.000			DAU			Sawah Saweh, Koto XI Tarusan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tanjung Saba	0	93.500.000	0	93.500.000			DAU			Gurun Panjang Selatan, Bayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	383.450.000	514.160.000	0	0			DAU					Swakelola	305.247.182	305.247.182	79,61	75,00	83,33	91,67		
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>149.700.000</b>	<b>841.910.000</b>	<b>137.412.000</b>	<b>651.687.369</b>									<b>139.341.657</b>	<b>139.341.657</b>	<b>93,08</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	149.700.000	841.910.000	137.412.000	651.687.369									139.341.657	139.341.657	93,08	50,00	50,00	50,00		
<b>1</b>	<b>Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan</b>	<b>149.700.000</b>	<b>841.910.000</b>	<b>137.412.000</b>	<b>651.687.369</b>	<b>Amrial, ST</b>								<b>139.341.657</b>	<b>139.341.657</b>	<b>93,08</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		
	a. Belanja Modal	149.700.000	841.910.000	137.412.000	651.687.369									139.341.657	139.341.657	93,08	50,00	50,00	50,00		
	- Pembangunan Saluran Drainase SMP 2 Sutera	137.720.173	137.720.173	137.412.000	308.173		50/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VII/2023, 27 Juli 2023	DAU	27 Juli 2023 s/d 27 Juli 2023	111 M'	Sutera	CV. ARA ABADI	PL	137.412.000	137.412.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Pembangunan Saluran Drainase Jalan Kampung Karang Snao	0	183.626.897	0	183.626.897					148 M'	Karang Sago, IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Pembangunan Saluran Drainase SDN 30 Aur Duri Sutera	0	183.626.897	0	183.626.897					148 M'	Aur Duri,Sutera		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Pembangunan Saluran Drainase SDN 30 Lakitan	0	173.701.119	0	173.701.119					1											

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Pagu Dana Perubahan	Nilai Kontrak / Swakelola	Sisa Kontrak / Swakelola (Rp.)	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)				KET
															Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD		
	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>1.980.009.390</b>	<b>1.679.814.945</b>	<b>1.003.625.000</b>	<b>572.341.350</b>									<b>963.083.809</b>	<b>963.083.809</b>	<b>48,64</b>	<b>45,26</b>	<b>55,61</b>	<b>65,05</b>		
<b>1</b>	<b>Penataan Bangunan dan Lingkungan</b>	<b>1.980.009.390</b>	<b>1.679.814.945</b>	<b>1.003.625.000</b>	<b>572.341.350</b>	<b>Nindy Nahwiya, S.T.</b>								<b>963.083.809</b>	<b>963.083.809</b>	<b>48,64</b>	<b>45,26</b>	<b>55,61</b>	<b>65,05</b>		
	a. Belanja Modal	1.980.009.390	1.679.814.945	1.003.625.000	572.341.350									963.083.809	963.083.809	48,64	45,26	55,61	65,05		
	# Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	372.960	108.933.608	0	108.933.608									186.480	186.480	50,00	33,33	33,33	33,33		
	- FLASDISK	372.960	372.960	0	372.960			DAU						186.480	186.480	50,00	100,00	100,00	100,00		
	- laptop	0	92.259.648	0	92.259.648								e-purchasing	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- printer	0	16.301.000	0	16.301.000								e-purchasing	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	# Belanja Modal Bangunan Terbuka	1.163.994.926	748.392.578	345.857.000	374.485.578									446.123.000	446.123.000	38,33	39,49	62,50	63,89		
	- Landscape Kawasan Wisata Timbulun	0	0	0	0			DAU			IV Jural		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pending	
	- Landscape Pulau Semangi	186.949.502	0	0	0			DAU			IV Jural		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pending	
	- Penataan dan Pembangunan Parkir Objek Wisata Carocok	186.950.069	0	0	0			DAU			IV Jural		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pending	
	- Penataan Landscape Kafe Kuliner Carocok	186.950.069	186.950.069	186.385.000	565.609			22/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VI/2023	19 Juni 2023 s.d 16 September 2023		IV Jural	CV. TEGUH PUTRA SAGO	PL	186.385.000	186.385.000	100,00	70,25	100,00	100,00	Proses Pekerjaan	
	- Penataan Taman Spora	0	0	0	0			DAU			IV Jural		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pending	
	- Revitalisasi Halaman Kantor Pengadilan Negeri Painan	185.945.784	185.945.784	0	185.945.784			01/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	12 April 2023 s.d 10 Juni 2023		IV Jural	CV. KOIKO JAYA PERKASA	PL	185.523.000	185.523.000	0,00	100,00	100,00	100,00		
	- Gagasan Desain Kawasan Pantai Carocok Painan	193.950.000	100.000.000	99.457.000	543.000			67/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IX/2023	01 September 2023 s.d 30 September 2023		IV Jural	CV. ATHMAR ENGINEERING CONSULTANT	PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pergeseran	
	- Pembersihan dan Pemertan Lahan Lokasi RSUD M. Zein Painan Baru	186.949.502	60.500.000	60.015.000	485.000			68/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IX/2023	11 September 2023 s.d 25 Oktober 2023		IV Jural	CV. WARTA KARYA	PL	60.015.000	60.015.000	100,00	0,00	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan TPA Tapan	0	186.946.725	0	186.946.725			DAU			BAB Tapan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Pending	
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	36.300.000	28.050.000	0	0			DAU					Swakelola	14.200.000	14.200.000	39,12	66,67	75,00	83,33		
	# Belanja Modal Pagar	819.641.504	822.488.759	657.768.000	88.922.164									516.774.329	516.774.329	63,36	62,95	71,01	97,92		
	- Pembangunan Pagar Objek Wisata Carocok	520.469.200	520.469.200	432.633.000	87.836.200			01/T-DAU/CK/PUTR-PS/VI/2023, Tanaqal 08 Mei 2023	19 Mei 2023 s.d 15 September 2023	1 Unit	IV Jural	CV. RIDA JAYA	Tender	278.789.791	278.789.791	64,44	38,40	62,30	100,00		
	- Supervisi Pembangunan Pagar Objek Wisata Carocok	40.000.000	40.000.000	39.516.000	484.000			17/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VI/2023	19 Mei 2023 s.d 15 September 2023	1 Unit	IV Jural	CV. AJAKI KARSA KONSULTAN	PL	0	0	0,00	38,40	38,40	100,00		
	- Penataan Taman dan Ruang Pelayanan Pengadilan Negeri Painan	186.220.964	186.220.964	185.619.000	601.964			49/PL-DAU/CK/PUTR-PS/VII/2023	25 Juli 2023 s.d 22 Oktober 2023	1 Unit	IV Jural	CV. ATHA JAYA KONSTRUKSI	PL	185.619.000	185.619.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	68.951.340	75.798.595	0	0			DAU					Swakelola	52.365.538	52.365.538	75,95	75,00	83,33	91,67		
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>103.329.037.000</b>	<b>125.213.872.032</b>	<b>98.635.962.309</b>	<b>24.653.850.050</b>									<b>93.750.014.248</b>	<b>93.750.014.248</b>	<b>90,73</b>	<b>36,41</b>	<b>40,89</b>	<b>44,17</b>		
	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>103.329.037.000</b>	<b>125.213.872.032</b>	<b>98.635.962.309</b>	<b>24.653.850.050</b>									<b>93.750.014.248</b>	<b>93.750.014.248</b>	<b>90,73</b>	<b>36,41</b>	<b>40,89</b>	<b>44,17</b>		
<b>1</b>	<b>Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan</b>	<b>1.005.500.000</b>	<b>1.602.655.000</b>	<b>433.429.000</b>	<b>981.196.000</b>	<b>Nicko Pratama, ST</b>								<b>962.523.250</b>	<b>962.523.250</b>	<b>95,73</b>	<b>46,63</b>	<b>50,86</b>	<b>50,96</b>		
	a. Belanja Modal	1.005.500.000	1.602.655.000	433.429.000	981.196.000									962.523.250	962.523.250	95,73	46,63	50,86	50,96		
	- Perencanaan DED Jembatan Barung-Barung Belantai - Kampung Tanjung, Kec. Koto XI Tarusan	40.000.000	40.000.000	39.060.000	940.000			9/BM/E-PL-DAU/PUTR-PS/III/2023 21 Maret 2023	21 Maret s.d 4 Mei 2023				PL	39.060.000	39.060.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Perencanaan DED Jembatan Gantung Transad - Air Betung, Kec. Air Pura	40.000.000	40.000.000	38.802.000	1.198.000			51/BM/E-PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 04 April 2023	4 April s.d 20 Mei 2023				PL	38.802.000	38.802.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Perencanaan DED Jembatan Koto Berapak - Talook, Kec. Bayang	35.000.000	35.000.000	34.944.000	56.000			10/BM/E-PL-DAU/PUTR-PS/III/2023 21 Maret 2023	21 Maret s.d 04 Mei 2023				PL	34.944.000	34.944.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Perencanaan DED Jembatan SD 38 Cumateh, Kec. Koto XI Tarusan	28.000.000	28.000.000	27.684.000	316.000			11/BM/E-PL-DAU/PUTR-PS/III/2023 21 Maret 2023	21 Maret 2023 s.d 19 April 2023				PL	27.684.000	27.684.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Perencanaan DED Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Non Tematik Usulan DAK TA. 2024	77.000.000	77.000.000	76.682.000	318.000			166/BM/E-PL-DAU/PUTR-PS/VII/2023	21 Juli s.d 03 September 2023				PL	76.682.000	76.682.000	100,00	0,00	100,00	100,00		
	- Perencanaan Rehabilitasi Jembatan Luhung	74.920.000	74.920.000	74.462.000	458.000			73/BM/E-PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023	28 April s.d 11 Juni 2023				PL	74.462.000	74.462.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Survey Inventory Jalan (PKRMS)Juntut Usulan DAK TA. 2024	100.000.000	100.000.000	99.795.000	205.000			76/BM/E-PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 28 April 2023	28 April s.d 26 Juli 2023				PL	99.795.000	99.795.000	100,00	5,00	100,00	100,00		
	- Perencanaan DED Bangunan Pelengkap Jalan Labuhan - Tebing Tinggi, Kec. Ranah Pesisir	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0			DAU					Swakelola	2.500.000	2.500.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Perencanaan DED Bangunan Pelengkap Jalan Simpang Kantor Wali Pondok Parian - Pondok Parian, Kec. Lunang	4.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	50,00	5,00	35,00	50,00		
	- Perencanaan DED Jalan Air Haji Barat, Kec. Linggo Sari Baganti	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0			DAU					Swakelola	3.500.000	3.500.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Perencanaan DED Jalan Ambacang Labuana - Poskesri, Kec. Bayang	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Perencanaan DED Jalan Ampang Pulai - Karang Tengah, Kec. Koto XI Tarusan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Perencanaan DED Jalan Apa Jaya - SMA Kapuh, Kec. Koto XI Tarusan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Perencanaan DED Jalan Asam Kamba - Rawang Indah, Kec. Bayang	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Perencanaan DED Jalan Aur Bealuna Talook, Kec. Bayang	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Perencanaan DED Jalan Baru Nagari Kubu Tapan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Perencanaan DED Jalan Baruna2 Belantai, Kec. Koto XI Tarusan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Perencanaan DED Jalan Basuang - SMA 1 Suteira, Kec. Suteira	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0			DAU					Swakelola	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Perencanaan DED Jalan Batu Tembak - Bukit Kabun Taranak, Kec. IV Jural	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Perencanaan DED Jalan Bertak - SDN 13 Pancung Soal, Kec. Pancung Soal	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Perencanaan DED Jalan Bukit Ballang - ballang - Painan Timur, Kec. IV Jural	4.000.000	0	0	0			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Perencanaan DED Jalan Bukit Bayu Ganting Kubang	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Perencanaan DED Jalan Bunga Pasang II, Kec. IV Jural	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Perencanaan DED Jalan Damar Lapan Batang	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Perencanaan DED Jalan Depan Masjid baitul sani, Kec. Rahul	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Perencanaan DED Jalan Durian Kuban	2.000.000	2.000.000	0	2																

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Pagu Dana Perubahan	Nilai Kontrak / Swakelola	Sisa Kontrak / Swakelola (Rp.)	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
															Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD	
-	Perencanaan DED Jalan Puluik-puluik -Taratak Baru, Kec. Bayang Utara	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Punggasan Utara	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Puti Manik Inderapura Tengah, Kec. Pc. Soal	800.000	800.000	0	800.000			DAU					Swakelola	800.000	800.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Rambahan Satu Hilang Sumedang, Kec. Ranah Pesisir	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000			DAU					Swakelola	4.500.000	4.500.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Simp. Silaut - Sambungo Silaut VI, Kec. Silaut	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Rimbo Dato, Kec. Kota XI Tarusan	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Sabai Nan Aluh Nagari Kapuh, Kec. Kota XI Tarusan	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	Perencanaan DED Jalan Sawah Laweh - Lereng Bukit, Kec. Bayang	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000			DAU					Swakelola	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan SDN 46 Gurun Panjang - Kp. Berak, Kec. Bayang	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Sei. Bungin - Bukit Cakoa, Kec. Batang Kapas	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Sei. Liku - Padana Laban, Kec. Ranah Pesisir	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Sei. Serik Silaut, Kec. Silaut	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Serdang - BPP Tapan, Kec. BAB Tapan	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Simpang Ampaleh - Sei Liku, Kec. Ranah Pesisir	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000			DAU					Swakelola	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Simpang Hall Pantai Selatan - Kota Raya Nagari Lakitan, Kec. Lengayang	3.250.000	3.250.000	0	3.250.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	92,31	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Simpang Kantor Wali Rawang - Rawang, Kec. Sutera	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	3.500.000	3.500.000	87,50	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Simpang Muara Jambu - Sumedang, Kec. Ranah Pesisir	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Simpang Olo Sinyan - Sei. Sirah Muallik, Kec. LSB	7.500.000	7.500.000	0	7.500.000			DAU					Swakelola	7.500.000	7.500.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Simpang Puskesmas Salido - Muara, Kec. IV Jurai	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Simpang SMA2 Tapan - SMA 2 Tapan, Kec. BAB Tapan	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Sinding	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Sinding - Sekitarnya, Kec. Lunang	7.500.000	7.500.000	0	7.500.000			DAU					Swakelola	7.500.000	7.500.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan SMP 1 Tarusan	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	Perencanaan DED Jalan SMP 3 Sutera	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan SMP 4 - Teluk Kuala, Kec. Air Pura	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000			DAU					Swakelola	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan SMP N 7 Sutera - Sentra IKM Gambir, Kec. Sutera	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Sungai Bungin - Labuang Baruk, Kec. Batang Kapas	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Tambang-Bukit Pulai Lumbo, Kec. IV Jurai	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Tampunik - Kota Kandis, Kec. Lengayang	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000			DAU					Swakelola	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Taratak Panas - Sarikku, Kec. Sutera	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Tarak Gadang Padang Mandi Angin	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Tebing Tinggi Kambang, Kec. Lengayang	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Teluk Kaspi, Kec. Batang Kapas	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	2.800.000	2.800.000	93,33	0,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Tiga Sepakat - Proyek Luo, Kec. Pancung Soal	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan TPI Painan - Muara Painan, Kec. IV Jurai	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000			DAU					Swakelola	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan TPU Pondok Durian	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	0,00	0,00	0,00	
-	Perencanaan DED Jalan Transas - Kp. Rawa Gemulau, Kec. Pc. Soal	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jalan Ujuang Luara - Bukit Putus Talok, Kec. Bayang	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jembatan Aur Duri, Lagan Hillir Punggasan	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jembatan Gantung Pauh - Lubuk Agung, Kec. Lengayang	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000			DAU					Swakelola	4.500.000	4.500.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jembatan Gantung Sungai Sarik - Kota Ranaga Lumbo, Kec. IV Jurai	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jembatan Jambak - Air Siambang, Kec. Linggo Sari Baganti	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jembatan Nagari Simpang Gunung Tapan	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	Perencanaan DED Jembatan Pulau Rawang Lansano, Kec. Sutera	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000			DAU					Swakelola	4.500.000	4.500.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jembatan Sungai Tunu	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Jembatan Tambang, Kec. IV Jurai	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Kampung Jambak Anak	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Kayu Gadang - Gantiang, Kec. Sutera	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000			DAU					Swakelola	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Kelengkapan Jalan Taratak Teleng - Taratak Baru, Kec. Bayang Utara	800.000	800.000	0	800.000			DAU					Swakelola	800.000	800.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Penanaman Badan Jalan Kp. Tanqah Hillie, Kec. Bayang	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Pengaman Badan Jalan Sungai Gemuruh Nagari Inderapura Selatan, Kec. Pancung Soal	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Plat Deker Jalan Teluk Betuna, Kec. Batang Kapas	800.000	800.000	0	800.000			DAU					Swakelola	800.000	800.000	100,00	0,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Plat Duker Jalan Linggo Sari Baganti	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Rehabilitasi Jalan Kampung Tanjung, Kec. Kota XI Tarusan	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Rehabilitasi Jembatan Lubuk Buaya - Kota Tinggi Rantau Simalenang, Kec. Linggo Sari Baganti	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	Perencanaan DED Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Simpang Kantor Wali Kapujan - SDN 33 Kapujan	4.000.000	4.000.000	0																




NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Pagu Dana Perubahan	Nilai Kontrak / Swakelola	Sisa Kontrak / Swakelola (Rp.)	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)				KET
															Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD		
	Perencanaan DED Jalan Ps. Sebelah - Kg. Hulu, Kec. Pc. Soal	0	2.200.000	0	2.200.000			DAU					Swakelola	2.200.000	2.200.000	100,00	0,00	0,00	0,00		
	Perencanaan DED Jalan Pulai - Air Kalam, Kec. Lengayang	0	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Perencanaan DED Jalan Rajo Agam, Kec. Kota XI Tarusan	0	2.200.000	0	2.200.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Perencanaan DED Jalan Rawang - Gunung Malelo, Kec. Sutera	0	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Perencanaan DED Jalan Rawang - Sekitarnya, Kec. Sutera	0	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Perencanaan DED Jalan RT1 - Panamban, Kec. Pancung Soal	0	3.500.000	0	3.500.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	85,71	0,00	0,00	0,00		
	Perencanaan DED Jalan Sawah Lintang - Padang Panjang I, Kec. Lengayang	0	1.000.000	0	1.000.000			DAU					Swakelola	1.000.000	1.000.000	100,00	0,00	0,00	0,00		
	Perencanaan DED Jalan SD 30 Kota Baru, Kec. Bayang	0	3.500.000	0	3.500.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Perencanaan DED Jalan SD N 09 Nilau, Kec. BAB Tapan	0	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Perencanaan DED Jalan Sei. Rumbai Nag. Riak Danau, Kec. BAB Tapan	0	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Perencanaan DED Jalan Sikumbang Diraja, Kec. Batang Kapas	0	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Perencanaan DED Jalan Simp. Amping Parak - Taratak Panas, Kec. Sutera	0	4.500.000	0	4.500.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Perencanaan DED Jalan Simpang Kantor Wali Teluk Kuala - Logpan, Kec. Air Pura	0	1.750.000	0	1.750.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Perencanaan DED Jalan Simp. Labuah Patah, Kec. Kota XI Tarusan	0	4.500.000	0	4.500.000			DAU					Swakelola	4.500.000	4.500.000	100,00	0,00	0,00	0,00		
	Perencanaan DED Jalan Sungai Liku Tengah, Kec. Ranah Pesisir	0	1.500.000	0	1.500.000			DAU					Swakelola	1.500.000	1.500.000	100,00	0,00	0,00	0,00		
	Perencanaan DED Jalan Sungai Nyalo Limau Manis, Kec. Batang Kapas	0	1.750.000	0	1.750.000			DAU					Swakelola	1.750.000	1.750.000	100,00	0,00	0,00	0,00		
	Perencanaan DED Jalan Taluak Batuang - Singkuang, Kec. Batang Kapas	0	2.800.000	0	2.800.000			DAU					Swakelola	2.800.000	2.800.000	100,00	0,00	0,00	0,00		
	Perencanaan DED Jalan Teluk Belbis Saqo, Kec. IV Jurai	0	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Perencanaan DED Jalan Timbulun - Embung Simpudiang, Kec. Sutera	0	1.250.000	0	1.250.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Perencanaan DED Jalan TK Indurina, Kec. Batana Kapas	0	2.200.000	0	2.200.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Perencanaan DED Jalan Transis - Translok - Muara Sakai, Kec. Pc. Soal	0	2.200.000	0	2.200.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Perencanaan DED Jembatan Gantung Puluk-puluk, Kec. Bayana Utara	0	4.500.000	0	4.500.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Perencanaan DED Jembatan Gantung Sungai Tanuk, Kec. Kota XI Tarusan	0	3.500.000	0	3.500.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Perencanaan DED Jembatan Ps. Sebelah - Kg. Hulu, Kec. Pancung Soal	0	4.500.000	0	4.500.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Perencanaan DED Jembatan Teluk Bakung - Gunung Cerak, Kec. Bayang	0	2.000.000	0	2.000.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Perencanaan DED Pembangunan Jalan Calau Banda Lariang Puluk-puluk, Kec. Bayang Utara	0	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Perencanaan DED Rehabilitasi Jembatan Simp. Silaut - Silaut IV	0	4.000.000	0	4.000.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Perencanaan DED Saluran Pinggir Jalan Pasar Gampang - Lubuk Sari, Kec. Lengayang	0	3.500.000	0	3.500.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Perencanaan DED Saluran Pinggir Jalan Rawang - Timbulun, Kec. Sutera	0	3.500.000	0	3.500.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Perencanaan DED Saluran Pinggir Jalan Simpang Kota - Pinaim Timur, Kec. IV Jurai	0	1.750.000	0	1.750.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Perencanaan DED Tampunik - Kota Rawang, Kec. Lengayang	0	3.000.000	0	3.000.000			DAU					Swakelola	3.000.000	3.000.000	100,00	0,00	0,00	0,00		
	Perencanaan Jalan Limau-limau - Nagalu Gadang	0	2.500.000	0	2.500.000			DAU					Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Perolehan pada Belanja modal	166.530.000	188.030.000	0	0			DAU					Swakelola	122.244.250	122.244.250	73,41	66,67	75,00	83,33		
<b>2</b>	<b>Pembangunan Jalan</b>	<b>2.024.700.000</b>	<b>2.771.759.844</b>	<b>1.619.020.000</b>	<b>1.152.739.844</b>	<b>Yogi Qadarminto, ST</b>								<b>1.667.011.500</b>	<b>1.667.011.500</b>	<b>100,00</b>	<b>44,76</b>	<b>47,54</b>	<b>49,60</b>		
	a. Belanja Modal	2.024.700.000	2.771.759.844	1.619.020.000	1.152.739.844									1.667.011.500	1.667.011.500	100,00	44,76	47,54	49,60		
	- Lanjutkan Pembangunan Jalan Asam Kamba - Rawang Indah, Kec. Bayang	184.530.000	184.530.000	184.095.000	435.000		16/BM/E-PL-DAU/PUTR-PS/III/2023 21 Maret 2023	DAU	21 Maret s.d 15 Mei 2023		Bayang	CV. DELAPAN SAUDARA	PL	184.095.000	184.095.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Lanjutkan Pembangunan Jalan Bukit Pulai - Sei. Bungin, Kec. Batang Kapas	191.250.000	191.250.000	191.083.000	167.000		71/BM/E-PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 05 April 2023	DAU	05 April s.d 03 Juni 2023		Batang Kapas	CV. ARAFA JAYA ABADI	PL	191.083.000	191.083.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Lanjutkan Pembangunan Jalan Sabai Nan Aluik Nagari Kapuh, Kec. Kota XI Tarusan	184.530.000	184.530.000	184.003.000	527.000		161/BM/E-PL-DAU/PUTR-PS/III/2023 04 April 2023	DAU	21 Juli - 18 September 2023		Kota XI Tarusan	CV. DELAPAN SAUDARA	PL	184.003.000	184.003.000	100,00	50,00	100,00	100,00		
	- Lanjutkan Pembangunan Jalan Sungai Bungin - Labuang Barauk, Kec. Batang Kapas	172.050.000	172.050.000	171.154.000	896.000		48/BM/E-PL-DAU/PUTR-PS/III/2023 06 April 2023	DAU	05 April s.d 03 Juni 2023		Batang Kapas	CV. HABIB KARYA ABADI	PL	171.154.000	171.154.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan Simp. Kantor Wali Pondok Parian - Pondok Parian, Kec. Lunang	90.450.000	90.450.000	90.329.000	121.000		38/BM/E-PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 04 April 2023	DAU	04 April s.d 02 Juni 2023		Lunang	CV. TAMAN KARYA MANGGALA	PL	90.329.000	90.329.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Pembangunan Jalan Bukit Baliang - ballang - Pinaim Timur	128.370.000	0	0	0			DAU			IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Perubahan	
	- Pembangunan Jalan Lagan Gadang Mudiak - Lubuk Cudadak (Batu Tagak), Kec. Lingga Sari Baganti	172.050.000	172.050.000	171.884.000	166.000		32/BM/E-PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 04 April 2023	DAU	04 April s.d 02 Juni 2023		Lingga Sari Baganti	CV. ARAFA JAYA ABADI	PL	171.884.000	171.884.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Pembangunan Jalan Pasar Rakyat Carcock Tarusan, Kec. Kota XI Tarusan	181.650.000	181.650.000	181.584.000	66.000		157/BM/E-PL-DAU/PUTR-PS/III/2023 04 April 2023	DAU	21 Maret 2023 s.d 15 Mei 2023		Kota XI Tarusan	CV. DELAPAN SAUDARA	PL	181.584.000	181.584.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Pembangunan Jalan Rimba Data, Kec. Kota XI Tarusan	92.370.000	92.370.000	92.122.000	248.000		65/BM/E-PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 04 April 2023	DAU	11 April s.d 10 Juni 2023		Kota XI Tarusan	CV. FARIZ DUTA KONSTRUKSI	PL	92.122.000	92.122.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Pembangunan Jalan SMP N 7 Sutera - Sutra IKN Gambir, Kec. Sutera	182.100.000	182.100.000	181.869.000	231.000		147/BM/E-PL-DAU/PUTR-PS/III/2023 06 April 2023	DAU	21 Maret s.d 15 Mei 2023		Sutera	CV. Delapan Saudara	PL	181.869.000	181.869.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Pembangunan Jalan Sungai Bungin - Bukit Caku, Kec. Batang Kapas	172.050.000	172.050.000	170.897.000	1.153.000		164/BM/E-PL-DAU/PUTR-PS/III/2023 06 April 2023	DAU	21 Juli-19 Okt 2023		Batang Kapas	CV. Abel Pratama	PL	170.897.000	170.897.000	100,00	15,00	15,00	50,00		
	- Pembangunan Jalan SMP 1 Tarusan, Kec. Kota XI Tarusan	187.200.000	128.370.000	0	128.370.000						Kota XI Tarusan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Pembangunan Jalan Batu Banyak Kota Taratak, Kec. Sutera	0	140.000.000	0	140.000.000						Sutera		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Pembangunan Jalan Calau Banda Lariang Puluk-puluk, Kec. Bayang Utara	0	140.000.000	0	140.000.000						IV Nagari Bayang Utara		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Pembangunan Jalan Kelompok Tari Harapan Jaya Muara, Kec. Batang Kapas	0	47.531.250	0	47.531.250						Batang Kapas		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Pembangunan Jalan Kp. Jambak - Medan Baik, Kec. Lengayang	0	87.630.313	0	87.630.313						Lengayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Pembangunan Jalan Perumnas Pasar Baru, Kec. Bayang	0	94.349.531	0	94.349.531						Bayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Pembangunan Jalan Rajo Agam, Kec. Kota XI Tarusan	0	94.349.531	0	94.349.531						Kota XI Tarusan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Pembangunan Jalan Rimba Panjang Punggasan, Kec. Lingga Sari Baganti	0	140.000.000	0	140.000.000						Lingga Sari Baganti		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Pembangunan Jalan Simp. Kantor Wali Teluk Kuala - Logpan, Kec. Air Pura	0	75.574.688	0	75.574.688						Air Pura		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Pembangunan Jalan Teluk Raya - Mandeh, Kec. Kota XI Tarusan	0	94.349.531	0	94.349.531						Kota XI Tarusan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Belanja Perolehan pada Belanja modal	86.100.000	106.575.000	0	106.575.000			DAU					Swakelola	47.991.500	47.991.500	55,74	75,00	83,33	91,67		

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Pagu Dana Perubahan	Nilai Kontrak / Swakelola	Sisa Kontrak / Swakelola (Rp.)	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)				KET
															Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD		
	- Peningkatan Jalan Pasi Pelangai, Kec. Ranah Pesisir	94.090.000	94.090.000	94.056.000	34.000		120/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023	DAU	05 Juni s.d 02 Oktober 2023	1 Paket	Ranah Pesisir	CV. AFFAN JAYA	PL	94.056.000	94.056.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Pelangai Kaciak, Kec. Ranah Pesisir	187.210.000	187.210.000	0	187.210.000			DAU			Ranah Pesisir		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	40,00	DED Belum Siap	
	- Peningkatan Jalan Perumahan Padang Sawah Ujung Air, Kec. Sutura	140.650.000	140.650.000	140.178.000	472.000		68/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023	DAU	11 April 2023 s/d 08 Agustus 2023	1 Paket	Sutura	CV. KAMSI BERSAUDARA	PL	140.178.000	140.178.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Punggasan Utara, Kec. Linggo Sari Baganti	142.105.000	142.105.000	141.801.000	304.000		119/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023	DAU	05 Juni s.d 02 Oktober 2023	1 Paket	Linggo Sari Baganti	CV. CAHYA SELATAN	PL	70.900.500	70.900.500	50,00	20,00	35,00	70,00		
	- Peningkatan Jalan Puti Manik Inderapura Tengah, Kec. Pancung Soal	47.045.000	47.045.000	47.043.000	2.000		129/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023	DAU	05 Juni 2023 s/d 02 Oktober 2023	1 Paket	Pancung Soal	CV. LINTAS GUNUNG	PL	47.043.000	47.043.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Rambahan Satu Hilalang Sumedang, Kec. Ranah Pesisir	189.150.000	189.150.000	188.698.000	452.000		92/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023	DAU	27 April 2023 s/d 24 Agustus 2023	1 Paket	Ranah Pesisir	CV. ABEL PRATAMA	PL	188.698.000	188.698.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan SDN 46 Gurun Panjang - Kp. Berak Bayang, Kec. Bayang	142.105.000	142.105.000	141.446.000	659.000		70/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023	DAU	11 April 2023 s/d 08 Agustus 2023	1 Paket	Bayang	CV. GIRA KARYA	PL	141.446.000	141.446.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Sei. Liku - Padang Laban, Kec. Ranah Pesisir	189.150.000	189.150.000	188.450.000	700.000		121/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023	DAU	05 Juni s.d 02 Oktober 2023	1 Paket	Ranah Pesisir	CV. MARENATA PRATAMA	PL	188.450.000	188.450.000	100,00	100,00	100,00	100,00	antrian readymix	
	- Peningkatan Jalan Sei. Serik Silaut, Kec. Silaut	94.575.000	94.575.000	94.185.000	390.000		150/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023	DAU	14 Juli 2023 s/d 10 November 2023	1 Paket	Silaut	CV. ASK	PL	94.185.000	94.185.000	100,00	64,47	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Serdang - BPP Tapan	142.105.000	142.105.000	141.594.000	511.000		59/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023	DAU	11 April 2023 s/d 08 Agustus 2023	1 Paket	Basa Ampek Balai Tapan	CV. ZEIN KARYA	PL	141.594.000	141.594.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Simpang Kantor Wali Rawang - Rawang (Gn. Malelo), Kec. Sutura	142.105.000	142.105.000	141.411.000	694.000		168/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023	DAU	24 Agustus 2023 s/d 21 Oktober 2023	1 Paket	Sutura	CV. ALYRA	PL	141.411.000	141.411.000	100,00	1,84	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Simpang SMA 2 Tapan - SMA 2 Tapan, Kec. BAB	162.960.000	162.960.000	162.096.000	864.000		149/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023	DAU	17 Juni 2023 s/d 13 November 2023	1 Paket	BAB Tapan	CV. PAINAN KARYA	PL	81.048.000	81.048.000	50,00	20,54	35,00	70,00		
	- Peningkatan Jalan Simp. Muara Jambu - Sumedang, Kec. Ranah Pesisir	188.180.000	188.180.000	187.738.000	442.000		76/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023	DAU	26 Juni 2023 s/d 23 Oktober 2023	1 Paket	Ranah Pesisir	CV. CAHYA UTAMA	PL	187.738.000	187.738.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Simp. Puskesmas Solido - Muara, Kec. IV Jurai	142.105.000	142.105.000	141.469.000	636.000		88/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023	DAU	27 April s.d 24 Agustus 2023	1 Paket	IV Jurai	CV. DELAPAN SAUDARA	PL	141.469.000	141.469.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Sindang	189.150.000	189.150.000	188.460.000	690.000		57/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023	DAU	11 April 2023 s/d 08 Agustus 2023	1 Paket	Langunag	CV. TALANG BALARIK	PL	188.460.000	188.460.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan SMP 3 Sutura	94.090.000	94.090.000	93.594.000	496.000		165/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023	DAU	27 Juni 2023 s/d 24 November 2023	1 Paket	Sutura	CV. JAYA CONFIDENCE	PL	93.594.000	93.594.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Tambang - Bukit Pulau Lumpo, Kec. IV Jurai	184.300.000	184.300.000	183.740.000	560.000		81/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023	DAU	27 April s.d 24 Agustus 2023	1 Paket	IV Jurai	CV. HABIB KARYA ABADI	PL	183.740.000	183.740.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Tarok Gadang Padang Mandiangin	140.650.000	140.650.000	140.021.000	629.000		117/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023	DAU	26 Mei 2023 s/d 22 September 2023	1 Paket	Lengayang	CV. PUTRA CITRA MANDIRI	PL	140.021.000	140.021.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Tebing Tinggi Kambang, Kec. Lengayang	70.325.000	70.325.000	70.000.000	325.000		114/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023	DAU	26 Mei s.d 23 September 2023	1 Paket	Lengayang	CV. FANETTA KARYA	PL	70.000.000	70.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Teluk Kasai, Kec. Batang Kapas	94.090.000	94.090.000	94.035.000	55.000		126/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023	DAU	05 Juni s.d 02 Oktober 2023	1 Paket	Batang Kapas	CV. AFFAN JAYA	PL	94.035.000	94.035.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan Tiga Sepakat - Proyek Lua, Kec. Pancung Soal	140.650.000	140.650.000	140.017.000	633.000		128/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023	DAU	05 Juni s.d 02 Oktober 2023	1 Paket	Pancung Soal	CV. LINTAS GUNUNG	PL	140.017.000	140.017.000	100,00	50,00	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan TPU Pandok Durian, Kec. Lunang	94.575.000	94.575.000	94.128.000	447.000		155/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023	DAU	21 Juni 2023 s/d 17 November 2023	1 Paket	Lunang	CV. REVLINDA	PL	47.064.000	47.064.000	50,00	6,00	35,00	70,00	Antrian readymix	
	- Peningkatan Jalan Transos - Kp. Rawo Gemulau, Kec. Pancung Soal	94.575.000	94.575.000	94.232.000	343.000		58/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/VI/2023	DAU	11 April 2023 s/d 08 Agustus 2023	1 Paket	Pancung Soal	CV. ZEIN KARYA	PL	94.232.000	94.232.000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Peningkatan Jalan BSD 2 Teluk Nibung, Kec. Bayang	0	93.866.000	0	93.866.000			DAU			Bayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Peningkatan Jalan Gg. Flambayan Painan, Kec. IV Jurai	0	93.866.000	0	93.866.000			DAU			IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Peningkatan Jalan Gurun Panjang Lakitan Utara, Kec. Lengayang	0	47.288.000	0	47.288.000			DAU			Lengayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Peningkatan Jalan Jambak Air Haji Tenggara, Kec. Linggo Sari Baganti	0	70.459.000	0	70.459.000			DAU			Linggo Sari Baganti		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Peningkatan Jalan Kelok Kota Langang Sungai Liku, Kec. Ranah Pesisir	0	93.866.000	0	93.866.000			DAU			Ranah Pesisir		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Peningkatan Jalan Kota VIII, Kec. Ranah Pesisir	0	70.459.000	0	70.459.000			DAU			Ranah Pesisir		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Peningkatan Jalan Kp. Jambak Ampalu, Kec. Sutura	0	93.866.000	0	93.866.000			DAU			Sutura		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Peningkatan Jalan Kp. Sumber Sari Nagari Durian Saribu, Kec. Silaut	0	118.340.000	0	118.340.000			DAU			Silaut		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Peningkatan Jalan Labuhan - Sawah Bukit, Kec. Ranah Pesisir	0	187.259.000	0	187.259.000			DAU			Ranah Pesisir		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Peningkatan Jalan Langgai - Bandes, Kec. Sutura	0	178.274.000	0	178.274.000			DAU			Sutura		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Peningkatan Jalan Lb. Anau Nag. Sawah Laweh Pasar Baru, Kec. Bayang	0	140.681.000	0	140.681.000			DAU			Bayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Peningkatan Jalan Muara Jambu Punggasan Utara, Kec. Linggo Sari Baganti	0	70.459.000	0	70.459.000			DAU			Linggo Sari Baganti		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Peningkatan Jalan Muara Sakai - Pasir Ganting, Kec. Pancung Soal	0	93.866.000	0	93.866.000			DAU			Pancung Soal		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Peningkatan Jalan Nag. Puluik-Puluik, Kec. IV Nagari Bayang Utara	0	93.866.000	0	93.866.000			DAU			IV Nagari Bayang Utara		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Peningkatan Jalan Ps. Minggu Duku, Kec. Kota XI Tarusan	0	93.866.000	0	93.866.000			DAU			Kota XI Tarusan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Peningkatan Jalan Ps. Sebelah - Kp. Hulu, Kec. Pancung Soal	0	93.866.000	0	93.866.000			DAU			Pancung Soal		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Peningkatan Jalan Rawang - Gunung Malelo, Kec. Sutura	0	117.273.000	0	117.273.000			DAU			Sutura		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Peningkatan Jalan Rawang - Sekitarnya, Kec. Sutura	0	117.273.000	0	117.273.000			DAU			Sutura		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Peningkatan Jalan Sawah Lintang - Pd. Panjang I, Kec. Lengayang	0	47.288.000	0	47.288.000			DAU			Lengayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Peningkatan Jalan SDN 09 Nilau, Kec. BAB Tapan	0	117.273.000	0	117.273.000			DAU			BAB Tapan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Peningkatan Jalan Sei. Rumbai Nag. Riak Danau, Kec. BAB Tapan	0	117.273.000	0	117.273.000			DAU			BAB Tapan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Peningkatan Jalan Sikumbang Diraila, Kec. Batang Kapas	0	65.730.000	0	65.730.000			DAU			Batang Kapas		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Peningkatan Jalan Simp. SMK N 1 Lansano, Kec. Sutura	0	70.325.000	0	70.325.000			DAU			Sutura		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Peningkatan Jalan Sungai Liku Tengah, Kec. Ranah Pesisir	0	70.459.000	0	70.459.000			DAU			Ranah Pesisir		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Peningkatan Jalan Taluak Batuauang - Singkuang, Kec. Batang Kapas	0	112.545.000	0	112.545.000			DAU			Batang Kapas		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Peningkatan Jalan Tarok Randah Kampuang Hangus, Kec. Ranah Pesisir	0	187.210.000	0	187.210.000			DAU			Ranah Pesisir		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Peningkatan Jalan TK Induring, Kec. Batang Kapas	0	93.866.000	0	93.866.000			DAU			Batang Kapas		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Peningkatan Jalan Transos - Translok - Muara Sakai, Kec. Pancung Soal	0	93.866.000	0	93.866.000			DAU			Pancung Soal		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Peningkatan Jalan Teluk Belibis Saga, Kec. IV Jurai	0	117.037.000	0	117.037.000			DAU			IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal</																				

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Pagu Dana Perubahan	Nilai Kontrak / Swakelola	Sisa Kontrak / Swakelola (Rp.)	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
															Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD	
	Rehabilitasi Jalan Pulai - Air Kalam, Kec. Lengayang	0	155.427.188	0	155.427.188			DAU			Lengayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rehabilitasi Jalan Sei. Tawa - Mandeh	0	100.000.000	0	100.000.000			DAU			Koto XI Tarusan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rehabilitasi Jalan Sentra IKM Gambir, Kec. Sutura	0	140.000.000	0	140.000.000			DAU			Sutera		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rehabilitasi Jalan Sungai Nyalo - Limau Manis, Kec. Batang Kapas	0	70.821.563	0	70.821.563			DAU			Batang Kapas		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rehabilitasi Labuhan Tanjung - Sekitarnya, Kec. Linggo Sari Baganti	0	140.000.000	0	140.000.000			DAU			Linggo Sari Baganti		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Balai Selasa - Pelangai Kecil, Kec. Ranah Pesisir	0	140.000.000	0	140.000.000			DAU			Ranah Pesisir		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Bancah - Bukit Parit Lumbo, Kec. IV Jurai	0	140.000.000	0	140.000.000			DAU			IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Nyur Gading - Sumbaru, Kec. Lengayang	0	140.000.000	0	140.000.000			DAU			Lengayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pasa Kuok - Tabek(345), Kec. Batang Kapas	0	70.821.563	0	70.821.563			DAU			Batang Kapas		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Perumahan Ujung Ala, Kec. Sutura	0	140.000.000	0	140.000.000			DAU			Sutera		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Simp. Tampunik - Mesin Gergaji Tambang, Kec. IV Jurai	0	140.000.000	0	140.000.000			DAU			IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tampunik - Kota Rawang, Kec. Lengayang	0	140.000.000	0	140.000.000			DAU			Lengayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wisata Sei. Nyalo - Mudiak Ala, Kec. Koto XI Tarusan	0	190.000.000	0	190.000.000			DAU			Koto XI Tarusan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rehabilitasi Saluran Pinggir Jalan Kota Berapak - Sikabumunta, Kec. Sutura	0	140.000.000	0	140.000.000			DAU			Sutera		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rehab. Jalan Geti Mudik - Ambacang Limus, Kec. Pancung Soal	0	141.167.813	0	141.167.813			DAU			Pancung Soal		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rehab. Jalan Kp. Bungo Tanjung Nagari Taratak Tampatih	0	94.349.531	0	94.349.531			DAU			Sutera		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rehab. Jalan Lubuk Anau - Simpang Ambacang (40), Kec. Bayang	0	117.877.500	0	117.877.500			DAU			Bayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rehab. Jalan RT1 Panamban, Kec. Pancung Soal	0	141.167.813	0	141.167.813			DAU			Pancung Soal		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rehab. Jalan SD 30 Koto Baru, Kec. Bayang	0	141.167.813	0	141.167.813			DAU			Bayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rehab. Jalan Simp. Labuah Patah, Kec. Koto XI Tarusan	0	188.223.750	0	188.223.750			DAU			Koto XI Tarusan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rehab. Jalan Timbulun - Embung Simpudiang, Kec. Sutura	0	47.531.250	0	47.531.250			DAU			Sutera		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rehab. Pengaman Badan Jalan Pungasan - Muara Kandis, Kec. Linggo Sari Baganti	0	191.100.000	0	191.100.000			DAU			Linggo Sari Baganti		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saluran Pinggir Jalan Padang Rubiah - Ps. Gompong, Kec. Lengayang	0	75.574.688	0	75.574.688			DAU			Lengayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saluran Pinggir Jalan Pasar Gompong - Lubuk Sarik, Kec. Lengayang	0	141.167.813	0	141.167.813			DAU			Lengayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saluran Pinggir Jalan Rawang - Timbulun, Kec. Sutura	0	141.167.813	0	141.167.813			DAU			Sutera		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saluran Pinggir Jalan Simp. Amping Parak - Taratak Panas, Kec. Sutura	0	188.223.750	0	188.223.750			DAU			Sutera		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saluran Pinggir Jalan Simpang Koto - Painan Timur, Kec. IV Jurai	0	70.821.563	0	70.821.563			DAU			IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>[#] Rehabilitasi Jalan Paket 2 (DAU)</b>	<b>0</b>	<b>4.531.725.000</b>	<b>0</b>	<b>4.531.725.000</b>			<b>DAU</b>					<b>Tender</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Jalan Amping Parak - Munto, Kec. Sutura		1.195.800.000								Sutera									
	Jalan Kambang - Koto Baru		200.000.000								Lengayang									
	Jalan Kp. Pandak - Kp. Parak, Kec. Koto XI Tarusan		1.395.500.000								Koto XI Tarusan									
	Jalan Medan Baik - Padang Panjang 1		1.121.625.000								Lengayang									
	Jalan Rawang - Bungo Pasang, Kec. IV Jurai		220.000.000								IV Jurai									
	Jalan Salido - Batu Kunkik, Kec. IV Jurai		398.800.000								IV Jurai									
	<b>[#] Rehabilitasi Jalan Paket 3 (DAU)</b>	<b>0</b>	<b>6.920.569.000</b>	<b>0</b>	<b>6.920.569.000</b>			<b>DAU</b>					<b>Tender</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Jalan Batang Kapas Taratak Tampatih, Kec. Batang Kapas		4.041.578.508								Batang Kapas									
	Jalan Koto Tuo - Inunang, Kec. Batang Kapas		300.000.000								Batang Kapas									
	Jalan Kp. Pinang - Simpang Indah, Kec. Batang Kapas		700.000.000								Batang Kapas									
	Jalan Sungai Teguh - Transos Panambahan, Kec. Pancung Soal		1.878.990.492								Pancung Soal									
	<b>- #Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan DAK Non Tematik (Konektivitas Daerah)</b>	<b>21.093.368.000</b>	<b>21.093.368.000</b>	<b>21.093.000.000</b>	<b>368.000</b>			<b>04/BM/T-DAK/PUTR-PS/III/2023 14 Maret 2023</b>	<b>DAK</b>	<b>27 Maret s.d 22 September 2023</b>		<b>PT. ANATHAMA KONSTRUKSI LITAMA</b>	<b>Tender</b>	<b>21.093.000.000</b>	<b>21.093.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>57,71</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	- Koto Panjang - BPP Surantih, Kec. Sutura										Sutera									
	- Koto Panjang - Koto Kandis, Kec. Batang Kapas										Batang Kapas									
	- Koto Tarok - Koto Sigirik, Kec. Sutura										Sutera									
	- Pasar Amping Parak/SMP Padang Laweh, Kec. Sutura										Sutera									
	<b>- # Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket 1 (DAU)</b>	<b>19.362.409.035</b>	<b>19.362.409.035</b>	<b>19.362.000.000</b>	<b>409.035</b>			<b>05/BM/T-DAU/PUTR-PS/III/2023 14 Maret 2023</b>	<b>DAU</b>	<b>27 Maret 2023 s.d 22 September 2023</b>		<b>PT. DEKKY KARYABESTARI</b>	<b>Tender</b>	<b>19.362.000.000</b>	<b>19.362.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>85,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	- Damar Lapan Batang										Pancung Soal									
	- Inderapura - Trans Panamban										Pancung Soal									
	- Jalan Bandes - SMA 1 Linggo Sari Baganti										Linggo Sari Baganti									
	- Jalan Basung - SMA 1 Sutura										Sutera									
	- Jalan Muara Sakai - Translok										Pancung Soal									
	- Kayu Gadang - Gantiang										Sutera									
	- Labuhan - Sei. Liku										Ranah Pesisir									
	- Lagan Gadang Mudik - Gunung Linggo										Linggo Sari Baganti									
	- Pasar Lagan - Lagan Kecil										Linggo Sari Baganti									
	- Penghub Lunang 2 - Penghub Lunang 2										Lunang									
	- Ps. Tapan - Ps. 60 Tapan, Kec. BAB Tapan										BAB Tapan									
	- Simp. Ampale - Sei. Liku										Ranah Pesisir									
	- Simpang Olo Sinayan - Sei. Sirah Mudik, Kec. Linggo Sari Baganti										Linggo Sari Baganti									
	- Sindang - Sekitarnya, Kec. Lunang										Lunang									
	- SMP 4 - Teluk Kualo, Kec. Air Pura										Air Pura									
	- Tampunik - Koto Kandis										Lengayang									
	- TPI - Muaro Painan										IV Jurai									
	<b>- # Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas)</b>	<b>14.328.000.000</b>	<b>14.328.000.000</b>	<b>14.328.000.000</b>	<b>0</b>			<b>03/BM/T-DAK/PUTR-PS/III/2023 14 Maret 2023</b>	<b>DAK</b>			<b>PT. DEKKY KARYABESTARI</b>	<b>Tender</b>	<b>14.328.000.000</b>	<b>14.328.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>67,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	- Kampung Tengah - Lereh Bukit, Kec. Bayang										Bayang									
	- Painan Timur - Salido Kecil, Kec. IV Jurai										IV Jurai									
	- Sawah Laweh - Lereh Bukit, Kec. Bayang										Bayang									
	<b>- # Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewan)</b>	<b>25.362.167.000</b>	<b>25.362.167.000</b>	<b>25.184.487.274</b>	<b>177.679.726</b>			<b>02/BM/T-DAK/PUTR-PS/III/2023 14 April 2023</b>	<b>DAK</b>	<b>27 Maret s.d 22 September 2023</b>		<b>PT. SADEWA KARYA TAMA</b>	<b>Tender</b>	<b>21.577.772.453</b>	<b>21.577.772.453</b>	<b>85,68</b>	<b>79,50</b>	<b>90,00</b>	<b>100,00</b>	
	- Koto Lamo - Sei. Liku, Kec. Lengayang										Lengayang									
	- Lubuk Sarik - Kampung Akad, Kec. Lengayang										Lengayang									
	- Pacuan - Gurun Panjang, Kec. Lengayang										Lengayang									

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Pagu Dana Perubahan	Nilai Kontrak / Swakelola	Sisa Kontrak / Swakelola (Rp.)	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
															Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD	
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	246.842.041	286.192.666	0	0			DAU						79.072.328	79.072.328	32,03	75,00	83,33	91,67	
<b>6</b>	<b>Rehabilitasi Jembatan</b>	<b>2.523.947.069</b>	<b>3.135.784.570</b>	<b>2.146.870.888</b>	<b>854.670.675</b>	<b>Nicko Pratama, ST</b>								<b>1.162.582.367</b>	<b>1.162.582.367</b>	<b>46,06</b>	<b>35,31</b>	<b>43,02</b>	<b>49,48</b>	
a.	Belanja Modal	2.523.947.069	3.135.784.570	2.146.870.888	854.670.675									1.162.582.367	1.162.582.367	46,06	35,31	43,02	49,48	
	- Modal Jalan Kabupaten	0	2.250.000	0	0									0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Pemasangan Plat Deker Jalan Teluk Betung, Kec. Batang Kapas	48.000.000	48.000.000	47.560.000	440.000		111/BM/E.PL/DAU/PUTR-PS/V/2023 24 Mei 2023	DAU	24 Mei 2023 s/d 21 Agustus 2023		Batang Kapas	CV. PUTRA WINARNI	PL	47.560.000	47.560.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi Jembatan Aur Duri, Lagan Hillir Punggasan Kec. Linggo Sari Baganti	140.000.000	140.000.000	139.899.000	101.000		104/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/V/2023 31 Maret 2023	DAU	05 Juni 2023 s/d 02 September 2023		Linggo Sari Baganti	CV. KOIKO JAYA PERKASA	PL	139.899.000	139.899.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi Jembatan Gantung Pasar Barung2 Belantai - Kp. Tanjung, Kec. Koto Xi Tarusan	800.000.000	800.000.000	724.267.256	75.732.744		144/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/V/2023 26 Juni 2023	DAU	10 Juli 2023 s/d 06 Desember 2023		Koto Xi Tarusan	CV. DOA BUNDA	Tender	217.280.177	217.280.177	27,16	15,00	30,00	50,00	
	- Rehabilitasi Jembatan Gantung Pauh - Lubuk Agung, Kec. Lengayang	180.000.000	180.000.000	179.650.000	350.000		123/BM/E.PL/DAU/PUTR-PS/V/2023 06 Juni 2023	DAU	06 Juni 2023 s/d 03 September 2023		Lengayang	CV. PUTRA WINARNI	PL	179.650.000	179.650.000	100,00	90,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi Jembatan Gantung Sei. Sarik - Koto Ranggo Lumpo, Kec. IV Jurai	97.500.000	97.500.000	97.021.000	479.000		163/BM/E.PL/DAU/PUTR-PS/VII/2023 26 Juli 2023	DAU			IV Jurai	CV. TAMAN KARYA MANGGALA	PL	48.510.500	48.510.500	50,00	5,00	35,00	70,00	
	- Rehabilitasi Jembatan Gantung Sumbaru Balai Selsa, kec. Ranah Pesisir	195.000.000	195.000.000	185.525.000	9.475.000		112/BM/E.PL/DAU/PUTR-PS/V/2023 25 Mei 2023	DAU	25 Mei 2023 s/d 22 Agustus 2023		Ranah Pesisir	CV. BUNGO TAMBANG	PL	185.525.000	185.525.000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi Jembatan Nagari Simpang Gunung Tapan, Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	97.500.000	97.500.000	0	97.500.000			DAU			Ranah Ampek Hulu Tapan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehab Jembatan Gantung Transad - Air Betung, Kec. Air Pura	527.000.000	527.000.000	453.695.632	73.304.368		147/BM/T-DAU/PUTR-PS/VII/2023 17 Juli 2023	DAU	20 Juli 2023 s/d 16 Desember 2023		Air Pura	CV. LIAN JAYA	Tender	136.108.690	136.108.690	30,00	5,00	35,00	70,00	
	- Rehab Jembatan Lubuk Buayo - Koto Tinggi Rantau Simalenang, Kec. Linggo Sari Baganti	140.000.000	140.000.000	139.594.000	406.000		167/BM/E.PL/DAU/PUTR-PS/VIII/2023 08 Agustus 2023	DAU	18 Agustus 2023 s/d 15 November 2023		Linggo Sari Baganti	CV. JASA LIMANANG	PL	0	0	0,00	5,00	5,00	10,00	
	- Rehab Jembatan Sungai Tunu, Kec. Ranah Pesisir	180.000.000	180.000.000	179.659.000	341.000		125/BM/E.PL/DAU/PUTR-PS/V/2023 06 Juni 2023	DAU	06 Juni 2023 s/d 03 September 2023		Ranah Pesisir	CV. CAHAYA UTAMA	PL	179.659.000	179.659.000	100,00	70,00	100,00	100,00	
	- Rehabilitasi Jembatan Gantung Puluk-puluk, Kec. Bayang Utara	0	188.223.750	0	188.223.750			DAU			IV Nagari Bayang Utara			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi Jembatan Simp. Silaut - Silaut IV	0	191.100.000	0	191.100.000			DAU			Silaut			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehab Jembatan Gantung Sungai Tanuk, Kec. Koto Xi Tarusan	0	141.167.813	0	141.167.813			DAU			Koto Xi Tarusan			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehab Jembatan Teluk Bakung - Gunung Cerek, Kec. Bayang	0	76.050.000	0	76.050.000			DAU			Bayang			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	118.947.069	131.993.007	0	0			DAU						28.390.000	28.390.000	23,87	75,00	83,33	91,67	
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>4.963.920</b>	<b>11.209.150</b>	<b>3.700.000</b>	<b>7.509.150</b>									<b>3.700.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>74,54</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perencanaan Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	2.481.960	1.850.000	1.850.000	0									1.850.000	1.850.000	74,54	100,00	100,00	100,00	
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota</b>	<b>2.481.960</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>0</b>	<b>Joko Prihantoro, S.T.</b>								<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>74,54</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
a.	Belanja Modal	2.481.960	1.850.000	1.850.000	0									1.850.000	1.850.000	74,54	100,00	100,00	100,00	
	- Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.481.960	1.850.000	1.850.000	0			DAU		1 Unit		Toko Arya Computer	e-purchasing	1.850.000	1.850.000	74,54	100,00	100,00	100,00	SSD NV Me ADATA SX6000 Pro 1TB
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	2.481.960	9.359.150	1.850.000	7.509.150									1.850.000	1.850.000	74,54	100,00	100,00	100,00	
<b>1</b>	<b>Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang</b>	<b>2.481.960</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>0</b>	<b>Joko Prihantoro, S.T.</b>				0	0			<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>74,54</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
a.	Belanja Modal	2.481.960	1.850.000	1.850.000	0					0	0			1.850.000	1.850.000	74,54	100,00	100,00	100,00	
	- Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.481.960	1.850.000	1.850.000	0			DAU		1 Unit		Toko Arya Computer	e-purchasing	1.850.000	1.850.000	74,54	100,00	100,00	100,00	SSD NV Me ADATA SX6000 Pro 1TB
<b>2</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah</b>	<b>0</b>	<b>7.509.150</b>	<b>0</b>	<b>7.509.150</b>					0	0			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
a.	Belanja Modal	0	7.509.150	0	7.509.150					0	0			0	0	0,00	100,00	100,00	100,00	
	- Belanja Modal Personal Computer	0	7.509.150	0	7.509.150			DAU		1 Unit				0	0	0,00	100,00	100,00	100,00	
<b>J U M L A H</b>		<b>118.607.837.255</b>	<b>144.813.199.901</b>	<b>110.796.253.371</b>	<b>31.119.058.669</b>									<b>104.877.917.476</b>	<b>104.877.917.476</b>	<b>88,42</b>	<b>50,64</b>	<b>54,62</b>	<b>57,76</b>	

Painan, 31 Oktober 2023  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Pesisir Selatan



**Devitra Syamsunadi, S.T., M.M.**  
NIP. 197201011997011001