



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Jend. Sudirman Sago – Painan, Telp. (0756) 21003

Nomor : 600/540/PUTR-PS/IV/2023
Lampiran : -
Perihal : *Undangan*

Painan, 29 Mei 2023
Kepada
Yth. Pejabat Eselon III, dan IV
di -
Tempat

Dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja program dan kegiatan Triwulan II Tahun 2023 di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, Bersama ini di undang saudara pada:

Hari/ Tanggal : Rabu / 31 Mei 2023
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Irigasi Dinas PUTR
Acara : Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan
1 dan Percepatan Kemajuan
Perkerjaan di Lapangan.

Demikian disampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan,
terima kasih.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan

DEVITRA SYAMSUNARDINI, ST.,M.M
NIP. 197201011997011001










DAFTAR HADIR PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUAN KABUPATEN PESIR SELATAN




Hari : Rabu
 Tanggal : 31 Mei 2023
 Waktu : 09.00 sampai Selesai
 Tempat : Ruang rapat Itiqari Dinas PUP
 Acara : Evaluasi Kinerja pekerjaan dilapangan

NO	NAMA	JABATAN	Paraf
1	KERALA DINAS <u>Daryono</u>	<u>ke. MTK</u>	
2	SALMET RIADI	PENGAWAS BM	
3	<u>Muhammad</u>	B.M.	
4	IKHBAL BATTURAHIM	Pegawaj lap. Sungai	
5	IRWAN TO	Pegawaj	
6	AFRIZAL	Pegawaj	
7	IRWANDY DN	Pegawaj Lap	
8	MAIZUL PATRI	- / -	
9	ILWAN TO	Pegawaj Lap	
10	EGIDIA ALVIRA	Pegawaj Lap	
11	YUZIRMAN	PENGAWAS LAP	
12	<u>NOVI HELINDI . A</u>	- / -	
13	HASRIWARO	- / -	
14	GUSPI EFENDRI	pegawaj - BM	
15	WEGI MANDAYA PUTRA	pegawaj - BM	
16	MALGITO SAPUTRA	Pegawaj BM	
17	Hendri Sunanda	Pegawaj Irigasi	
18	Andre Setiawan	Pegawaj	
19	RADHIATUL FAUZAN . A.Md	- / -	
20	SUPRIADI	- / -	
21	CHANDRA	- / -	

NO	NAMA	JABATAN	Paraf
22	Irwardi	PPK	
23	JONI	Pembina Jasa Konstruksi	
24	Despenidi	Staf	
25	Shinta Andra	Staf	
26	Rully Rudiantyan	Staf	
27			
28			
29			
30			

Painan, 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan


DEVITRA SYAMSUNARDI, S.T., M.M.
NIP. 19720101 199701 1 001

BERITA ACARA RAPAT

HARI : Rabu
TANGGAL : 31 Mei 2023
WAKTU : 09 - sampai selesai
TEMPAT : Ruang Rapat Irigas Dinas PUPR
ACARA : Evaluasi kemajuan pekerjaan di lapangan

1. Acara dibuka oleh Kepala Dinas

2. Kesimpulan :

2.1 Telah diadakan rapat monitoring dan evaluasi di pimpin oleh Kepala Dinas, dihadiri pihak kegiatan di antara nya PPK dan pengawas lapangan serta tim teknis terkait pelaporan progres pelaksanaan pekerjaan fisik lapangan mencakup kegiatan bidang Bina Marga, Cipta Karya, Migasi dan Rawa.

2.2 Arahan Kepala Dinas :

- Mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan gambar pelaksanaan dan spesifikasi teknis yang telah ditentukan dalam kontrak
- Melakukan opname lapangan secara berkala sesuai sebagai pelaporan kepada PPK/KPA.
- Sebelum pengajuan termin agar memastikan dulu terpenuhinya progres pekerjaan di lapangan
- Melakukan uji mutu pekerjaan apabila diperhitungkan
- Segera melaporkan apabila ditemukan tanda-tanda penyimpangan yang harus di perbaiki/ di perusakan oleh PPK





CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESIR SELATAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI AKHIR TAHUN 2022	TARGET AKHIR TAHUN 2023	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten (%)	100.00	100.00	0.00	0.00%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Rp 11,072,815,954.00	Rp 1,016,711,724.00	9.18%	
2	Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan RTR serta Perwujudan Tertib Tata Ruang	1. Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	42.74	43.44	0.00	0.00%	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp 15,989,000,000.00	Rp 8,106,500.00	0.05%	
		2. Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang dilayani Jaringan Irigasi	60.75	62.60	0.00	0.00%					
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten (%)	89.37	97.87	0.00	0.00%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp 6,075,000,000.00	Rp -	0.00%	
		Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik (%)	76.52	77.48	0.00	0.00%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp 5,685,000,000.00	Rp -	0.00%	
		Persentase drainase dalam kondisi baik (%)	12.73	14.33	0.00	0.00%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp 300,000,000.00	Rp -	0.00%	
		Rasio kepatuhan IMB	100.00	87.65	0.00	0.00%	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp 2,100,000,000.00	Rp 17,790,124.00	0.85%	
		Persentase kesesuaian bangunan dan lingkungannya terhadap dokumen RTBL	100.00	53.85	0.00	0.00%	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rp 2,100,000,000.00	Rp -	0.00%	
		1. Tingkat kemantapan jalan Kabupaten/Kota	42.86	42.61	0.00	0.00%	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp 108,160,537,000.00	Rp -	0.00%	
		2. Persentase Jembatan Kabupaten Kondisi Baik	43.99	45.33	0.00	0.00%					
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	31.46	57.08	0.00	0.00%	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp 289,988,235.00	Rp 9,265,000.00	3.19%	
Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana peruntukannya	100.00	66.67	0.00	0.00%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp 550,000,003.00	Rp 44,165,654.00	8.03%			
CAPAIAN KINERJA						0.00%	JUMLAH	Rp 152,322,341,192.00	Rp 1,096,039,002.00	0.72%	

Sago, 1 Maret 2023

