

LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KEADAAN S/D BULAN : MARET 2023

| No. | PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN | JUMLAH DANA | NAMA PPTK | Jumlah Pencairan Dana SP2D | Realisasi Keuangan | | Realisasi Fisik (%) | | | Ket |
|-----|--|------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----|
| | | | | | Jumlah Realisasi Keu (Rp). | % Keu | s/d bulan lalu | s/d bulan ini | Target s/d bulan YAD | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 152.322.341.192 | | 19.414.221.067 | 19.414.221.067 | 12,75 | 10,76 | 18,00 | 20,70 | |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 11.072.815.954 | | 1.959.906.872 | 1.959.906.872 | 1,77 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 44.000.000 | | 12.750.000 | 12.750.000 | 28,98 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | 1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 34.000.000 | Edison Dahnil, S.TP | 9.150.000 | 9.150.000 | 26,91 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 34.000.000 | | 9.150.000 | 9.150.000 | 26,91 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | 2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10.000.000 | Edison Dahnil, S.TP | 3.600.000 | 3.600.000 | 36,00 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000 | | 3.600.000 | 3.600.000 | 36,00 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| 2 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 9.539.817.737 | | 1.762.087.542 | 1.762.087.542 | 18,47 | 13,89 | 20,83 | 27,78 | |
| | 1 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 282.013.545 | Edison Dahnil, S.TP | 34.800.000 | 34.800.000 | 12,34 | 8,33 | 12,50 | 16,67 | |
| | - Belanja Pegawai | 96.000.000 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 186.013.545 | | 34.800.000 | 34.800.000 | 18,71 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | 2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 10.000.000 | Edison Dahnil, S.TP | 4.770.000 | 4.770.000 | 47,70 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000 | | 4.770.000 | 4.770.000 | 47,70 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | 3 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 9.247.804.192 | Lidya Gelvina G, S.H. | 1.722.517.542 | 1.722.517.542 | 18,63 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | - Belanja Pegawai | 9.247.804.192 | | 1.722.517.542 | 1.722.517.542 | 18,63 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | 3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 231.055.353 | | 18.708.800 | 18.708.800 | 8,10 | 9,52 | 14,29 | 19,05 | |
| | 1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 49.987.740 | Suherman, S.T., M.T. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 49.987.740 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 92.930.399 | Suherman, S.T., M.T. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Pegawai | 600.000 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No. | PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN | JUMLAH DANA | NAMA PPTK | Jumlah Pencairan Dana SP2D | Realisasi Keuangan | | Realisasi Fisik (%) | | | Ket |
|-----|---|--------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|---------------|----------------------|-----|
| | | | | | Jumlah Realisasi Keu (Rp). | % Keu | s/d bulan lalu | s/d bulan ini | Target s/d bulan YAD | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 |
| | - Belanja Modal | 92.330.399 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 50.000.000 | Suherman, S.T., M.T. | 5.195.000 | 5.195.000 | 10,39 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000 | | 5.195.000 | 5.195.000 | 10,39 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | 4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 20.657.214 | Suherman, S.T., M.T. | 225.000 | 225.000 | 1,09 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 20.657.214 | | 225.000 | 225.000 | 1,09 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | 5 Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan | 2.000.000 | Suherman, S.T., M.T. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Modal | 2.000.000 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu | 5.000.000 | Suherman, S.T., M.T. | 4.989.600 | 4.989.600 | 99,79 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000 | | 4.989.600 | 4.989.600 | 99,79 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | 7 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 10.480.000 | Suherman, S.T., M.T. | 8.299.200 | 8.299.200 | 79,19 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 10.480.000 | | 8.299.200 | 8.299.200 | 79,19 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | 4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 34.105.000 | Suherman, S.T., M.T. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel | 34.105.000 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Modal | 34.105.000 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 685.635.325 | | 132.497.299 | 132.497.299 | 19,32 | 11,11 | 16,67 | 22,22 | |
| | 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 296.487.996 | Suherman, S.T., M.T. | 66.995.460 | 66.995.460 | 22,60 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 296.487.996 | | 66.995.460 | 66.995.460 | 22,60 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | 2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 16.600.000 | Suherman, S.T., M.T. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 16.600.000 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 372.547.329 | Suherman, S.T., M.T. | 65.501.839 | 65.501.839 | 17,58 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 372.547.329 | | 65.501.839 | 65.501.839 | 17,58 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | 6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 538.202.539 | | 33.863.231 | 33.863.231 | 6,29 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |

| No. | PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN | JUMLAH DANA | NAMA PPTK | Jumlah Pencairan Dana SP2D | Realisasi Keuangan | | Realisasi Fisik (%) | | | Ket |
|----------|---|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----|
| | | | | | Jumlah Realisasi Keu (Rp). | % Keu | s/d bulan lalu | s/d bulan ini | Target s/d bulan YAD | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 |
| | 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 40.000.000 | Suherman, S.T., M.T. | 3.030.000 | 3.030.000 | 7,58 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 40.000.000 | | 3.030.000 | 3.030.000 | 7,58 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | 2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 375.250.000 | Suherman, S.T., M.T. | 21.631.731 | 21.631.731 | 5,76 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 375.250.000 | | 21.631.731 | 21.631.731 | 5,76 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | 3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 24.552.539 | Suherman, S.T., M.T. | 1.851.500 | 1.851.500 | 7,54 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 24.552.539 | | 1.851.500 | 1.851.500 | 7,54 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | 4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 98.400.000 | Suherman, S.T., M.T. | 7.350.000 | 7.350.000 | 7,47 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 98.400.000 | | 7.350.000 | 7.350.000 | 7,47 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| 2 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 15.989.000.000 | | 250.379.680 | 250.379.680 | 1,57 | 12,50 | 18,76 | 25,02 | |
| 1 | Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1.435.000.000 | | 53.426.500 | 53.426.500 | 3,72 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | 1 Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | 925.000.000 | Ekarman Sandra Putra, S.T. | 23.626.500 | 23.626.500 | 2,55 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | - Belanja Modal | 925.000.000 | | 23.626.500 | 23.626.500 | 2,55 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | 2 Sub Kegiatan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota | 143.000.000 | Anhavon, S.T. | 9.200.000 | 9.200.000 | 6,43 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | - Belanja Pegawai | 6.600.000 | | 1.100.000 | 1.100.000 | 16,67 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 136.400.000 | | 8.100.000 | 8.100.000 | 5,94 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | 3 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sungai | 367.000.000 | Niko Rianto, ST | 20.600.000 | 20.600.000 | 5,61 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | - Belanja Pegawai | 17.400.000 | | 2.600.000 | 2.600.000 | 14,94 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 349.600.000 | | 18.000.000 | 18.000.000 | 5,15 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| 2 | Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 14.554.000.000 | | 196.953.180 | 196.953.180 | 1,35 | 8,33 | 12,52 | 16,70 | |

| No. | PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN | JUMLAH DANA | NAMA PPTK | Jumlah Pencairan Dana SP2D | Realisasi Keuangan | | Realisasi Fisik (%) | | | Ket |
|----------|--|----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----|
| | | | | | Jumlah Realisasi Keu (Rp). | % Keu | s/d bulan lalu | s/d bulan ini | Target s/d bulan YAD | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 |
| | 1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | 400.000.000 | Pusrial, S.T. | 3.885.000 | 3.885.000 | 0,97 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | - Belanja Pegawai | 7.200.000 | | 1.200.000 | 1.200.000 | 16,67 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 392.800.000 | | 2.685.000 | 2.685.000 | 0,68 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | 2 Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | 4.707.470.000 | Artos, S.T. | 6.525.000 | 6.525.000 | 0,14 | 0,00 | 0,07 | 0,15 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 233.736.000 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Modal | 4.473.734.000 | | 6.525.000 | 6.525.000 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,30 | |
| | 3 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | 7.086.530.000 | Artos, ST | 45.356.770 | 45.356.770 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Pegawai | 49.800.000 | | 6.650.000 | 6.650.000 | 13,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 84.000.000 | | 14.000.000 | 14.000.000 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Modal | 6.952.730.000 | | 24.706.770 | 24.706.770 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 2.360.000.000 | Haris, S.T. | 141.186.410 | 141.186.410 | 5,98 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | - Belanja Pegawai | 8.400.000 | | 1.400.000 | 1.400.000 | 16,67 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 2.351.600.000 | | 139.786.410 | 139.786.410 | 5,94 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| 3 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 6.075.000.000 | | 72.950.893 | 72.950.893 | 1,20 | 13,89 | 20,83 | 27,78 | |
| | 1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | 6.075.000.000 | | 72.950.893 | 72.950.893 | 1,20 | 13,89 | 20,83 | 27,78 | |
| | 1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM | 702.000.000 | Sriwil Yudhi, S.T. | 27.928.955 | 27.928.955 | 3,98 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | - Belanja Pegawai | 16.800.000 | | 2.800.000 | 2.800.000 | 16,67 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 685.200.000 | | 25.128.955 | 25.128.955 | 3,67 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | 2 Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 460.000.000 | Sriwil Yudhi, S.T. | 4.320.435 | 4.320.435 | 0,94 | 8,33 | 12,50 | 16,67 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 60.000.000 | | 4.320.435 | 4.320.435 | 7,20 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | - Belanja Hibah | 400.000.000 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No. | PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN | JUMLAH DANA | NAMA PPTK | Jumlah Pencairan Dana SP2D | Realisasi Keuangan | | Realisasi Fisik (%) | | | Ket |
|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------|
| | | | | | Jumlah Realisasi Keu (Rp). | % Keu | s/d bulan lalu | s/d bulan ini | Target s/d bulan YAD | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 |
| | 3 Sub Keg Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 4.588.000.000 | Sriwil Yudhi, S.T. | 24.188.087 | 24.188.087 | 0,53 | 11,11 | 16,67 | 22,22 | |
| | - Belanja Pegawai | 64.950.000 | | 3.150.000 | 3.150.000 | 4,85 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 249.050.000 | | 21.038.087 | 21.038.087 | 8,45 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | - Belanja Hibah | 4.274.000.000 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4 Sub Keg Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat | 50.000.000 | Sriwil Yudhi, S.T. | 2.992.964 | 2.992.964 | 5,99 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000 | | 2.992.964 | 2.992.964 | 5,99 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | 5 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan | 275.000.000 | Sriwil Yudhi, S.T. | 13.520.452 | 13.520.452 | 4,92 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 275.000.000 | | 13.520.452 | 13.520.452 | 4,92 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| 4 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 5.685.000.000 | | 73.876.447 | 73.876.447 | 1,30 | 14,81 | 22,22 | 29,63 | |
| | 1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | 5.685.000.000 | | 73.876.447 | 73.876.447 | 1,30 | 14,81 | 22,22 | 29,63 | |
| | 1 Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat | 5.065.000.000 | Amrial, ST | 27.377.537 | 27.377.537 | 0,54 | 11,11 | 16,67 | 22,22 | |
| | - Belanja Pegawai | 74.250.000 | | 1.800.000 | 1.800.000 | 2,42 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 321.750.000 | | 25.577.537 | 25.577.537 | 7,95 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | - Belanja Hibah | 4.669.000.000 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | 440.000.000 | Amrial, ST | 22.770.305 | 22.770.305 | 5,18 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 440.000.000 | | 22.770.305 | 22.770.305 | 5,18 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | 3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja | 180.000.000 | Amrial, ST | 23.728.605 | 23.728.605 | 13,18 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 180.000.000 | | 23.728.605 | 23.728.605 | 13,18 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| 5 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | 300.000.000 | | 15.947.754 | 15.947.754 | 5,32 | 8,33 | 12,65 | 20,42 | |
| | 1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | 300.000.000 | | 15.947.754 | 15.947.754 | 5,32 | 8,33 | 12,65 | 20,42 | |
| | 2 Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | 150.000.000 | Amrial, ST | 897.657 | 897.657 | 0,60 | 0,00 | 0,30 | 7,50 | |

| No. | PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN | JUMLAH DANA | NAMA PPTK | Jumlah Pencairan Dana SP2D | Realisasi Keuangan | | Realisasi Fisik (%) | | | Ket |
|----------|--|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----|
| | | | | | Jumlah Realisasi Keu (Rp). | % Keu | s/d bulan lalu | s/d bulan ini | Target s/d bulan YAD | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 |
| | - Belanja Pegawai | 300.000 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Modal | 149.700.000 | | 897.657 | 897.657 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 15,00 | |
| 5 | Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase | 150.000.000 | Amrial, ST | 15.050.097 | 15.050.097 | 10,03 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 150.000.000 | | 15.050.097 | 15.050.097 | 10,03 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| 6 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 2.100.000.000 | | 51.512.974 | 51.512.974 | 2,45 | 5,56 | 8,33 | 11,11 | |
| 1 | Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kot, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | 2.100.000.000 | | 51.512.974 | 51.512.974 | 2,45 | 5,56 | 8,33 | 11,11 | |
| 1 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG | 400.000.000 | Nindy Nahwiya, S.T. | 51.512.974 | 51.512.974 | 12,88 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | - Belanja Pegawai | 159.000.000 | | 10.500.000 | 10.500.000 | 6,60 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 241.000.000 | | 41.012.974 | 41.012.974 | 17,02 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| 2 | Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota | 800.000.000 | Nindy Nahwiya, S.T. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 489.014.500 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Modal | 310.985.500 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | 900.000.000 | Nindy Nahwiya, S.T. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Pegawai | 3.450.000 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 896.550.000 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | 2.100.000.000 | | 2.625.000 | 2.625.000 | 0,13 | 4,17 | 6,25 | 8,33 | |
| 1 | Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | 2.100.000.000 | | 2.625.000 | 2.625.000 | 0,13 | 4,17 | 6,25 | 8,33 | |
| 1 | Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan | 2.000.000.000 | Nindy Nahwiya, S.T. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Pegawai | 13.950.000 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No. | PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN | JUMLAH DANA | NAMA PPTK | Jumlah Pencairan Dana SP2D | Realisasi Keuangan | | Realisasi Fisik (%) | | | Ket |
|----------|---|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|---------------|----------------------|-----|
| | | | | | Jumlah Realisasi Keu (Rp). | % Keu | s/d bulan lalu | s/d bulan ini | Target s/d bulan YAD | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 6.040.610 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Modal | 1.980.009.390 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan | 100.000.000 | Nindy Nahwiya, S.T. | 2.625.000 | 2.625.000 | 2,63 | 8,33 | 12,50 | 16,67 | |
| | - Belanja Pegawai | 20.700.000 | | 2.625.000 | 2.625.000 | 12,68 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 79.300.000 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 108.160.537.000 | | 16.855.153.164 | 16.855.153.164 | 15,58 | 2,08 | 3,13 | 4,17 | |
| | 1 Kegiatan Penyelenggaraan JalanKabupaten/Kota | 108.160.537.000 | | 16.855.153.164 | 16.855.153.164 | 15,58 | 2,08 | 3,13 | 4,17 | |
| | 1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | 1.310.500.000 | Fahresi Eka Siska, S.T., M.T. | 380.118.100 | 380.118.100 | 29,01 | 8,33 | 12,50 | 16,67 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 309.000.000 | | 56.182.100 | 56.182.100 | 18,18 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | - Belanja Modal | 1.001.500.000 | | 323.936.000 | 323.936.000 | 32,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2 Sub Kegiatan Pembangunan Jalan | 1.837.500.000 | Fahresi Eka Siska, S.T., M.T. | 275.774.000 | 275.774.000 | 15,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Modal | 1.837.500.000 | | 275.774.000 | 275.774.000 | 15,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3 Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan | 8.176.000.000 | Irwandi, S.T. | 7.800.000 | 7.800.000 | 0,10 | 8,33 | 12,50 | 16,67 | |
| | - Belanja Pegawai | 10.800.000 | | 1.800.000 | 1.800.000 | 16,67 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | - Belanja Modal | 8.165.200.000 | | 6.000.000 | 6.000.000 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan | 85.783.183.035 | Fahresi Eka Siska, S.T., M.T. | 16.131.228.564 | 16.131.228.564 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Pegawai | 46.800.000 | | 8.200.000 | 8.200.000 | 17,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 1.629.360.000 | | 2.527.000 | 2.527.000 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Modal | 84.107.023.035 | | 16.120.501.564 | 16.120.501.564 | 19,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 5 Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan | 1.500.000.000 | Nicko Pratama, ST | 46.727.500 | 46.727.500 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Pegawai | 10.200.000 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 1.489.800.000 | | 46.727.500 | 46.727.500 | 3,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6 Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan | 5.529.406.896 | Fahresi Eka Siska, | 4.000.000 | 4.000.000 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| No. | PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN | JUMLAH DANA | NAMA PPTK | Jumlah Pencairan Dana SP2D | Realisasi Keuangan | | Realisasi Fisik (%) | | | Ket |
|-----------|---|----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----|
| | | | | | Jumlah Realisasi Keu (Rp). | % Keu | s/d bulan lalu | s/d bulan ini | Target s/d bulan YAD | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 |
| | - Belanja Pegawai | 20.400.000 | S.T., M.T. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 17.140.000 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Modal | 5.491.866.896 | | 4.000.000 | 4.000.000 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 7 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan | 2.523.947.069 | Nicko Pratama, ST | 2.000.000 | 2.000.000 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Modal | 2.523.947.069 | | 2.000.000 | 2.000.000 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8 Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan | 1.500.000.000 | Nicko Pratama, ST | 7.505.000 | 7.505.000 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Pegawai | 7.200.000 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 1.492.800.000 | | 7.505.000 | 7.505.000 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 289.988.235 | | 34.895.000 | 34.895.000 | 12,03 | 5,56 | 13,89 | 22,22 | |
| | 1 Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | 56.555.493 | | 1.250.000 | 1.250.000 | 2,21 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | 1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | 56.555.493 | Danil Arclo, S.T. | 1.250.000 | 1.250.000 | 2,21 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 56.555.493 | | 1.250.000 | 1.250.000 | 2,21 | 16,67 | 25,00 | 33,33 | |
| | 2 Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten Kota | 208.949.405 | | 29.265.000 | 29.265.000 | 14,01 | 0,00 | 8,33 | 16,67 | |
| | 1 Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi | 208.949.405 | Mulharlaily, S.T. | 29.265.000 | 29.265.000 | 14,01 | 0,00 | 8,33 | 16,67 | |
| | - Belanja Pegawai | 6.600.000 | | 1.100.000 | 1.100.000 | 16,67 | 0,00 | 8,33 | 16,67 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 202.349.405 | | 28.165.000 | 28.165.000 | 13,92 | 0,00 | 8,33 | 16,67 | |
| | 3 Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | 24.483.337 | | 4.380.000 | 4.380.000 | 17,89 | 0,00 | 8,33 | 16,67 | |
| | 1 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | 24.483.337 | Danil Arclo, S.T. | 4.380.000 | 4.380.000 | 17,89 | 0,00 | 8,33 | 16,67 | |
| | - Belanja Pegawai | 14.400.000 | | 2.400.000 | 2.400.000 | 16,67 | 0,00 | 8,33 | 16,67 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 10.083.337 | | 1.980.000 | 1.980.000 | 19,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 550.000.003 | | 96.973.283 | 96.973.283 | 17,63 | 23,99 | 48,94 | 25,00 | |
| | 1 Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perencanaan Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | 200.000.092 | | 52.312.804 | 52.312.804 | 26,16 | 58,54 | 79,61 | 8,33 | |

| No. | PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN | JUMLAH DANA | NAMA PPTK | Jumlah Pencairan Dana SP2D | Realisasi Keuangan | | Realisasi Fisik (%) | | | Ket |
|-----|---|------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|---------------|----------------------|-----|
| | | | | | Jumlah Realisasi Keu (Rp). | % Keu | s/d bulan lalu | s/d bulan ini | Target s/d bulan YAD | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 |
| 1 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota | 200.000.092 | Joko Prihantoro, S.T. | 52.312.804 | 52.312.804 | 26,16 | 58,54 | 79,61 | 8,33 | |
| | - Belanja Pegawai | 7.200.000 | | 1.200.000 | 1.200.000 | 0,00 | 16,67 | 25,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 190.318.132 | | 49.262.804 | 49.262.804 | 12,97 | 25,88 | 34,21 | 16,67 | |
| | - Belanja Modal | 2.481.960 | | 1.850.000 | 1.850.000 | 0,00 | 74,54 | 100,00 | 0,00 | |
| 2 | Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 159.983.517 | | 27.163.650 | 27.163.650 | 16,98 | 12,38 | 25,77 | 8,33 | |
| 1 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | 159.983.517 | Poppy Mayasari, S.T. | 27.163.650 | 27.163.650 | 16,98 | 12,38 | 25,77 | 8,33 | |
| | - Belanja Pegawai | 16.800.000 | | 1.100.000 | 1.100.000 | 0,00 | 6,55 | 25,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 143.183.517 | | 26.063.650 | 26.063.650 | 10,85 | 18,20 | 26,53 | 16,67 | |
| 3 | Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 190.016.394 | | 17.496.829 | 17.496.829 | 9,21 | 1,05 | 41,44 | 58,34 | |
| 1 | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 190.016.394 | Joko Prihantoro, S.T. | 17.496.829 | 17.496.829 | 9,21 | 1,05 | 41,44 | 58,34 | |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 187.534.434 | | 15.646.829 | 15.646.829 | 8,34 | 2,10 | 8,34 | 16,67 | |
| | - Belanja Modal | 2.481.960 | | 1.850.000 | 1.850.000 | 74,54 | 0,00 | 74,54 | 100,00 | |
| | TOTAL | 152.322.341.192 | | 19.414.221.067 | 19.414.221.067 | 12,75 | 10,76 | 18,00 | 20,70 | |

Painan, Maret 2023

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



DEVITRA SYAMSUNARDINI, S.T., M.M.

NIP. 19720101 199701 1 001

LAPORAN BULANAN MODAL DINAS
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN
APBD KAB. PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023
KEADAAN S/D BULAN : MARET 2023

BELANJA HIBAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

| NO | Program /Kegiatan | Pagu Dana Awal | Nama PPTK | SUMBER DANA | Lokasi/Kecamatan | Tata Cara PB/J | Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.) | Realisasi Keuangan | | Realisasi Fisik (%) | | | KET |
|----------|--|----------------------|---------------------------|-------------|------------------|----------------|----------------------------------|---------------------|----------|---------------------|---------------|----------------|-----|
| | | | | | | | | Jumlah Real Keu SPJ | % Keu | s/d bulan lalu | s/d bulan ini | Target s/d YAD | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 13 | 14 | | 15 | | | 16 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 9.343.000.000 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 4.674.000.000 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | 4.674.000.000 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 400.000.000 | Sriwil Yudhi, S.T. | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ^a Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 400.000.000 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pembangunan SPAM Perdesaan Kegiatan PAMSIMAS - Tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan | 400.000.000 | | DAU | Tersebar | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 4.274.000.000 | Sriwil Yudhi, S.T. | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ^a Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 4.274.000.000 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 1 | 400.000.000 | | DAU | Tersebar | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 10 | 200.000.000 | | DAU | Tersebar | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 11 | 200.000.000 | | DAU | Tersebar | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 12 | 200.000.000 | | DAU | Tersebar | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 13 | 200.000.000 | | DAU | Tersebar | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 2 | 400.000.000 | | DAU | Tersebar | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 3 | 200.000.000 | | DAU | Tersebar | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 4 | 200.000.000 | | DAU | Tersebar | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 5 | 200.000.000 | | DAU | Tersebar | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 6 | 200.000.000 | | DAU | Tersebar | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 7 | 200.000.000 | | DAU | Tersebar | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 8 | 200.000.000 | | DAU | Tersebar | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 9 | 200.000.000 | | DAU | Tersebar | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Penambahan Sumur Dalam Terlindungi dan Jaringan Distribusi Kecamatan Lunang | 322.000.000 | | DAU | Lunang | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Perbaikan SPAM dan Jaringan Pipa Distribusi Kec. Bayang | 133.000.000 | | DAU | Bayang | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Perbaikan SPAM dan Jaringan Pipa Distribusi Kec. Ranah Pesisir | 133.000.000 | | DAU | Ranah Pesisir | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Perbaikan SPAM dan Jaringan Pipa Distribusi Kec. Silaut | 182.000.000 | | DAU | Silaut | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Perbaikan SPAM dan Jaringan Pipa Distribusi Kec. Sutera | 182.000.000 | | DAU | Sutera | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Uprating IPA Sungai Nipah Nagari Painan Selatan Kec. IV Jurai | 322.000.000 | | DAU | IV Jurai | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 4.669.000.000 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | 4.669.000.000 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat | 4.669.000.000 | Amrial, S.T. | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ^a Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 4.669.000.000 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Bungo Pasang dan Sago Salido Kec. IV Jurai | 140.000.000 | | DAU | IV Jurai | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Bungo Pasang dan Sago Salido Kec. IV Jurai | 147.000.000 | | DAU | IV Jurai | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Koto Berapak Kec. Bayang | 140.000.000 | | DAU | Bayang | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Lunang I Kec. Lunang | 140.000.000 | | DAU | Lunang | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Tanah Bakali Kec. Air Pura | 147.000.000 | | DAU | Airpura | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Barung - Barung Belantai Kec. Koto XI Tarusan | 91.000.000 | | DAU | Koto XI Tarusan | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Batu Hampar Kec. Koto XI Tarusan | 91.000.000 | | DAU | Koto XI Tarusan | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kamp. Baru Korong nan Ampek Kec. Koto XI Tarusan | 91.000.000 | | DAU | Koto XI Tarusan | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |

| NO | Program /Kegiatan | Pagu Dana Awal | Nama PPTK | SUMBER DANA | Lokasi/Kecamatan | Tata Cara PB/J | Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.) | Realisasi Keuangan | | Realisasi Fisik (%) | | | KET |
|--------------------|--|----------------------|-----------|-------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------|----------|---------------------|---------------|----------------|-----|
| | | | | | | | | Jumlah Real Keu SPJ | % Keu | s/d bulan lalu | s/d bulan ini | Target s/d YAD | |
| | - Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Basa Ampek Balai Tapan | 140.000.000 | | DAU | Basa Ampek Balai Tapan | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Batang Kapas | 49.000.000 | | DAU | Batang Kapas | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Bayang | 91.000.000 | | DAU | Bayang | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. IV Jurai dan Batang Kapas | 140.000.000 | | DAU | IV Jurai, Batang Kapas | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. IV Nagari Bayang Utara | 168.000.000 | | DAU | IV Nagari Bayang Utara | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Koto XI Tarusan | 182.000.000 | | DAU | Koto XI Tarusan | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Lengayang | 91.000.000 | | DAU | Lengayang | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Lengayang dan Kec. Batang Kapas | 182.000.000 | | DAU | Batang Kapas, Lengayang | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Linggo Sari Baganti | 161.000.000 | | DAU | Linggo Sari Baganti | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Lunang | 140.000.000 | | DAU | Lunang | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan | 140.000.000 | | DAU | Ranah Ampek Hulu Tapan | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan II | 126.000.000 | | DAU | Ranah Ampek Hulu Tapan | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Sutera | 182.000.000 | | DAU | Sutera | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Kambang Barat dan Kambang Timur Kec. Lengayang | 91.000.000 | | DAU | Lengayang | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Kambang Kec. Lengayang | 140.000.000 | | DAU | Lengayang | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Kapuh, Gurun Panjang dan Ampang Pulai | 56.000.000 | | DAU | Koto XI Tarusan | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Koto Baru Koto Berapak Kec. Bayang | 182.000.000 | | DAU | Bayang | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Koto Nan Tigo Kec. Batang Kapas | 140.000.000 | | DAU | Batang Kapas | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Kubang Koto Berapak Kec. Bayang | 182.000.000 | | DAU | Bayang | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Painan Utara dan Painan Selatan Kec. IV Jurai | 49.000.000 | | DAU | IV Jurai | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Salido dan Sago Salido Kec. IV Jurai | 182.000.000 | | DAU | IV Jurai | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Salido Ketek dan Nagari Koto Rawang | 91.000.000 | | DAU | IV Jurai | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Surantih, Amping Parak dan Koto Nan Tigo Selatan Kec. Sutera | 140.000.000 | | DAU | Sutera | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Rawang Gunggung Malelo Kec. Sutera | 182.000.000 | | DAU | Sutera | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Siguntur Tuo dan Siguntur Mudo Kec. Koto XI Tarusan | 182.000.000 | | DAU | Koto XI Tarusan | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Taluak, dan Taluak Tigo Sakato Kec. Batang Kapas | 182.000.000 | | DAU | Batang Kapas | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Taratak Sei Lundang Kec. Koto XI Tarusan | 91.000.000 | | DAU | Koto XI Tarusan | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| J U M L A H | | 9.343.000.000 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Painan, Maret 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



Devitra S. S.T., M.M.
NIP. 19720101 199701 1 001

LAPORAN BULANAN MODAL DINAS
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN
APBD KAB. PESIRIS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023
KEADAAN S/D BULAN : MARET 2023

BELANJA PEMELIHARAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

| NO | Program /Kegiatan | Pagu Dana Awal | Nama PPTK | SUMBER DANA | Lokasi/Kecamatan | Tata Cara PB/J | Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp) | Realisasi Keuangan | | Realisasi Fisik (%) | | | KET |
|----------|---|----------------------|-----------------------------|-------------|------------------|----------------|---------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|----------------|-----|
| | | | | | | | | Jumlah Real Keu SPJ | % Keu | s/d bulan lalu | s/d bulan ini | Target s/d YAD | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 13 | 14 | | 15 | | | 16 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 5.657.326.904 | | | | | 78.821.291 | 78.821.291 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 511.622.539 | | | | | 31.498.381 | 31.498.381 | 6,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 16.600.000 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 16.600.000 | Suherman, S.T., M.T. | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | a. Belanja Pemeliharaan | 16.600.000 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 2.250.000 | | DAU | IV Jurai | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator | 11.000.000 | | DAU | IV Jurai | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya | 2.750.000 | | DAU | IV Jurai | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | 600.000 | | DAU | IV Jurai | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 495.022.539 | | | | | 31.498.381 | 31.498.381 | 6,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 35.000.000 | Suherman, S.T., M.T. | | | | 3.030.000 | 3.030.000 | 8,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | a. Belanja Pemeliharaan | 35.000.000 | | | | | 3.030.000 | 3.030.000 | 8,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 35.000.000 | | DAU | IV Jurai | Swakelola | 3.030.000 | 3.030.000 | 8,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 343.250.000 | Suherman, S.T., M.T. | | | | 19.266.881 | 19.266.881 | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | a. Belanja Pemeliharaan | 343.250.000 | | | | | 19.266.881 | 19.266.881 | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 227.500.000 | | DAU | IV Jurai | Swakelola | 19.076.881 | 19.076.881 | 8,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 115.750.000 | | DAU | IV Jurai | Swakelola | 190.000 | 190.000 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 18.372.539 | Suherman, S.T., M.T. | | | | 1.851.500 | 1.851.500 | 10,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | a. Belanja Pemeliharaan | 18.372.539 | | | | | 1.851.500 | 1.851.500 | 10,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 4.950.000 | | DAU | IV Jurai | Swakelola | 1.320.000 | 1.320.000 | 26,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 2.000.000 | | DAU | IV Jurai | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 8.222.539 | | DAU | IV Jurai | Swakelola | 531.500 | 531.500 | 6,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | 2.500.000 | | DAU | IV Jurai | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan | 700.000 | | DAU | IV Jurai | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 98.400.000 | Suherman, S.T., M.T. | | | | 7.350.000 | 7.350.000 | 7,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | a. Belanja Pemeliharaan | 98.400.000 | | | | | 7.350.000 | 7.350.000 | 7,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 98.400.000 | | DAU | Tersebar | Swakelola | 7.350.000 | 7.350.000 | 7,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 1.878.330.000 | | | | | 32.471.410 | 32.471.410 | 1,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 Daerah Kabupaten Kota | 184.930.000 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1 Operasi dan Pemeliharaan Sungai | 184.930.000 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai | 184.930.000 | Niko Rianto, ST | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali | 184.930.000 | | | Tersebar | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1.693.400.000 | | | | | 32.471.410 | 32.471.410 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | 37.800.000 | Pusrial, S.T. | | | | 2.685.000 | 2.685.000 | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | # Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya | 37.800.000 | | | | | 2.685.000 | 2.685.000 | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi Usulan DAK tahun 2024 dan 2025 | 37.800.000 | | DAU | Tersebar | Swakelola | 2.685.000 | 2.685.000 | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 1.655.600.000 | Haris, S.T. | | | | 29.786.410 | 29.786.410 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | # Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor | 1.655.600.000 | | | | | 29.786.410 | 29.786.410 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Operasional dan Pemeliharaan Irigasi Wilayah I - VII | 1.354.158.550 | | DAU | Tersebar | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Perolehan | 301.441.450 | | DAU | | | 29.786.410 | 29.786.410 | 9,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| NO | Program /Kegiatan | Pagu Dana Awal | Nama PPTK | SUMBER DANA | Lokasi/Kecamatan | Tata Cara PB/J | Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp) | Realisasi Keuangan | | Realisasi Fisik (%) | | | KET |
|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|-------------|------------------|----------------|---------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|----------------|-----|
| | | | | | | | | Jumlah Real Keu SPJ | % Keu | s/d bulan lalu | s/d bulan ini | Target s/d YAD | |
| 3 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 209.000.000 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | 209.000.000 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan | 209.000.000 | Sriwil Yudhi, S.T. | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | a. Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah | 209.000.000 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Pemeliharaan Air Minum | 209.000.000 | | DAU | Tersebar | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 116.273.025 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | 116.273.025 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | 116.273.025 | Amrial, S.T. | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | a. Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik | 116.273.025 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - PEMELIHARAAN RUTIN IPALD | 116.273.025 | | DAU | Tersebar | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | 10.887.962 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | 10.887.962 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase | 10.887.962 | Amrial, S.T. | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor | 10.887.962 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Pemeliharaan Saluran Drainase Kota Painan Sekitarnya Dimensi 80 cm (Tertutup) Kota Painan | 10.887.962 | | DAU | IV Jurai | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 884.106.879 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | 884.106.879 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | 884.106.879 | Nindy Nahwiya, S.T. | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Rehabilitasi Kantor dan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Painan | 186.356.679 | | DAU | IV Jurai | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Rehabilitasi/Perawatan Gedung BPKAD | 186.356.679 | | DAU | IV Jurai | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Rehabilitasi/Perawatan Kantor Camat IV Jurai | 186.356.679 | | DAU | IV Jurai | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Rehabilitasi/Perawatan Kantor Camat Lunang | 186.356.679 | | DAU | Lunang | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Renovasi Gedung Sentra IKM Perikanan Tarusan | 90.360.163 | | DAU | Koto XI Tarusan | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Perolehan | 48.320.000 | | DAU | 0 | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | 79.300.000 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota | 79.300.000 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan | 79.300.000 | Nindy Nahwiya, S.T. | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka | 79.300.000 | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Pemeliharaan Tugu dan Alun-alun Kota Painan | 79.300.000 | | DAU | IV Jurai | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 1.967.806.499 | | | | | 14.851.500 | 14.851.500 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | 1.967.806.499 | | | | | 14.851.500 | 14.851.500 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | 9.000.000 | Fahresi Eka Siska, S.T., M.T. | | | | 4.111.500 | 4.111.500 | 45,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | a. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan | 9.000.000 | | | | | 4.111.500 | 4.111.500 | 45,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan | 9.000.000 | | DAU | IV Jurai | Swakelola | 4.111.500 | 4.111.500 | 45,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2 Pemeliharaan Rutin Jalan | 610.490.724 | Nicko Pratama, ST | | | | 10.740.000 | 10.740.000 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | a. Belanja Pemeliharaan | 610.490.724 | | | | | 10.740.000 | 10.740.000 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya | 125.000.000 | | DAU | IV Jurai | Swakelola | 10.740.000 | 10.740.000 | 8,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten | 485.490.724 | | DAU | Tersebar | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3 Pemeliharaan Rutin Jembatan | 1.348.315.775 | Nicko Pratama, ST | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | a. Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten | 1.205.163.304 | | DAU | Tersebar | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b. Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa | 143.152.471 | | DAU | Tersebar | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| J U M L A H | | 5.657.326.904 | | | | | 78.821.291 | 78.821.291 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Painan, Maret 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



Devitra S, S.T., M.M.

NIP. 19720101 199701 1 001

LAPORAN BULANAN MODAL DINAS
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN
APBD KAB. PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023
KEADAAN S/D BULAN : MARET 2023

BELANJA MODAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

| NO | Program /Kegiatan | Pagu Dana Awal | Nama PPTK | Nomor Kontrak | SUMBER DANA | Tgl Mulai s/d Selesai | Volume Kegiatan | Lokasi/Kecamatan | Pelaksana Kontraktor/ Swakelola | Tata Cara PB/J | Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.) | Realisasi Keuangan | | Realisasi Fisik (%) | | |
|----------|---|------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | Jumlah Real Keu SPJ | % Keu | s/d bulan lalu | s/d bulan ini | Target s/d YAD |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 118.052.781.689 | | | | | | | | | 16.791.667.491 | 16.791.667.491 | 14,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 128.435.399 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 94.330.399 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 92.330.399 | Suherman, S.T., M.T. | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a. Belanja Modal | 92.330.399 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Belanja Modal Alat Pendingin | 24.695.280 | | | DAU | | 1 unit | IV Jurai | | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Belanja Modal Peralatan Studio Audio | 26.000.000 | | | DAU | | 1 unit | IV Jurai | | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | 36.220.872 | | | DAU | | 1 unit | IV Jurai | | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Belanja Modal Peralatan Personal Computer | 5.414.247 | | | DAU | | 1 unit | IV Jurai | | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.000.000 | Suherman, S.T., M.T. | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a. Belanja Modal | 2.000.000 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Belanja Modal Buku Umum | 2.000.000 | | | DAU | | 1 unit | IV Jurai | | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 34.105.000 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 34.105.000 | Suherman, S.T., M.T. | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a. Pengadaan Mebel | 34.105.000 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Belanja Modal Mebel | 34.105.000 | | | DAU | | 1 unit | IV Jurai | | Swakelola | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 12.351.464.000 | | | | | | | | | 54.858.270 | 54.858.270 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota | 925.000.000 | | | | | | | | | 23.626.500 | 23.626.500 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | 925.000.000 | Ekarman Sandra Putra, S.T. | | | | | | | | 23.626.500 | 23.626.500 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a. Belanja Modal | 925.000.000 | | | | | | | | | 23.626.500 | 23.626.500 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pengaman Tebing Sungai Batang Lumbo Kenegarian Gurun Panjang Utara Kumpang Taluak Bakuang | 187.000.000 | | | | | | Bayang | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pengaman Tebing Sungai Batang Surantih Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih | 116.875.000 | | | | | | Sutera | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Perkuatan Tebing Sungai Batang Surantih Mesjid Nurul Ullum Nan tigo Sutera | 374.000.000 | | | | | | Sutera | | Tender | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Perkuatan Tebing Sungai Koto Gunung IV Koto Mudiek | 187.000.000 | | | | | | Batang Kapas | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Belanja Perolehan pada Belanja modal | 60.125.000 | | | | | | | | | 23.626.500 | 23.626.500 | 39,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota | 11.426.464.000 | | | | | | | | | 31.231.770 | 31.231.770 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | 4.473.734.000 | Artos, S.T. | | | | | | | | 6.525.000 | 6.525.000 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | # Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi | 4.473.734.000 | | | DAK | | | | | | 6.525.000 | 6.525.000 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Aia Tambang | 668.000.000 | | | DAK | | | IV Jurai | | Tender | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Jangka Ayam | 568.000.000 | | | DAK | | | Ranah Ampek Hulu Tapan | | Tender | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Kapalo Banda | 678.000.000 | | | DAK | | | Linggo Sari Baganti | | Tender | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Kurao | 486.000.000 | | | DAK | | | Ranah Pesisir | | Tender | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Sungai Gemuruh | 2.007.800.000 | | | DAK | | | Pancung Soal | | Tender | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Belanja Perolehan pada Belanja modal | 65.934.000 | | | DAK | | | | | | 6.525.000 | 6.525.000 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | 6.952.730.000 | Artos, ST | | | | | | | | 24.706.770 | 24.706.770 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | # Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi | 6.952.730.000 | | | | | | | | | 24.706.770 | 24.706.770 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Di. Lubuak Kilangan | 93.500.000 | | | DAU | | | Bayang | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aia Mangun | 93.500.000 | | | DAU | | | Koto XI Tarusan | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Batu Patah | 93.500.000 | | | DAU | | | Koto XI Tarusan | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Aia Manca | 93.500.000 | | | DAU | | | Linggo Sari Baganti | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Aia Tambang Ameh | 187.000.000 | | | DAU | | | IV Jurai | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Banda Apa | 93.500.000 | | | DAU | | | Bayang Utara | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Banda Gadang Limau - Limau | 93.500.000 | | | DAU | | | Bayang Utara | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Banda Gadang Pancung Taba | 187.000.000 | | | DAU | | | Bayang Utara | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Banda Sago | 103.200.000 | | | DAU | | | Bayang | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Banda Tengah Puluik - puluik | 93.500.000 | | | DAU | | | Bayang Utara | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Batang Jalamu | 140.250.000 | | | DAU | | | Batang Kapas | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi jaringan irigasi Di. Batu Hampa | 93.500.000 | | | DAU | | | Koto XI Tarusan | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Batu Panjang | 140.250.000 | | | DAU | | | Pancung Soal | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Bukik Kaciak | 187.000.000 | | | DAU | | | Sutera | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Kapalo Banda Pelangai | 187.000.000 | | | DAU | | | Ranah Pesisir | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Kayu Jao | 140.250.000 | | | DAU | | | Ranah Pesisir | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Koto Gunung | 93.500.000 | | | DAU | | | Batang Kapas | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Koto Nan IV | 187.000.000 | | | DAU | | | Ranah Pesisir | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Kubang Kapujan | 187.000.000 | | | DAU | | | Bayang | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Lubuak Aua | 187.000.000 | | | DAU | | | Bayang | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Lubuak Kasai | 187.000.000 | | | DAU | | | IV Jurai | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Lubuak Nyiua | 187.000.000 | | | DAU | | | Batang Kapas | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Muara Siri | 93.500.000 | | | DAU | | | Ranah Ampek Hulu | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Punago | 187.000.000 | | | DAU | | | Bayang | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Ranah Batu Kudo | 140.250.000 | | | DAU | | | Koto XI Tarusan | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| NO | Program /Kegiatan | Pagu Dana Awal | Nama PPTK | Nomor Kontrak | SUMBER DANA | Tgl Mulai s/d Selesai | Volume Kegiatan | Lokasi/Kecamatan | Pelaksana Kontraktor/ Swakelola | Tata Cara PB/J | Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.) | Realisasi Keuangan | | Realisasi Fisik (%) | | |
|----------|--|------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | Jumlah Real Keu SPJ | % Keu | s/d bulan lalu | s/d bulan ini | Target s/d YAD |
| | - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Sawah Rumah Gadang | 187.000.000 | | | DAU | | | Koto XI Tarusan | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Sianik Sago | 140.250.000 | | | DAU | | | IV Jurai | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Sungai Baliang | 93.500.000 | | | DAU | | | Bayang Utara | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Sungai Baramah Ampuan | 187.000.000 | | | DAU | | | IV Jurai | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Sungai Sirah Kumbang | 187.000.000 | | | DAU | | | Lunang | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Titian Patai | 93.500.000 | | | DAU | | | Linggo Sari Baganti | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lubuak Agung, Mangkiriang | 187.000.000 | | | DAU | | | Lengayang | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lubuak Ganggo | 140.250.000 | | | DAU | | | Koto XI Tarusan | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Nagari Kapujan Koto Berapak | 140.250.000 | | | DAU | | | Bayang | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Padang XI Punggasan | 93.500.000 | | | DAU | | | Linggo Sari Baganti | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rantau Simalenang | 140.250.000 | | | DAU | | | Linggo Sari Baganti | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah Ranah | 140.250.000 | | | DAU | | | Koto XI Tarusan | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Salok Kapalo Banda | 46.750.000 | | | DAU | | | Batang Kapas | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ujung Tanah | 140.250.000 | | | DAU | | | Bayang | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Banda Sago | 1.286.530.000 | | | DAK | | | Bayang | | Tender | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Belanja Perolehan pada Belanja modal | 280.250.000 | | | DAU | | | | | | 24.706.770 | 24.706.770 | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | 149.700.000 | | | | | | | | | 897.657 | 897.657 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | 149.700.000 | | | | | | | | | 897.657 | 897.657 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | 149.700.000 | Amrial, ST | | | | | | | | 897.657 | 897.657 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a. Belanja Modal | 149.700.000 | | | | | | | | | 897.657 | 897.657 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pembangunan Saluran Drainase SMP 2 Sutera | 137.720.173 | | | DAU | | | Sutera | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Belanja Perolehan pada Belanja modal | 11.979.827 | | | DAU | | | | | | 897.657 | 897.657 | 7,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 311.171.980 | | | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | 311.171.980 | | | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | 311.171.980 | Nindy Nahwiya, S.T. | | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a. Belanja Modal | 311.171.980 | | | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | # Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | 186.480 | | | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - FLASDISK | 186.480 | | | DAU | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | # Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | 310.985.500 | | | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pembangunan Gedung PMI Pesisir Selatan | 183.350.058 | | | DAU | | | IV Jurai | | PL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pembangunan Gedung UDKP Kantor Camat Airpura | 91.349.146 | | | DAU | | | Airpura | | PL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Belanja Perolehan pada Belanja modal | 36.286.296 | | | DAU | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | 1.980.009.390 | | | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota | 1.980.009.390 | | | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 Penataan Bangunan dan Lingkungan | 1.980.009.390 | Nindy Nahwiya, S.T. | | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a. Belanja Modal | 1.980.009.390 | | | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | # Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | 372.960 | | | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - FLASDISK | 372.960 | | | DAU | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | # Belanja Modal Bangunan Terbuka | 1.163.994.926 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Landscape Kawasan Wisata Timbulun | 193.950.000 | | | DAU | | | IV Jurai | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Landscape Pulau Semangki | 186.949.502 | | | DAU | | | IV Jurai | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Penataan dan Pembangunan Parkir Objek Wisata Carocok | 186.950.069 | | | DAU | | | IV Jurai | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Penataan Landscape Kafe Kuliner Carocok | 186.950.069 | | | DAU | | | IV Jurai | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Penataan Taman Spora | 186.949.502 | | | DAU | | | IV Jurai | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Revitalisasi Halaman Kantor Pengadilan Negeri Painan | 185.945.784 | | | DAU | | | IV Jurai | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Belanja Perolehan pada Belanja modal | 36.300.000 | | | DAU | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | # Belanja Modal Pagar | 815.641.504 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pembangunan Pagar Objek Wisata Carocok | 532.969.200 | | | DAU | | | IV Jurai | | Tender | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Supervisi Pembangunan Pagar Objek Wisata Carocok | 40.000.000 | | | DAU | | | IV Jurai | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pembangunan Pagar Objek Wisata Timbulun | 186.220.964 | | | DAU | | | IV Jurai | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Belanja Perolehan pada Belanja modal | 56.451.340 | | | DAU | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 103.127.037.000 | | | | | | | | | 16.732.211.564 | 16.732.211.564 | 16,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | 103.127.037.000 | | | | | | | | | 16.732.211.564 | 16.732.211.564 | 16,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | 1.001.500.000 | Fahresi Eka Siska, S.T., M.T. | | | | | | | | 323.936.000 | 323.936.000 | 32,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a. Belanja Modal | 1.001.500.000 | | | | | | | | | 323.936.000 | 323.936.000 | 32,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Belanja dan DED Perolehan pada Belanja modal | 1.001.500.000 | | | DAU | | | | | | 323.936.000 | 323.936.000 | 32,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 Pembangunan Jalan | 1.837.500.000 | Fahresi Eka Siska, S.T., M.T. | | | | | | | | 275.774.000 | 275.774.000 | 49,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a. Belanja Modal | 1.837.500.000 | | | | | | | | | 275.774.000 | 275.774.000 | 49,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Lanjutan Pembangunan Jalan Asam Kamba - Rawang Indah, Kec. Bayang | 184.530.000 | | | DAU | | | Bayang | CV. DELAPAN SAUDARA | PL | 92.047.500 | 92.047.500 | 49,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Lanjutan Pembangunan Jalan Bukit Pulai - Sei. Bungin, Kec. Batang Kapas | 191.250.000 | | | DAU | | | Batang Kapas | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Lanjutan Pembangunan Jalan Sabai Nan Aluih Nagari Kapuh, Kec. Koto XI Tarusan | 184.530.000 | | | DAU | | | Koto XI Tarusan | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Lanjutan Pembangunan Jalan Sungai Bungin - Labuang Baruak, Kec. Batang Kapas | 172.050.000 | | | DAU | | | Batang Kapas | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan Simp. Kantor Wali Pondok Parian - Pondok Parian, Kec. Lunang | 90.450.000 | | | DAU | | | Lunang | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pembangunan Jalan Bukit Baliang - baliang - Painan Timur | 128.370.000 | | | DAU | | | IV Jurai | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pembangunan Jalan Lagan Gadang Mudiak - Lubuak Cubadak (Batu Tagak), Kec. Linggo Sari Baganti | 172.050.000 | | | DAU | | | Linggo Sari Baganti | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pembangunan Jalan Pasar Rakyat Carocok Tarusan, Kec. Koto XI Tarusan | 181.650.000 | | | DAU | | | Koto XI Tarusan | CV. DELAPAN SAUDARA | PL | 90.792.000 | 90.792.000 | 49,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pembangunan Jalan Rimbo Data, Kec. Koto XI Tarusan | 92.370.000 | | | DAU | | | Koto XI Tarusan | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| NO | Program /Kegiatan | Pagu Dana Awal | Nama PPTK | Nomor Kontrak | SUMBER DANA | Tgl Mulai s/d Selesai | Volume Kegiatan | Lokasi/Kecamatan | Pelaksana Kontraktor/ Swakelola | Tata Cara PB/J | Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.) | Realisasi Keuangan | | Realisasi Fisik (%) | | |
|----------|---|-----------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | Jumlah Real Keu SPJ | % Keu | s/d bulan lalu | s/d bulan ini | Target s/d YAD |
| | - Pembangunan Jalan SMP N 7 Sutura - Snta IKM Gambir, Kec. Sutura | 182.100.000 | | | DAU | | | Sutura | CV. NETES | PL | 90.934.500 | 90.934.500 | 49,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pembangunan Jalan Sungai Bungin - Bukit Cakua, Kec. Batang Kapas | 172.050.000 | | | DAU | | | Batang Kapas | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Belanja Perolehan pada Belanja modal | 86.100.000 | | | DAU | | | | | | 2.000.000 | 2.000.000 | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rekonstruksi Jalan | 8.165.200.000 | Irwandi, S.T. | | | | | | | | 6.000.000 | 6.000.000 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a. Belanja Modal | 8.165.200.000 | | | | | | | | | 6.000.000 | 6.000.000 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | # Belanja Modal Jalan Kabupaten | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Aur Begalung Talaak, Kec. Bayang | 141.620.000 | | | DAU | | | Bayang | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Baru Nagari Kubu Tapan | 94.575.000 | | | DAU | | | Tapan | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Barung - Barung Belantai, Kec. Koto XI Tarusan | 94.090.000 | | | DAU | | | Koto XI Tarusan | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Batu Tembak - Bukit Kabun Taranak, Kec. IV Jurai | 165.870.000 | | | DAU | | | IV Jurai | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Berok - SDN 13 Pancung Soal, Kec. Pancung Soal | 94.090.000 | | | DAU | | | Pancung Soal | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Bungo Pasang II | 186.531.000 | | | DAU | | | IV Jurai | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Depan Masjid Baitul Sani, Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan | 94.575.000 | | | DAU | | | BAB Tapan | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Durian Kabun, Kec. IV Jurai | 94.575.000 | | | DAU | | | IV Jurai | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Ganting Kubang - Bayu Randah, Kec. Lengayang | 94.575.000 | | | DAU | | | Lengayang | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Jo Agam, Kec. Koto XI Tarusan | 47.045.000 | | | DAU | | | Koto XI Tarusan | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Jur Banyak - Ampang Pulau, Kec. Ranah Pesisir | 94.575.000 | | | DAU | | | Ranah Pesisir | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Kambang Harapan, Kec. Lengayang | 104.760.000 | | | DAU | | | Lengayang | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Kampung Baru, Kec. Lengayang | 189.150.000 | | | DAU | | | Lengayang | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Kampung Benteng Kec. Bayang | 142.105.000 | | | DAU | | | Bayang | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Kampung Jambak Anakan, Kec. Batang Kapas | 94.575.000 | | | DAU | | | Batang Kapas | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Kampung Padang Toe Tanjung Gadang Nagari Ampiang Parak | 142.105.000 | | | DAU | | | Sutura | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Kampung Pinang, Kec. Batang Kapas | 94.575.000 | | | DAU | | | Batang Kapas | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Kapalo Banda - Induriang, Kec. Batang Kapas | 94.090.000 | | | DAU | | | Batang Kapas | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Kapalo Koto Langgai, Kec. Sutura | 70.325.000 | | | DAU | | | Sutura | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Kayu Gadang - Koto Tinggi, Kec. Sutura | 186.143.000 | | | DAU | | | Sutura | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Koto Baru - Aie Gadang, Kec. Bayang | 94.575.000 | | | DAU | | | Bayang | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Koto Berapak - Lubuak Gambia, Kec. Bayang | 184.300.000 | | | DAU | | | Bayang | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Koto Siguntur, Kec. Koto XI Tarusan | 116.400.000 | | | DAU | | | Koto XI Tarusan | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Kp. Berok - Pulau Enje, Kec. Bayang | 94.090.000 | | | DAU | | | Bayang | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Kp. Laban - Perumahan Laban, Kec. IV Jurai | 142.105.000 | | | DAU | | | IV Jurai | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Kp. Tanjung - Sei. Tawar, Kec. Koto XI Tarusan | 94.090.000 | | | DAU | | | Koto XI Tarusan | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Lengayang | 94.090.000 | | | DAU | | | Lengayang | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Lunang III - Kp. Tanjung Mulyo | 94.575.000 | | | DAU | | | Lunang | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Lunang II - Wonggo Rejo | 94.575.000 | | | DAU | | | Lunang | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Lunang I - Kp. Sidaarjo | 94.575.000 | | | DAU | | | Lunang | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Lunang Tengah, Kec. Lunang | 47.045.000 | | | DAU | | | Lunang | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Nagari Dusun Baru Tapan | 142.105.000 | | | DAU | | | BAB Tapan | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Nagari Lunang | 189.150.000 | | | DAU | | | Lunang | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Nagari Lunang Sekitarnya | 187.210.000 | | | DAU | | | Lunang | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Nagari Lunang Utara | 187.210.000 | | | DAU | | | Lunang | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Nag. Lubuk Bonta, Kec. Silaut | 118.340.000 | | | DAU | | | Silaut | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Niniak Mamak Nagari Taluak, Kec. Batang Kapas | 141.620.000 | | | DAU | | | Batang Kapas | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Padang Mandiangin | 94.575.000 | | | DAU | | | 0 | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Padang Panjang Kambang Utara, Lengayang | 94.575.000 | | | DAU | | | Lengayang | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Panto-Panta Bungo Pasang III | 189.150.000 | | | DAU | | | IV Jurai | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Pasia Pelangai, Kec. Ranah Pesisir | 94.090.000 | | | DAU | | | Ranah Pesisir | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Pelangai Kaciak, Kec. Ranah Pesisir | 187.210.000 | | | DAU | | | Ranah Pesisir | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Perumahan Padang Sawah Ujung Air, Kec. Sutura | 140.650.000 | | | DAU | | | Sutura | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Punggasan Utara, Kec. Linggo Sari Baganti | 142.105.000 | | | DAU | | | Linggo Sari Baganti | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Puti Manik Inderapura Tengah, Kec. Pancung Soal | 47.045.000 | | | DAU | | | Pancung Soal | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Rambahan Satu Hilalang Sumedang, Kec. Ranah Pesisir | 189.150.000 | | | DAU | | | Ranah Pesisir | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan SDN 46 Gurun Panjang - Kp. Berok Bayang, Kec. Bayang | 142.105.000 | | | DAU | | | Bayang | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Sei. Liku - Padang Laban, Kec. Ranah Pesisir | 189.150.000 | | | DAU | | | Ranah Pesisir | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Sei. Serik Silaut, Kec. Silaut | 94.575.000 | | | DAU | | | Silaut | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Serdang - BPP Tapan | 142.105.000 | | | DAU | | | BAB Tapan | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Simpang Kantor Wali Rawang - Rawang (Gn. Malele), Kec. Sutura | 142.105.000 | | | DAU | | | Sutura | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Simpang SMA 2 Tapan - SMA 2 Tapan, Kec. BAB | 162.960.000 | | | DAU | | | BAB Tapan | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Simp. Muaro Jambu - Sumedang, Kec. Ranah Pesisir | 188.180.000 | | | DAU | | | Ranah Pesisir | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Simp. Puskesmas Salido - Muaro, Kec. IV Jurai | 142.105.000 | | | DAU | | | IV Jurai | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Sindang | 189.150.000 | | | DAU | | | Lunang | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan SMP 3 Sutura | 94.090.000 | | | DAU | | | Sutura | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Tambang - Bukit Pulai Lumbo, Kec. IV Jurai | 184.300.000 | | | DAU | | | IV Jurai | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Tarok Gadang Padang Mandiangin | 140.650.000 | | | DAU | | | 0 | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Tebing Tinggi Kambang, Kec. Lengayang | 70.325.000 | | | DAU | | | Lengayang | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Teluk Kasai, Kec. Batang Kapas | 94.090.000 | | | DAU | | | Batang Kapas | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Tiga Sepakat - Proyek Lua, Kec. Pancung Soal | 140.650.000 | | | DAU | | | Pancung Soal | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan TPU Pondok Durian, Kec. Lunang | 94.575.000 | | | DAU | | | Lunang | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Peningkatan Jalan Transos - Kp. Rawa Gemulou, Kec. Pancung Soal | 94.575.000 | | | DAU | | | Pancung Soal | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Belanja Perolehan pada Belanja modal | 244.956.000 | | | DAU | | | | | | 6.000.000 | 6.000.000 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rehabilitasi Jalan | 84.107.023.035 | Fahresi Eka Siska, S.T., M.T. | | | | | | | | 16.120.501.564 | 16.120.501.564 | 19,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a. Belanja Modal | 84.107.023.035 | | | | | | | | | 16.120.501.564 | 16.120.501.564 | 19,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| NO | Program /Kegiatan | Pagu Dana Awal | Nama PPTK | Nomor Kontrak | SUMBER DANA | Tgl Mulai s/d Selesai | Volume Kegiatan | Lokasi/Kecamatan | Pelaksana Kontraktor/ Swakelola | Tata Cara PB/J | Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.) | Realisasi Keuangan | | Realisasi Fisik (%) | | |
|----|---|----------------|-------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------|-------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | Jumlah Real Keu SPJ | % Keu | s/d bulan lalu | s/d bulan ini | Target s/d YAD |
| | # Belanja Modal Jalan Kabupaten | 84.107.023.035 | | | | | | | | | 16.120.501.564 | 16.120.501.564 | 19,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Bangunan Pelengkap Jalan Labuhan - Tebing Tinggi, Kec. Ranah Pesisir | 93.120.000 | | | DAU | | | Ranah Pesisir | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pemasangan Pengaman Badan Jalan Kampung Tengah Hlile, Kec. Bayang Utara | 63.840.000 | | | DAU | | | Bayang Utara | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pengaman Badan Jalan Sungai Gemuruh Nagari Inderapura Selatan, Kec. Pc. Soal | 93.600.000 | | | DAU | | | Pc. Soal | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jalan MIS Koto Selapan Pelangai, Kec. Ranah Pesisir | 177.600.000 | | | DAU | | | Ranah Pesisir | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Simp. Silaut - Sambungo Silaut VI, Kec. Silaut | 177.600.000 | | | DAU | | | Silaut | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jalan Air Haji Barat, Kec. Linggo Sari Baganti | 140.160.000 | | | DAU | | | Linggo Sari Baganti | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jalan Ambacang Labuang - Poskesri, Kec. Bayang | 182.400.000 | | | DAU | | | Bayang | CV. NETES | PL | 91.086.000 | 91.086.000 | 49,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jalan Ampang Pulau - Karang Tengah, Kec. Koto XI Tarusan | 93.600.000 | | | DAU | | | Koto XI Tarusan | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jalan Kampung Tanjung, kec. Koto XI Tarusan | 172.872.000 | | | DAU | | | Koto XI Tarusan | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jalan Kp. Limpaso Nagari Taluak, Kec. Batang Kapas | 140.160.000 | | | DAU | | | Batang Kapas | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jalan Simp. Hall Pantai Selatan - Koto Raya Nagari Lakitan, Kec. Lengayang | 167.040.000 | | | DAU | | | Lengayang | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jalan Taratak teleng - Taratak Baru, Kec. Bayang Utara | 46.560.000 | | | DAU | | | Bayang Utara | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jalan TPA Tapan, Kec. BAB Tapan | 192.000.000 | | | DAU | | | BAB Tapan | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jalan Ujuang Juaro - Bukit Putus Talaak, Kec. Bayang | 177.600.000 | | | DAU | | | Bayang | CV. DO'A BUNDA | PL | 88.741.000 | 88.741.000 | 49,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Apa Jaya - SMA Kapuh, Kec. Koto XI Tarusan | 93.600.000 | | | DAU | | | Koto XI Tarusan | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kapeh Panji Jaya - Talaak, Kec. Bayang | 140.640.000 | | | DAU | | | Bayang | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kapuh, Kec. Koto XI Tarusan | 93.600.000 | | | DAU | | | Koto XI Tarusan | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Limau Gadang - Batu Biduak Lumpo, Kec. IV Jurai | 93.600.000 | | | DAU | | | IV Jurai | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pasar Lamo Air Haji - Padang Pasir, Kec. Linggo Sari Baganti | 140.160.000 | | | DAU | | | Linggo Sari Baganti | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Puluik-Puluik - Taratak Baru, Kec. Bayang Utara | 134.400.000 | | | DAU | | | Bayang Utara | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rawang - Timbulun, Kec. Sutera | 140.160.000 | | | DAU | | | Sutera | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Simpang Kantor Wali Kapujan - SD N 33 Kapujan | 177.600.000 | | | DAU | | | | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Taratak Panas - Sangku, Kec. Sutera | 182.400.000 | | | DAU | | | Sutera | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - #Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan DAK Non Tematik (Konektivitas Daerah) | 21.093.368.000 | | | DAK | | | | PT. ANATHAMA KONSTRUKSI UTAMA | Tender | 4.155.787.714 | 4.155.787.714 | 19,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Koto Panjang - BPP Surantih, Kec. Sutera | | | | | | | Sutera | | | | | | | | |
| | - Koto Panjang - Koto Kandis, Kec. Batang Kapas | | | | | | | Batang Kapas | | | | | | | | |
| | - Koto Tarak - Koto Sigirik, Kec. Sutera | | | | | | | Sutera | | | | | | | | |
| | - Pasar Amping Parak/SMP Padang Laweh, Kec. Sutera | | | | | | | Sutera | | | | | | | | |
| | - # Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket 1 (DAU) | 19.362.409.035 | | | DAU | | | | PT. DEKKY KARYA BESTARI | Tender | 3.846.114.125 | 3.846.114.125 | 19,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Damar Lapan Batang | | | | DAU | | | | | | | | | | | |
| | - Inderapura - Trans Panambam | | | | DAU | | | | | | | | | | | |
| | - Jalan Bandes - SMA 1 Linggo Sari Baganti | | | | DAU | | | Linggo Sari Baganti | | | | | | | | |
| | - Jalan Basung - SMA 1 Sutera | | | | DAU | | | Sutera | | | | | | | | |
| | - Jalan Muaro Sakai - Translok | | | | DAU | | | | | | | | | | | |
| | - Kayu Gadang - Gantiang | | | | DAU | | | | | | | | | | | |
| | - Labuhan - Sei. Liku | | | | DAU | | | | | | | | | | | |
| | - Lagan Gadang Mudik - Gunung Linggo | | | | DAU | | | | | | | | | | | |
| | - Pasar Lagan - Lagan Kecil | | | | DAU | | | | | | | | | | | |
| | - Penghub Lunang 2 - Penghub Lunang 2 | | | | DAU | | | Lunang | | | | | | | | |
| | - Ps. Tapan - Ps. 60 Tapan, Kec. BAB Tapan | | | | DAU | | | BAB Tapan | | | | | | | | |
| | - Simp. Ampale - Sei. Liku | | | | DAU | | | | | | | | | | | |
| | - Simpang Olo Sinayan - Sei. Sirah Mudik, Kec. Linggo Sari Baganti | | | | DAU | | | Linggo Sari Baganti | | | | | | | | |
| | - Sindang - Sekitarnya, Kec. Lunang | | | | DAU | | | Lunang | | | | | | | | |
| | - SMP 4 - Teluk Kuala, Kec. Air Pura | | | | DAU | | | Air Pura | | | | | | | | |
| | - Tampunik - Koto Kandis | | | | DAU | | | | | | | | | | | |
| | - TPI - Muaro Painan | | | | DAU | | | IV Jurai | | | | | | | | |
| | - # Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas) | 14.328.000.000 | | | DAK | | | | PT. DEKKY KARYA BESTARI | Tender | 2.831.189.970 | 2.831.189.970 | 19,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Kampung Tengah - Lereng Bukit, Kec. Bayang | | | | | | | Bayang | | | | | | | | |
| | - Painan Timur - Salido Kecil, Kec. IV Jurai | | | | | | | IV Jurai | | | | | | | | |
| | - Sawah Laweh - Lereng Bukit, Kec. Bayang | | | | | | | Bayang | | | | | | | | |
| | - # Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) | 25.362.167.000 | | | DAK | | | | PT. SADEWA KARYA TAMA | Tender | 5.036.897.455 | 5.036.897.455 | 19,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Koto Lamo - Sei. Liku, Kec. Lengayang | | | | | | | Lengayang | | | | | | | | |
| | - Lubuk Sarik - Kampung Akad, Kec. Lengayang | | | | | | | Lengayang | | | | | | | | |
| | - Pacuan - Gurun Panjang, Kec. Lengayang | | | | | | | Lengayang | | | | | | | | |
| | - Tebing Tinggi - Padang Limau Manis, Kec. Lengayang | | | | | | | Lengayang | | | | | | | | |
| | - Belanja Perolehan pada Belanja modal | 846.767.000 | | | | | | | | | 70.685.300 | 70.685.300 | 8,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Pembangunan Jembatan | 5.491.866.896 | Fahresi Eka Siska, S.T., M.T. | | | | | | | | 4.000.000 | 4.000.000 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. | Belanja Modal | 5.491.866.896 | | | | | | | | | 4.000.000 | 4.000.000 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Lanjutan Pembangunan Jembatan Gantung Talang Medan | 664.653.896 | | | DAU | | | | | Tender | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Lanjutan Pembangunan Jembatan Simp. Kampung Sikumbang - Mesjid Malaysia Lagan (Punggasan - Lagan), Kec. Linggo Sari Baganti | 179.290.000 | | | DAU | | | Linggo Sari Baganti | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Lanjutan Pembangunan Jembatan Tanjung Gadang - Sikabu Amping Parak Timur, Kec. Sutera | 185.000.000 | | | DAU | | | Sutera | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pembangunan Jembatan Jambak Nagari - Air Sikambang, Kec. Linggo Sari Baganti | 145.000.000 | | | DAU | | | Linggo Sari Baganti | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pembangunan Jembatan Koto Berapak - Talaak (SMAN 1 Bayang), Kec. Bayang | 630.000.000 | | | DAU | | | Bayang | | Tender | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pembangunan Jembatan Kp. Pulau Rawang Lansano, kec. Sutera | 190.000.000 | | | DAU | | | Sutera | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pembangunan Jembatan Tambang, Kec. IV Jurai | 97.000.000 | | | DAU | | | IV Jurai | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pembangunan Jembatan Wisata Caracak Painan, Kec. IV Jurai | 2.689.080.959 | | | DAU | | | IV Jurai | | Tender | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pembangunann Jembatan SD 38 Cumateh, Kec. Koto XI Tarusan | 370.000.000 | | | DAU | | | Koto XI Tarusan | | Tender | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pembangunan Plat Duiker, Kec. Linggo Sari Baganti | 95.000.000 | | | DAU | | | Linggo Sari Baganti | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Belanja Perolehan pada Belanja modal | 246.842.041 | | | DAU | | | | | | 4.000.000 | 4.000.000 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Rehabilitasi Jembatan | 2.523.947.069 | Nicko Pratama, ST | | | | | | | | 2.000.000 | 2.000.000 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. | Belanja Modal | 2.523.947.069 | | | | | | | | | 2.000.000 | 2.000.000 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Pemasangan Plat Deker Jalan Teluk Betung, Kec. Batang Kapas | 48.000.000 | | | DAU | | | Batang Kapas | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jembatan Aur Duri, Lagan Hilir Punggasan Kec. Linggo Sari Baganti | 140.000.000 | | | DAU | | | Linggo Sari Baganti | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jembatan Gantung Pasar Barung2 Belantai - Kp. Tanjung, Kec. Koto XI Tarusan | 800.000.000 | | | DAU | | | Koto XI Tarusan | | Tender | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jembatan Gantung Pauh - Lubuk Agung, Kec. Lengayang | 180.000.000 | | | DAU | | | Lengayang | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jembatan Gantung Sei. Sarik - Koto Ranggo Lumpo, Kec. IV Jurai | 97.500.000 | | | DAU | | | IV Jurai | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jembatan Gantung Sumbu Baru Balai Selasa, kec. Ranah Pesisir | 195.000.000 | | | DAU | | | Ranah Pesisir | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehabilitasi Jembatan Nagari Simpang Gunung Tapan, Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan | 97.500.000 | | | DAU | | | Ranah Ampek Hulu Tapan | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehab Jembatan Gantung Transad - Air Betung, Kec. Air Pura | 527.000.000 | | | DAU | | | Air Pura | | Tender | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehab Jembatan Lubuk Buayo - Koto Tinggi Rantau Simalenang, Kec. Linggo Sari Baganti | 140.000.000 | | | DAU | | | Linggo Sari Baganti | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Rehab Jembatan Sungai Tunu, Kec. Ranah Pesisir | 180.000.000 | | | DAU | | | Ranah Pesisir | | PL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Belanja Perolehan pada Belanja modal | 118.947.069 | | | DAU | | | | | | 2.000.000 | 2.000.000 | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| NO | Program /Kegiatan | Pagu Dana Awal | Nama PPTK | Nomor Kontrak | SUMBER DANA | Tgl Mulai s/d Selesai | Volume Kegiatan | Lokasi/Kecamatan | Pelaksana Kontraktor/ Swakelola | Tata Cara PB/J | Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.) | Realisasi Keuangan | | Realisasi Fisik (%) | | |
|--------------------|--|------------------------|-----------------------|---------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | Jumlah Real Keu SPJ | % Keu | s/d bulan lalu | s/d bulan ini | Target s/d YAD |
| 7 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 4.963.920 | | | | | | | | | 3.700.000 | 3.700.000 | 74,54 | 0,00 | 74,54 | 100,00 |
| | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perencanaan Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | 4.963.920 | | | | | | | | | 3.700.000 | 3.700.000 | 74,54 | 0,00 | 74,54 | 100,00 |
| | 1 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota | 2.481.960 | Joko Prihantoro, S.T. | | | | | | | | 1.850.000 | 1.850.000 | 74,54 | 0,00 | 74,54 | 100,00 |
| | a. Belanja Modal | 2.481.960 | | | | | | | | | 1.850.000 | 1.850.000 | 74,54 | 0,00 | 74,54 | 100,00 |
| | - Belanja Modal Peralatan Personal Computer | 2.481.960 | | | DAU | | 2 Unit | | | PL | 1.850.000 | 1.850.000 | 74,54 | 0,00 | 74,54 | 100,00 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 2.481.960 | | | | | | | | | 1.850.000 | 1.850.000 | 74,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 2.481.960 | Joko Prihantoro, S.T. | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1.850.000 | 1.850.000 | 74,54 | 0,00 | 74,54 | 100,00 |
| | a. Belanja Modal | 2.481.960 | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1.850.000 | 1.850.000 | 74,54 | 0,00 | 74,54 | 100,00 |
| | - Belanja Modal Peralatan Personal Computer | 2.481.960 | | | DAU | | 1 Unit | | | | 1.850.000 | 1.850.000 | 74,54 | 0,00 | 74,54 | 100,00 |
| J U M L A H | | 118.052.781.689 | | | | | | | | | 16.791.667.491 | 16.791.667.491 | 14,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Painan, Maret 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



Devitra S, S.T., M.M.
NIP. 19720101 199701 1 001

