

**LAPORAN BULANAN**  
**PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KEADAAN S/D BULAN : APRIL 2023**

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik ( % )			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>152.322.341.192</b>		<b>34.970.809.506</b>	<b>34.970.809.506</b>	<b>22,96</b>	<b>10,76</b>	<b>18,00</b>	<b>20,70</b>	
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>11.072.815.954</b>		<b>3.198.884.350</b>	<b>3.198.884.350</b>	<b>2,89</b>	<b>16,67</b>	<b>25,00</b>	<b>33,33</b>	
	<b>1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>44.000.000</b>		<b>16.750.000</b>	<b>16.750.000</b>	<b>38,07</b>	<b>16,67</b>	<b>25,00</b>	<b>33,33</b>	
	<b>1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	<b>34.000.000</b>	<b>Edison Dahnil, S.TP</b>	<b>13.150.000</b>	<b>13.150.000</b>	<b>38,68</b>	<b>16,67</b>	<b>25,00</b>	<b>33,33</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	34.000.000		13.150.000	13.150.000	38,68	16,67	25,00	33,33	
	<b>2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>10.000.000</b>	<b>Edison Dahnil, S.TP</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>36,00</b>	<b>16,67</b>	<b>25,00</b>	<b>33,33</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	10.000.000		3.600.000	3.600.000	36,00	16,67	25,00	33,33	
2	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.539.817.737</b>		<b>2.945.013.020</b>	<b>2.945.013.020</b>	<b>30,87</b>	<b>13,89</b>	<b>20,83</b>	<b>27,78</b>	
	<b>1 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</b>	<b>282.013.545</b>	<b>Edison Dahnil, S.TP</b>	<b>62.200.000</b>	<b>62.200.000</b>	<b>22,06</b>	<b>8,33</b>	<b>12,50</b>	<b>16,67</b>	
	- Belanja Pegawai	96.000.000		22.200.000	22.200.000	23,13	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	186.013.545		40.000.000	40.000.000	21,50	16,67	25,00	33,33	
	<b>2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</b>	<b>10.000.000</b>	<b>Edison Dahnil, S.TP</b>	<b>4.770.000</b>	<b>4.770.000</b>	<b>47,70</b>	<b>16,67</b>	<b>25,00</b>	<b>33,33</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	10.000.000		4.770.000	4.770.000	47,70	16,67	25,00	33,33	
	<b>3 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>9.247.804.192</b>	<b>Lidya Gelvina G, S.H.</b>	<b>2.878.043.020</b>	<b>2.878.043.020</b>	<b>31,12</b>	<b>16,67</b>	<b>25,00</b>	<b>33,33</b>	
	- Belanja Pegawai	9.247.804.192		2.878.043.020	2.878.043.020	31,12	16,67	25,00	33,33	
	<b>3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>231.055.353</b>		<b>18.938.800</b>	<b>18.938.800</b>	<b>8,20</b>	<b>9,52</b>	<b>14,29</b>	<b>19,05</b>	
	<b>1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>49.987.740</b>	<b>Suherman, S.T., M.T.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	49.987.740		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>92.930.399</b>	<b>Suherman, S.T., M.T.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- Belanja Pegawai	600.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	- Belanja Modal	92.330.399		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	<b>50.000.000</b>	Suherman, S.T., M.T.	<b>5.195.000</b>	<b>5.195.000</b>	<b>10,39</b>	<b>16,67</b>	<b>25,00</b>	<b>33,33</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	50.000.000		5.195.000	5.195.000	10,39	16,67	25,00	33,33	
<b>4</b>	<b>Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>20.657.214</b>	Suherman, S.T., M.T.	<b>455.000</b>	<b>455.000</b>	<b>2,20</b>	<b>16,67</b>	<b>25,00</b>	<b>33,33</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	20.657.214		455.000	455.000	2,20	16,67	25,00	33,33	
<b>5</b>	<b>Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan</b>	<b>2.000.000</b>	Suherman, S.T., M.T.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- Belanja Modal	2.000.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu</b>	<b>5.000.000</b>	Suherman, S.T., M.T.	<b>4.989.600</b>	<b>4.989.600</b>	<b>99,79</b>	<b>16,67</b>	<b>25,00</b>	<b>33,33</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	5.000.000		4.989.600	4.989.600	99,79	16,67	25,00	33,33	
<b>7</b>	<b>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	<b>10.480.000</b>	Suherman, S.T., M.T.	<b>8.299.200</b>	<b>8.299.200</b>	<b>79,19</b>	<b>16,67</b>	<b>25,00</b>	<b>33,33</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	10.480.000		8.299.200	8.299.200	79,19	16,67	25,00	33,33	
<b>4</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>34.105.000</b>	Suherman, S.T., M.T.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1</b>	<b>Sub Kegiatan Pengadaan Mebel</b>	<b>34.105.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- Belanja Modal	34.105.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>685.635.325</b>		<b>183.077.299</b>	<b>183.077.299</b>	<b>26,70</b>	<b>11,11</b>	<b>16,67</b>	<b>22,22</b>	
<b>1</b>	<b>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>296.487.996</b>	Suherman, S.T., M.T.	<b>66.995.460</b>	<b>66.995.460</b>	<b>22,60</b>	<b>16,67</b>	<b>25,00</b>	<b>33,33</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	296.487.996		66.995.460	66.995.460	22,60	16,67	25,00	33,33	
<b>2</b>	<b>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>16.600.000</b>	Suherman, S.T., M.T.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	16.600.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>372.547.329</b>	Suherman, S.T., M.T.	<b>116.081.839</b>	<b>116.081.839</b>	<b>31,16</b>	<b>16,67</b>	<b>25,00</b>	<b>33,33</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	372.547.329		116.081.839	116.081.839	31,16	16,67	25,00	33,33	
<b>6</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>538.202.539</b>		<b>35.105.231</b>	<b>35.105.231</b>	<b>6,52</b>	<b>16,67</b>	<b>25,00</b>	<b>33,33</b>	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik ( % )			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	<b>1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	<b>40.000.000</b>	<b>Suherman, S.T., M.T.</b>	<b>3.030.000</b>	<b>3.030.000</b>	<b>7,58</b>	<b>16,67</b>	<b>25,00</b>	<b>33,33</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	40.000.000		3.030.000	3.030.000	7,58	16,67	25,00	33,33	
	<b>2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	<b>375.250.000</b>	<b>Suherman, S.T., M.T.</b>	<b>21.873.731</b>	<b>21.873.731</b>	<b>5,83</b>	<b>16,67</b>	<b>25,00</b>	<b>33,33</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	375.250.000		21.873.731	21.873.731	5,83	16,67	25,00	33,33	
	<b>3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>24.552.539</b>	<b>Suherman, S.T., M.T.</b>	<b>2.851.500</b>	<b>2.851.500</b>	<b>11,61</b>	<b>16,67</b>	<b>25,00</b>	<b>33,33</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	24.552.539		2.851.500	2.851.500	11,61	16,67	25,00	33,33	
	<b>4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>	<b>98.400.000</b>	<b>Suherman, S.T., M.T.</b>	<b>7.350.000</b>	<b>7.350.000</b>	<b>7,47</b>	<b>16,67</b>	<b>25,00</b>	<b>33,33</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	98.400.000		7.350.000	7.350.000	7,47	16,67	25,00	33,33	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>15.989.000.000</b>		<b>591.031.080</b>	<b>591.031.080</b>	<b>3,70</b>	<b>12,50</b>	<b>18,77</b>	<b>25,02</b>	
<b>1</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.435.000.000</b>		<b>83.710.500</b>	<b>83.710.500</b>	<b>5,83</b>	<b>16,67</b>	<b>25,00</b>	<b>33,33</b>	
	<b>1 Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing</b>	<b>925.000.000</b>	<b>Ekarman Sandra Putra, S.T.</b>	<b>24.276.500</b>	<b>24.276.500</b>	<b>2,62</b>	<b>16,67</b>	<b>25,00</b>	<b>33,33</b>	
	- Belanja Modal	925.000.000		24.276.500	24.276.500	2,62	16,67	25,00	33,33	
	<b>2 Sub Kegiatan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>143.000.000</b>	<b>Anhavon, S.T.</b>	<b>18.934.000</b>	<b>18.934.000</b>	<b>13,24</b>	<b>16,67</b>	<b>25,00</b>	<b>33,33</b>	
	- Belanja Pegawai	6.600.000		1.650.000	1.650.000	25,00	16,67	25,00	33,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	136.400.000		17.284.000	17.284.000	12,67	16,67	25,00	33,33	
	<b>3 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sungai</b>	<b>367.000.000</b>	<b>Niko Rianto, ST</b>	<b>40.500.000</b>	<b>40.500.000</b>	<b>11,04</b>	<b>16,67</b>	<b>25,00</b>	<b>33,33</b>	
	- Belanja Pegawai	17.400.000		4.500.000	4.500.000	25,86	16,67	25,00	33,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	349.600.000		36.000.000	36.000.000	10,30	16,67	25,00	33,33	
<b>2</b>	<b>Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>14.554.000.000</b>		<b>507.320.580</b>	<b>507.320.580</b>	<b>3,49</b>	<b>8,33</b>	<b>12,55</b>	<b>16,70</b>	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik ( % )			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	<b>1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa</b>	<b>400.000.000</b>	<b>Pusrial, S.T.</b>	<b>4.485.000</b>	<b>4.485.000</b>	<b>1,12</b>	<b>16,67</b>	<b>25,00</b>	<b>33,33</b>	
	- Belanja Pegawai	7.200.000		1.800.000	1.800.000	25,00	16,67	25,00	33,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	392.800.000		2.685.000	2.685.000	0,68	16,67	25,00	33,33	
	<b>2 Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan</b>	<b>4.707.470.000</b>	<b>Artos, S.T.</b>	<b>17.370.900</b>	<b>17.370.900</b>	<b>0,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,15</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	233.736.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Modal	4.473.734.000		17.370.900	17.370.900	0,39	0,00	0,39	0,30	
	<b>3 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan</b>	<b>7.086.530.000</b>	<b>Artos, ST</b>	<b>190.650.270</b>	<b>190.650.270</b>	<b>2,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- Belanja Pegawai	49.800.000		9.750.000	9.750.000	19,58	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	84.000.000		28.000.000	28.000.000	33,33	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Modal	6.952.730.000		152.900.270	152.900.270	2,20	0,00	0,00	0,00	
	<b>4 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan</b>	<b>2.360.000.000</b>	<b>Haris, S.T.</b>	<b>294.814.410</b>	<b>294.814.410</b>	<b>12,49</b>	<b>16,67</b>	<b>25,00</b>	<b>33,33</b>	
	- Belanja Pegawai	8.400.000		2.100.000	2.100.000	25,00	16,67	25,00	33,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	2.351.600.000		292.714.410	292.714.410	12,45	16,67	25,00	33,33	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>6.075.000.000</b>		<b>147.827.543</b>	<b>147.827.543</b>	<b>2,43</b>	<b>13,89</b>	<b>20,83</b>	<b>27,78</b>	
	<b>1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>6.075.000.000</b>		<b>147.827.543</b>	<b>147.827.543</b>	<b>2,43</b>	<b>13,89</b>	<b>20,83</b>	<b>27,78</b>	
	<b>1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM</b>	<b>702.000.000</b>	<b>Sriwil Yudhi, S.T.</b>	<b>81.377.005</b>	<b>81.377.005</b>	<b>11,59</b>	<b>16,67</b>	<b>25,00</b>	<b>33,33</b>	
	- Belanja Pegawai	16.800.000		4.200.000	4.200.000	25,00	16,67	25,00	33,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	685.200.000		77.177.005	77.177.005	11,26	16,67	25,00	33,33	
	<b>2 Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan</b>	<b>460.000.000</b>	<b>Sriwil Yudhi, S.T.</b>	<b>4.980.785</b>	<b>4.980.785</b>	<b>1,08</b>	<b>8,33</b>	<b>12,50</b>	<b>16,67</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	60.000.000		4.980.785	4.980.785	8,30	16,67	25,00	33,33	
	- Belanja Hibah	400.000.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
3	Sub Keg Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4.588.000.000	Sriwil Yudhi, S.T.	40.756.087	40.756.087	0,89	11,11	16,67	22,22	
	- Belanja Pegawai	64.950.000		6.300.000	6.300.000	9,70	16,67	25,00	33,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	249.050.000		34.456.087	34.456.087	13,84	16,67	25,00	33,33	
	- Belanja Hibah	4.274.000.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Sub Keg Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	50.000.000	Sriwil Yudhi, S.T.	2.992.964	2.992.964	5,99	16,67	25,00	33,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	50.000.000		2.992.964	2.992.964	5,99	16,67	25,00	33,33	
5	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	275.000.000	Sriwil Yudhi, S.T.	17.720.702	17.720.702	6,44	16,67	25,00	33,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	275.000.000		17.720.702	17.720.702	6,44	16,67	25,00	33,33	
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.685.000.000		875.545.341	875.545.341	15,40	14,81	22,22	29,63	
1	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.685.000.000		875.545.341	875.545.341	15,40	14,81	22,22	29,63	
1	Sub Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	5.065.000.000	Amrial, ST	791.690.187	791.690.187	15,63	11,11	16,67	22,22	
	- Belanja Pegawai	74.250.000		2.700.000	2.700.000	3,64	16,67	25,00	33,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	321.750.000		44.929.687	44.929.687	13,96	16,67	25,00	33,33	
	- Belanja Hibah	4.669.000.000		744.060.500	744.060.500	15,94	0,00	0,00	0,00	
2	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	440.000.000	Amrial, ST	37.671.155	37.671.155	8,56	16,67	25,00	33,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	440.000.000		37.671.155	37.671.155	8,56	16,67	25,00	33,33	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	180.000.000	Amrial, ST	46.183.999	46.183.999	25,66	16,67	25,00	33,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	180.000.000		46.183.999	46.183.999	25,66	16,67	25,00	33,33	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	300.000.000		35.477.754	35.477.754	11,83	8,33	12,65	20,42	
1	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000		35.477.754	35.477.754	11,83	8,33	12,65	20,42	
2	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	150.000.000	Amrial, ST	897.657	897.657	0,60	0,00	0,30	7,50	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik ( % )			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	- Belanja Pegawai	300.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Modal	149.700.000		897.657	897.657	0,60	0,00	0,60	15,00	
<b>5</b>	<b>Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase</b>	<b>150.000.000</b>	<b>Amrial, ST</b>	<b>34.580.097</b>	<b>34.580.097</b>	<b>23,05</b>	<b>16,67</b>	<b>25,00</b>	<b>33,33</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	150.000.000		34.580.097	34.580.097	23,05	16,67	25,00	33,33	
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>2.100.000.000</b>		<b>89.867.708</b>	<b>89.867.708</b>	<b>4,28</b>	<b>5,56</b>	<b>8,33</b>	<b>11,11</b>	
<b>1</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kot, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>2.100.000.000</b>		<b>89.867.708</b>	<b>89.867.708</b>	<b>4,28</b>	<b>5,56</b>	<b>8,33</b>	<b>11,11</b>	
<b>1</b>	<b>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG</b>	<b>400.000.000</b>	<b>Nindy Nahwiya, S.T.</b>	<b>75.950.801</b>	<b>75.950.801</b>	<b>18,99</b>	<b>16,67</b>	<b>25,00</b>	<b>33,33</b>	
	- Belanja Pegawai	159.000.000		18.750.000	18.750.000	11,79	16,67	25,00	33,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	241.000.000		57.200.801	57.200.801	23,73	16,67	25,00	33,33	
<b>2</b>	<b>Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>800.000.000</b>	<b>Nindy Nahwiya, S.T.</b>	<b>10.626.689</b>	<b>10.626.689</b>	<b>1,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	489.014.500		2.340.000	2.340.000	0,48	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Modal	310.985.500		8.286.689	8.286.689	2,66	0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>900.000.000</b>	<b>Nindy Nahwiya, S.T.</b>	<b>3.290.218</b>	<b>3.290.218</b>	<b>0,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- Belanja Pegawai	3.450.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	896.550.000		3.290.218	3.290.218	0,37	0,00	0,00	0,00	
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>2.100.000.000</b>		<b>104.742.804</b>	<b>104.742.804</b>	<b>4,99</b>	<b>4,17</b>	<b>6,25</b>	<b>8,33</b>	
<b>1</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.100.000.000</b>		<b>104.742.804</b>	<b>104.742.804</b>	<b>4,99</b>	<b>4,17</b>	<b>6,25</b>	<b>8,33</b>	
<b>1</b>	<b>Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>Nindy Nahwiya, S.T.</b>	<b>100.805.304</b>	<b>100.805.304</b>	<b>5,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- Belanja Pegawai	13.950.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	- Belanja Barang dan Jasa	6.040.610		931.266	931.266	15,42	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Modal	1.980.009.390		99.874.038	99.874.038	5,04	0,00	0,00	0,00	
	<b>2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan</b>	<b>100.000.000</b>	<b>Nindy Nahwiya, S.T.</b>	<b>3.937.500</b>	<b>3.937.500</b>	<b>3,94</b>	<b>8,33</b>	<b>12,50</b>	<b>16,67</b>	
	- Belanja Pegawai	20.700.000		3.937.500	3.937.500	19,02	16,67	25,00	33,33	
	- Belanja Barang dan Jasa	79.300.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>8</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>108.160.537.000</b>		<b>29.709.672.393</b>	<b>29.709.672.393</b>	<b>27,47</b>	<b>2,08</b>	<b>3,13</b>	<b>4,17</b>	
	<b>1 Kegiatan Penyelenggaraan JalanKabupaten/Kota</b>	<b>108.160.537.000</b>		<b>29.709.672.393</b>	<b>29.709.672.393</b>	<b>27,47</b>	<b>2,08</b>	<b>3,13</b>	<b>4,17</b>	
	<b>1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan</b>	<b>1.310.500.000</b>	<b>Fahresi Eka Siska, S.T., M.T.</b>	<b>648.087.800</b>	<b>648.087.800</b>	<b>49,45</b>	<b>8,33</b>	<b>12,50</b>	<b>16,67</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	309.000.000		83.433.850	83.433.850	27,00	16,67	25,00	33,33	
	- Belanja Modal	1.001.500.000		564.653.950	564.653.950	56,38	0,00	0,00	0,00	
	<b>2 Sub Kegiatan Pembangunan Jalan</b>	<b>1.837.500.000</b>	<b>Fahresi Eka Siska, S.T., M.T.</b>	<b>632.566.000</b>	<b>632.566.000</b>	<b>34,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- Belanja Modal	1.837.500.000		632.566.000	632.566.000	34,43	0,00	0,00	0,00	
	<b>3 Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan</b>	<b>8.176.000.000</b>	<b>Irwandi, S.T.</b>	<b>1.154.013.750</b>	<b>1.154.013.750</b>	<b>14,11</b>	<b>8,33</b>	<b>12,50</b>	<b>16,67</b>	
	- Belanja Pegawai	10.800.000		2.700.000	2.700.000	25,00	16,67	25,00	33,33	
	- Belanja Modal	8.165.200.000		1.151.313.750	1.151.313.750	14,10	0,00	0,00	0,00	
	<b>4 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan</b>	<b>85.783.183.035</b>	<b>Fahresi Eka Siska, S.T., M.T.</b>	<b>26.718.268.363</b>	<b>26.718.268.363</b>	<b>31,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- Belanja Pegawai	46.800.000		12.300.000	12.300.000	26,28	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	1.629.360.000		301.435.600	301.435.600	18,50	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Modal	84.107.023.035		26.404.532.763	26.404.532.763	31,39	0,00	0,00	0,00	
	<b>5 Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>Nicko Pratama, ST</b>	<b>381.406.500</b>	<b>381.406.500</b>	<b>25,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- Belanja Pegawai	10.200.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	1.489.800.000		381.406.500	381.406.500	25,60	0,00	0,00	0,00	
	<b>6 Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan</b>	<b>5.529.406.896</b>	<b>Fahresi Eka Siska,</b>	<b>8.730.000</b>	<b>8.730.000</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik ( % )			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
	- Belanja Pegawai	20.400.000	S.T., M.T.	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	17.140.000		730.000	730.000	4,26	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Modal	5.491.866.896		8.000.000	8.000.000	0,15	0,00	0,00	0,00	
	<b>7 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan</b>	<b>2.523.947.069</b>	<b>Nicko Pratama, ST</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- Belanja Modal	2.523.947.069		4.000.000	4.000.000	0,16	0,00	0,00	0,00	
	<b>8 Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>Nicko Pratama, ST</b>	<b>162.599.980</b>	<b>162.599.980</b>	<b>10,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- Belanja Pegawai	7.200.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	1.492.800.000		162.599.980	162.599.980	10,89	0,00	0,00	0,00	
<b>9</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>289.988.235</b>		<b>75.100.000</b>	<b>75.100.000</b>	<b>25,90</b>	<b>5,56</b>	<b>13,89</b>	<b>22,22</b>	
	<b>1 Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<b>56.555.493</b>		<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>4,95</b>	<b>16,67</b>	<b>25,00</b>	<b>33,33</b>	
	<b>1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<b>56.555.493</b>	<b>Danil Arclo, S.T.</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>4,95</b>	<b>16,67</b>	<b>25,00</b>	<b>33,33</b>	
	- Belanja Barang dan Jasa	56.555.493		2.800.000	2.800.000	4,95	16,67	25,00	33,33	
	<b>2 Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten Kota</b>	<b>208.949.405</b>		<b>66.720.000</b>	<b>66.720.000</b>	<b>31,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8,33</b>	<b>16,67</b>	
	<b>1 Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi</b>	<b>208.949.405</b>	<b>Mulharlaily, S.T.</b>	<b>66.720.000</b>	<b>66.720.000</b>	<b>31,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8,33</b>	<b>16,67</b>	
	- Belanja Pegawai	6.600.000		1.650.000	1.650.000	25,00	0,00	8,33	16,67	
	- Belanja Barang dan Jasa	202.349.405		65.070.000	65.070.000	32,16	0,00	8,33	16,67	
	<b>3 Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>	<b>24.483.337</b>		<b>5.580.000</b>	<b>5.580.000</b>	<b>22,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8,33</b>	<b>16,67</b>	
	<b>1 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>	<b>24.483.337</b>	<b>Danil Arclo, S.T.</b>	<b>5.580.000</b>	<b>5.580.000</b>	<b>22,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8,33</b>	<b>16,67</b>	
	- Belanja Pegawai	14.400.000		3.600.000	3.600.000	25,00	0,00	8,33	16,67	
	- Belanja Barang dan Jasa	10.083.337		1.980.000	1.980.000	19,64	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>550.000.003</b>		<b>142.660.533</b>	<b>142.660.533</b>	<b>25,94</b>	<b>23,99</b>	<b>48,94</b>	<b>25,00</b>	
	<b>1 Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perencanaan Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>200.000.092</b>		<b>69.342.804</b>	<b>69.342.804</b>	<b>34,67</b>	<b>58,54</b>	<b>79,61</b>	<b>8,33</b>	



No.	PROGRAM / KEGIATAN / RINCIAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	NAMA PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			Ket
					Jumlah Realisasi Keu (Rp).	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d bulan YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	200.000.092	Joko Prihantoro, S.T.	69.342.804	69.342.804	34,67	58,54	79,61	8,33	
	- Belanja Pegawai	7.200.000		1.800.000	1.800.000	0,00	16,67	25,00	0,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	190.318.132		65.692.804	65.692.804	12,97	25,88	34,21	16,67	
	- Belanja Modal	2.481.960		1.850.000	1.850.000	0,00	74,54	100,00	0,00	
2	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	159.983.517		38.768.050	38.768.050	24,23	12,38	25,77	8,33	
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	159.983.517	Poppy Mayasari, S.T.	38.768.050	38.768.050	24,23	12,38	25,77	8,33	
	- Belanja Pegawai	16.800.000		4.050.000	4.050.000	0,00	6,55	25,00	0,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	143.183.517		34.718.050	34.718.050	10,85	18,20	26,53	16,67	
3	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	190.016.394		34.549.679	34.549.679	18,18	1,05	41,44	58,34	
1	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	190.016.394	Joko Prihantoro, S.T.	34.549.679	34.549.679	18,18	1,05	41,44	58,34	
	- Belanja Barang dan Jasa	187.534.434		32.699.679	32.699.679	17,44	2,10	8,34	16,67	
	- Belanja Modal	2.481.960		1.850.000	1.850.000	74,54	0,00	74,54	100,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>152.322.341.192</b>		<b>34.970.809.506</b>	<b>34.970.809.506</b>	<b>22,96</b>	<b>10,76</b>	<b>18,00</b>	<b>20,70</b>	

Painan, April 2023

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



**DEVITRA SYAMSUNARDINI, S.T., M.M.**

NIP. 19720101 199701 1 001

**LAPORAN BULANAN MODAL DINAS**  
**PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN**  
**APBD KAB. PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**  
**KEADAAN S/D BULAN : APRIL 2023**

**BELANJA HIBAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Nilai Kontrak / Swakelola	Sisa Kontrak / Swakelola (Rp.)	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor / Swakelola	Tata Cara PB/	Jumlah Pencapaian Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
														Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9.343.000.000	2.333.149.000	7.009.851.000									744.060.500	744.060.500	7,96	0	0	0	
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.674.000.000	0	4.674.000.000									0	0	0,00	0	0	0	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4.674.000.000	0	4.674.000.000									0	0	0,00	0	0	0	
1	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	400.000.000	0	400.000.000	Sriwil Yudhi, S.T.								0	0	0,00	0	0	0	
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	400.000.000	0	400.000.000									0	0	0,00	0	0	0	
	- Pembangunan SPAM Perdesaan Kegiatan PAMSIMAS - Tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan	400.000.000	0	400.000.000			DAU			Tersebar		Swakelola	0	0	0,00	0	0	0	Menunggu SK dari Pusat
2	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4.274.000.000	0	4.274.000.000	Sriwil Yudhi, S.T.								0	0	0,00	0	0	0	
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.274.000.000	0	4.274.000.000									0	0	0,00	0	0	0	
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 1	400.000.000	0	400.000.000			DAU			Tersebar		Swakelola	0	0	0,00	0	0	0	Menunggu Tim Baseline Turun Ke Lapangan
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 10	200.000.000	0	200.000.000			DAU			Tersebar		Swakelola	0	0	0,00	0	0	0	Menunggu Tim Baseline Turun Ke Lapangan
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 11	200.000.000	0	200.000.000			DAU			Tersebar		Swakelola	0	0	0,00	0	0	0	Menunggu Tim Baseline Turun Ke Lapangan
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 12	200.000.000	0	200.000.000			DAU			Tersebar		Swakelola	0	0	0,00	0	0	0	Menunggu Tim Baseline Turun Ke Lapangan
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 13	200.000.000	0	200.000.000			DAU			Tersebar		Swakelola	0	0	0,00	0	0	0	Menunggu Tim Baseline Turun Ke Lapangan
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 2	400.000.000	0	400.000.000			DAU			Tersebar		Swakelola	0	0	0,00	0	0	0	Menunggu Tim Baseline Turun Ke Lapangan
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 3	200.000.000	0	200.000.000			DAU			Tersebar		Swakelola	0	0	0,00	0	0	0	Menunggu Tim Baseline Turun Ke Lapangan
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 4	200.000.000	0	200.000.000			DAU			Tersebar		Swakelola	0	0	0,00	0	0	0	Menunggu Tim Baseline Turun Ke Lapangan
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 5	200.000.000	0	200.000.000			DAU			Tersebar		Swakelola	0	0	0,00	0	0	0	Menunggu Tim Baseline Turun Ke Lapangan
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 6	200.000.000	0	200.000.000			DAU			Tersebar		Swakelola	0	0	0,00	0	0	0	Menunggu Tim Baseline Turun Ke Lapangan
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 7	200.000.000	0	200.000.000			DAU			Tersebar		Swakelola	0	0	0,00	0	0	0	Menunggu Tim Baseline Turun Ke Lapangan
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 8	200.000.000	0	200.000.000			DAU			Tersebar		Swakelola	0	0	0,00	0	0	0	Menunggu Tim Baseline Turun Ke Lapangan
	- Pemasangan SR Air Minum Perdesaan Paket 9	200.000.000	0	200.000.000			DAU			Tersebar		Swakelola	0	0	0,00	0	0	0	Menunggu Tim Baseline Turun Ke Lapangan
	- Penambahan Sumur Dalam Terindungi dan Jaringan Distribusi Kecamatan Lunang	322.000.000	0	322.000.000			DAU			Lunang		Swakelola	0	0	0,00	0	0	0	Proses Lelang
	- Perbaikan SPAM dan Jaringan Perpipaan Distribusi Kec. Bayang	133.000.000	0	133.000.000			DAU			Bayang		Swakelola	0	0	0,00	0	0	0	Proses e-PL
	- Perbaikan SPAM dan Jaringan Perpipaan Distribusi Kec. Ranah Pesisir	133.000.000	0	133.000.000			DAU			Ranah Pesisir		Swakelola	0	0	0,00	0	0	0	Proses e-PL
	- Perbaikan SPAM dan Jaringan Perpipaan Distribusi Kec. Silaut	182.000.000	0	182.000.000			DAU			Silaut		Swakelola	0	0	0,00	0	0	0	Proses e-PL
	- Perbaikan SPAM dan Jaringan Perpipaan Distribusi Kec. Sutura	182.000.000	0	182.000.000			DAU			Sutura		Swakelola	0	0	0,00	0	0	0	Proses e-PL
	- Uprating IPA Sungai Nipah Nagari Painan Selatan Kec. IV Jurai	322.000.000	0	322.000.000			DAU			IV Jurai		Swakelola	0	0	0,00	0	0	0	Proses Lelang
#REF!	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.669.000.000	2.333.149.000	2.335.851.000									744.060.500	744.060.500	15,94	0	0	0	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.669.000.000	2.333.149.000	2.335.851.000									744.060.500	744.060.500	15,94	0	0	0	
1	Pembangunan/penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	4.669.000.000	2.333.149.000	2.335.851.000	Amrial, S.T.								744.060.500	744.060.500	15,94	0	0	0	
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.669.000.000	2.333.149.000	2.335.851.000									744.060.500	744.060.500	15,94	0	0	0	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Bungo Pasang dan Sago Salido Kec. IV Jurai	140.000.000	0	140.000.000			DAU			IV Jurai		PL	0	0	0,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Bungo Pasang dan Sago Salido Kec. IV Jurai	147.000.000	0	147.000.000			DAU			IV Jurai		PL	0	0	0,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Kota Berapak Kec. Bayang	140.000.000	0	140.000.000			DAU			Bayang		PL	0	0	0,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Lunang I Kec. Lunang	140.000.000	0	140.000.000			DAU			Lunang		PL	0	0	0,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Tanah Bakali Kec. Air Pura	147.000.000	0	147.000.000			DAU			Airpura		PL	0	0	0,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Barung - Barung Belantai Kec. Koto XI Tarusan	91.000.000	0	91.000.000			DAU			Koto XI Tarusan		PL	0	0	0,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Batu Hampar Kec. Koto XI Tarusan	91.000.000	0	91.000.000			DAU			Koto XI Tarusan		PL	0	0	0,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kamp. Baru Korang nan Ampek Kec. Koto XI Tarusan	91.000.000	90.750.000	250.000		16/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	DAU	17-04-2023 s/d 14-08-2023		Koto XI Tarusan		PL	0	0	0,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Basa Ampek Balai Tapan	140.000.000	0	140.000.000			DAU			Basa Ampek Balai Tapan		PL	0	0	0,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Batang Kapas	49.000.000	0	49.000.000			DAU			Batang Kapas		PL	0	0	0,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Bayang	91.000.000	0	91.000.000			DAU			Bayang		PL	0	0	0,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. IV Jurai dan Batang Kapas	140.000.000	0	140.000.000			DAU			IV Jurai, Batang Kapas		PL	0	0	0,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. IV Nagari Bayang Utara	168.000.000	167.812.000	188.000		02/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	DAU	13-04-2023 s/d 10-08-2023	28 Unit	IV Nagari Bayang Utara	CV. Darsa Darya Cipta	PL	83.906.000	83.906.000	50,00	0	0	0	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Koto XI Tarusan	182.000.000	181.790.000	210.000		04/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	DAU	13-04-2023 s/d 10-08-2023	30 Unit	Koto XI Tarusan	CV. Reniza	PL	90.895.000	90.895.000	50,00	0	0	0	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Lengayang	91.000.000	90.750.000	250.000		10/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	DAU	17-04-2023 s/d 14-08-2023		Lengayang	CV. Kamsi Bersaudara	PL	0	0	0,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Lengayang dan Kec. Batang Kapas	182.000.000	181.432.000	568.000		08/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	DAU	17-04-2023 s/d 14-08-2023	30 Unit	Batang Kapas, Lengayang	CV. Satya Wiyasa	PL	90.716.000	90.716.000	50,00	0	0	0	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Linggo Sari Baganti	161.000.000	160.621.000	379.000		13/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	DAU	17-04-2023 s/d 14-08-2023	26 Unit	Linggo Sari Baganti	CV. Flora Gezatirta Perdana	PL	0	0	0,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Lunang	140.000.000	0	140.000.000			DAU			Lunang		PL	0	0	0,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	140.000.000	0	140.000.000			DAU			Ranah Ampek Hulu Tapan		PL	0	0	0,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan II	126.000.000	0	126.000.000			DAU			Ranah Ampek Hulu Tapan		PL	0	0	0,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Kec. Sutura	182.000.000	181.577.000	423.000		14/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	DAU	17-04-2023 s/d 14-08-2023	30 Unit	Sutura	CV. Flora Gezatirta Perdana	PL	90.788.500	90.788.500	50,00	0	0	0	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Kambang Barat dan Kambang Timur Kec. Lengayang	91.000.000	0	91.000.000			DAU			Lengayang		PL	0	0	0,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Kambang Kec. Lengayang	140.000.000	139.683.000	317.000		12/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	DAU	17-04-2023 s/d 14-08-2023	23 Unit	Lengayang	CV. Naomimo	PL	69.841.500	69.841.500	50,00	0	0	0	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Kapuh, Gurun Panjang dan Ampang Pulau	56.000.000	0	56.000.000			DAU			Koto XI Tarusan		PL	0	0	0,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Koto Baru Koto Berapak Kec. Bayang	182.000.000	181.657.000	343.000		03/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	DAU	13-04-2023 s/d 10-08-2023	30 Unit	Bayang	CV. Darsa Darya Cipta	PL	90.828.500	90.828.500	50,00	0	0	0	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Koto Nan Tigo Kec. Batang Kapas	140.000.000	0	140.000.000			DAU			Batang Kapas		PL	0	0	0,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Kubang Koto Berapak Kec. Bayang	182.000.000	181.659.000	341.000		05/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	DAU	13-04-2023 s/d 10-08-2023	30 Unit	Bayang	CV. Deyuda Karya	PL	90.829.500	90.829.500	50,00	0	0	0	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Painan Utara dan Painan Selatan Kec. IV Jurai	49.000.000	0	49.000.000			DAU			IV Jurai		PL	0	0	0,00	0	0	0	Persiapan Pengadaan
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Salido dan Sago Salido Kec. IV Jurai	182.000.000	181.765.000	235.000		07/PL-DAU/CK/PUTR-PS/IV/2023	DAU	13-04-2023 s/d 10-08-2023	30 Unit	IV Jurai	CV. Deyuda Karya	PL	90.882.500	90.882.500	50,00	0	0	0	
	- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Salido Ketek dan Nagari Koto Rawang																		

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Nilai Kontrak / Swakelola	Sisa Kontrak / Swakelola (Rp.)	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor / Swakelola	Tata Cara PB/	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
														Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD	

Painan , April 2023  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Pesisir Selatan



**Devitra S. S.T.,M.M.**  
NIP. 19720101 199701 1 001

**LAPORAN BULANAN MODAL DINAS**  
**PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN**  
**APBD KAB. PESIRIS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**  
**KEADAAN S/D BULAN : APRIL 2023**

**BELANJA PEMELIHARAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Nama PPTK	SUMBER DANA	Lokasi/Kecamatan	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
								Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD	
1	2	3	5	7	10	12	13	14		15			16
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>5.657.326.904</b>					<b>383.752.571</b>	<b>383.752.571</b>	<b>6,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>511.622.539</b>					<b>32.498.381</b>	<b>32.498.381</b>	<b>6,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>16.600.000</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>1 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>16.600.000</b>	<b>Suherman, S.T., M.T.</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	a. Belanja Pemeliharaan	16.600.000					0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.250.000		DAU	IV Jurai	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	11.000.000		DAU	IV Jurai	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	2.750.000		DAU	IV Jurai	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	600.000		DAU	IV Jurai	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>495.022.539</b>					<b>32.498.381</b>	<b>32.498.381</b>	<b>6,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	<b>35.000.000</b>	<b>Suherman, S.T., M.T.</b>				<b>3.030.000</b>	<b>3.030.000</b>	<b>8,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	a. Belanja Pemeliharaan	35.000.000					3.030.000	3.030.000	8,66	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	35.000.000		DAU	IV Jurai	Swakelola	3.030.000	3.030.000	8,66	0,00	0,00	0,00	
	<b>2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	<b>343.250.000</b>	<b>Suherman, S.T., M.T.</b>				<b>19.266.881</b>	<b>19.266.881</b>	<b>5,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	a. Belanja Pemeliharaan	343.250.000					19.266.881	19.266.881	5,61	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	227.500.000		DAU	IV Jurai	Swakelola	19.076.881	19.076.881	8,39	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	115.750.000		DAU	IV Jurai	Swakelola	190.000	190.000	0,16	0,00	0,00	0,00	
	<b>3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>18.372.539</b>	<b>Suherman, S.T., M.T.</b>				<b>2.851.500</b>	<b>2.851.500</b>	<b>15,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	a. Belanja Pemeliharaan	18.372.539					2.851.500	2.851.500	15,52	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.950.000		DAU	IV Jurai	Swakelola	2.320.000	2.320.000	46,87	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000		DAU	IV Jurai	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.222.539		DAU	IV Jurai	Swakelola	531.500	531.500	6,46	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.500.000		DAU	IV Jurai	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	700.000		DAU	IV Jurai	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>	<b>98.400.000</b>	<b>Suherman, S.T., M.T.</b>				<b>7.350.000</b>	<b>7.350.000</b>	<b>7,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	a. Belanja Pemeliharaan	98.400.000					7.350.000	7.350.000	7,47	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	98.400.000		DAU	Tersebar	Swakelola	7.350.000	7.350.000	7,47	0,00	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>1.878.330.000</b>					<b>75.549.410</b>	<b>75.549.410</b>	<b>4,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 Daerah Kabupaten Kota</b>	<b>184.930.000</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>1 Operasi dan Pemeliharaan Sungai</b>	<b>184.930.000</b>	<b>Niko Rianto, ST</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	184.930.000					0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali	184.930.000			Tersebar	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.693.400.000</b>					<b>75.549.410</b>	<b>75.549.410</b>	<b>4,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa</b>	<b>37.800.000</b>	<b>Pusrial, S.T.</b>				<b>2.685.000</b>	<b>2.685.000</b>	<b>7,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	# Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	37.800.000					2.685.000	2.685.000	7,10	0,00	0,00	0,00	
	- DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi Usulan DAK tahun 2024 dan 2025	37.800.000		DAU	Tersebar	Swakelola	2.685.000	2.685.000	7,10	0,00	0,00	0,00	
	<b>2 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan</b>	<b>1.655.600.000</b>	<b>Haris, S.T.</b>				<b>72.864.410</b>	<b>72.864.410</b>	<b>4,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	# Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	1.655.600.000					72.864.410	72.864.410	4,40	0,00	0,00	0,00	
	- Operasional dan Pemeliharaan Irigasi Wilayah I - VII	1.354.158.550		DAU	Tersebar	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Perolehan	301.441.450		DAU			72.864.410	72.864.410	24,17	0,00	0,00	0,00	

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Nama PPTK	SUMBER DANA	Lokasi/Kecamatan	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
								Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	209.000.000					0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	209.000.000					0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	209.000.000	Sriwil Yudhi, S.T.				0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a. Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	209.000.000					0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Pemeliharaan Air Minum	209.000.000		DAU	Tersebar	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Dalam Pengerjaan
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	116.273.025					10.000.000	10.000.000	8,60	0,00	0,00	0,00	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	116.273.025					10.000.000	10.000.000	8,60	0,00	0,00	0,00	
	1 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	116.273.025	Amrial, S.T.				10.000.000	10.000.000	8,60	0,00	0,00	0,00	
	a. Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	116.273.025					10.000.000	10.000.000	8,60	0,00	0,00	0,00	
	- PEMELIHARAAN RUTIN IPALD	116.273.025		DAU	Tersebar	Swakelola	10.000.000	10.000.000	8,60	0,00	0,00	0,00	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	10.887.962					0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.887.962					0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	10.887.962	Amrial, S.T.				0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	10.887.962					0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Pemeliharaan Saluran Drainase Kota Painan Sekitarnya Dimensi 80 cm (Tertutup) Kota Painan	10.887.962		DAU	IV Jurai	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	884.106.879					0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	884.106.879					0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	884.106.879	Nindy Nahwiya, S.T.				0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi Kantor dan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Painan	186.356.679		DAU	IV Jurai	PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi/Perawatan Gedung BPKAD	186.356.679		DAU	IV Jurai	PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi/Perawatan Kantor Camat IV Jurai	186.356.679		DAU	IV Jurai	PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi/Perawatan Kantor Camat Lunang	186.356.679		DAU	Lunang	PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Renovasi Gedung Sentra IKM Perikanan Tarusan	90.360.163		DAU	Koto XI Tarusan	PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Perolehan	48.320.000		DAU	0	PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	79.300.000					0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota	79.300.000					0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	79.300.000	Nindy Nahwiya, S.T.				0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	79.300.000					0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Pemeliharaan Tugu dan Alun-alun Kota Painan	79.300.000		DAU	IV Jurai	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.967.806.499					265.704.780	265.704.780	13,50	0,00	0,00	0,00	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.967.806.499					265.704.780	265.704.780	13,50	0,00	0,00	0,00	
	1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	9.000.000	Fahresi Eka Siska, S.T., M.T.				4.111.500	4.111.500	45,68	0,00	0,00	0,00	
	a. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	9.000.000					4.111.500	4.111.500	45,68	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	9.000.000		DAU	IV Jurai	Swakelola	4.111.500	4.111.500	45,68	0,00	0,00	0,00	
	2 Pemeliharaan Rutin Jalan	610.490.724	Nicko Pratama, ST				122.910.000	122.910.000	20,13	0,00	0,00	0,00	
	a. Belanja Pemeliharaan	610.490.724					122.910.000	122.910.000	20,13	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	125.000.000		DAU	IV Jurai	Swakelola	10.740.000	10.740.000	8,59	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	485.490.724		DAU	Tersebar	Swakelola	112.170.000	112.170.000	23,10	0,00	0,00	0,00	
	3 Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.348.315.775	Nicko Pratama, ST				138.683.280	138.683.280	10,29	0,00	0,00	0,00	
	a. Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.205.163.304		DAU	Tersebar	Swakelola	138.683.280	138.683.280	11,51	0,00	0,00	0,00	
	b. Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa	143.152.471		DAU	Tersebar	Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>J U M L A H</b>		<b>5.657.326.904</b>					<b>383.752.571</b>	<b>383.752.571</b>	<b>6,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Painan, April 2023  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Pesisir Selatan



**Devitra S, S.T., M.M.**

NIP. 19720101 199701 1 001

**LAPORAN BULANAN MODAL DINAS**  
**PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK/JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN**  
**APBD KAB. PESIRIS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**  
**KEADAAN S/D BULAN : APRIL 2023**

**BELANJA MODAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Nilai Kontrak / Swakelola	Sisa Kontrak / Swakelola (Rp.)	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET		
														Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>118.052.781.689</b>	<b>4.556.904.920</b>	<b>111.680.030.756</b>									<b>29.072.558.997</b>	<b>29.072.558.997</b>	<b>24,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>128.435.399</b>	<b>0</b>	<b>128.435.399</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>94.330.399</b>	<b>0</b>	<b>94.330.399</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>92.330.399</b>	<b>0</b>	<b>92.330.399</b>	<b>Suherman, S.T., M.T.</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	a. Belanja Modal	92.330.399	0	92.330.399									0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Belanja Modal Alat Pendingin	24.695.280	0	24.695.280			DAU		1 unit	IV Jurai		Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Belanja Modal Peralatan Studio Audio	26.000.000	0	26.000.000			DAU		1 unit	IV Jurai		Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	36.220.872	0	36.220.872			DAU		1 unit	IV Jurai		Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Belanja Modal Peralatan Personal Computer	5.414.247	0	5.414.247			DAU		1 unit	IV Jurai		Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>Suherman, S.T., M.T.</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	a. Belanja Modal	2.000.000	0	2.000.000									0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Belanja Modal Buku Umum	2.000.000	0	2.000.000			DAU		1 unit	IV Jurai		Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>34.105.000</b>	<b>0</b>	<b>34.105.000</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>34.105.000</b>	<b>0</b>	<b>34.105.000</b>	<b>Suherman, S.T., M.T.</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	a. Pengadaan Mebel	34.105.000	0	34.105.000									0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Belanja Modal Mebel	34.105.000	0	34.105.000			DAU		1 unit	IV Jurai		Swakelola	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>12.351.464.000</b>	<b>0</b>	<b>11.945.155.000</b>									<b>194.547.670</b>	<b>194.547.670</b>	<b>1,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 Daerah Kabupaten Kota</b>	<b>925.000.000</b>	<b>0</b>	<b>864.875.000</b>									<b>24.276.500</b>	<b>24.276.500</b>	<b>2,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>1 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing</b>	<b>925.000.000</b>	<b>0</b>	<b>864.875.000</b>	<b>Ekarman Sandra Putra, S.T.</b>								<b>24.276.500</b>	<b>24.276.500</b>	<b>2,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	a. Belanja Modal	925.000.000	0	864.875.000									24.276.500	24.276.500	2,62	0,00	0,00	0,00			
	- Pengaman Tebing Sungai Batang Lumpo Kenegarian Gurun Panjang Utara Kampuang Taluak Bakuang	187.000.000	0	187.000.000						Bayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Pengaman Tebing Sungai Batang Surantih Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih	116.875.000	0	116.875.000						Sutera		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Perkuatan Tebing Sungai Batang Surantih Mesjid Nurul Ullum Nan tigo Sutera	374.000.000	0	374.000.000						Sutera		Tender	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Perkuatan Tebing Sungai Koto Gunung IV Koto Mudiek	187.000.000	0	187.000.000						Batang Kapas		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	60.125.000	0	0									24.276.500	24.276.500	40,38	0,00	0,00	0,00			
	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>11.426.464.000</b>	<b>0</b>	<b>11.080.280.000</b>									<b>170.271.170</b>	<b>170.271.170</b>	<b>1,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>1 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan</b>	<b>4.473.734.000</b>	<b>0</b>	<b>4.407.800.000</b>	<b>Artos, S.T.</b>								<b>17.370.900</b>	<b>17.370.900</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	# Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	4.473.734.000	0	4.407.800.000			DAK						17.370.900	17.370.900	0,39	0,00	0,00	0,00			
	- Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Aia Tambang	668.000.000	0	668.000.000			DAK			IV Jurai		Tender	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Jangki Ayam	568.000.000	0	568.000.000			DAK			Ranah Ampek Hulu		Tender	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Kepala Banda	678.000.000	0	678.000.000			DAK			Lingga Sari Baganti		Tender	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Kurao	486.000.000	0	486.000.000			DAK			Ranah Pesisir		Tender	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Sungai Gemuruh	2.007.800.000	0	2.007.800.000			DAK			Pancung Soal		Tender	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	65.934.000	0	0			DAK						17.370.900	17.370.900	26,35	0,00	0,00	0,00			
	<b>2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan</b>	<b>6.952.730.000</b>	<b>0</b>	<b>6.672.480.000</b>	<b>Artos, ST</b>								<b>152.900.270</b>	<b>152.900.270</b>	<b>2,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	# Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	6.952.730.000	0	6.672.480.000									152.900.270	152.900.270	2,20	0,00	0,00	0,00			
	- Rehabilitasi Di. Lubuak Kilangan	93.500.000	0	93.500.000			DAU			Bayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aia Mangun	93.500.000	0	93.500.000			DAU			Koto XI Tarusan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Batu Patah	93.500.000	0	93.500.000			DAU			Koto XI Tarusan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Aia Manca	93.500.000	0	93.500.000			DAU			Lingga Sari Baganti		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Aia Tambang Ameh	187.000.000	0	187.000.000			DAU			IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Banda Apa	93.500.000	0	93.500.000			DAU			Bayang Utara		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Banda Gadang Limau - Limau	93.500.000	0	93.500.000			DAU			Bayang Utara		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Banda Gadang Pancung Taba	187.000.000	0	187.000.000			DAU			Bayang Utara		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Banda Sago	103.200.000	0	103.200.000			DAU			Bayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Banda Tengah Puluik - puluik	93.500.000	0	93.500.000			DAU			Bayang Utara		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Batang Jalamu	140.250.000	0	140.250.000			DAU			Batang Kapas		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Rehabilitasi jaringan irigasi Di. Batu Hampa	93.500.000	0	93.500.000			DAU			Koto XI Tarusan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Batu Panjang	140.250.000	0	140.250.000			DAU			Pancung Soal		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Bukik Kaciak	187.000.000	0	187.000.000			DAU			Sutera		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Kepala Banda Pelangai	187.000.000	0	187.000.000			DAU			Ranah Pesisir		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Kayu Jao	140.250.000	0	140.250.000			DAU			Ranah Pesisir		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Koto Gunung	93.500.000	0	93.500.000			DAU			Batang Kapas		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Koto Nan IV	187.000.000	0	187.000.000			DAU			Ranah Pesisir		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Kubang Kapujan	187.000.000	0	187.000.000			DAU			Bayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Lubuak Aua	187.000.000	0	187.000.000			DAU			Bayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Lubuak Kasai	187.000.000	0	187.000.000			DAU			IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Lubuak Nyua	187.000.000	0	187.000.000			DAU			Batang Kapas		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Rehabilitasi																				



NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Nilai Kontrak / Swakelola	Sisa Kontrak / Swakelola (Rp.)	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
														Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah Ranah	140.250.000	0	140.250.000			DAU			Koto XI Tarusan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Salak Kapala Banda	46.750.000	0	46.750.000			DAU			Batang Kapas		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ujung Tanah	140.250.000	0	140.250.000			DAU			Bayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dl. Banda Sago	1.286.530.000	0	1.286.530.000			DAK			Bayang		Tender	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	280.250.000	0	0			DAU						152.900.270	152.900.270	54,56	0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>149.700.000</b>	<b>0</b>	<b>137.720.173</b>									<b>897.657</b>	<b>897.657</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	149.700.000	0	137.720.173									897.657	897.657	0,60	0,00	0,00	0,00	
	<b>1</b> Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	<b>149.700.000</b>	<b>0</b>	<b>137.720.173</b>	<b>Amrial, ST</b>								<b>897.657</b>	<b>897.657</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	a. Belanja Modal	149.700.000	0	137.720.173									897.657	897.657	0,60	0,00	0,00	0,00	
	- Pembangunan Saluran Drainase SMP 2 Sutera	137.720.173	0	137.720.173			DAU			Sutera		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	11.979.827	0	0			DAU						897.657	897.657	7,49	0,00	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>311.171.980</b>	<b>0</b>	<b>274.699.204</b>									<b>8.286.689</b>	<b>8.286.689,00</b>	<b>2,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	311.171.980	0	274.699.204									8.286.689	8.286.689,00	2,66	0,00	0,00	0,00	
	<b>1</b> Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	<b>311.171.980</b>	<b>0</b>	<b>274.699.204</b>	<b>Nindy Nahwiya, S.T.</b>								<b>8.286.689</b>	<b>8.286.689,00</b>	<b>2,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	a. Belanja Modal	311.171.980	0	274.699.204									8.286.689,00	8.286.689,00	2,66	0,00	0,00	0,00	
	# Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	186.480	0	0									186.480	186.480,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	- FLASDISK	186.480	0	0			DAU						186.480	186.480,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	# Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	310.985.500	0	274.699.204									8.100.209	8.100.209,00	2,60	0,00	0,00	0,00	
	- Pembangunan Gedung PMI Pesisir Selatan	183.350.058	0	183.350.058			DAU			IV Jurai		PL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Pembangunan Gedung UDKP Kantor Camat Airpura	91.349.146	0	91.349.146			DAU			Airpura		PL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	36.286.296	0	0			DAU						8.100.209	8.100.209,00	22,32	0,00	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>1.980.009.390</b>	<b>0</b>	<b>1.886.885.090</b>									<b>100.060.518</b>	<b>100.060.518,00</b>	<b>5,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota	1.980.009.390	0	1.886.885.090									100.060.518	100.060.518,00	5,05	0,00	0,00	0,00	
	<b>1</b> Penataan Bangunan dan Lingkungan	<b>1.980.009.390</b>	<b>0</b>	<b>1.886.885.090</b>	<b>Nindy Nahwiya, S.T.</b>								<b>100.060.518</b>	<b>100.060.518,00</b>	<b>5,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	a. Belanja Modal	1.980.009.390	0	1.886.885.090									100.060.518	100.060.518,00	5,05	0,00	0,00	0,00	
	# Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	372.960	0	0									186.480,00	186.480,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
	- FLASDISK	372.960	0	0			DAU						186.480	186.480,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
	# Belanja Modal Bangunan Terbuka	1.163.994.926	0	1.127.694.926									92.761.500	92.761.500	7,97	0,00	0,00	0,00	
	- Landscape Kawasan Wisata Timbulun	193.950.000	0	193.950.000			DAU			IV Jurai		PL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Landscape Pulau Semangki	186.949.502	0	186.949.502			DAU			IV Jurai		PL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Penataan dan Pembangunan Parkir Objek Wisata Carocok	186.950.069	0	186.950.069			DAU			IV Jurai		PL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Penataan Landscape Kafe Kuliner Carocok	186.950.069	0	186.950.069			DAU			IV Jurai		PL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Penataan Taman Spora	186.949.502	0	186.949.502			DAU			IV Jurai		PL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Revitalisasi Halaman Kantor Pengadilan Negeri Painan	185.945.784	0	185.945.784			DAU			IV Jurai		PL	92.761.500	92.761.500	49,89	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	36.300.000	0	0			DAU						0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	# Belanja Modal Pagar	815.641.504	0	759.190.164									7.112.538	7.112.538	0,87	0,00	0,00	0,00	
	- Pembangunan Pagar Objek Wisata Carocok	532.969.200	0	532.969.200			DAU			IV Jurai		Tender	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Supervisi Pembangunan Pagar Objek Wisata Carocok	40.000.000	0	40.000.000			DAU			IV Jurai		PL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Pembangunan Pagar Objek Wisata Timbulun	186.220.964	0	186.220.964			DAU			IV Jurai		PL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	56.451.340	0	0			DAU						7.112.538	7.112.538	12,60	0,00	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>103.127.037.000</b>	<b>4.551.941.000</b>	<b>97.307.135.890</b>									<b>28.765.066.463</b>	<b>28.765.066.463</b>	<b>27,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	103.127.037.000	4.551.941.000	97.307.135.890									28.765.066.463	28.765.066.463	27,89	0,00	0,00	0,00	
	<b>1</b> Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	<b>1.001.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.001.500.000</b>	<b>Fahresi Eka Siska, S.T., M.T.</b>								<b>564.653.950</b>	<b>564.653.950</b>	<b>56,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	a. Belanja Modal	1.001.500.000	0	1.001.500.000									564.653.950	564.653.950	56,38	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja dan DED Perolehan pada Belanja modal	1.001.500.000	0	1.001.500.000			DAU						564.653.950	564.653.950	56,38	0,00	0,00	0,00	
	<b>2</b> Pembangunan Jalan	<b>1.837.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.751.400.000</b>	<b>Fahresi Eka Siska, S.T., M.T.</b>								<b>632.566.000</b>	<b>632.566.000</b>	<b>99,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3,70</b>	<b>3,70</b>	
	a. Belanja Modal	1.837.500.000	0	1.751.400.000									632.566.000	632.566.000	99,76	0,00	3,70	3,70	
	- Lanjutan Pembangunan Jalan Asam Kamba - Rawang Indah, Kec. Bayang	184.530.000	0	184.530.000			DAU			Bayang	CV. DELAPAN SAUDARA	PL	184.095.000	184.095.000	99,76	0,00	100,00	100,00	
	- Lanjutan Pembangunan Jalan Bukit Pulai - Sei. Bungin, Kec. Batang Kapas	191.250.000	0	191.250.000			DAU			Batang Kapas		PL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Lanjutan Pembangunan Jalan Sabai Nan Aluh Nagari Kapuh, Kec. Koto XI Tarusan	184.530.000	0	184.530.000			DAU			Koto XI Tarusan		PL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Lanjutan Pembangunan Jalan Sungai Bungin - Labuang Baruak, Kec. Batang Kapas	172.050.000	0	172.050.000			DAU			Batang Kapas	CV. HABIB KARYA ABADI	PL	85.577.000	85.577.000	49,74	0,00	0,00	0,00	
	- Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan Simp. Kantor Wali Pondok Parian - Pondok Parian, Kec. Lunang	90.450.000	0	90.450.000			DAU			Lunang	CV. TAMAN KARYA MANGGALA	PL	45.164.500	45.164.500	49,93	0,00	0,00	0,00	
	- Pembangunan Jalan Bukit Baliang - baliang - Painan Timur	128.370.000	0	128.370.000			DAU			IV Jurai		PL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Pembangunan Jalan Lagan Gadang Mudiak - Lubuak Cubadak (Batu Tagak), Kec. Linggo Sari Baganti	172.050.000	0	172.050.000			DAU			Linggo Sari Baganti	CV. ARAFA JAYA ABADI	PL	85.942.000	85.942.000	49,95	0,00	0,00	0,00	
	- Pembangunan Jalan Pasar Rakyat Carocok Tarusan, Kec. Koto XI Tarusan	181.650.000	0	181.650.000			DAU			Koto XI Tarusan	CV. DELAPAN SAUDARA	PL	90.792.000	90.792.000	49,98	0,00	0,00	0,00	
	- Pembangunan Jalan Rimba Data, Kec. Koto XI Tarusan	92.370.000	0	92.370.000			DAU			Koto XI Tarusan	CV. FARIZ DUTA KONSTRUKSI	PL	46.061.000	46.061.000	49,87	0,00	0,00	0,00	
	- Pembangunan Jalan SMP N 7 Sutera - Sntra IKM Gambir, Kec. Sutera	182.100.000	0	182.100.000			DAU			Sutera	CV. NETES	PL	90.934.500	90.934.500	49,94	0,00	0,00	0,00	
	- Pembangunan Jalan Sungai Bungin - Bukit Cakua, Kec. Batang Kapas	172.050.000	0	172.050.000			DAU			Batang Kapas		PL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	86.100.000	0	0			DAU						4.000.000	4.000.000	4,65	0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Rekonstruksi Jalan</b>	<b>8.165.200.000</b>	<b>4.000.637.000</b>	<b>3.919.607.000</b>	<b>Irwandi, S.T.</b>								<b>1.151.313.750</b>	<b>1.151.313.750</b>	<b>14,10</b>	<b>0,16</b>	<b>4,30</b>	<b>60,86</b>	
	a. Belanja Modal	8.165.200.000	4.000.637.000	3.919.607.000									1.151.313.750	1.151.313.750	14,10	0,16	4,30	60,86	
	# Belanja Modal Jalan Kabupaten																		

NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Nilai Kontrak / Swakelola	Sisa Kontrak / Swakelola (Rp.)	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
														Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD	
	- Peningkatan Jalan Kampung Baru, Kec. Lengayang	189.150.000	188.981.000	169.000		69/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 11 April 2023	DAU	11 April 2023 s/d 08 Agustus 2023	1 Paket	Lengayang	CV. KAMSI BERSAUDARA	PL	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
	- Peningkatan Jalan Kampung Benteng Kec. Bayang	142.105.000	0	142.105.000			DAU			Bayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	DED Belum Siap
	- Peningkatan Jalan Kampung Jambak Anakan, Kec. Batang Kapas	94.575.000	94.143.000	432.000			DAU			Batang Kapas		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	Penyusunan Kontrak
	- Peningkatan Jalan Kampung Padang Toe Tanjung Gadang Nagari Amplang Parak	142.105.000	0	142.105.000			DAU		1 Paket	Batang Kapas	CV. MARIA ASTUTI DEWI GUNA	PL	0	0	0,00	0,00	0,00	20,00	Proses e-PL
	- Peningkatan Jalan Kampung Pinang, Kec. Batang Kapas	94.575.000	94.509.000	66.000			DAU		1 Paket	Sutera		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Kapalo Banda - Induriang, Kec. Batang Kapas	94.090.000	93.953.000	137.000			DAU		1 Paket	Batang Kapas	CV. MULTI KARYA ABADI	PL	0	0	0,00	0,00	0,00	75,00	Penyusunan Kontrak
	- Peningkatan Jalan Kapalo Koto Langgai, Kec. Sutera	70.325.000	0	70.325.000			DAU		1 Paket	Batang Kapas	CV. MARIA ASTUTI DEWI GUNA	PL	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	DED Belum Siap
	- Peningkatan Jalan Kayu Gadang - Koto Tinggi, Kec. Sutera	186.143.000	0	186.143.000			DAU			Sutera		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	DED Belum Siap
	- Peningkatan Jalan Koto Baru - Aie Gadang, Kec. Bayang	94.575.000	93.790.000	785.000		31/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 03 April 2023	DAU	03 April 2023 s/d 31 Juli 2023	1 Paket	Bayang	CV. LINTAS GUNUNG	PL	46.895.000	46.895.000	50,00	0,00	0,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Koto Berapak - Lubuak Gambia, Kec. Bayang	184.300.000	0	184.300.000			DAU			Bayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	20,00	Proses e-PL
	- Peningkatan Jalan Koto Siguntur, Kec. Koto XI Tarusan	116.400.000	115.717.000	683.000		63/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 11 April 2023	DAU	11 April 2023 s/d 08 Agustus 2023	1 Paket	Koto XI Tarusan	CV. SAKTI KARYA	PL	57.858.500	57.858.500	50,00	0,00	0,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Kp. Berak - Pulau Enje, Kec. Bayang	94.090.000	0	94.090.000			DAU			Bayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	DED Belum Siap
	- Peningkatan Jalan Kp. Laban - Perumahan Laban, Kec. IV Jurai	142.105.000	141.598.000	507.000			DAU		1 Paket	IV Jurai	CV. LINTAS GUNUNG	PL	70.799.000	70.799.000	50,00	0,00	0,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Kp. Tanjung - Sei. Tawar, Kec. Koto XI Tarusan	94.090.000	0	94.090.000			DAU			Koto XI Tarusan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	DED Belum Siap
	- Peningkatan Jalan Lengayang	94.090.000	0	94.090.000			DAU			Lengayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	DED Belum Siap
	- Peningkatan Jalan Lunang III - Kp. Tanjung Mulyo	94.575.000	94.170.000	405.000		26/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/III/2023 29 Maret 2023	DAU	29 Maret 2023 s/d 26 Juli 2023	1 Paket	Lunang	CV. REVLINDA	PL	47.085.000	47.085.000	50,00	0,00	0,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Lunang II - Wanggo Rejo	94.575.000	94.221.000	354.000		60/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 11 April 2023	DAU	11 April 2023 s/d 08 Agustus 2023	1 Paket	Lunang	CV. F&R KARYA	PL	47.110.500	47.110.500	50,00	0,00	0,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Lunang I - Kp. Sidoarjo	94.575.000	94.177.000	398.000		25/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/III/2023 29 Maret 2023	DAU	29 Maret 2023 s/d 26 Juli 2023	1 Paket	Lunang	CV. REVLINDA	PL	47.088.500	47.088.500	50,00	0,00	0,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Lunang Tengah, Kec. Lunang	47.045.000	0	47.045.000			DAU			Lunang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	20,00	Proses e-PL
	- Peningkatan Jalan Nagari Dusun Baru Tapan	142.105.000	0	142.105.000			DAU			BAB Tapan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	20,00	Perubahan Nama Pekerjaan
	- Peningkatan Jalan Nagari Lunang	189.150.000	188.977.000	173.000		28/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/III/2023 29 Maret 2023	DAU	29 Maret 2023 s/d 26 Juli 2023	1 Paket	Lunang	CV. MULTI KARYA ABADI	PL	94.303.500	94.303.500	49,90	0,00	10,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Nagari Lunang Sekitarnya	187.210.000	186.459.000	751.000		27/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/III/2023 29 Maret 2023	DAU	29 Maret 2023 s/d 26 Juli 2023	1 Paket	Lunang	CV. MULTI KARYA ABADI	PL	93.229.500	93.229.500	50,00	5,00	50,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Nagari Lunang Utara	187.210.000	186.983.000	227.000		29/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/III/2023 29 Maret 2023	DAU	29 Maret 2023 s/d 26 Juli 2023	1 Paket	Lunang	CV. MULTI KARYA ABADI	PL	93.491.500	93.491.500	50,00	0,00	5,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Nag. Lubuk Bonta, Kec. Silaut	118.340.000	0	118.340.000			DAU			Silaut		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	20,00	Proses e-PL
	- Peningkatan Jalan Niniak Mamak Nagari Taluak, Kec. Batang Kapas	141.620.000	141.082.000	538.000			DAU		1 Paket	Batang Kapas	CV. JAYA CONFIDENCE	PL	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Padang Mandiangin	94.575.000	0	94.575.000			DAU		1 Paket	Lengayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	DED Belum Siap
	- Peningkatan Jalan Padang Panjang Kambang Utara, Lengayang	94.575.000	0	94.575.000			DAU		1 Paket	Lengayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	20,00	Proses e-PL
	- Peningkatan Jalan Panta-Panta Bungo Pasang III	189.150.000	188.200.000	950.000			DAU		1 Paket	IV Jurai	CV. HABIB KARYA ABADI	PL	94.100.000	94.100.000	50,00	0,00	10,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Pasia Pelangai, Kec. Ranah Pesisir	94.090.000	0	94.090.000			DAU			Ranah Pesisir		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	DED Belum Siap
	- Peningkatan Jalan Pelangai Kaciak, Kec. Ranah Pesisir	187.210.000	0	187.210.000			DAU			Ranah Pesisir		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	DED Belum Siap
	- Peningkatan Jalan Perumahan Padang Sawah Ujung Air, Kec. Sutera	140.650.000	140.178.000	472.000		68/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 11 April 2023	DAU	11 April 2023 s/d 08 Agustus 2023	1 Paket	Sutera	CV. KAMSI BERSAUDARA	PL	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Punggasan Utara, Kec. Linggo Sari Baganti	142.105.000	0	142.105.000			DAU			Linggo Sari Baganti		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	20,00	Proses e-PL
	- Peningkatan Jalan Puti Manik Inderapura Tengah, Kec. Pancung Soal	47.045.000	0	47.045.000			DAU			Pancung Soal		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	DED Belum Siap
	- Peningkatan Jalan Rambahan Satu Hilalang Sumedang, Kec. Ranah Pesisir	189.150.000	188.698.000	452.000			DAU		1 Paket	Ranah Pesisir	CV. ABEL PRATAMA	PL	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
	- Peningkatan Jalan SDN 46 Gurun Panjang - Kp. Berok Bayang, Kec. Bayang	142.105.000	141.446.000	659.000			DAU		1 Paket	Bayang	CV. GIRA KARYA	PL	0	0	0,00	0,00	100,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Sei. Liku - Padang Laban, Kec. Ranah Pesisir	189.150.000	0	189.150.000			DAU			Ranah Pesisir		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	20,00	Proses e-PL
	- Peningkatan Jalan Sei. Serik Silaut, Kec. Silaut	94.575.000	0	94.575.000			DAU			Silaut		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	20,00	Proses e-PL
	- Peningkatan Jalan Serdang - BPP Tapan	142.105.000	141.594.000	511.000		59/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 11 April 2023	DAU	11 April 2023 s/d 08 Agustus 2023	1 Paket	Basa Ampek Balai Tapan	CV. ZEIN KARYA	PL	70.797.000	70.797.000	50,00	0,00	0,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan Simpang Kantor Wali Rawang - Rawang (Gn. Malela), Kec. Sutera	142.105.000	0	142.105.000			DAU			Sutera		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	DED Belum Siap
	- Peningkatan Jalan Simpang SMA 2 Tapan - SMA 2 Tapan, Kec. BAB	162.960.000	0	162.960.000			DAU			BAB Tapan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	DED Belum Siap
	- Peningkatan Jalan Simp. Muaro Jambu - Sumedang, Kec. Ranah Pesisir	188.180.000	0	188.180.000			DAU			Ranah Pesisir		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	DED Belum Siap
	- Peningkatan Jalan Simp. Puskesmas Salido - Muaro, Kec. IV Jurai	142.105.000	141.469.000	636.000			DAU		1 Paket	IV Jurai	CV. DELAPAN SAUDARA	PL	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	Penyusunan Kontrak
	- Peningkatan Jalan Sindang	189.150.000	188.460.000	690.000		57/BM/E.PL-DAU/PUTR-PS/IV/2023 11 April 2023	DAU	11 April 2023 s/d 08 Agustus 2023	1 Paket	Lunang	CV. TALANG BALARIK	PL	94.230.000	94.230.000	50,00	0,00	0,00	100,00	
	- Peningkatan Jalan SMP 3 Sutera	94.090.000	0	94.090.000			DAU			Sutera		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	20,00	Proses e-PL
	- Peningkatan Jalan Tambang - Bukit Pulau Lumpa, Kec. IV Jurai	184.300.000	183.740.000	560.000			DAU		1 Paket	IV Jurai	CV. HABIB KARYA ABADI	PL	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	
	- Peningkatan Jalan Tarok Gadang Padang Mandiangin	140.650.000	0	140.650.000			DAU			Lengayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	20,00	Proses e-PL
	- Peningkatan Jalan Tebing Tinggi Kambang, Kec. Lengayang	70.325.000	0	70.325.000			DAU			Lengayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	DED Belum Siap
	- Peningkatan Jalan Teluk Kasai, Kec. Batang Kapas	94.090.000	0	94.090.000			DAU			Batang Kapas		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	20,00	Proses e-PL
	- Peningkatan Jalan Tiga Sepakat - Proyek Lua, Kec. Pancung Soal	140.650.000	0	140.650.000			DAU			Pancung Soal		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	20,00	Proses e-PL
	- Peningkatan Jalan TPU Pondok Durian, Kec. Lunang	94.575.000	0	94.575.000			DAU			Lunang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	DED Belum Siap
	- Peningkatan Jalan Transos - Kp. Rawa Gemulau, Kec. Pancung Soal	94.575.000	94.232.000	343.000			DAU		1 Paket	Pancung Soal	CV. F&R KARYA	PL	47.116.000	47.116.000	50,00	0,00	0,00	100,00	
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	244.956.000	0	0			DAU						24.798.750	24.798.750	10,12	0,00	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Rehabilitasi Jalan</b>	<b>84.107.023.035</b>	<b>551.304.000</b>	<b>82.984.604.035</b>	<b>Fahresi Eka Siska, S.T., M.T.</b>								<b>26.404.532.763</b>	<b>26.404.532.763</b>	<b>31,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	a. Belanja Modal	84.107.023.035	275.652.000	82.984.604.035									26.404.532.763	26.404.532.763	31,39	0,00	0,00	0,00	
	# Belanja Modal Jalan Kabupaten	84.107.023.035	275.652.000	82.984.604.035									26.404.532.763	26.404.532.763	31,39	0,00	0,00	0,00	
	- Bangunan Pelekap Jalan Labuhan - Tebing Tinggi, Kec. Ranah Pesisir	93.120.000	0	93.120.000			DAU			Ranah Pesisir		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Pemasangan Pengaman Badan Jalan Kampung Tangah Hillie, Kec. Bayang Utara	63.840.000	0	63.840.000			DAU			Bayang Utara		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Pengaman Badan Jalan Sungai Gemuruh Nagari Inderapura Selatan, Kec. Pc. Soal	93																	



NO	Program /Kegiatan	Pagu Dana Awal	Nilai Kontrak / Swakelola	Sisa Kontrak / Swakelola (Rp.)	Nama PPTK	Nomor Kontrak	SUMBER DANA	Tgl Mulai s/d Selesai	Volume Kegiatan	Lokasi/Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Swakelola	Tata Cara PB/J	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET
														Jumlah Real Keu SPJ	% Keu	s/d bulan lalu	s/d bulan ini	Target s/d YAD	
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kapuh, Kec. Koto XI Tarusan	93.600.000	0	93.600.000			DAU			Koto XI Tarusan	CV. REVLINDA	PL	46.743.000	46.743.000	49,94	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Limau Gadang - Batu Biduak Lumpo, Kec. IV Jurai	93.600.000	0	93.600.000			DAU			IV Jurai	CV. TAMAN KARYA MANGGALA	PL	46.743.000	46.743.000	49,94	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pasar Lamo Air Haji - Padang Pasir, Kec. Linggo Sari Baganti	140.160.000	0	140.160.000			DAU			Linggo Sari Baganti		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Puluik-Puluik - Taratak Baru, Kec. Bayang Utara	134.400.000	0	134.400.000			DAU			Bayang Utara	CV. DIDI KARYA UTAMA	PL	67.093.500	67.093.500	49,92	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rawang - Timbulun, Kec. Sutera	140.160.000	0	140.160.000			DAU			Sutera		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Simpang Kantar Wali Kapujan - SD N 33 Kapujan	177.600.000	0	177.600.000			DAU				CV. PAINAN KARYA	PL	88.753.000	88.753.000	49,97	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Taratak Panas - Sanaku, Kec. Sutera	182.400.000	0	182.400.000			DAU			Sutera	CV. MUTIARA KITA PERKASA	PL	91.050.000	91.050.000	49,92	0,00	0,00	0,00	
	- #Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan DAK Non Tematik (Konektivitas Daerah)	21.093.368.000	0	21.093.368.000			DAK				PT. ANATHAMA KONSTRUKSI UTAMA	Tender	9.102.214.041	9.102.214.041	43,15	0,00	31,74	0,00	
	- Koto Panjang - BPP Surantih, Kec. Sutera		0							Sutera									
	- Koto Panjang - Koto Kandis, Kec. Batang Kapas		0							Batang Kapas									
	- Koto Tarak - Koto Siqirik, Kec. Sutera		0							Sutera									
	- Pasar Amping Parak/SMP Padang Laweh, Kec. Sutera		0							Sutera									
	- # Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket 1 (DAU)	19.362.409.035	0	19.362.409.035			DAU				PT. DEKKY KARYA BESTARI	Tender	3.846.114.125	3.846.114.125	19,86	0,00	0,00	0,00	
	- Damar Lapan Batang		0				DAU												
	- Inderapura - Trans Panambam		0				DAU												
	- Jalan Bades - SMA 1 Linggo Sari Baganti		0				DAU			Linggo Sari Baganti									
	- Jalan Basung - SMA 1 Sutera		0				DAU			Sutera									
	- Jalan Muara Sakai - Translok		0				DAU												
	- Kayu Gadang - Gantiang		0				DAU												
	- Labuhan - Sei. Liku		0				DAU												
	- Logam Gadang Mudik - Gunung Linggo		0				DAU												
	- Pasar Lagan - Lagan Kecil		0				DAU												
	- Penghub Lunang 2 - Penghub Lunang 2		0				DAU			Lunang									
	- Ps. Tapan - Ps. 60 Tapan, Kec. BAB Tapan		0				DAU			BAB Tapan									
	- Simp. Ampale - Sei. Liku		0				DAU												
	- Simpang Olo Sinayan - Sei. Sirah Mudik, Kec. Linggo Sari Baganti		0				DAU			Linggo Sari Baganti									
	- Sindang - Sekitarnya, Kec. Lunang		0				DAU			Lunang									
	- SMP 4 - Teluk Kualo, Kec. Air Pura		0				DAU			Air Pura									
	- Tampunik - Koto Kandis		0				DAU												
	- TPI - Muara Painan		0				DAU			IV Jurai									
	- # Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas)	14.328.000.000	0	14.328.000.000			DAK				PT. DEKKY KARYA BESTARI	Tender	2.831.189.970	2.831.189.970	19,76	0,00	0,00	0,00	
	- Kampung Tengah - Lereng Bukit, Kec. Bayang		0							Bayang									
	- Painan Timur - Salido Kecil, Kec. IV Jurai		0							IV Jurai									
	- Sawah Laweh - Lereng Bukit, Kec. Bayang		0							Bayang									
	- # Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	25.362.167.000	0	25.362.167.000			DAK				PT. SADEWA KARYA TAMA	Tender	9.568.216.327	9.568.216.327	37,73	0,00	23,99	0,00	
	- Koto Lamo - Sei. Liku, Kec. Lengayang		0							Lengayang									
	- Lubuk Sarik - Kampung Akad, Kec. Lengayang		0							Lengayang									
	- Pacuan - Gurun Panjang, Kec. Lengayang		0							Lengayang									
	- Tebing Tinggi - Padang Limau Manis, Kec. Lengayang		0							Lengayang									
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	846.767.000	0	0									112.340.800	112.340.800	13,27	0,00	0,00	0,00	
5	<b>Pembangunan Jembatan</b>	5.491.866.896	0	5.245.024.855	Fahresi Eka Siska, S.T., M.T.								8.000.000	8.000.000	0,15	0,00	0,00	0,00	
	a. Belanja Modal	5.491.866.896	0	5.245.024.855									8.000.000	8.000.000	0,15	0,00	0,00	0,00	
	- Lanjutan Pembangunan Jembatan Gantung Talang Medan	664.653.896	0	664.653.896			DAU					Tender	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Lanjutan Pembangunan Jembatan Simp. Kampung Sikumbang - Mesjid Malaysia Lagan (Punggasan - Lagan), Kec. Linggo Sari Baganti	179.290.000	0	179.290.000			DAU			Linggo Sari Baganti		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Lanjutan Pembangunan Jembatan Tanjung Gadang - Sikabu Amping Parak Timur, Kec. Sutera	185.000.000	0	185.000.000			DAU			Sutera		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Pembangunan Jembatan Jambak Nagari - Air Sikambing, Kec. Linggo Sari Baganti	145.000.000	0	145.000.000			DAU			Linggo Sari Baganti		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Pembangunan Jembatan Koto Berapak - Talaok (SMAN 1 Bayang), Kec. Bayang	630.000.000	0	630.000.000			DAU			Bayang		Tender	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Pembangunan Jembatan Kp. Pulau Rawang Lansano, Kec. Sutera	190.000.000	0	190.000.000			DAU			Sutera		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Pembangunan Jembatan Tambang, Kec. IV Jurai	97.000.000	0	97.000.000			DAU			IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Pembangunan Jembatan Wisata Carocok Painan, Kec. IV Jurai	2.689.080.959	0	2.689.080.959			DAU			IV Jurai		Tender	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Pembangunan Jembatan SD 38 Cumateh, Kec. Koto XI Tarusan	370.000.000	0	370.000.000			DAU			Koto XI Tarusan		Tender	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Pembangunan Plat Duiker, Kec. Linggo Sari Baganti	95.000.000	0	95.000.000			DAU			Linggo Sari Baganti		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	246.842.041	0	0			DAU						8.000.000	8.000.000	3,24	0,00	0,00	0,00	
6	<b>Rehabilitasi Jembatan</b>	2.523.947.069	0	2.405.000.000	Nicko Pratama, ST								4.000.000	4.000.000	0,16	0,00	0,00	0,00	
	a. Belanja Modal	2.523.947.069	0	2.405.000.000									4.000.000	4.000.000	0,16	0,00	0,00	0,00	
	- Pemasangan Plat Deker Jalan Teluk Betung, Kec. Batang Kapas	48.000.000	0	48.000.000			DAU			Batang Kapas		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi Jembatan Aur Duri, Lagan Hilir Punggasan Kec. Linggo Sari Baganti	140.000.000	0	140.000.000			DAU			Linggo Sari Baganti		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi Jembatan Gantung Pasar Barung2 Belantai - Kp. Tanjung, Kec. Koto XI Tarusan	800.000.000	0	800.000.000			DAU			Koto XI Tarusan		Tender	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi Jembatan Gantung Pauh - Lubuk Agung, Kec. Lengayang	180.000.000	0	180.000.000			DAU			Lengayang		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi Jembatan Gantung Sei. Sarik - Koto Ranggo Lumpo, Kec. IV Jurai	97.500.000	0	97.500.000			DAU			IV Jurai		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi Jembatan Gantung Sumbaru Balai Selasa, kec. Ranah Pesisir	195.000.000	0	195.000.000			DAU			Ranah Pesisir		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehabilitasi Jembatan Nagari Simpang Gunung Tapan, Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	97.500.000	0	97.500.000			DAU			Ranah Ampek Hulu Tapan		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehab Jembatan Gantung Transad - Air Betung, Kec. Air Pura	527.000.000	0	527.000.000			DAU			Air Pura		Tender	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehab Jembatan Lubuk Buayo - Koto Tinggi Rantau Simalenang, Kec. Linggo Sari Baganti	140.000.000	0	140.000.000			DAU			Linggo Sari Baganti		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Rehab Jembatan Sungai Tunu, Kec. Ranah Pesisir	180.000.000	0	180.000.000			DAU			Ranah Pesisir		PL	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Perolehan pada Belanja modal	118.947.069	0	0			DAU						4.000.000	4.000.000	3,36	0,00	0,00	0,00	
7	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	4.963.920	4.963.920	0									3.700.000	3.700.000	74,54	0,00	74,54	100,00	
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perencanaan Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	4.963.920	4.963.920	0									3.700.000	3.700.000	74,54	0,00	74,54	100,00	
1	<b>Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota</b>	2.481.960	2.481.960	0	Joko Prihantoro, S.T.								1.850.000	1.850.000	74,54	0,00	74,54	100,00	
	a. Belanja Modal	2.481.960	2.481.960	0									1.850.000	1.850.000	74,54	0,00	74,54	100,00	
	- Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.481.960	2.481.960	0			DAU		2 Unit			PL	1.850.000	1.850.000	74,54	0,00	74,54	100,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	2.481.960	2.481.960	0									1.850.000	1.850.000	74,54	0,00			