


PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Jend. Sudirman Sago No. 536, Kec. IV Jurai Telp. (0756) 7464130

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020



LAPORAN PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
BULAN JUNI 2020



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Jend. Sudirman No. 536 Sago Telp. (0756) 7464130 Fax. (0756) 7464057

Nomor : 600/ /PUTR-PS/VII/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : *Laporan Progres Pelaksanaan
Kegiatan Fisik dan Keuangan
Bulan Juni 2020*

Painan, Juli 2020

Kepada Yth.
Bapak Bupati Pesisir Selatan
cq. Bagian Administrasi
Pembangunan dan Infrastruktur
Setda. Kab Pesisir Selatan
di

Tempat

Dengan hormat,

Bersama surat ini terlampir kami sampaikan kepada Bapak Laporan Progres Pelaksanaan Kegiatan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan bulan Juni 2020.

Demikianlah kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



ERASUKMA MUNAF, S.T., M.M.
NIP. 19720925 199803 1 003

LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
-MBANGUNAN
APBD KAB. PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020
KEADAPAN SID BULAN : Juni 2020

IV. DINAS-DINAS

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PTK/KPA	Jumlah Pencalaran Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real Kev (Rp.)	% Kev	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		134,947,950,750		39,405,511,094	39,405,511,094	29,20	34,50	33,96	39,34		
01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1,523,074,807		744,578,074	744,578,074	48,89	45,77	48,89	52,00		
1	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	495,050,000	LIDYA GELVINA G., SH	250,221,840	250,221,840	50,54	43,77	50,54	55,00		
	a. Belanja Barang dan Jasa	495,050,000		250,221,840	250,221,840	50,54	43,77	50,54	55,00		
2	2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	669,891,600	LIDYA GELVINA G., SH	286,375,178	286,375,178	42,75	41,41	42,75	44,51		
	a. Belanja Pegawai	518,850,000		199,500,000	199,500,000	38,45	38,45	38,45	40,00		
	b. Belanja Barang dan Jasa	151,041,600		86,875,178	86,875,178	57,52	51,60	57,52	60,00		
3	3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	157,790,451	LIDYA GELVINA G., SH	66,200,000	66,200,000	41,95	41,95	41,95	46,21		
	a. Belanja Pegawai	136,000,000		48,000,000	48,000,000	35,29	35,29	35,29	40,00		
	b. Belanja Barang dan Jasa	21,790,451		18,200,000	18,200,000	83,52	83,52	83,52	85,00		
4	4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	14,866,208	LIDYA GELVINA G., SH	14,704,000	14,704,000	98,91	98,91	98,91	99,00		
	a. Belanja Barang dan Jasa	14,866,208		14,704,000	14,704,000	98,91	98,91	98,91	99,00		
5	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,908,631	LIDYA GELVINA G., SH	7,456,000	7,456,000	83,69	80,89	83,69	85,00		
	a. Belanja Barang dan Jasa	8,908,631		7,456,000	7,456,000	83,69	80,89	83,69	85,00		
6	6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,433,000	LIDYA GELVINA G., SH	2,388,000	2,388,000	98,15	98,15	98,15	99,00		
	a. Belanja Barang dan Jasa	2,433,000		2,388,000	2,388,000	98,15	98,15	98,15	99,00		
7	7 Penyediaan Makanan dan Minuman	61,860,000	LIDYA GELVINA G., SH	40,263,500	40,263,500	65,09	60,56	65,09	70,00		
	a. Belanja Barang dan Jasa	61,860,000		40,263,500	40,263,500	65,09	60,56	65,09	70,00		
8	8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Daerah	54,160,400	HESTI WINDAYANI, ST	43,474,278	43,474,278	80,27	80,27	80,27	81,00		
	a. Belanja Barang dan Jasa	54,160,400		43,474,278	43,474,278	80,27	80,27	80,27	81,00		
9	9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	31,973,700	HESTI WINDAYANI, ST	21,766,878	21,766,878	68,08	67,24	68,08	70,00		
	a. Belanja Barang dan Jasa	31,973,700		21,766,878	21,766,878	68,08	67,24	68,08	70,00		
10	10 Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	26,140,817	HESTI WINDAYANI, ST	11,728,400	11,728,400	44,87	38,45	44,87	55,27		
	a. Belanja Pegawai	5,500,000		-	-	-	-	-	-		
	b. Belanja Barang dan Jasa	20,640,817		11,728,400	11,728,400	56,82	48,70	56,82	70,00		
02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	216,965,100		149,537,793	149,537,793	68,92	65,50	68,92	72,48		
11	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	60,120,000	LIDYA GELVINA G., SH	54,294,000	54,294,000	90,31	90,31	90,31	91,00		
	a. Belanja Barang dan Jasa	60,120,000		54,294,000	54,294,000	90,31	90,31	90,31	91,00		
12	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	137,199,100	LIDYA GELVINA G., SH	82,714,193	82,714,193	60,29	55,82	60,29	65,00		
	a. Belanja Barang dan Jasa	137,199,100		82,714,193	82,714,193	60,29	55,82	60,29	65,00		
13	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	19,646,000	LIDYA GELVINA G., SH	12,529,600	12,529,600	63,78	57,21	63,78	60,00		

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPT/K/	Jumlah Pencapaian Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	134.947.950,750		39.405.511,094	39.405.511,094	29,20	34,80	33,98	39,34		
	a. Belanja Barang dan Jasa	19.646,000		12.529,600	12.529,600	63,78	57,21	63,78	68,00		
03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	37.644,000		37.644,000	37.644,000	100,00	100,00	100,00	100,00		
14	1 Pengadaan Pakalan Kerja Lapangan	37.644,000	LIDYA GELVINA G., SH	37.644,000	37.644,000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	a. Belanja Barang dan Jasa	37.644,000		37.644,000	37.644,000	100,00	100,00	100,00	100,00		
06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	33.425.555		15.196,300	15.196,300	45,46	32,92	45,46	46,82		
15	1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	30.534,055	HESTI WINDAYANI, ST	12.304,800	12.304,800	40,30	28,57	40,30	41,78		
	a. Belanja Pegawai	6.000,000		-	-	-	-	-	-		
	b. Belanja Barang dan Jasa	24.534,055		12.304,800	12.304,800	50,15	33,06	50,15	52,00		
16	2 Sinkronisasi Program DAK dan APBN	2.891,500	HESTI WINDAYANI, ST	2.891,500	2.891,500	100,00	100,00	100,00	100,00		
	a. Belanja Barang dan Jasa	2.891,500		2.891,500	2.891,500	100,00	100,00	100,00	100,00		
26.	PROGRAM PENGADAAN , PENINGKATAN SARANA DAN PRSARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARURUMAH SAKIT MATA	3.532.899,118		-	-	-	70,00	70,00	70,00		
17	1 Pembangunan Relokasi RSUD Dr. M. Zeln Palian P/PP (lanjutan 2016)	3.532.899,118	SYAHRIMAN, ST (KPA)	-	-	-	70,00	70,00	70,00		
	a. Belanja Modal	3.532.899,118		-	-	-	70,00	70,00	70,00		
15.	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	65.672.854,086		11.997.266,057	11.997.266,057	18,27	16,57	22,08	23,62		
18	1 Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan	597.620,206	MULHARLAILY, ST	492.006,605	492.006,605	82,33	92,91	92,91	92,62		
	a. Belanja Pegawai	7.200,000		3.000,000	3.000,000	41,67	41,67	41,67	18,00		
	b. Belanja Modal	590.420,206		489.006,605	489.006,605	82,82	93,53	93,53	93,53		
19	2 Pembangunan/Peningkatan Jalan	2.475.130,836	FAHRESI EKA SISKI, ST	2.396.255,064	2.396.255,064	96,81	100,00	100,00	100,00		
	a. Belanja Modal	2.475.130,836		2.396.255,064	2.396.255,064	96,81	100,00	100,00	100,00		
20	3 Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. Bayang	480.000,000	MULHARLAILY, ST	487.239,860	487.239,860	97,34	100,00	100,00	100,00		
	a. Belanja Modal	480.000,000		487.239,860	487.239,860	97,34	100,00	100,00	100,00		
21	4 Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. IV Nagari Bayang Utara	42.262,520	MULHARLAILY, ST	30.750,590	30.750,590	72,76	100,00	100,00	100,00		
	a. Belanja Modal	42.262,520		30.750,590	30.750,590	72,76	100,00	100,00	100,00		
22	5 Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. IV Jurai	355.241,237	MULHARLAILY, ST	352.303,860	352.303,860	99,17	56,06	100,00	100,00		
	a. Belanja Modal	355.241,237		352.303,860	352.303,860	99,17	56,06	100,00	100,00		
23	6 Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. Batang Kapas	144.875,237	MULHARLAILY, ST	117.850,310	117.850,310	81,35	71,98	89,73	77,81		
	b. Belanja Modal	144.875,237		117.850,310	117.850,310	81,35	71,98	89,73	77,81		
24	7 Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. Lengayang	29.903,612	ADEK A. RIVANI, ST	12.671,950	12.671,950	42,38	-	-	-		
	a. Belanja Modal	29.903,612		12.671,950	12.671,950	42,38	-	-	-		
25	8 Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. Ramah Pesisir	15.065,163	ADEK A. RIVANI, ST	7.949,550	7.949,550	52,77	100,00	100,00	100,00		
	a. Belanja Modal	15.065,163		7.949,550	7.949,550	52,77	100,00	100,00	100,00		
26	9 Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. Pancung Soal	7.894,998	ADEK A. RIVANI, ST	509,850	509,850	6,46	-	-	-		
	a. Belanja Modal	7.894,998		509,850	509,850	6,46	-	-	-		

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	134,947,950,750		39,405,511,094	39,405,511,094	29,20	34,80	33,98	39,34		
27	10 Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. BAB Tapan a. Belanja Modal	32,233,612 32,233,612	ADEK A. RIVAI, ST	16,345,000 16,345,000	16,345,000 16,345,000	50,71	-	-	-		
28	11 Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. RAH Tapan a. Belanja Modal	5,991,636 5,991,636	ADEK A. RIVAI, ST	3,091,550 3,091,550	3,091,550 3,091,550	51,60	100,00	100,00	100,00		
29	12 Pembangunan Jalan Strategis/Desa Kec. Lunang a. Belanja Modal	20,821,701 20,821,701	ADEK A. RIVAI, ST	6,821,200 6,821,200	6,821,200 6,821,200	33,08	-	-	-		
30	13 Penunjang DAK Peningkatan Jalan a. Belanja Pegawai b. Belanja Modal	20,868,724 9,000,000 11,868,724	FAHRESI EKA SISKI, ST	20,868,724 9,000,000 11,868,724	20,868,724 9,000,000 11,868,724	100,00 100,00 100,00	43,13	100,00	100,00		
31	14 Pembangunan Jembatan Rangka a. Belanja Modal	3,307,250,058 3,307,250,058	ADEK A. RIVAI, ST	1,508,948,420 1,508,948,420	1,508,948,420 1,508,948,420	45,63	46,11	77,20	84,92		
32	15 Pembangunan Jembatan Beton a. Belanja Modal	4,254,300 4,254,300	ADEK A. RIVAI, ST	4,254,300 4,254,300	4,254,300 4,254,300	100,00	-	100,00	100,00		
33	16 Pembangunan Jembatan Gantung a. Belanja Modal	2,589,050 2,589,050	ADEK A. RIVAI, ST	2,589,050 2,589,050	2,589,050 2,589,050	100,00	-	100,00	100,00		
34	17 Pengembangan Program Hibah Jalan Daerah a. Belanja Modal	27,338,229,366 27,338,229,366	FAHRESI EKA SISKI, ST	6,539,267,624 6,539,267,624	6,539,267,624 6,539,267,624	23,92	20,00	28,75	31,59		
35	19 Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK Reguler) a. Belanja Modal	30,792,821,800 30,792,821,800	FAHRESI EKA SISKI, ST	17,542,550 17,542,550	17,542,550 17,542,550	0,06	-	-	-		
16.	PROGRAM SALURAN DRAINASE / GORONG - GORONG	1,265,540,014		982,678,300	982,678,300	77,65	70,44	81,88	83,88		
36	1 Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jalan a. Belanja Modal	638,415,280 638,415,280	AMRIAL, ST	581,046,600 581,046,600	581,046,600 581,046,600	91,01	80,00	94,55	94,55		
37	2 Pemeliharaan Rutin Drainase/Gorong-gorong Jalan a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal	385,180,594 177,408,000 171,672,594 36,100,000	AMRIAL, ST	189,194,200 69,696,000 83,398,200 36,100,000	189,194,200 69,696,000 83,398,200 36,100,000	49,12	40,06	52,08	58,44		
38	3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jalan a. Belanja Pegawai b. Belanja Modal	241,944,140 13,200,000 228,744,140	AMRIAL, ST	212,437,500 3,300,000 209,137,500	212,437,500 3,300,000 209,137,500	87,80	93,60	95,91	96,24		
18.	PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	6,859,664,916,88		2,052,278,350	2,052,278,350	29,92	16,83	28,91	42,84		
39	1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan a. Belanja Pegawai b. Belanja Modal	1,903,558,194 15,000,000 1,888,558,194	ADEK A. RIVAI, ST	755,576,300 8,350,000 747,226,300	755,576,300 8,350,000 747,226,300	39,69	14,72	39,90	53,83		
40	2 Pemeliharaan Rutin Jalan	3,769,568,765,88	SAYASPANI, A.Md	931,833,800	931,833,800	24,72	13,69	17,21	28,28		

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPT/K/L	Jumlah Pencapaian Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	134,947,950,750		39,405,511,094	39,405,511,094	29,20	34,80	33,96	38,34	
	a. Belanja Pegawai	763,480,000		244,580,000	244,580,000	32,03	23,43	32,03	41,00	
	b. Belanja Barang dan Jasa	2,899,820,765,98		580,995,800	580,995,800	20,04	11,13	13,31	26,20	
	c. Belanja Modal	106,268,000		106,268,000	106,268,000	100,00	100,00	100,00	100,00	
41	3 Pemeliharaan Rutin Jembatan	1,186,537,956	SAVASPANI, A.Md	364,868,250	364,868,250	30,75	29,88	47,41	65,35	
	a. Belanja Pegawai	49,518,000		21,984,000	21,984,000	44,40	33,30	44,40	55,00	
	b. Belanja Barang dan Jasa	1,137,019,956		342,884,250	342,884,250	30,16	29,73	47,54	65,80	
21.	PROGRAM TANGGAP DARURAT JALAN DAN JEMBATAN	900,000,000		381,150,000	381,150,000	42,35	33,07	42,35	62,45	
42	1 Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat	450,000,000	SAVASPANI, A.Md	235,000,000	235,000,000	52,22	33,66	52,22	68,40	
	a. Belanja Modal	450,000,000		235,000,000	235,000,000	52,22	33,66	52,22	68,40	
43	2 Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat	450,000,000	SAVASPANI, A.Md	146,150,000	146,150,000	32,48	32,48	32,48	56,50	
	a. Belanja Modal	450,000,000		146,150,000	146,150,000	32,48	32,48	32,48	56,50	
22.	PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASIDATABASE JALAN DAN JEMBATAN	-		-	-	-	-	-	-	
44	1 Penyusunan Sistem Informasi/DATABASE Jalan dan Jembatan (DAK Reguler)	-	MULHARILALY, ST	-	-	-	-	-	-	
	a. Belanja Modal	-		-	-	-	-	-	-	
45	2 Penyusunan Analisa Satuan Belanja Kebencanaan (ASB)	-	ADEK A. RIVAI, ST	-	-	-	-	-	-	
	a. Belanja Barang dan Jasa	-		-	-	-	-	-	-	
23.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	208,594,613		131,977,550	131,977,550	63,27	54,32	60,50	67,41	
46	1 Pengadaan Alat-alat Berat	-	SAVASPANI, A.Md	-	-	-	-	-	-	
	a. Belanja Modal	-		-	-	-	-	-	-	
47	2 Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebencanaan	62,550,000	GUSTATI NINGSIH, ST	61,600,000	61,600,000	98,48	98,81	98,81	98,97	
	a. Belanja Barang dan Jasa	18,150,000		17,765,000	17,765,000	97,88	97,88	97,88	98,00	
	b. Belanja Modal	44,400,000		43,835,000	43,835,000	98,73	99,19	99,19	99,36	
48	3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	16,002,400	SAVASPANI, A.Md	15,860,000	15,860,000	97,86	-	97,86	100,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	16,002,400		15,660,000	15,660,000	97,86	-	97,86	100,00	
49	4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebencanaan	4,000,000	GUSTATI NINGSIH, ST	770,000	770,000	19,25	-	19,25	100,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	4,000,000		770,000	770,000	19,25	-	19,25	100,00	
50	5 Operasional Laboratorium	126,042,213	GUSTATI NINGSIH, ST	53,947,550	53,947,550	42,80	33,96	42,80	50,72	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	134,947,950,750		39,405,511,094	39,405,511,094	29,20	34,80	33,96	39,34	
	a. Belanja Pegawai	102,000,000		42,500,000	42,500,000	41,67	33,33	41,67	49,00	
	b. Belanja Barang dan Jasa	24,042,213		11,447,550	11,447,550	47,61	36,63	47,61	58,00	
27.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	10,254,006,360		1,513,852,700	1,513,852,700	14,76	0,50	14,93	14,91	
51	1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum	38,123,660	AMRIAL, ST	34,326,600	34,326,600	90,04	90,04	100,00	100,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	38,123,660		34,326,600	34,326,600	90,04	90,04	100,00	100,00	
52	2 Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK Reguler)	4,902,250	IRWANDI, ST	4,902,250	4,902,250	100,00	-	-	-	
	a. Belanja Modal	4,902,250		4,902,250	4,902,250	100,00	-	-	-	
53	3 Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK Pengusasan)	817,750	IRWANDI, ST	817,750	817,750	100,00	-	-	-	
	a. Belanja Pegawai	-		-	-	-	-	-	-	
	b. Belanja Barang dan Jasa	817,750		817,750	817,750	100,00	-	-	-	
54	4 Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Reguler)	-	AMRIAL, ST	-	-	-	-	-	-	
	a. Belanja Pegawai	-		-	-	-	-	-	-	
	b. Belanja Barang dan Jasa	-		-	-	-	-	-	-	
55	6 Pembangunan Sanitasi (PALD Hibah Australia (SANG))	9,590,259,150	AMRIAL, ST	1,453,421,850	1,453,421,850	15,16	-	15,35	15,35	
	a. Belanja Modal	9,590,259,150		1,453,421,850	1,453,421,850	15,16	-	15,35	15,35	
56	6 Penunjang Air Minum (DAK)	14,590,650	IRWANDI, ST	14,590,650	14,590,650	100,00	79,16	100,00	89,56	
	a. Belanja Pegawai	11,550,000		11,550,000	11,550,000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	b. Belanja Barang dan Jasa	3,040,650		3,040,650	3,040,650	100,00	-	100,00	50,00	
57	7 Penunjang Sanitasi (DAK)	5,312,900	AMRIAL, ST	5,312,900	5,312,900	100,00	100,00	100,00	100,00	
	a. Belanja Pegawai	1,000,000		1,000,000	1,000,000	100,00	100,00	100,00	100,00	
	b. Belanja Barang dan Jasa	4,312,900		4,312,900	4,312,900	100,00	100,00	100,00	100,00	
58	8 Perencanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)	600,000,000	IRWANDI, ST	480,700	480,700	0,08	-	0,08	-	
	a. Belanja Barang dan Jasa	600,000,000		480,700	480,700	0,08	-	0,08	-	
29.	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	3,062,796,444		2,801,265,450	2,801,265,450	91,46	83,21	96,37	96,48	
59	1 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	3,062,796,444	DANIEL VAN WANDA, ST. MM.	2,801,265,450	2,801,265,450	91,46	83,21	96,37	96,48	
	a. Belanja Modal	3,062,796,444		2,801,265,450	2,801,265,450	91,46	83,21	96,37	96,48	
30.	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESANAN	3,665,571,310		354,653,950	354,653,950	9,68	1,44	3,66	34,90	
60	1 Pembangunan Pansimas Reguler	724,500,000	IRWANDI, ST	289,800,000	289,800,000	40,00	-	5,27	40,00	
	a. Belanja Barang dan Jasa	724,500,000		289,800,000	289,800,000	40,00	-	5,27	40,00	
61	2 Penunjang Kegiatan Pansimas	52,554,637	IRWANDI, ST	16,529,500	16,529,500	31,45	25,15	31,45	36,55	
	a. Belanja Pegawai	24,800,000		9,400,000	9,400,000	37,90	29,03	37,90	45,00	
	b. Belanja Barang dan Jasa	27,754,637		7,129,500	7,129,500	25,69	21,69	25,69	29,00	
62	3 Pengembangan Program Hibah Air Minum	2,888,516,673	IRWANDI, ST	48,324,450	48,324,450	1,67	1,37	2,75	33,59	
	a. Belanja Pegawai	90,935,000		39,650,000	39,650,000	43,60	43,60	43,60	45,00	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK	Jumlah Pencapaian Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD		
1	2 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3 134,947,950,750	4	5 39,405,511,094	6 39,405,511,094	7 29,20	8 34,80	9 33,96	10 39,34	11	
	b. Belanja Barang dan Jasa	2,797,581,673		8,674,450	8,674,450	0,31	-	1,42	33,22		
31.	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	101,025,000		100,590,000	100,590,000	99,57	100,00	100,00	100,00		
63	1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	101,025,000	RIFKALDI, ST	100,590,000	100,590,000	99,57	100,00	100,00	100,00		
	a. Belanja Barang dan Jasa	101,025,000		100,590,000	100,590,000	99,57	100,00	100,00	100,00		
32.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	54,983,557		24,422,500	24,422,500	44,42	44,02	47,72	51,44		
64	1 Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang	53,331,557	RIFKALDI, ST	22,770,500	22,770,500	42,70	40,06	44,02	48,00		
	a. Belanja Pegawai	30,000,000		12,500,000	12,500,000	41,67	25,00	41,67	57,00		
	b. Belanja Barang dan Jasa	23,331,557		10,270,500	10,270,500	44,02	40,06	44,02	48,00		
65	2 Pelatihan Aparat Dalam Pemanfaatan Ruang	913,000	RIFKALDI, ST	913,000	913,000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	a. Belanja Barang dan Jasa	913,000		913,000	913,000	100,00	100,00	100,00	100,00		
66	3 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang	739,000	RIFKALDI, ST	739,000	739,000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	a. Belanja Barang dan Jasa	739,000		739,000	739,000	100,00	100,00	100,00	100,00		
34.	PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	30,093,146,209		14,250,229,218	14,250,229,218	47,35	53,27	52,08	63,07		
67	1 Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Daerah	9,310,650,716	DAMEL VAN WANDA, ST. IMM.	5,232,822,450	5,232,822,450	56,20	68,44	80,88	99,62		
	a. Belanja Pegawai	52,200,000		21,750,000	21,750,000	41,67	28,02	41,67	53,00		
	b. Belanja Modal	9,258,450,716		5,211,072,450	5,211,072,450	56,28	68,66	81,10	99,88		
68	2 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	201,097,338	DAMEL VAN WANDA, ST. IMM.	198,278,350	198,278,350	98,60	85,66	100,00	100,00		
	a. Belanja Modal	201,097,338		198,278,350	198,278,350	98,60	85,66	100,00	100,00		
69	3 Rencana Program dan Sinkronisasi RP2JM- CIPITA-KARYA	2,249,200	HENDRAYANI, ST	2,249,200	2,249,200	100,00	100,00	100,00	100,00		
	a. Belanja Pegawai	-		-	-	-	-	-	-		
	b. Belanja Barang dan Jasa	2,249,200		2,249,200	2,249,200	100,00	100,00	100,00	100,00		
70	4 Penyusunan Dokumen HSBGN	8,133,151	HENDRAYANI, ST	4,242,250	4,242,250	52,16	41,37	52,16	63,00		
	a. Belanja Barang dan Jasa	8,133,151		4,242,250	4,242,250	52,16	41,37	52,16	63,00		
71	5 Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor	422,893,134	HENDRAYANI, ST	205,681,400	205,681,400	48,64	100,00	100,00	100,00		
	a. Belanja Modal	422,893,134		205,681,400	205,681,400	48,64	100,00	100,00	100,00		
72	6 Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah	20,140,240,172	HENDRAYANI, ST	8,599,073,068	8,599,073,068	42,70	44,97	37,28	45,01		
	a. Belanja Pegawai	43,800,000		18,250,000	18,250,000	41,67	30,48	41,67	50,00		
	b. Belanja Modal	20,096,440,172		8,580,823,068	8,580,823,068	42,70	45,00	37,25	45,00		
73	7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ibadah	7,882,500	HENDRAYANI, ST	7,882,500	7,882,500	100,00	-	100,00	100,00		
	a. Belanja Modal	7,882,500		7,882,500	7,882,500	100,00	-	100,00	100,00		
35.	PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI	7,531,500		7,531,500	7,531,500	100,00	100,00	100,00	100,00		
74	1 Pengaturan dan Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi	2,809,900	HESTI WINDAYANI, ST	2,809,900	2,809,900	100,00	100,00	100,00	100,00		
	a. Belanja Barang dan Jasa	2,809,900		2,809,900	2,809,900	100,00	100,00	100,00	100,00		

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PRTK	Jumlah Pencapaian Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target bl YAD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	134,947,950,750		39,405,511,094	39,405,511,094	29,20	34,80	33,96	39,34		
75	2 Pengawasan dan Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi a. Belanja Barang dan Jasa	4,721,600 4,721,600	HESTI WINDAYANI, ST	4,721,600 4,721,600	4,721,600 4,721,600	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00		
15.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	5,410,574,465		2,892,275,700	2,892,275,700	53,46	44,81	52,93	61,05		
76	1 Operasional Tempat Pembuangan Akhir a. Belanja Pegawai	477,524,000 205,065,000	RONNY, SE	226,278,000 99,295,500	226,278,000 99,295,500	47,39 48,42	34,57 40,45	47,39 48,42	59,42 56,00		
	b. Belanja Barang dan Jasa	272,459,000		126,982,500	126,982,500	46,61	30,15	46,61	62,00		
77	2 Operasional Kebersihan dan Persampahan a. Belanja Pegawai	3,655,325,465 2,691,037,000	SUSMIYAR DERITA, A.Md	2,002,873,250 1,279,693,750	2,002,873,250 1,279,693,750	54,79 47,55	47,18 39,43	54,01 47,55	61,55 55,00		
	b. Belanja Barang dan Jasa	296,392,465		223,443,500	223,443,500	74,88	64,52	74,88	60,00		
	c. Belanja Modal	665,896,000		499,746,000	499,746,000	75,05	70,75	70,75	88,73		
78	3 Pemeliharaan Rutin dan Operasional Kendaraan Kebersihan a. Belanja Barang dan Jasa	1,181,535,000 1,181,535,000	SUSMIYAR DERITA, A.Md	566,934,450 566,934,450	566,934,450 566,934,450	47,98 47,98	37,11 37,11	47,98 47,98	57,00 57,00		
79	4 Pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir a. Belanja Modal	96,190,000 96,190,000	RONNY, SE	96,190,000 96,190,000	96,190,000 96,190,000	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00		
16.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	379,967,971		117,664,152	117,664,152	30,97	51,98	57,88	63,62		
80	1 Operasional IPLT a. Belanja Pegawai	275,457,000 208,435,000	RONNY, SE	115,430,752 92,817,500	115,430,752 92,817,500	41,91 44,53	33,76 36,92	41,91 44,53	49,81 52,00		
	b. Belanja Barang dan Jasa	67,022,000		22,613,252	22,613,252	33,74	23,92	33,74	43,00		
81	2 Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Jalan Kabupaten a. Belanja Modal	- -	FAHRESI EKA SIRKA, ST	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
82	3 Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Bangunan Kantor Pemerintahan a. Belanja Modal	104,510,971 104,510,971	DAMEL VAN WANDA, ST. MM.	2,233,400 2,233,400	2,233,400 2,233,400	2,14 2,14	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00		
24.	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	1,667,035,755		850,069,500	850,069,500	50,99	43,90	52,62	59,95		
83	1 Pemeliharaan RTH a. Belanja Barang dan Jasa	344,842,290 236,592,290	SEFRINASRA, ST	232,516,450 182,516,450	232,516,450 182,516,450	67,43 77,14	70,48 82,92	73,77 77,14	80,16 80,00		
	b. Belanja Modal	108,250,000		50,000,000	50,000,000	46,19	43,31	66,39	80,51		
84	2 Operasional Pertamanan a. Belanja Pegawai	1,322,193,465 1,069,722,500	SEFRIMASRA, ST	617,553,050 489,834,000	617,553,050 498,834,000	46,71 46,63	36,97 38,31	47,11 46,63	54,68 54,00		
	b. Belanja Barang dan Jasa	232,790,965		104,338,550	104,338,550	44,82	33,94	44,82	54,00		
	c. Belanja Modal	19,650,000		14,380,500	14,380,500	73,07	-	-	100,00		

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPT/K	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan			Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	TARGET bl YAD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	134,947,950,750		39,405,511,094	39,405,511,094	29,20	34,80	33,96	39,34		
18	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA	-		-	-	-	-	-	-		
85	1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	-	LIDYA GELVINA G., SH	-	-	-	-	-	-		
	a. Belanja Barang dan Jasa	-		-	-	-	-	-	-		
15.	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	650,000		650,000	650,000	100,00	100,00	100,00	100,00		
86	1 Pemeliharaan Pentas dan Tenda Promosi Wisata	650,000	LIDYA GELVINA G., SH	650,000	650,000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	a. Belanja Barang dan Jasa	650,000		650,000	650,000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	TOTAL	134,947,950,749,88		39,405,511,094	39,405,511,094	29,20	28,77	33,96	39,34		

Paitan, Juli 2020
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan

ERASUKIMA MUNAF, S.T., M.M.
NIP. 19720925 199803 1 003

**LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIKA/KONSTRUKSI DAN PENGADAAN
APBD KAB. PESIRIS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020
KEADAAN S/D BULAN JUNI 2020**

A. KELOMPOK JASAKONSTRUKSI & PENGADAAN (B/M)

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	2	Pagu Dana (Rupiah)	3	Nilai Kontrak/ Swakelola	4	Bisa Kontrak/ Swakelola	5	Nama PT/K	8	Tgl Mulai dan Selesai	7	Volume / Satuan	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	DINAS PERBERAAN LUBER DAN PERATAAN RUANG																							
28	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/IRUMAH SAKIT																							
	1. Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000				SYAHWAN, ST		18 Mei 2019 s.d 31 Maret 2018		1 PKL		1/1 Lantai	PT. PRASASTI MARIKA	Tender							
	- Biaya Modal		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64.178.900,000	64.178.900,000																			
	- Pembangunan Rumah RSUD		3.532.888,118	64																				

No	Uraian Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Rp/keko)	Jai Kontinuitas Swakelola	Sisa Kontinuitas Swakelola	Nimu PPTK	Tgl Mulai dan Selesai	Vol. SAK	Lokasi / Kecamatan	Partisipasi Kontraktor Swakelola	Tahap PDB	Rencana Keuangan			Rencana Fisik (%)			
											Jumlah Realisasi (Rp)	% Realisasi	bid. dan bid. tol	Tanah dan bid. tol	Tanah dan bid. tol	Tanah dan bid. tol	KET
1	- Biaya Perencanaan DED Pembangunan Jalan Tanah Tanahpilih Kec. Bangor Kabupaten Pangasinan	2.500.000	-	-	-	-	1 PRT	-	-	-	2.500.000	100,00	-	-	-	-	-
	- Penyusunan SPPL Pembangunan Jalan Tanah Tanahpilih Kecamatan Bangor Kabupaten Pangasinan	5.000.000	-	-	-	-	1 PRT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	- Pembangunan Jalan Tanah Tanahpilih Kecamatan Bangor Kabupaten Pangasinan	6.000.000	-	-	-	-	1 PRT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Biaya Perencanaan DED Pembangunan Jalan Tanah Tanahpilih Kecamatan Bangor Kabupaten Pangasinan	13.500.000	-	-	-	-	1 PRT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	- Pembangunan Jalan Tanah Tanahpilih Kecamatan Bangor Kabupaten Pangasinan	5.000.000	-	-	-	-	1 PRT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Biaya Perencanaan DED Pembangunan Jalan Tanah Tanahpilih Kecamatan Bangor Kabupaten Pangasinan	13.000.000	-	-	-	-	1 PRT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	- Pembangunan Jalan Tanah Tanahpilih Kecamatan Bangor Kabupaten Pangasinan	2.500.000	-	-	-	-	1 PRT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Biaya Perencanaan DED Pembangunan Jalan Tanah Tanahpilih Kecamatan Bangor Kabupaten Pangasinan	2.500.000	-	-	-	-	1 PRT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	- Pembangunan Jalan Tanah Tanahpilih Kecamatan Bangor Kabupaten Pangasinan	23.000.000	-	-	-	-	1 PRT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Biaya Perencanaan DED Pembangunan Jalan Tanah Tanahpilih Kecamatan Bangor Kabupaten Pangasinan	23.000.000	-	-	-	-	1 PRT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	- Pembangunan Jalan Tanah Tanahpilih Kecamatan Bangor Kabupaten Pangasinan	1.500.000	-	-	-	-	1 PRT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Biaya Perencanaan DED Pembangunan Jalan Tanah Tanahpilih Kecamatan Bangor Kabupaten Pangasinan	1.500.000	-	-	-	-	1 PRT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	- Pembangunan Jalan Tanah Tanahpilih Kecamatan Bangor Kabupaten Pangasinan	12.500.000	-	-	-	-	1 PRT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Biaya Perencanaan DED Pembangunan Jalan Tanah Tanahpilih Kecamatan Bangor Kabupaten Pangasinan	12.500.000	-	-	-	-	1 PRT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	- Pembangunan Jalan Tanah Tanahpilih Kecamatan Bangor Kabupaten Pangasinan	3.450.250,942	-	-	-	-	1 PRT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Biaya Perencanaan DED Pembangunan Jalan Tanah Tanahpilih Kecamatan Bangor Kabupaten Pangasinan	3.450.250,942	-	-	-	-	1 PRT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	- Pembangunan Jalan Tanah Tanahpilih Kecamatan Bangor Kabupaten Pangasinan	25.988.883,334	-	-	-	-	1 PRT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Biaya Perencanaan DED Pembangunan Jalan Tanah Tanahpilih Kecamatan Bangor Kabupaten Pangasinan	25.988.883,334	-	-	-	-	1 PRT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Rp/Item)	Jat Komask/ Swakelola	Sisa Kontok/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai dan Selesai	Vol. SSK	Lokasi / Kecamatan	Pelaksanaan Swakelola	Tipe Cara PBJ	Realisasi Keuangan		Realisasi Hakt (%)		KET																				
											Jumlah Realisasi (Rp)	% Kou	sd/ bhn lbr	sd/ bhn lbr		Tarif sd/ bhn lbr																			
16	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG - GORONG	873.046.000	799.346.000	-	AMIRAL, ST	-	-	-	-	-	-	881.004.500	90,55	84,28	90,39	92,29	Proses Lemay Proses Lemay																		
																		1	PembangunanPembangunan Saluran DrainaseGorong-Gorong Jalan	880.231.000	663.331.000	-	-	-	-	-	-	-	663.751.000	94,55	88,43	94,45	84,55	-	
																			Bahaya Mochi	696.231.000	653.731.000	-	-	-	-	-	-	-	653.721.000	94,55	85,43	94,55	94,55	-	
																			- Pembangunan Drainase Komplek FU Sago	179.676.000	179.676.000	-	-	-	-	-	-	-	179.676.000	100,00	80,00	100,00	100,00	-	
																			- Biaya Perencanaan DED Pembangunan Drainase Komplek FU Sago	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			- Penyusunan SPK, Pembangunan Saluran Drainase Jalan Satek Sikeg (SMP 2 Pannan)	7.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			- Biaya Perencanaan DED Pembangunan Saluran Drainase Jalan Satek Sikeg (SMP 2 Pannan)	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			- Keadir dan Trotoar Jalan RSUD Tapan	184.630.000	184.630.000	-	-	-	-	-	-	-	-	184.630.000	100,00	90,00	100,00	100,00	-
																			- Biaya Perencanaan DED Keadir dan Trotoar Jalan RSUD Tapan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			- Pembangunan Drainase Jalan Lingsar Gorong-Gorong Bahari	189.426.000	189.426.000	-	-	-	-	-	-	-	-	189.426.000	100,00	100,00	100,00	100,00	-
																			- Penyusunan SPK, Pembangunan Drainase Jalan Lingsar Gorong-Gorong Bahari	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			- Biaya Perencanaan DED Pembangunan Drainase Jalan Lingsar Gorong-Gorong Bahari	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			2	Pemeliharaan Rutin DrainaseGorong-Gorong Jalan	172.200.000	26.100.000	-	-	-	-	-	-	-	112.818.500	65,48	58,22	55,72	88,78	-
																			Bahaya Pemukiman	136.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.718.500	56,33	65,22	68,78	68,78	-
																			- Rehab Saluran Drainase (Pannan Bah)	34.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	29,41	25,00	25,00	60,00	-	
	- Pemeliharaan dan Rehab Trotoar	102.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	66.718.500	65,28	65,28	65,28	75,00	-																			
	Bahaya Mochi	36.100.000	36.100.000	-	-	-	-	-	-	-	36.100.000	100,00	100,00	100,00	100,00	-																			
	- Pengabdian Becek Mochi	36.100.000	36.100.000	-	-	-	-	-	-	-	36.100.000	100,00	100,00	100,00	100,00	-																			
	3	RehabilitasiPemeliharaan Saluran DrainaseGorong-Gorong Jalan	204.815.000	189.815.000	-	-	-	-	-	-	-	204.815.000	100,00	97,86	100,00	100,00	-																		
	Bahaya Mochi	204.815.000	189.815.000	-	-	-	-	-	-	-	189.815.000	100,00	100,00	100,00	100,00	-																			
	- Rehabilitasi Trotoar Jalan A. Rany	189.815.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		
	- Biaya Perencanaan DED	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		
18	PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	5.337.418.018	1.482.471.000	197.128.000	AMIRAL, ST	-	-	-	-	-	-	1.619.572.300	30,34	18,00	31,83	46,09	-																		
																		1	RehabilitasiPemeliharaan Jembatan	1.482.471.000	148.247.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
																			Bahaya Mochi	1.482.471.000	148.247.000	-	-	-	-	-	-	-	700.441.300	35,46	14,46	39,77	55,76	-	
																			- Rehab Jembatan Gantung Muro Sahar Pasir Gantung	467.250.000	452.254.000	-	-	-	-	-	-	-	135.676.200	27,29	0,75	10,40	32,10	-	
																			- Pengawasan Rambu Jembatan Gantung Muro Sahar Pasir Gantung	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			- Rehab Jembatan Gantung Lubuk Satek Kamp. Ahaat (Gantung Kubang)	681.350.000	673.217.000	-	-	-	-	-	-	-	203.165.100	24,51	0,96	42,00	60,50	-	
																			- Pengawasan Rehab Jembatan Gantung Lubuk Satek Kamp. Ahaat (Gantung Kubang)	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			- Rehab Jembatan Stani V	180.600.000	180.500.000	-	-	-	-	-	-	-	180.500.000	100,00	76,69	100,00	100,00	-	
																			- Rehab Jembatan Stani IV - Stani V	180.600.000	180.500.000	-	-	-	-	-	-	-	180.500.000	100,00	75,11	100,00	100,00	-	
																			- Biaya Perencanaan DED Rehabilitasi/Papan Jambatan Troto - Trotoir (seder. Bayung-Sirong Bayuhari Sebatian	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			- Trotoir, Koro XI Tarusan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Rp/le/le/le)	Jai Kontrik/ Swakelola	Sisa Kontrik/ Swakelola	Nama PPTK	Tgl Mulai dan Selesai	Vol Sdk	Lokasi / Kecamatan	Pola/sumbu Konstruksi/ Swakelola	Tipe Cara PBJ	Kuantitas Konstruksi			Kuantitas Fisik (%)			KET																																										
											Jumlah Real (Rp)	% Real	bid/ bid/ bid	bid/ bid/ bid	bid/ bid/ bid	bid/ bid/ bid																																											
10	PROGRAM YANGGAP DARURAT JALAN DAN JEMBATAN	900.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																										
																		1	Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat	450.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																								
																																				- Biaya Perencanaan DED Rehabilitasi Jalan	5.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
																																																				- Biaya Perencanaan DED Rehabilitasi Jalan	5.000,000	-	-	-	-	-	-
																		- Biaya Perencanaan DED Rehabilitasi Jalan	3.125,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
																		2	Perencanaan Rutin Jalan	2.254.443,016.888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
																																					- Biaya Perencanaan Rutin Jalan	186.050,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
																																																					- Biaya Perencanaan Rutin Jalan	186.050,000	-	-	-	-	-
																		- Biaya Perencanaan Rutin Jalan	2.068.393,016.888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																						
																		3	Penelitian dan Jasa	1.108.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																						
- Biaya Penelitian dan Jasa	1.108.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
																	- Biaya Penelitian dan Jasa																					1.108.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
23	PROGRAM PENINGKATAN BARAKA DAN PRASARANA KEMAMAKMUKAAN	102.108.000	81.800,000	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																								
																				1	Pangkas Alat-alat Berat dan Bahan Laboratorium Kehutanan	43.800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
																																								- Biaya Mekanik	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
																																																									- Biaya Mekanik	400,000	-
																				- Biaya Mekanik	30.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
																				2	Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat	450.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
																																									- Biaya Mekanik	450.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																																																											- Biaya Mekanik
																				- Biaya Mekanik	450.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
																				27	PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENGELOMPOKAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	10.042.404,549	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
1	Rehabilitasi / Pemeliharaan Barak dan Prasarana Air Minum	34.098,465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																						-																		
																																										- Biaya Bangun dan Jasa	34.098,465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																																																											- Biaya Bangun dan Jasa
- Biaya Bangun dan Jasa	34.098,465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																						-																		
2	Pembangunan Sanitasi IPALD Hutan Australia (AALIG)	8.447.228,177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																						-																		
																																										- Biaya Bangun dan Jasa	9.447.228,177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Biaya Bangun dan Jasa	1.800.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																						-																		
3	Pembangunan Sanitasi IPALD Hutan Australia (AALIG) Negeri Pasir Baru	38.370,027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																						-																		
																				- Biaya Bangun dan Jasa	60.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																						
																																						- Biaya Bangun dan Jasa	60.000,000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- Biaya Bangun dan Jasa	12.500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																							
4	Pembangunan Sanitasi IPALD Hutan Australia (AALIG) Negeri Pasir Baru	1.000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																							
																					- Biaya Bangun dan Jasa	40.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
																																							- Biaya Bangun dan Jasa	40.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- Biaya Bangun dan Jasa	50.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																							

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Rp/Euro)	Jat Kontor/ Spesifikasi	Sisa Kontor/ Spesifikasi	Nama PPTK	Tgl Bulan dan Semester	Vol	Lokasi / Kecamatan	Pelaksana Kontraktor/ Spesifikasi	Tata Cara PDB	Kondisi Fisik (%)			KETER																												
											Jumlah Realisasi (Rp)	% Real	sd/ Bn/Nil		sd/ Bn/Nil	Tempo sd/ Bn/Nil																										
1	- Biaya Perencanaan DED Pembangunan Gedung UDNP Kecamatan Ramu Ampel Halu Tayan	12.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																												
															- Penyusunan SPP, Pembangunan Gedung UDNP Kecamatan Ramu	5.000,000	40,00	100,00	100,00	-																						
															- Rehabilitasi Gedung/Bangun Gedung Kantor	186.688,015	88,80	100,00	100,00	-																						
															- Biaya Model	136.688,015	89,80	85,85	100,00	100,00																						
															- Rehab Ruang Rapat Gedung	156.688,015	89,80	85,85	100,00	100,00																						
															3	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor	400.000,000,00	396.284,000	3,738,000	DANIEL VAN WARDI, ST, MM	10 Maret s.d/ 13 Juni 2020	1 PKL	IV Lurah	CV RAFA RAHATA 2020	PL	-	189.630,000,00	48,63	100,00	100,00												
																															- Biaya Model	400.000,000,00	396.284,000	3,738,000	100,000,000	49,63	100,00	100,00				
																															- Perencanaan Penahan Simpang 4 Ruar Tayan	100.000,000	96.620,000	380,000	-	-	100,00	100,00	100,00			
																															- Perencanaan Pondasi Pulu Cingua	100.000,000	98.400,000	460,000	-	-	100,00	100,00	100,00			
																															- UGD/PL Perahan Pulu Cingua	100.000,000	98.114,000	1.880,000	-	-	100,00	100,00	100,00			
															4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Bendih	20.000,000,000	27.473.940,000	-	HENDRYANI, ST	20 November 2019 s.d/ 10 November 2020	1 PKL	IV Lurah	PT ADHYANA WIDURTA	Tender	-	8.487.481,988	47,38	45,00	37,25	46,00											
																																- Biaya Model	20.000,000,000	27.473.940,000	-	-	-	8.487.481,988	47,38	33,50	37,25	46,00
																																- Pembangunan Masjid Terangaj Lajuan	19.800.000,000	27.079.940,000	-	-	-	8.408.302,268	34,98	33,50	37,25	46,00
															5	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bendih	12.800,000,00	-	-	HENDRYANI, ST	20 November 2019 s.d/ 10 November 2020	1 PKL	IV Lurah	CV RESTU GRAMA CPTK	Tender	-	-	-	-	-	-											
																																- Biaya Model	12.800,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pemeliharaan Masjid Akur Bakomhuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																													
- Risan Perencanaan DED	7.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																													
- Pemeliharaan Masjid Islamik Center Sago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																													
- Biaya Perencanaan DED	5.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																												
16	PROGRAM PENGEMBANGAN KIBERIA PENGELOLAAN PERAMBAHAN	788.200,000	628.888,000	4,214,000	SUSILWIYATI, DERTI, A, MI	14 Februari s.d/ 29 Maret 2020	4 Lini	IV Lurah	CV Lina Pura Mandiri	PL	-	159.710,000	90,25	100,00	100,00																											
																1	Operasional Kebutuhan dan Perencanaan	688.200,000	530.498,000	404,000	-	-	470.988,000	70,75	70,75	70,75	88,73															
																- Biaya Model	688.200,000	530.498,000	404,000	-	-	470.988,000	70,75	70,75	70,75	88,73																
																- Pemeliharaan Becek Kayu Sengah	3.000,000	3.000,000	-	-	-	3.000,000	100,00	100,00	100,00	100,00																
																- Pemeliharaan Bak Konblah	100.000,000	100.000,000	-	-	-	70.000,000	70,00	70,00	70,00	100,00																
																- Rehab Bak TPST	85.000,000	25.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
																- Tangi Perish Sengah 5 Jaws	25.000,000	25.000,000	-	-	-	25.000,000	100,00	100,00	100,00	100,00																
																- Jaki	8.400,000	8.400,000	-	-	-	8.400,000	100,00	100,00	100,00	100,00																
																- Gendak Lanyang	8.400,000	8.400,000	-	-	-	8.400,000	100,00	100,00	100,00	100,00																
																- Pengadaan Becek Mjor	160.000,000	169.898,000	104,000	-	-	169.898,000	100,00	100,00	100,00	100,00																
																- Pengadaan Bak Konblah Terkile dan Tutup	200.000,000	192.700,000	300,000	-	-	192.700,000	96,35	100,00	100,00	100,00																
																- Pengadaan Bak Sampah Konkret	76.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
																- Pengadaan Ahana HT dari Kemayangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
																2	Pemeliharaan TPA	100.000,000	96.190,000	3,810,000	SUSILWIYATI, DERTI, A, MI	10 Februari s.d/ 09 April 2020	1 PKL	IV Lurah	CV Mami Karya Mandiri	PL	96.190,000	96,19	100,00	100,00	100,00											
																- Biaya Model	100.000,000	96.190,000	3,810,000	-	-	96.190,000	96,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00														
- Pemeliharaan TPA	100.000,000	96.190,000	3,810,000	-	-	96.190,000	96,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00																														
15	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PENUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	100.000,000	99.995,000	435,000	FAHRESI ELIA SIBRO, ST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																											
																1	Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DEUL) Jalan Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
																- Biaya Model	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
2	Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DEUL) Bangunan Kantor Pemeliharaan	100.000,000	99.995,000	435,000	DANIEL VAN WARDI, ST, MM	09 Maret s.d/ 22 Mei 2020	1 PKL	IV Lurah	CV GHANA ENGINEERING CONSULTANT	PL	-	-	-	-	-																											
																- Biaya Model	100.000,000	99.995,000	435,000	-	-	-	-	-	-	-	-															
																- Penyusunan DEUL kantor Dinas PUPF	100.000,000	99.995,000	435,000	-	-	-	-	-	-	-	-															

No.	Unit Kerja / Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Dana (Fiskal/ek)	Jalannya/ Sengketa	Sisa Kontok/ Sengketa	Nama PPTK	Tgl Mulai/ Selesai	Vak/ Ssk	Lokasi / Kecamatan	Pola/mana Kontaktor/ Sengketa	Tahap PBU	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)				KET
											Jumlah Realisasi (Rp)	% Keu	sd br/ lbr	sd br/ lbr	sd br/ lbr	sd br/ lbr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
PROGRAM PENGELUARAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTTH)																	
1	Pembelajaran RTTH	334.642.280	215.297.560	38.797.850	SEFINASRA, ST						222.287.850	66,38	43,31	66,39	80,57		
	Bidang Model	108.290.000	60.000,000	-		07 s.d 10 April 2020	1 PAI	IV Jember	SIWAMELOLA		222.287.850	66,38	43,31	66,39	80,57		
	- Pembangunan Taman Bermain Terapi/ Depan Ger. Zaini Zaini	50.000,000	50.000,000	-			1 PAI	IV Jember	SIWAMELOLA		60.000,000	48,19	48,19	48,19	48,19		
	- Pengadaan Lampu Sorot di Lapangan Candi/ Pajanan	50.750,000	-	-			1 PAI	IV Jember	SIWAMELOLA		50.000,000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Pengadaan Lampu Kerek / Lowe Pajanan	7.000,000	-	-			1 PAI	IV Jember	SIWAMELOLA		-	-	-	-	-		
	Bidang Pembelajaran	226.352.280	165.297.560	38.797.850							172.287.850	76,04	41,94	76,04	231,09		
	- Pembelajaran Kawasan Wisata Parali Candi/ok	6.000,000	-	-			1 PAI	IV Jember	SIWAMELOLA		-	-	-	-	100,00		
	- Pembelajaran Lampu High Mast	10.000,000	-	-			1 PAI	IV Jember	SIWAMELOLA		-	-	-	-	100,00		
	- Pembelajaran Gedung Candi/ok Pajanan	15.000,000	-	-		10 s.d 28 Feb 2020	1 PAI	IV Jember	SIWAMELOLA		15.000,000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Pembelajaran Rest Area Bina Kora	45.000,000	45.000,000	-		27 s.d 30 April 2020	1 PAI	Kab. XI Trawasan	SIWAMELOLA		45.000,000	100,00	-	100,00	100,00		
	- Pembelajaran Lampu Rest Area dan Gedung Binas	15.000,000	15.000,000	-		20 s.d 20 Maret 2020	1 PAI	Kab. XI Trawasan	SIWAMELOLA		15.000,000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Pembelajaran Gedung Bina Kora	30.000,000	30.000,000	-		18 s.d 20 Maret 2020	1 PAI	Kab. XI Trawasan	SIWAMELOLA		30.000,000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Pembelajaran Tiang Nyus Yacub	10.000,000	10.000,000	-		02 s.d 08 Maret 2020	1 PAI	IV Jember	SIWAMELOLA		10.000,000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Pembelajaran Lampu	7.600,000	7.600,000	-		04 s.d 07 Maret 2020	1 PAI	IV Jember	SIWAMELOLA		7.600,000	100,00	67,90	100,00	100,00		
	- Pembelajaran Gedung Mandor Tawahan	10.000,000	6.000,000	5.000,000		10 s.d 13 Maret 2020	1 PAI	IV Jember	SIWAMELOLA		6.000,000	60,00	60,00	60,00	60,00		
	- Pembelajaran Kandang	59.658,860	29.797.850	29.797.850		11 s.d 31 Mei 2020	1 PAI	IV Jember	SIWAMELOLA		29.797.850	50,00	-	60,00	100,00		
	- Pembangunan dan Pengadaan Kandang Pajanan Sektornya	2.488.380	-	-			1 PAI	IV Jember	SIWAMELOLA		-	-	-	-	100,00		
	- Pengadaan Mandor Sengkang Pajanan	10.000,000	8.000,000	2.000,000		03 s.d 07 Maret 2020	1 PAI	IV Jember	SIWAMELOLA		8.000,000	80,00	80,00	80,00	80,00		
	- Pembelajaran Taman Ger. Zaini Zaini	7.000,000	-	-		2020	1 PAI	IV Jember	SIWAMELOLA		7.000,000	100,00	100,00	100,00	100,00		
	- Pembelajaran Lampu Rest Area Bina Kora																
J U M L A H											37.640.901,046	31,19	34,97	32,88	37,92		

